Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Дополнительное соглашение №5 от 24.11 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Декабрь I** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00
ЭСТАКАДА НАД ул.ОРМАНОВА, МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Сметная стоимость	**75218,063**
Нормативная трудоемкость	128088
Сметная заработная плата	9109,515
Строительный обьем	2342,88
Цена единицы	32104,96

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строи
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслужи машинь
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОПОРНЫЕ ЧАСТИ							
1	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины-20х40х9	90	272,33	–	24509	–	11676	0,68
		шт		119,03	–	10712	–	109	–
2	С Прайс-лист М-87	Опорные части РОЧ 20Х40Х9	88	7272,62	–	639990	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
3	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины-15х30х4	32	272,33	–	8714	–	4152	0,68
		шт		119,03	–	3809	–	109	–
4	С Прайс-лист М-86	Опорные части РОЧ 15Х30Х4	32	2393,52	–	76593	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
		ТРАВЕРСА							
8	Е0130-88-3	Демонтаж траверсы	7,44	3687,45	1927,95	27435	14344	17860	10,70
		т		1759,50	442,77	13091	3294	109	1,43
9	С01031-А37-1	Погрузка траверсы при автомобильных перевозках	7,44	135,69	–	1010	–	735	2,08
		т		98,85	–	735	–	100	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	7,44	252,90	–	1882	–	376	1,06
		т		50,58	–	376	–	100	–
11	С01031-А37-2	Разгрузка траверсы	7,44	113,59	–	845	–	616	1,74
		т		82,75	–	616	–	100	–
		МОНТАЖ БАЛОК							
12	Е0130-23-12	Установка на опоры автодорожных мостов железобетонных балочных пролетных строений длиной до 33 м	44	84063,62	34272,15	3698799	1507975	1173630	78,32
		шт		13532,63	10938,40	595436	481289	109	7,14
14	С143023-6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Балка ВТК-33У /ТП заказ № 02-08 вып.2/	27	1355500,00	–	36598500	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
		ПРОДОЛЬНОЕ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ							
15	Е0130-13-4	Омоноличивание балок В35 F200	292,4	12561,22	1929,94	3672899	564315	1089168	16,57
		м3		2841,08	576,29	830730	168507	109	2,33
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,373	66000,00	–	354618	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4,937	64400,00	–	317943	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
		БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ							
18	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты на балочном пролетном строении В30,F200	227,06	9008,43	1077,94	2045454	244757	339793	5,61
		м3		1055,70	317,23	239707	72030	109	1,26
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
34	С Прайс-лист М-21	Стоимость гидроизоляционного материала "МОСТОПЛАСТ"	16122,624	438,07	–	7062838	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ							
41	Е0130-7-1	Устройство разделительной полосы из монолитного бетона В22,5	50	7787,89	611,90	389395	30595	35480	2,93
		м3		499,39	151,63	24969	7581	109	0,50
		ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ЭСТАКАДЫ							
46	ЕЕРЕР30ТЕХ.Ч.ТБ.1П.3	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	130,823	494,50	395,60	64692	51754	14103	1,54
		т		98,90	–	12938	–	109	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	ЕЕРЕР30ТЕХ.Ч.ТБ.1П.3	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ Ж.Б. КОНСТРУКЦИЙ ВЕСОМ ДО 25Т	384,2	1196,00	956,80	459503	367603	100172	1,54
		Т		239,20	–	91901	–	109	–
48	С01031-А11-14	Погрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	4495,268	811,29	–	3646970	–	2656843	12,41
		т		591,03	–	2656843	–	100	–
49	С01031-А11-24	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	4495,268	811,29	–	3646970	–	2656843	12,41
		т		591,03	–	2656843	–	100	–
50	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4495,268	22,14	–	99525	–	19905	0,09
		т		4,43	–	19905	–	100	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62839084	2781341		
			Тенге			7158611	732701		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62811650			
	Материалы -		Тенге			2021126			
	Всего заработная плата -		Тенге				7874928		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8451982			
	Местные материалы -		Тенге			40364140			
	Транспортные расходы -		Тенге			7397202			
		Накладные расходы -	Тенге			8103492			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215524		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4254909			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75170051			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				9090451		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27435			
	Всего заработная плата -		Тенге				16385		
		Накладные расходы -	Тенге			17860			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2679		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2718			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48012			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				19064		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75218063			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				9109515		
		итого, по форме	Тенге			**75 218 063**			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			3 610 467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			541 570			
		ИТОГО:	Тенге			78 828 530			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			2 625 778			
		Выслуга лет 1%	Тенге			788 285			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			315 314			
		Итого:	Тенге			82 557 908			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			197 286 768			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			3 945 735			
		ИТОГО:	Тенге			201 232 503			
		НДС (12%)	Тенге			24 147 900			
		Итого к оплате:	Тенге			225 380 403			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**225 380 403**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			24 147 900			

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор, ТОО << ИПЦ Альянс >>

Еременко А.В.