Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

24

Р.Б.
Ф-2

ЛС 1-1-3

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00
ЭСТАКАДА НАД ул.ОРМАНОВА, СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 2-10

Сметная стоимость	**2799,651**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3345	чел.-ч
Сметная заработная плата	618,693	тыс.тенге
Строительный обьем	6175,86	м3
Цена единицы	453,32	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	108	2083,45	44,47	225012	4803	43963	2,29	247
		м3		357,08	16,38	38564	1769	109	0,08	9
2	Е0130-6-1	Укладка сборных плит П400 с перестановкой 53раза	12,75	83607,26	57287,25	1065993	730412	550702	151,52	1932
		м3		24731,33	14894,69	315324	189907	109	50,92	649
3	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	15	32500,00	--	487500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-6-1	Демонтаж сборных плит-54раза	12,75	66885,80	45829,80	852794	584330	440562	121,22	1546
		м3		19785,06	11915,75	252260	151926	109	40,74	519
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	108	37,06	35,39	4003	3822	1176	0,01	1
		м3		1,63	9,60	176	1036	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	42,7	29,95	--	1279	--	932	0,46	20
		т		21,82	--	932	--	100	--	--
7	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	215,5	252,90	--	54500	--	10900	1,06	229
		т		50,58	--	10900	--	100	--	--
8	Е0105-78-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (6,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	1745,4083	62635,80	61197,06	109325040	106813857	4650010	4,75	8290
		м3		840,68	1475,96	1467338	2576149	115	5,37	9374
9	Е0105-78-3	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (2;3;4;6м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	858,3975	81657,12	79888,36	70094269	68575965	2810238	6,06	5202
		м3		1072,81	1773,99	920899	1522786	115	6,39	5489
10	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	3039,3	6019,00	--	18293547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	13,381	66000,00	--	883146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	84,353	64400,00	--	5432333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1745,41	26,86	25,39	46887	44318	13314	0,01	18
		м3		1,47	6,39	2569	11157	97	0,02	39
14	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1745,41	10,63	10,63	18556	18556	5844	--	--
		м3		--	3,45	--	6025	97	0,01	23
15	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	1745,41	9,10	9,10	15878	15878	5000	--	--
		м3		--	2,95	--	5155	97	0,01	20
16	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1745,41	30,10	28,77	52531	50223	15451	0,01	16
		м3		1,32	7,80	2308	13621	97	0,03	47
17	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	858,4	34,08	32,23	29257	27668	8298	0,01	11
		м3		1,85	8,11	1589	6965	97	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	858,4	12,57	12,57	10793	10793	3399	--	--
		м3		--	4,08	--	3504	97	0,02	13
19	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	858,4	9,52	9,52	8174	8174	2574	--	--
		м3		--	3,09	--	2654	97	0,01	10
20	Е0101-17-8	Погрузка выбуренного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	858,4	37,02	35,39	31777	30375	9350	0,01	10
		м3		1,63	9,60	1402	8238	97	0,03	28
21	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	4772,7	252,90	--	1207016	--	241403	1,06	5069
		т		50,58	--	241403	--	100	--	--
22	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения более 0,1 м2	162	636,30	349,08	103080	56551	77610	1,63	265
		1свая		287,21	129,37	46528	20959	115	0,60	97
23	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	343,36	29,95	--	10282	--	7491	0,46	157
		т		21,82	--	7491	--	100	--	--
24	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	343,36	252,90	--	86836	--	17367	1,06	365
		т		50,58	--	17367	--	100	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД РОСТВЕРК								
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5210	37,06	35,39	193091	184360	56752	0,01	59
		м3		1,63	9,60	8508	49999	97	0,03	171
26	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	555	302,12	--	167678	--	189477	2,13	1179
		м3		302,12	--	167678	--	113	--	--
27	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	555	99,51	--	55228	--	62407	0,62	345
		м3		99,51	--	55228	--	113	--	--
28	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временное складирование	10377	17,73	--	183984	--	36797	0,07	773
		т		3,55	--	36797	--	100	--	--
29	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5765	4,33	3,73	24936	21507	10289	--	22
		м3		0,55	1,29	3182	7425	97	--	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-145-5	Планировка дна из грунтов 2 группы ручным способом	1296	22,31	--	28914	--	28046	0,14	183
		м2		22,31	--	28914	--	97	--	--
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дно котлована)	324	24,78	5,19	8028	1683	6155	0,12	40
		м3		19,58	--	6345	--	97	--	--
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	324	34,25	31,89	11099	10333	2879	0,01	5
		м3		1,86	7,30	604	2364	97	0,03	11
				РОСТВЕРК						
33	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	207,9	2083,45	44,47	433148	9245	84628	2,29	476
		м3		357,08	16,38	74236	3405	109	0,08	17
34	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	1336,5	7787,89	611,90	10408520	817800	948388	2,93	3919
		м3		499,39	151,63	667431	202649	109	0,50	667
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	137,562	9508,21	--	1307968	--	1388956	55,66	7657
		т		9263,25	--	1274271	--	109	--	--
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,981	66000,00	--	130746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,892	68800,00	--	1162170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	35,888	62100,00	--	2228645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	10,968	59900,00	--	656983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	64,906	59900,00	--	3887869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,927	59100,00	--	409386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры муфтами	0,33872	38704,51	349,88	13110	119	13575	227,70	77
		1т		38036,25	131,96	12884	45	105	0,64	--
43	С Прайс-лист М-85	Муфты обжимные диам.25мм	232	784,87	--	182091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	108,9	7787,89	611,90	848102	66636	77276	2,93	319
		м3		499,39	151,63	54383	16512	109	0,50	54
45	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1956	338,87	15,76	662839	30817	264481	0,70	1361
		м2		118,25	5,80	231306	11337	109	0,03	55
		ТЕЛО ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
46	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных цоколей опор В25,F200(на опорах 5-10)	721	8974,72	1738,80	6470775	1253675	983974	4,75	3424
		м3		742,61	509,44	535424	367305	109	2,03	1462
47	Е0130-8-1	Установка арматуры	34,456	9508,21	--	327615	--	347900	55,66	1918
		т		9263,25	--	319175	--	109	--	--
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,126	66000,00	--	140316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,133	68800,00	--	215550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,078	64400,00	--	133823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	13,264	62100,00	--	823694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	13,855	59100,00	--	818831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек опор В30,F200	514,16	9177,88	1738,80	4718900	894021	701692	4,75	2442
		м3		742,61	509,44	381822	261933	109	2,03	1043
54	Е0130-8-1	Установка арматуры	82,04	9508,21	--	780054	--	828353	55,66	4566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9263,25	--	759957	--	109	--	--
55	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,39	64700,00	--	284033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,22	64400,00	--	142968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	75,43	59100,00	--	4457913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригеля со сливом В30,F200	477,4	8389,50	1077,94	4005147	514608	714425	5,61	2679
		м3		1055,70	317,23	503991	151444	109	1,26	602
59	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	13,54	62000,00	--	839480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,39	71100,00	--	27729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,36	68800,00	--	987968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,203	64400,00	--	13073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,13	62100,00	--	194373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	9,02	59900,00	--	540298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	41,54	59100,00	–	2455014	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры муфтами	0,24236	38704,51	349,88	9380	85	9713	227,70	55
		1т		38036,25	131,96	9218	32	105	0,64	–
67	С Прайс-лист М-85	Муфты обжимные диам.25мм	166	784,87	–	130289	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры муфтами	1,505	38704,51	349,88	58250	527	60315	227,70	343
		1т		38036,25	131,96	57245	199	105	0,64	1
69	С Прайс-лист М-85	Муфты обжимные диам.32мм	500	1101,42	–	550712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников и антисейсмических упоров и клиновидных вставок В30,F200	87,5	8753,36	1077,94	765919	94320	130943	5,61	491
		м3		1055,70	317,23	92374	27757	109	1,26	110
71	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	10,177	71100,00	–	723585	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	13,383	63800,00	–	853835	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-132	Металлизация закладных изделий	13,383	40200,00	–	537997	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0109-24-1	Монтаж клиновидных прокладок	37,692	15831,83	4625,75	596733	174354	396427	64,98	2449
		т		10453,50	1232,64	394013	46461	90	4,38	165
75	С12021-245	Стоимость клиновидных прокладок	37,692	172800,00	–	6513178	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	37,692	1011,71	–	38133	–	41565	5,52	208
		т		1011,71	–	38133	–	109	–	–
77	С11011-109	Грунтовка масляная, готовая к применению	0,150768	226200,00	–	34104	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	С11011-715	Растворитель, марка Р-5	0,226152	90400,00	–	20444	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
79	С11011-1082	Эмаль ХС-710 серая	0,301536	222400,00	–	67062	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
80	Е0130-83-1	Окраска ж/б конструкций мостов перхлорвиниловыми красками	4052,3	95,86	5,42	388437	21949	160819	0,18	741
		м2		34,42	1,99	139478	8062	109	0,01	40
81	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски конструкций мостов	4052,3	113,79	16,92	461095	68551	216135	0,24	955
		м2		42,70	6,23	173031	25258	109	0,03	123
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
82	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4220,6	37,06	35,39	156422	149349	45974	0,01	48
		м3		1,63	9,60	6892	40504	97	0,03	138
83	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	7597,1	17,73	--	134697	--	26939	0,07	566
		т		3,55	--	26939	--	100	--	--
84	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3798,5	7,45	7,45	28304	28304	8914	--	--
		м3		--	2,42	--	9189	97	0,01	35
85	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	3798,5	11,04	11,04	41929	41929	13205	--	--
		м3		--	3,58	--	13613	97	0,01	52
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	422,1	154,22	--	65094	--	73556	1,12	472
		м3		154,22	--	65094	--	113	--	--
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3798,5	24,78	5,19	94119	19727	72160	0,12	472
		м3		19,58	--	74392	--	97	--	--
88	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	3798,5	34,25	31,89	130116	121140	33750	0,01	53
		м3		1,86	7,30	7077	27717	97	0,03	123
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР и РИГЕЛЕЙ								
89	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования стоек	26,764	10732,60	1463,88	287247	39179	191386	36,46	976
		т		6210,00	350,45	166204	9379	109	1,18	32
90	С12021-41	Стоимость металлоконструкций-20%	5,3528	147100,00	--	787397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0.6:0.7:0.5	Разборка подмостей	26,764	9510,12	3238,02	254529	86662	171864	38,99	1043
		т		6272,10	862,85	167866	23093	90	3,07	82
92	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования ригелей	55,3	10732,60	1463,88	593513	80953	395444	36,46	2016
		т		6210,00	350,45	343413	19380	109	1,18	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12021-41	Стоимость металлоконструкций-10%	5,53	147100,00	--	813463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	2,828	47200,00	--	133482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0.6:0.7:0.5	Разборка подмостей	55,3	9510,12	3238,02	525910	179063	355106	38,99	2156
		т		6272,10	862,85	346847	47715	90	3,07	170
96	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций из лесоматериала и металла	18,236	29,95	--	546	--	398	0,46	8
		т		21,82	--	398	--	100	--	--
97	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	18,236	252,90	--	4612	--	922	1,06	19
		т		50,58	--	922	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			275523104	181886621			67893
			Тенге			10558724	5894629			21587
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266751994				
	Материалы -		Тенге			3961435				
	Всего заработная плата -		Тенге				14888980			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49994348				
	Местные материалы -		Тенге			20988819				
	Транспортные расходы -		Тенге			1683751				
		Накладные расходы -	Тенге			16557345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2483602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16998560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300307899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88605
		Сметная заработная плата -	Тенге				17372582			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8771110				
	Материалы -		Тенге			279377				
	Всего заработная плата -		Тенге				1564373			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6513178				
		Накладные расходы -	Тенге			1510227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			616880				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10898218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9909
		Сметная заработная плата -	Тенге				1790907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**311 206 117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				19163489			
		РАЗДЕЛ 2. За минусом за июнь месяц 2014г.								
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
98	Е0105-78-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (6,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	150,8378	-62635,80	-61197,06	-9447846	-9230830	-401853	-4,75	-716
		м3		-840,68	-1475,96	-126807	-222630	115	-5,37	-810
99	Е0105-78-3	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (2;3;4;6м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	49,455	-81657,12	-79888,36	-4038353	-3950879	-161907	-6,06	-300
		м3		-1072,81	-1773,99	-53056	-87733	115	-6,39	-316
100	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	230,5	-6019,00	--	-1387380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,032	-66000,00	--	-68112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,514	-64400,00	--	-483902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-15425592	-13181709			-1016
			Тенге			-179863	-310363			-1126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-15425592				
		Материалы -	Тенге			-124627				
		Всего заработная плата -	Тенге				-490226			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1939393				
		Накладные расходы -	Тенге			-563760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-84564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-959361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-16948713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2424
		Сметная заработная плата -	Тенге				-574790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-16 948 713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2424
		Сметная заработная плата -	Тенге				-574790			
		РАЗДЕЛ 3. За минусом за июнь I месяц 2014г.								
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	33	-2083,45	-44,47	-68754	-1468	-13433	-2,29	-76
		м3		-357,08	-16,38	-11783	-540	109	-0,08	-3
104	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	33	-37,06	-35,39	-1223	-1168	-359	-0,01	--
		м3		-1,63	-9,60	-54	-317	97	-0,03	-1
105	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	52,8	-252,90	--	-13353	--	-2671	-1,06	-56
		т		-50,58	--	-2671	--	100	--	--
106	Е0105-78-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (6,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	301,6755	-62635,80	-61197,06	-18895685	-18461654	-803705	-4,75	-1433
		м3		-840,68	-1475,96	-253614	-445260	115	-5,37	-1620
107	Е0105-78-3	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (2,3;4;6м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	98,91	-81657,12	-79888,36	-8076706	-7901757	-323813	-6,06	-599
		м3		-1072,81	-1773,99	-106112	-175465	115	-6,39	-632
108	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	461	-6019,00	--	-2774759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,063	-66000,00	--	-136158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	15,029	-64400,00	--	-967868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	452,51	-26,86	-25,39	-12156	-11490	-3452	-0,01	-5
		м3		-1,47	-6,39	-666	-2893	97	-0,02	-10
112	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	452,51	-10,63	-10,63	-4811	-4811	-1515	--	--
		м3		--	-3,45	--	-1562	97	-0,01	-6
113	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	452,51	-9,10	-9,10	-4116	-4116	-1296	--	--
		м3		--	-2,95	--	-1336	97	-0,01	-5
114	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	247,3	-34,08	-32,23	-8429	-7971	-2391	-0,01	-3
		м3		-1,85	-8,11	-458	-2007	97	-0,03	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	247,3	-12,57	-12,57	-3109	-3109	-979	--	--
		м3		--	-4,08	--	-1009	97	-0,02	-4
116	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	247,3	-9,52	-9,52	-2355	-2355	-742	--	--
		м3		--	-3,09	--	-765	97	-0,01	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-30969482	-26399899			-2172
			Тенге			-375358	-631154			-2291
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-30969482				
	Материалы -		Тенге			-249254				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1006512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3878785				
	Местные материалы -		Тенге			-55504				
	Транспортные расходы -		Тенге			-13353				
		Накладные расходы -	Тенге			-1154357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-577
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-173154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1927430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-34051269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5040
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1179665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-34 051 269**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5040
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1179665			
		РАЗДЕЛ 4. За минусом за июль месяц 2014г.								
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
117	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	14,33	-2083,45	-44,47	-29856	-637	-5833	-2,29	-33
		м3		-357,08	-16,38	-5117	-235	109	-0,08	-1
118	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	14,33	-37,06	-35,39	-531	-507	-156	-0,01	--
		м3		-1,63	-9,60	-23	-138	97	-0,03	--
119	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	22,93	-252,90	--	-5799	--	-1160	-1,06	-24
		т		-50,58	--	-1160	--	100	--	--
120	Е0105-78-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (6,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	312,45	-62635,80	-61197,06	-19570555	-19121022	-832410	-4,75	-1484
		м3		-840,68	-1475,96	-262672	-461163	115	-5,37	-1678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0105-78-3	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (2;3;4;6м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	328,52	-81657,12	-79888,36	-26825998	-26244923	-1075515	-6,06	-1991
		м3		-1072,81	-1773,99	-352440	-582790	115	-6,39	-2101
122	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	771,42	-6019,00	--	-4643177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,72	-66000,00	--	-179520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	21,21	-64400,00	--	-1365924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	312,45	-26,86	-25,39	-8393	-7933	-2383	-0,01	-3
		м3		-1,47	-6,39	-460	-1997	97	-0,02	-7
126	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	312,45	-10,63	-10,63	-3322	-3322	-1046	--	--
		м3		--	-3,45	--	-1078	97	-0,01	-4
127	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	312,45	-9,10	-9,10	-2842	-2842	-895	--	--
		м3		--	-2,95	--	-923	97	-0,01	-4
128	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	328,52	-34,08	-32,23	-11197	-10589	-3176	-0,01	-4
		м3		-1,85	-8,11	-608	-2666	97	-0,03	-9
129	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	328,52	-12,57	-12,57	-4130	-4130	-1301	--	--
		м3		--	-4,08	--	-1341	97	-0,02	-5
130	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	328,52	-9,52	-9,52	-3128	-3128	-985	--	--
		м3		--	-3,09	--	-1016	97	-0,01	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-52654373	-45399034			-3540
			Тенге			-622480	-1053347			-3813
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-52654373				
	Материалы -		Тенге			-415496				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1675827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-6188621				
	Местные материалы -		Тенге			-24102				
	Транспортные расходы -		Тенге			-5799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-1924861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-962
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-288729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3274754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-57853987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8315
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1964556			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**-57 853 987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8315
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1964556			
		РАЗДЕЛ 5. За минусом за август месяц 2014г.								
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	19,3	-2083,45	-44,47	-40210	-858	-7856	-2,29	-44
		м3		-357,08	-16,38	-6892	-316	109	-0,08	-2
132	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	19,3	-37,06	-35,39	-715	-683	-210	-0,01	--
		м3		-1,63	-9,60	-32	-185	97	-0,03	-1
133	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	30,88	-252,90	--	-7810	--	-1562	-1,06	-33
		т		-50,58	--	-1562	--	100	--	--
134	Е0105-78-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (6,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	312,4496	-62635,80	-61197,06	-19570530	-19120997	-832409	-4,75	-1484
		м3		-840,68	-1475,96	-262672	-461162	115	-5,37	-1678
135	Е0105-78-3	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (2;3;4;6м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	148,365	-81657,12	-79888,36	-12115059	-11852636	-485720	-6,06	-899
		м3		-1072,81	-1773,99	-159168	-263198	115	-6,39	-949
136	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	497,13	-6019,00	--	-2992225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,927	-66000,00	--	-193182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	15,582	-64400,00	--	-1003481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	312,45	-26,86	-25,39	-8393	-7933	-2383	-0,01	-3
		м3		-1,47	-6,39	-460	-1997	97	-0,02	-7
140	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	312,45	-10,63	-10,63	-3322	-3322	-1046	--	--
		м3		--	-3,45	--	-1078	97	-0,01	-4
141	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	312,45	-9,10	-9,10	-2842	-2842	-895	--	--
		м3		--	-2,95	--	-923	97	-0,01	-4
142	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	581,8	-30,10	-28,77	-17510	-16741	-5150	-0,01	-5
		м3		-1,32	-7,80	-769	-4540	97	-0,03	-16
143	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	148,48	-34,08	-32,23	-5061	-4786	-1435	-0,01	-2
		м3		-1,85	-8,11	-275	-1205	97	-0,03	-4
144	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	148,48	-12,57	-12,57	-1867	-1867	-588	--	--
		м3		--	-4,08	--	-606	97	-0,02	-2
145	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	148,48	-9,52	-9,52	-1414	-1414	-445	--	--
		м3		--	-3,09	--	-459	97	-0,01	-2
146	Е0101-17-8	Погрузка выбуренного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	317,9	-37,02	-35,39	-11768	-11249	-3463	-0,01	-4
		м3		-1,63	-9,60	-519	-3051	97	-0,03	-10
147	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	1651,3	-252,90	--	-417614	--	-83523	-1,06	-1754
		т		-50,58	--	-83523	--	100	--	--
148	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения более 0,1 м2	36	-636,30	-349,08	-22907	-12567	-17247	-1,63	-59
		1свая		-287,21	-129,37	-10340	-4657	115	-0,60	-22
149	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	76,3	-29,95	--	-2285	--	-1665	-0,46	-35
		т		-21,82	--	-1665	--	100	--	--
150	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	76,3	-252,90	--	-19296	--	-3859	-1,06	-81
		т		-50,58	--	-3859	--	100	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД РОСТВЕРК								
151	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	730	-37,06	-35,39	-27055	-25832	-7952	-0,01	-8
		м3		-1,63	-9,60	-1192	-7006	97	-0,03	-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	74	-302,12	--	-22357	--	-25264	-2,13	-157
		м3		-302,12	--	-22357	--	113	--	--
153	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	74	-99,51	--	-7364	--	-8321	-0,62	-46
		м3		-99,51	--	-7364	--	113	--	--
154	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временное складирование	1447,2	-17,73	--	-25659	--	-5132	-0,07	-108
		т		-3,55	--	-5132	--	100	--	--
155	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	804	-4,33	-3,73	-3478	-2999	-1435	--	-3
		м3		-0,55	-1,29	-444	-1036	97	--	-3
156	Е0101-145-5	Планировка дна из грунтов 2 группы ручным способом	216	-22,31	--	-4819	--	-4674	-0,14	-31
		м2		-22,31	--	-4819	--	97	--	--
157	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дно котлована)	54	-24,78	-5,19	-1338	-280	-1026	-0,12	-7
		м3		-19,58	--	-1058	--	97	--	--
158	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	54	-34,25	-31,89	-1850	-1722	-480	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-101	-394	97	-0,03	-2
		РОСТВЕРК								
159	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	46,2	-2083,45	-44,47	-96255	-2055	-18806	-2,29	-106
		м3		-357,08	-16,38	-16497	-757	109	-0,08	-4
160	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	15,71	-9508,21	--	-149374	--	-158623	-55,66	-874
		т		-9263,25	--	-145526	--	109	--	--
161	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,223	-66000,00	--	-14718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,877	-68800,00	--	-129138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,917	-62100,00	--	-56946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	5,484	-59900,00	–	-328492	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
165	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	10,36	-59900,00	–	-620564	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
166	Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры стандартными муфтами	0,04176	-38704,51	-349,88	-1616	-15	-1674	-227,70	-10
		1т		-38036,25	-131,96	-1588	-6	105	-0,64	–
167	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.25мм, вес 0,36кг	116	-608,57	–	-70594	–	–	–	–
		стык		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-37999107	-31070798			-5753
			Тенге			-737810	-752576			-2732
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-37999107				
		Материалы -	Тенге			-293978				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1490386			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-5409339				
		Местные материалы -	Тенге			-110258				
		Транспортные расходы -	Тенге			-472663				
		Накладные расходы -	Тенге			-1682843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-841
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-252427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2380917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-42062867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9327
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1742813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**-42 062 867**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9327
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1742813			
		РАЗДЕЛ 6. За минусом за август I месяц 2014г.								
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
168	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	17,37	-2083,45	-44,47	-36189	-772	-7071	-2,29	-40
		м3		-357,08	-16,38	-6202	-284	109	-0,08	-1
169	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	17,37	-37,06	-35,39	-644	-615	-189	-0,01	–
		м3		-1,63	-9,60	-28	-167	97	-0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	27,79	-252,90	--	-7028	--	-1406	-1,06	-30
		т		-50,58	--	-1406	--	100	--	--
171	Е0105-78-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (6,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	193,9343	-62635,80	-61197,06	-12147229	-11868209	-516668	-4,75	-921
		м3		-840,68	-1475,96	-163038	-286239	115	-5,37	-1042
172	Е0105-78-3	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (2;3;4;6м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	63,58	-81657,12	-79888,36	-5191760	-5079302	-208149	-6,06	-385
		м3		-1072,81	-1773,99	-68209	-112790	115	-6,39	-407
173	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	280,5	-6019,00	--	-1688330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,326	-66000,00	--	-87516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,662	-64400,00	--	-493433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	193,93	-26,86	-25,39	-5210	-4924	-1479	-0,01	-2
		м3		-1,47	-6,39	-285	-1240	97	-0,02	-4
177	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	193,93	-10,63	-10,63	-2062	-2062	-649	--	--
		м3		--	-3,45	--	-669	97	-0,01	-3
178	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	193,93	-9,10	-9,10	-1764	-1764	-556	--	--
		м3		--	-2,95	--	-573	97	-0,01	-2
				РОСТВЕРК						
179	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	23,1	-2083,45	-44,47	-48128	-1027	-9403	-2,29	-53
		м3		-357,08	-16,38	-8248	-378	109	-0,08	-2
180	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	328,07	-7787,89	-611,90	-2554974	-200745	-232800	-2,93	-962
		м3		-499,39	-151,63	-163834	-49744	109	-0,50	-164
181	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	26,608	-9508,21	--	-252994	--	-268659	-55,66	-1481
		т		-9263,25	--	-246477	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,428	-66000,00	--	-28248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,67	-68800,00	--	-252496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	6,07	-62100,00	--	-376947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	5,484	-59900,00	--	-328492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	10,956	-59900,00	--	-656264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры стандартными муфтами	0,04176	-38704,51	-349,88	-1616	-15	-1674	-227,70	-10
		1т		-38036,25	-131,96	-1588	-6	105	-0,64	--
188	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.25мм, вес 0,36кг	116	-608,57	--	-70594	--	--	--	--
		стык		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	709	-338,87	-15,76	-240262	-11170	-95867	-0,70	-493
		м2		-118,25	-5,80	-83842	-4109	109	-0,03	-20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-24472180	-17170605			-4377
			Тенге			-743159	-456199			-1645
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-24472180				
	Материалы -		Тенге			-485851				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1199358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3982319				
	Местные материалы -		Тенге			-2084623				
	Транспортные расходы -		Тенге			-7028				
		Накладные расходы -	Тенге			-1344571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-672
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-201686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1549005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-27365756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1401044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-27 365 756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6694
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1401044			
		РАЗДЕЛ 7. За минусом за сентябрь месяц 2014г.								
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
190	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	24	-2083,45	-44,47	-50003	-1067	-9769	-2,29	-55
		м3		-357,08	-16,38	-8570	-393	109	-0,08	-2
191	Е0130-6-1	Укладка сборных плит П400 с перестановкой 53раза	12,75	-83607,26	-57287,25	-1065993	-730412	-550702	-151,52	-1932
		м3		-24731,33	-14894,69	-315324	-189907	109	-50,92	-649
192	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	15	-32500,00	--	-487500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0130-6-1	Демонтаж сборных плит-54раза	12,75	-66885,80	-45829,80	-852794	-584330	-440562	-121,22	-1546
		м3		-19785,06	-11915,75	-252260	-151926	109	-40,74	-519
194	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	24	-37,06	-35,39	-889	-849	-261	-0,01	--
		м3		-1,63	-9,60	-39	-230	97	-0,03	-1
195	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	42,7	-29,95	--	-1279	--	-932	-0,46	-20
		т		-21,82	--	-932	--	100	--	--
196	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	81,1	-252,90	--	-20510	--	-4102	-1,06	-86
		т		-50,58	--	-4102	--	100	--	--
197	Е0105-78-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (6,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	474,0611	-62635,80	-61197,06	-29693195	-29011146	-1262965	-4,75	-2252
		м3		-840,68	-1475,96	-398536	-699694	115	-5,37	-2546
198	Е0105-78-3	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (2;3;4;6м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	169,5675	-81657,12	-79888,36	-13846394	-13546469	-555133	-6,06	-1028
		м3		-1072,81	-1773,99	-181914	-300811	115	-6,39	-1084
199	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	798,75	-6019,00	--	-4807676	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,3127	-66000,00	--	-218638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	17,356	-64400,00	--	-1117726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	474,07	-26,86	-25,39	-12735	-12037	-3616	-0,01	-5
		м3		-1,47	-6,39	-698	-3030	97	-0,02	-11
203	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	474,07	-10,63	-10,63	-5040	-5040	-1587	--	--
		м3		--	-3,45	--	-1636	97	-0,01	-6
204	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	474,07	-9,10	-9,10	-4313	-4313	-1358	--	--
		м3		--	-2,95	--	-1400	97	-0,01	-5
205	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	134,1	-34,08	-32,23	-4571	-4322	-1296	-0,01	-2
		м3		-1,85	-8,11	-248	-1088	97	-0,03	-4
206	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	134,1	-12,57	-12,57	-1686	-1686	-531	--	--
		м3		--	-4,08	--	-547	97	-0,02	-2
207	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	134,1	-9,52	-9,52	-1277	-1277	-402	--	--
		м3		--	-3,09	--	-415	97	-0,01	-2
		ТЕЛО ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
208	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных цоколей опор В25,F200(на опорах 5-10)	407	-8974,72	-1738,80	-3652712	-707692	-555447	-4,75	-1933
		м3		-742,61	-509,44	-302243	-207341	109	-2,03	-825
209	Е0130-8-1	Установка арматуры	18,258	-9508,21	--	-173601	--	-184350	-55,66	-1016
		т		-9263,25	--	-169128	--	109	--	--
210	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,179	-66000,00	--	-77814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,567	-68800,00	--	-107810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,103	-64400,00	--	-71033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	7,482	-62100,00	--	-464632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,927	-59100,00	--	-409386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек опор В30,F200	173	-9177,88	-1738,80	-1587774	-300812	-236099	-4,75	-822
		м3		-742,61	-509,44	-128472	-88133	109	-2,03	-351
216	Е0130-8-1	Установка арматуры	27,53	-9508,21	--	-261761	--	-277969	-55,66	-1532
		т		-9263,25	--	-255017	--	109	--	--
217	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,47	-64700,00	--	-95109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,72	-64400,00	--	-46368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	25,34	-59100,00	--	-1497594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-60637812	-44911453			-12227
			Тенге			-2017483	-1646552			-6007
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-60637812				
	Материалы -		Тенге			-687526				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3664036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-8913787				
	Местные материалы -		Тенге			-4090808				
	Транспортные расходы -		Тенге			-21789				
		Накладные расходы -	Тенге			-4087083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2044
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-613063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3883494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-68608389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20278
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4277098			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**-68 608 389**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20278
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4277098			
РАЗДЕЛ 8. За минусом за октябрь I месяц 2014г.										
СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
220	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1163,61	-30,10	-28,77	-35021	-33482	-10301	-0,01	-11
		м3		-1,32	-7,80	-1539	-9081	97	-0,03	-31
221	Е0101-17-8	Погрузка выбуренного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	540,5	-37,02	-35,39	-20009	-19126	-5888	-0,01	-6
		м3		-1,63	-9,60	-883	-5187	97	-0,03	-18
222	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	3121,4	-252,90	--	-789402	--	-157880	-1,06	-3315
		т		-50,58	--	-157880	--	100	--	--
223	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения более 0,1 м2	90	-636,30	-349,08	-57267	-31417	-43117	-1,63	-147
		1свая		-287,21	-129,37	-25849	-11644	115	-0,60	-54
224	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	190,76	-29,95	--	-5712	--	-4162	-0,46	-87
		т		-21,82	--	-4162	--	100	--	--
225	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	190,76	-252,90	--	-48243	--	-9649	-1,06	-203
		т		-50,58	--	-9649	--	100	--	--
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД РОСТВЕРК										
226	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3750	-37,06	-35,39	-138981	-132697	-40848	-0,01	-42
		м3		-1,63	-9,60	-6124	-35988	97	-0,03	-123
227	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	407	-302,12	--	-122964	--	-138950	-2,13	-865
		м3		-302,12	--	-122964	--	113	--	--
228	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	407	-99,51	--	-40500	--	-45765	-0,62	-253
		м3		-99,51	--	-40500	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временное складирование	7482,6	-17,73	--	-132666	--	-26533	-0,07	-557
		т		-3,55	--	-26533	--	100	--	--
230	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4157	-4,33	-3,73	-17981	-15508	-7419	--	-16
		м3		-0,55	-1,29	-2295	-5354	97	--	-18
231	Е0101-145-5	Планировка дна из грунтов 2 группы ручным способом	864	-22,31	--	-19276	--	-18698	-0,14	-122
		м2		-22,31	--	-19276	--	97	--	--
232	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дно котлована)	216	-24,78	-5,19	-5352	-1122	-4103	-0,12	-27
		м3		-19,58	--	-4230	--	97	--	--
233	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	216	-34,25	-31,89	-7399	-6889	-1919	-0,01	-3
		м3		-1,86	-7,30	-402	-1576	97	-0,03	-7
				РОСТВЕРК						
234	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	138,6	-2083,45	-44,47	-288766	-6164	-56419	-2,29	-317
		м3		-357,08	-16,38	-49491	-2270	109	-0,08	-11
235	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	891	-7787,89	-611,90	-6939013	-545200	-632258	-2,93	-2613
		м3		-499,39	-151,63	-444954	-135099	109	-0,50	-445
236	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	95,244	-9508,21	--	-905600	--	-961673	-55,66	-5301
		т		-9263,25	--	-882269	--	109	--	--
237	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,33	-66000,00	--	-87780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,345	-68800,00	--	-780536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	28,901	-62100,00	--	-1794752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	43,59	-59900,00	--	-2611041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--