Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Р.Б.
Ф-2

Дополнительное соглашение №14 от 25.01. 2016г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-А.1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Апрель** месяц 2016год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ул.ТОЛЕ БИ

Сметная стоимость	**35130,343**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3020	чел.-ч
Сметная заработная плата	619,998	тыс.тенге
Строительный обьем	21249	м2
Цена единицы	1653,27	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Новая дорожная одежда										
1	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	58	5275,01	7,63	305950	442	13789	1,15	67		
		м		176,73	2,02	10250	117	133	0,01	--		
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	22,261	891,02	97,48	19835	2170	1211	0,17	4		
		м3		24,59	16,32	547	363	133	0,06	1		
3	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси	41,719	1860,22	298,27	77607	12443	7229	0,25	10		
		м3		37,01	93,27	1544	3891	133	0,33	14		
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	13,215	40148,53	390,53	530563	5161	2849	0,67	9		
		т		--	162,08	--	2142	133	0,67	9		
5	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	18879	641,34	18,41	12107911	347515	306657	0,04	825		
		м2		7,45	4,76	140686	89883	133	0,02	307		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	18879	406,53	15,28	7674913	288476	226095	0,04	817
		м2		7,49	1,52	141338	28658	133	0,01	103
7	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	18879	274,63	3,75	5184740	70758	9547	–	12
		м2		0,14	0,24	2605	4573	133	–	16
8	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	9620,127	406,53	15,28	3910887	146998	115210	0,04	417
		м2		7,49	1,52	72021	14603	133	0,01	53
9	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	9620,127	274,63	3,75	2641975	36056	4865	–	6
		м2		0,14	0,24	1328	2330	133	–	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32454381	910020			2166
			Тенге			370320	146561			510
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32454381				
	Материалы -		Тенге			1309758				
	Всего заработная плата -		Тенге				516880			
	Местные материалы -		Тенге			29864283				
		Накладные расходы -	Тенге			687451				344
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				103118			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1988510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35130342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							3020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				619998			
		Сметная заработная плата -	Тенге			35130342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							3020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				619998			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32454381	910020			2166
			Тенге			370320	146561			510
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32454381				
	Материалы -		Тенге			1309758				
	Всего заработная плата -		Тенге				516880			
	Местные материалы -		Тенге			29864283				
		Накладные расходы -	Тенге			687451				344
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				103118			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1988510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35130343				3020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				619998			
		Сметная заработная плата -	Тенге			35130343				3020
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				619998			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**35 130 343**				
		итого, по форме	Тенге			1 686 256				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			252 938				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге							
		ИТОГО:	Тенге			36 816 599				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			1 226 361				
		Выслуга лет 1%	Тенге			368 166				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			147 266				
		Итого:	Тенге			38 558 392				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,389677	Тенге			92 142 120				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 842 842				
		ИТОГО:	Тенге			93 984 962				
		НДС (12%)	Тенге			11 278 195				
		Итого к оплате:	Тенге			105 263 158				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**105 263 158**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			11 278 195				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.