Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-

Дополнительное соглашение №5 от 24.11 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Декабрь I месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00

МАЛЫЕ ИССО, СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ № 24 отв.1,5м

Сметная стоимость	1575,029
Нормативная трудоемкость	593
Сметная заработная плата	111,744
Строительный обьем	27,67
Цена единицы	56921,91

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-стр
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслу машин
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТЕЛО ТРУБЫ							
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,66	32,01	30,10	1654	1555	511	0,01
		м3		1,91	8,28	99	428	97	0,03
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,74	302,12	–	1734	–	1960	2,13
		м3		302,12	–	1734	–	113	–
3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-перемещение	57,4	10,63	10,63	610	610	192	–
		м3		–	3,45	–	198	97	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Е0101-24-10	Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	57,4	36,39	36,39	2089	2089	658	–
		м3		–	11,81	–	678	97	0,05
5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	55,4	1,62	1,62	90	90	19	–
		м2		–	0,35	–	19	97	–
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,85	24,78	5,19	343	72	263	0,12
		м3		19,58	–	271	–	97	–
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	13,85	34,25	31,89	474	442	123	0,01
		м3		1,86	7,30	26	101	97	0,03
8	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,04	2083,45	44,47	14667	313	2866	2,29
		м3		357,08	16,38	2514	115	109	0,08
9	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из бетона В20, F200	20,06	7618,57	611,90	152829	12275	14235	2,93
		м3		499,39	151,63	10018	3042	109	0,50
10	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	22,8	4311,55	1681,88	98303	38347	37039	6,28
		м3		1053,11	437,29	24011	9970	109	1,50
11	С143023-33 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	12	63800,00	–	765600	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
12	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Технозласт-мост Б"	19,6	374,10	23,77	7332	466	4057	1,05
		м2		181,13	8,75	3550	172	109	0,35
13	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	21,95	366,82	–	8052	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–
14	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	116,5	338,87	15,76	39479	1835	15753	0,70
		м2		118,25	5,80	13777	675	109	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОРТАЛЫ							
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под порталы	60,84	32,01	30,10	1948	1831	601	0,01
		м3		1,91	8,28	116	504	97	0,03
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,76	302,12	–	2042	–	2308	2,13
		м3		302,12	–	2042	–	113	–
17	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-перемещение	67,6	10,63	10,63	719	719	226	–
		м3		–	3,45	–	233	97	0,01
18	Е0101-24-10	Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	67,6	36,39	36,39	2460	2460	775	–
		м3		–	11,81	–	799	97	0,05
19	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,2	2083,45	44,47	2500	53	488	2,29
		м3		357,08	16,38	428	20	109	0,08
20	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком	13	1034,69	38,95	13451	506	4493	2,23
		м3		302,74	14,34	3936	186	109	0,07
21	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из бетона В20, F200	2,87	7618,57	611,90	21865	1756	2037	2,93
		м3		499,39	151,63	1433	435	109	0,50
22	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1,5м с устройством лотка	3,92	7120,11	789,19	27911	3094	3154	3,21
		м3		533,03	205,19	2089	804	109	0,70
23	С143023-38 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья ЗКП 17.170	2	80300,00	–	160600	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
24	Е0130-7-1	Устройство монолитных откосных стенок из бетона В30, F200	1,22	8053,09	611,90	9825	747	866	2,93
		м3		499,39	151,63	609	185	109	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е0130-7-1	Устройство монолитного противофильтрационного экрана из бетона В30, F200	2,36	8053,09	611,90	19005	1444	1675	2,93
		м3		499,39	151,63	1179	358	109	0,50
26	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б"	1,4	374,10	23,77	524	33	290	1,05
		м2		181,13	8,75	254	12	109	0,35
27	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	1,57	366,82	–	576	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	73	338,87	15,76	24738	1150	9871	0,70
		м2		118,25	5,80	8633	423	109	0,03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1381420	71887		
			Тенге			76718	19358		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1381420			
		Материалы -	Тенге			74565			
		Всего заработная плата -	Тенге				96076		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8628			
		Местные материалы -	Тенге			1149622			
		Накладные расходы -	Тенге			104457			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15669		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89153			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575029			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				111744		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1575029			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				111744		
		итого, по форме	Тенге			1 575 029			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			75 601			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			11 340			
		ИТОГО:	Тенге			1 650 630			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			54 982			
		Выслуга лет 1%	Тенге			16 506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 603				
		Итого:	Тенге			1 728 722				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. K=2,389677	Тенге			4 131 087				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			82 622				
		ИТОГО:	Тенге			4 213 709				
		НДС (12%)	Тенге			505 645				
		Итого к оплате:	Тенге			4 719 354				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**4 719 354**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			505 645				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ефименко А.В.