Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)1461150

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-

Дополнительное соглашение №5 от 24.11 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Декабрь** I месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00

ЭСТАКАДА НАД ул.ОРМАНОВА, СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ 1,11 (ОСНОВНОГО ХОДА)

Сметная стоимость	**16397,625**
Нормативная трудоемкость	11891
Сметная заработная плата	2385,693
Строительный обьем	4829,68
Цена единицы	3395,17

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-стр
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслу машин
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1.СВАЙНЫЕ РАБОТЫ							
15	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	1030,08	9,10	9,10	9371	9371	2951	–
		м3		–	2,95	–	3042	97	0,01
18	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	190,76	9,52	9,52	1816	1816	572	–
		м3		–	3,09	–	590	97	0,01
		КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВАНА ПРИ СООРУЖЕНИИ ОПОРЫ 11 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КОРОБА							
25	Е0105-51-6 т.ч. п-1.33 к=0,9 т.ч. п-1.33 к=1,1	Бурение скважин диаметром 650, 700 мм ударно-канатным способом диаметром 700 мм в групах грунта 1-2 глубиной до 30м(21м) /диам. более 700 до 900мм/(800мм)	588	1849,31	1188,37	1087393	698759	512376	2,68
		м		479,02	278,70	281666	163878	115	0,97
26	Е0105-61-1	Установка в скважину свай закладного крепления	72	3270,66	2551,78	235487	183728	118563	3,27
		скважина		569,25	862,67	40986	62112	115	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	113,6	63600,00	–	7224960	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
28	С12041-50	Детали накладные-полоса 240х10	0,46	60300,00	–	27738	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
29	Е0108-3-1	Заполнение скважин песком	140,67	1335,64	111,63	187884	15703	28347	0,90
		м3		129,38	41,40	18199	5824	118	0,21
30	Е0106-1-13	Заполнение скважин бетоном В22,5	56,27	7205,64	110,37	405461	6210	54900	5,64
		м3		887,51	41,69	49940	2346	105	0,20
31	Е0107-30-15	Установка закладного крепления из плит	285,6	2650,51	1297,25	756987	370495	723723	4,89
		м3		1353,26	456,77	386492	130453	140	2,05
32	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели крепления	285,6	20500,00	–	5854800	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
33	Е0106-11-6	Установка анкеров, остающихся в теле коструктции	3,837	21639,87	12787,24	83032	49065	54490	48,88
		1т		8694,00	4830,87	33359	18536	105	23,60
34	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	3,837	69800,00	–	267823	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
35	Е0105-13-12	Извлечение стальных свай длиной до 10 м из грунтов группы 2-40%	45,4	2430,16	1793,64	110329	81431	65323	3,75
		т		636,53	614,64	28898	27905	115	2,30
36	Е0107-30-15	Разборка закладного крепления из плит-40%	114,2	1843,84	902,44	210566	103058	201313	3,40
		м3		941,40	317,75	107508	36287	140	1,14
37	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций	319,6	29,95	–	9571	–	6972	0,46
		т		21,82	–	6972	–	100	–
38	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	319,6	252,90	–	80827	–	16165	1,06
		т		50,58	–	16165	–	100	–

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД РОСТВЕРК

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временное складирование	0,609	17,73	–	11	–	2	0,07	–
	т		3,55	–	2	–	100	–	–
Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,336	4,33	3,73	1	1	1	–	–
	м3		0,55	1,29	–	–	97	–	–
	РОСТВЕРК								
Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры муфтами	0,2992	38704,51	349,88	11580	105	11991	227,70	68
	1т		38036,25	131,96	11380	39	105	0,64	–
С Прайс-лист М-85	Муфты обжимные диам.25мм	272	784,87	–	213486	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры муфтами	0,5018	38704,51	349,88	19422	176	20110	227,70	114
	1т		38036,25	131,96	19087	66	105	0,64	–
С Прайс-лист М-85	Муфты обжимные диам.28мм	260	953,99	–	248037	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
	ТЕЛО УСТОЯ								
Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В30,F200	171,7	11238,39	1738,80	1929632	298552	234325	4,75	815
	м3		742,61	509,44	127507	87471	109	2,03	348
Е0130-8-1	Установка арматуры	10,41	9508,21	–	98980	–	105109	55,66	579
	т		9263,25	–	96430	–	109	–	–
С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,909	68800,00	–	268939	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,935	64400,00	–	124614	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	4,567	62100,00	–	283611	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников и антисейсмических упоров В30,F200	6	8753,36	1077,94	52520	6468	8979	5,61	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		1055,70	317,23	6334	1903	109	1,26
70	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,513	71100,00	–	36474	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
71	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,738	63800,00	–	47084	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
72	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,738	40200,00	–	29668	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
73	Е0109-24-1	Монтаж клиновидных прокладок	0,923	15831,83	4625,75	14613	4270	9708	64,98
		т		10453,50	1232,64	9649	1138	90	4,38
74	С12021-245	Стоимость клиновидных прокладок	0,923	172800,00	–	159494	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
81	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	530	338,87	15,76	179603	8350	71664	0,70
		м2		118,25	5,80	62675	3072	109	0,03
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА							
82	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2143,74	37,06	35,39	79450	75858	23351	0,01
		м3		1,63	9,60	3501	20573	97	0,03
83	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	3858,73	17,73	–	68415	–	13683	0,07
		т		3,55	–	13683	–	100	–
84	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1929,36	7,45	7,45	14376	14376	4527	–
		м3		–	2,42	–	4668	97	0,01
85	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	1929,36	11,04	11,04	21297	21297	6707	–
		м3		–	3,58	–	6914	97	0,01
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	214,37	154,22	–	33059	–	37357	1,12
		м3		154,22	–	33059	–	113	–
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1929,36	24,78	5,19	47806	10020	36652	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		19,58	–	37786	–	97	–
88	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	1929,36	34,25	31,89	66090	61530	17142	0,01
		м3		1,86	7,30	3594	14078	97	0,03
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ							
89	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	307,5	37,06	35,39	11396	10881	3350	0,01
		м3		1,63	9,60	502	2951	97	0,03
90	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	492	209,25	–	102951	–	20590	0,88
		т		41,85	–	20590	–	100	–
91	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	307,5	51,12	47,26	15718	14534	5248	–
		м3		–	17,60	–	5410	97	0,08
92	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	307,5	10,63	10,63	3269	3269	1030	–
		м3		–	3,45	–	1061	97	0,01
93	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	307,5	9,10	9,10	2797	2797	881	–
		м3		–	2,95	–	908	97	0,01
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
96	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	189	201,97	101,38	38172	19161	29797	0,52
		отверст.		97,81	59,85	18486	11311	100	0,09
98	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,0335	45300,00	–	1518	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
		ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ							
100	ЕЕРЕР30ТЕХ.Ч.ТБ.1П.3	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	114,06	494,50	395,60	56403	45122	12296	1,54
		Т		98,90	–	11281	–	109	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20834534	2116404		
			Тенге			1445731	612538		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20660427			
		Материалы -	Тенге			633983			
		Всего заработная плата -	Тенге				2047483		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8773951			
		Местные материалы -	Тенге			7499914			
		Транспортные расходы -	Тенге			261775			
		Накладные расходы -	Тенге			2450488			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367573		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1386655			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24497570			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				2415056		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			174107			
		Материалы -	Тенге			695			
		Всего заработная плата -	Тенге				10786		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			159494			
		Накладные расходы -	Тенге			9708			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1456		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11029			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194844			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				12242		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24692414			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				2427299		
		РАЗДЕЛ 2. За минусом Июнь I, Июль I, Август, Сентябрь месяцы 2014года							
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ							
10	С143001-9	Бетон тяжелый В22.5, F200, W6	1220,83	-6019,00	–	-7348176	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
15	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	1030,08	-90,97	-90,97	-93706	-93706	-29510	–
		м3		–	-29,53	–	-30423	97	-0,11
18	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м	190,76	-95,22	-95,22	-18165	-18165	-5721	–
		м3		–	-30,92	–	-5897	97	-0,12
		РОСТВЕРК							
57	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.25мм, вес 0,36кг	272	-608,57	–	-165531	–	–	–
		стык		–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.28мм, вес 0,46кг	260	-632,55	–	-164464	–	–	–
		стык		–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-7790041	-111870		
			Тенге			–	-36321		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7790041			
		Всего заработная плата -	Тенге				-36321		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-7678171			
		Накладные расходы -	Тенге			-35231			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-5285		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-469516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8294788			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-41605		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-8294788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-41605		
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13044493	2004534		
			Тенге			1445731	576217		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12870386			
		Материалы -	Тенге			633983			
		Всего заработная плата -	Тенге				2011162		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1095781			
		Местные материалы -	Тенге			7499914			
		Транспортные расходы -	Тенге			261775			
		Накладные расходы -	Тенге			2415257			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				362289		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			917139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16202782			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2373451		
		Сметная заработная плата -	Тенге			174107			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			695			
		Материалы -	Тенге				10786		
		Всего заработная плата -	Тенге			159494			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9708			
		Накладные расходы -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1456		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194844			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				12242		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16397625			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2385693		
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		итого, по форме	Тенге			**16 397 625**			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			787 086			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			118 063			
		ИТОГО:	Тенге			17 184 711			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			572 423			
		Выслуга лет 1%	Тенге			171 847			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			68 739			
		Итого:	Тенге			17 997 720			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			43 008 744			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			860 175			
		ИТОГО:	Тенге			43 868 919			
		НДС (12%)	Тенге			5 264 270			
		Итого к оплате:	Тенге			49 133 190			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**49 133 190**			
		В том числе НДС.12,0% :	Тенге			5 264 270			

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ярмоленко А.В.