Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

ЛС

Дополнительное соглашение №5 от 24.11 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Декабрь I** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА, СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗВЯЗКИ (НАЧАЛО ЭСТАКАДЫ)

Сметная стоимость	11491,381
Нормативная трудоемкость	6949
Сметная заработная плата	1357,621
Строительный обьем	1037,8
Цена единицы	11072,83

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-стр
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслу машин
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
38	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	91,25	5469,67	14,26	499107	1301	466596	24,15
		м2		4864,50	5,38	443886	491	105	0,03
39	С ЦММ	Стоимость плитняка	91,25	1190,00	–	108588	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–
40	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	138	201,97	101,38	27871	13990	21756	0,52
		отверст.		97,81	59,85	13497	8259	100	0,09
41	Е0134-56-1	Устройство каркасов	91,25	272,38	8,45	24854	771	26816	1,64
		м2		263,93	3,23	24083	295	110	0,02
42	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1	59500,00	–	5950	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		–	–	–	–	–	–
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600,00	–	304	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
44	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,005	45300,00	–	227	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
45	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	91,25	502,00	–	45808	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ							
52	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения со светоотражающей окраской (299пм)	25,327	18926,70	143,60	479356	3637	342158	70,15
		т		12342,38	51,75	312595	1311	109	0,25
54	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения на разделительной полосе (300пм)	25,6	18926,70	143,60	484523	3676	345846	70,15
		т		12342,38	51,75	315965	1325	109	0,25
55	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	30,6	200950,00	–	6149070	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
56	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения разделительной полосы	40,4	7230,23	174,97	292101	7069	33757	4,49
		м3		729,68	66,11	29479	2671	105	0,32
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,242	62000,00	–	15004	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,697	61200,00	–	103856	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
59	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	7,53	63800,00	–	480414	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	7,53	40200,00	–	302706	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
61	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 2ГПа	85	6635,88	7,63	564050	648	20208	1,15
		м		176,73	2,02	15022	172	133	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9583789	31093		
			Тенге			1154527	14523		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2470839			
		Материалы -	Тенге			56390			
		Всего заработная плата -	Тенге				537855		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1062856			
		Местные материалы -	Тенге			801847			
		Накладные расходы -	Тенге			569133			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				85370		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			182398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3222371			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				623225		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7112950			
		Сметная заработная плата -	Тенге			328007			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				631196		
		Материалы -	Тенге			6149070			
		Всего заработная плата -	Тенге			688003			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				103200		
		Накладные расходы -	чел.-ч			468057			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			8269010			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				734396		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11491381			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				1357621		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**11 491 381**			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
		Нормативная трудоемкость -							
		Сметная заработная плата -							
		итого, по форме							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			551 586				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			82 738				
		ИТОГО:	Тенге			12 042 967				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			401 151				
		Выслуга лет 1%	Тенге			120 430				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			48 172				
		Итого:	Тенге			12 612 720				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			30 140 332				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			602 807				
		ИТОГО:	Тенге			30 743 139				
		НДС (12%)	Тенге			3 689 177				
		Итого к оплате:	Тенге			34 432 316				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**34 432 316**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3 689 177				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ярошенко А.В.