Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Дополнительное соглашение №5 от 24.11 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Декабрь I** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00 - ПК 13.00+25.00

ПУТЕПРОВОД ПОД ул.ЖАБАЕВА , СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ

Сметная стоимость	**72365,706**
Нормативная трудоемкость	61670
Сметная заработная плата	11732,105
Строительный обьем	9493,7
Цена единицы	7622,5

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-стр
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслу машин
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОННЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ							
3	Е0129-201-6	Устройство монолитной железобетонной части тоннеля В30;Мрз200	1503,325	11713,31	381,20	17608914	573060	1741535	4,57
		м3		1050,27	22,38	1578892	33640	108	0,11
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1503,325	90,00	–	135299	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
17	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,767	63800,00	–	112735	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
18	С12041-132	Металлизация закладных изделий	1,767	40200,00	–	71033	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
		КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА							
19	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с установкой коробок для пропуска коммуникаций	834,83	156,20	24,09	130403	20108	13624	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		123,95	12,05	103475	10061	12	0,06	46
0	С130806-43	Трубы стальные оцинкованные обыкновенные 20х3,2 мм	819,1	144,00	–	117950	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1	С130806-45	Трубы стальные оцинкованные обыкновенные 32х4 мм	1,2	261,00	–	313	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
2	С130806-52	Трубы стальные оцинкованные обыкновенные 125х4 мм	0,15	1210,00	–	182	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	С130806-51	Трубы стальные оцинкованные обыкновенные 100х5 мм	14,38	987,00	–	14193	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У996	59	509,00	–	30031	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ								
5	Е0129-213-1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции -"Технозласт-мост Б"	4002	520,36	57,23	2082481	229048	1825305	2,09	8378
		м2		420,11	2,21	1681266	8831	108	0,01	43
6	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Технозласт-мост Б"	8964,48	366,82	–	3288351	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0113-38-9	Устройство защитной изоляции из пенопласта в 1 слой	1564,7	370,69	1,81	580023	2825	440899	1,70	2663
		м2		313,09	–	489888	–	90	–	–
8	С11031-91	Пенопласт	46,941	14000,00	–	657174	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0129-202-3	Устройство защитного слоя из монолитного бетона В25,F200 по сетке	436,6	7067,89	340,81	3085841	148797	308138	2,74	1195
		м3		631,35	22,14	275647	9665	108	0,11	46
10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	19,2	62000,00	–	1190400	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	313,33	856,17	61,07	268265	19133	157025	2,52	789
		м		437,29	22,48	137015	7044	109	0,11	34
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПУТЕПРОВОДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0109-24-1	Изготовление подмостей	71	15802,63	4625,75	1121987	328428	746744	64,98	4613
		т		10453,50	1232,64	742199	87517	90	4,38	311
38	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования путепровода с перестановкой 2 раза	71	24513,05	1463,88	1740427	103936	1468897	109,37	7765
		т		18630,00	350,45	1322730	24882	109	3,55	252
39	С12021-41	Стоимость металлоконструкций-50%	142	147100,00	–	20888200	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0130-88-3	Снятие стальных подмостей-3 раза	284	7206,45	1927,95	2046632	547538	1771077	32,09	9112
		т		5278,50	442,77	1499094	125748	109	4,28	1215
41	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Разборка подмостей	284	9510,12	3238,02	2700875	919599	1823693	38,99	11072
		т		6272,10	862,85	1781276	245049	90	3,07	871
42	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций из лесоматериала и металла	284	29,95	–	8505	–	6196	0,46	130
		т		21,82	–	6196	–	100	–	–
43	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	284	252,90	–	71824	–	14365	1,06	302
		т		50,58	–	14365	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			57952036	2892473			53530
			Тенге			9632042	552438			2981
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50342116				
		Материалы -	Тенге			6355541				
		Всего заработная плата -	Тенге				4355986			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26370562				
		Местные материалы -	Тенге			12276530				
		Транспортные расходы -	Тенге			80328				
		Накладные расходы -	Тенге			4507086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				676063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3290952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58140154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23553
		Сметная заработная плата -	Тенге				5032049			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7609921				
		Материалы -	Тенге			365121				
		Всего заработная плата -	Тенге				5828494			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5810411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2905
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				871562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			805220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14225552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38117
		Сметная заработная плата -	Тенге				6700056			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72365706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61670
		Сметная заработная плата -	Тенге				11732105			
		итого, по форме	Тенге			72 365 706				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			3 473 554				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			521 033				
		ИТОГО:	Тенге			75 839 260				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			2 526 206				
		Выслуга лет 1%	Тенге			758 393				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			303 357				
		Итого:	Тенге			79 427 215				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			189 805 423				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			3 796 108				
		ИТОГО:	Тенге			193 601 531				
		НДС (12%)	Тенге			23 232 184				
		Итого к оплате:	Тенге			216 833 715				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**216 833 715**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			23 232 184				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ярмешко А.В.