Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)1390520

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дор. города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Дополнительное соглашение №5 от 24.11 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

Ф-

ЛС

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Декабрь I** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00 - ПК 13.00+25.00

ПУТЕПРОВОД ПОД ул.ЖАБАЕВА , УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ТРОТУАРОВ

Сметная стоимость	6203,249
Нормативная трудоемкость	3067
Сметная заработная плата	583,955
Строительный обьем	2210,4
Цена единицы	2806,39

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-стр: рабочих, обслу машин: на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е0130-7-1	Устройство защитного слоя в тоннеле из монолитного гидрофобного бетона В22.5 м3	326	7863,37	611,90	2563460	199478	231331	2,93
				499,39	151,63	162800	49430	109	0,50
2	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток т	15,98	9508,21	–	151941	–	161349	55,66
				9263,25	–	148027	–	109	–
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	15,98	62000,00	–	990760	–	–	–
				–	–	–	–	–	–
4	Е0130-7-1	Устройство бордюрной и защитной стенки в тоннеле из монолитного бетона В22.5 м3	137	7863,37	611,90	1077282	83830	97216	2,93
				499,39	151,63	68416	20773	109	0,50
5	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток т	5,662	9508,21	–	53835	–	57169	55,66
				9263,25	–	52449	–	109	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,091	69000,00	–	6279	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
7	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,349	68800,00	–	230411	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
8	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	2,222	63800,00	–	141764	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
9	С12041-132	Металлизация закладных изделий	2,222	40200,00	–	89324	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5305057	283308		
			Тенге			431692	70203		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5305057			
		Материалы -	Тенге			288986			
		Всего заработная плата -	Тенге				501895		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1458538			
		Местные материалы -	Тенге			2842533			
		Накладные расходы -	Тенге			547065			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82060		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351127			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6203249			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				583955		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6203249			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				583955		
		итого, по форме	Тенге			6 203 249			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			297 756			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			44 663			
		ИТОГО:	Тенге			6 501 005			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			216 548			
		Выслуга лет 1%	Тенге			65 010			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			26 004			
		Итого:	Тенге			6 808 567			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			16 270 280			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			325 406			
		ИТОГО:	Тенге			16 595 686			
		НДС (12%)	Тенге			1 991 482			
		Итого к оплате:	Тенге			18 587 168			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**18 587 168**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 991 482			

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ярмоленко А.В.