Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Дополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

Ф-2

ЛС 1-А.1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 0+00.00-ПК 13.00+25.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СЪЕЗДА №7 на ПК0-ПК3+68,61

Сметная стоимость	7789,066	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	23567	чел.-ч
Сметная заработная плата	1519,348	тыс.тенге
Строительный обьем	5337	м3
Цена единицы	1459,45	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	8300	34,04	32,86	282553	272748	97702	0,01	66
		м3		1,14	11,00	9450	91274	97	0,04	334
2	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	14940	252,90	–	3778326	–	755665	1,06	15869
		Т		50,58	–	755665	–	100	–	–
3	Е0101-24-2	Разработка непригодного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	870	10,63	10,63	9249	9249	2913	–	–
		м3		–	3,45	–	3003	97	0,01	12
4	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м во временный валик	870	18,19	18,19	15829	15829	4985	–	–
		м3		–	5,91	–	5139	97	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е0101-17-7	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3							
		м3	870	30,13	28,77	26212	25034	7702	0,01
				1,32	7,80	1151	6789	97	0,03
6	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1							
		Т	1566	252,90	–	396041	–	79208	1,06
				50,58	–	79208	–	100	–
7	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3							
		м3	2394,638	55,83	53,89	133695	129053	46245	0,01
				1,87	18,03	4489	43187	97	0,07
8	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км в насыпь, класс груза 1							
		Т	4789,276	209,25	–	1002156	–	200431	0,88
				41,85	–	200431	–	100	–
9	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)							
		м3	2394,638	59,90	53,48	143427	128053	46479	–
				–	20,01	–	47917	97	0,10
10	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов (отсыпка насыпи)							
		м3	2394,638	4,73	4,07	11321	9735	4675	–
				0,60	1,41	1432	3387	97	–
11	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см							
		м3	2394,638	16,11	16,11	38569	38569	12809	–
				–	5,51	–	13205	97	0,02
12	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)							
		м3	2394,638	48,06	48,06	115084	115084	33595	–
				–	14,46	–	34634	97	0,05
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)							
		м3	2394,638	34,25	31,89	82028	76369	21276	0,01
				1,86	7,30	4461	17473	97	0,03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			6034491	819724		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1056287	266008		
Всего заработная плата -			Тенге			6034491			
Местные материалы -			Тенге				1322295		
			Тенге			17262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспортные расходы -			Тенге			5176523			
		Накладные расходы -	Тенге			1313685			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197053		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440891			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7789066			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519348		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7789066			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519348		
		итого, по форме	Тенге			7 789 066			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			373 875			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			56 081			
		ИТОГО:	Тенге			8 162 941			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			271 908			
		Выслуга лет 1%	Тенге			81 629			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			32 652			
		Итого:	Тенге			8 549 130			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			20 429 662			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			408 593			
		ИТОГО:	Тенге			20 838 256			
		НДС (12%)	Тенге			2 500 591			
		Итого к оплате:	Тенге			23 338 846			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**23 338 846**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 500 591			

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО <<ИПЦ Альянс >>

Яременко А.В.