аказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

одрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

ополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

Ф-2

ЛС 1-2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 0+00.00-ПК 13.00+25.00

ПУТЕПРОВОД ПОД ул.ЖАБАЕВА , СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ

Сметная стоимость	16124,89	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	191	чел.-ч
Сметная заработная плата	46,933	тыс.тенге
Строительный обьем	9493,7	м3
Цена единицы	1698,48	Тенге

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

! п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживак-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОННЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
1	E0129-217-8	Устройство щебеночной подготовки толщ.20см м3	351,89	1262,49	40,39	444259	14214	4421	–	–
				--	11,63	--	4093	108	0,04	14
2	E0129-199-4	Устройство монолитной бетонной подушки B20,F200 м3	175,98	6160,31	8,44	1084091	1485	39200	0,88	155
				206,23	0,02	36293	3	108	–	–
4	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,036	69000,00	–	2484	--	–	–	–
				--	–	–	--	–	--	--
5	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,517	68800,00	–	379570	--	–	–	–
				--	–	–	--	–	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	10,425	64400,00	--	671370	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	7,304	59900,00	--	437510	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,249	59100,00	--	73816	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
9	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм	135,004	59100,00	--	7978736	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.25мм, вес 0,36кг	112	608,57	--	68160	--	--	--
		стык		--	--	--	--	--	--
13	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.36мм, вес 0,78кг	5000	805,71	--	4028544	--	--	--
		стык		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15168539	15699		
			Тенге			36293	4097		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15168539			
	Материалы -		Тенге			8985			
	Всего заработная плата -		Тенге				40390		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13640189			
	Местные материалы -		Тенге			1467373			
		Накладные расходы -	Тенге			43621			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6543		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			912730			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16124890			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				46933		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16124890			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				46933		
		итого, по форме	Тенге			16 124 890			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			773 995			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			116 099			
		ИТОГО:	Тенге			16 898 885			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			562 902			
		Выслуга лет 1%	Тенге			168 989			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			67 596			
		Итого:	Тенге			17 698 371			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			42 293 397			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			845 868			
		ИТОГО:	Тенге			43 139 265			
		НДС (12%)	Тенге			5 176 712			
		Итого к оплате:	Тенге			48 315 977			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**48 315 977**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			5 176 712			

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ерменко А.В.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.