АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА , СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗВЯЗКИ (СЪЕЗД №6)

Сметная стоимость	26126,402	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	30054	чел.-ч
Сметная заработная плата	6195,255	тыс.тенге
Строительный обьем	1035,3	м3
Цена единицы	25235,59	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	739,933	37,06	35,39	27423	26183	8060	0,01	8
		м3		1,63	9,60	1208	7101	97	0,03	24
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	88,53	302,12	–	26747	–	30224	2,13	188
		м3		302,12	–	26747	–	113	–	–
3	E0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	88,53	99,51	–	8810	–	9955	0,62	55
		м3		99,51	–	8810	–	113	–	–
4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1574,069	17,73	–	27908	–	5582	0,07	117
		т		3,55	–	5582	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	828,46	4,33	3,73	3583	3091	1479	--
		м3		0,55	1,29	457	1067	97	--
6	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	489,28	1,62	1,62	794	794	164	--
		м2		--	0,35	--	169	97	--
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	146,78	24,78	5,19	3637	762	2788	0,12
		м3		19,58	--	2875	--	97	--
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	146,78	34,25	31,89	5028	4681	1304	0,01
		м3		1,86	7,30	273	1071	97	0,03
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА							
9	E0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	20,48	7119,79	611,90	145813	12532	14533	2,93
		м3		499,39	151,63	10227	3105	109	0,50
10	E0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных B25,F200	613,632	19101,42	7992,19	11721242	4904263	3211220	17,14
		м3		2794,50	2006,54	1714795	1231279	109	6,89
11	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,312	69000,00	--	21528	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
12	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	5,406	71100,00	--	384367	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
13	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	6,726	68800,00	--	462749	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	9,281	64400,00	--	597696	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 22 мм	6,987	62100,00	--	433893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм							
		т	18,692	59900,00	–	1119651	–	–	–
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм							
		т	1,866	59900,00	–	111773	–	–	–
18	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм							
		т	1,622	59100,00	–	95860	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ							
21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной							
		м2	1311,69	338,87	15,76	444498	20666	177360	0,70
22	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов		118,25	5,80	155113	7603	109	0,03
		м	101,03	856,17	61,07	86499	6169	50631	2,52
24	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)		437,29	22,48	44179	2271	109	0,11
		м2	50,91	374,10	23,77	19045	1210	10537	1,05
25	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"		181,13	8,75	9221	446	109	0,35
		м2	114,05	366,82	–	41836	–	–	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА							
26	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования							
		м3	879,35	37,06	35,39	32590	31117	9579	0,01
27	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		1,63	9,60	1436	8439	97	0,03
		т	1582,83	17,73	–	28064	–	5613	0,07
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		3,55	–	5613	–	100	–
		м3	791,41	7,45	7,45	5897	5897	1857	–
				–	2,42	–	1915	97	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	E0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	791,41	11,04	11,04	8736	8736	2751	--
		м3		--	3,08	--	2830	97	0,01
30	E0101-130-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	87,94	154,22	--	13562	--	15325	1,12
		м3		154,22	--	13562	--	113	--
31	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	791,41	14,38	14,38	11384	11384	3779	--
		м3		--	4,92	--	3896	97	0,02
32	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	791,41	7,31	7,31	5784	5784	1688	--
		м3		--	2,20	--	1741	97	0,01
33	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	791,41	34,25	31,89	27109	25239	7032	0,01
		м3		1,86	7,30	1474	5775	97	0,03
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
34	E0115-4-5	Облицовка плитняком	400	5469,67	14,26	2187868	5704	2045350	24,15
		м2		4864,50	5,38	1945800	2153	105	0,03
35	С ЦММ	Стоимость плитняка	400	1190,00	--	476000	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
36	E0134-56-1	Устройство каркасов	400	272,38	8,45	108951	3381	117549	1,64
		м2		263,93	3,23	105570	1293	110	0,02
38	C11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	432	502,00	--	216864	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18913189	5077592		
			Тенге			4052942	1282158		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18913189			
		Материалы -	Тенге			1580894			
		Всего заработная плата -	Тенге				5335101		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3962217			
		Местные материалы -	Тенге			4194766			
		Транспортные расходы -	Тенге			55972			
		Накладные расходы -	Тенге			5734359			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				860154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			1478853			
		ВСЕГО: Сметная стоимость общестроительных работ -	Тенге			29126402			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				6195255		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26126402			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				6195255		

итого, по форме		Тенге		26 126 402
Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)		Тенге		1 254 067
Возврат материалов от временных здания и сооружений	15 %	Тенге		188 110
ИТОГО:		Тенге		27 380 469
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%		Тенге		912 043
Выслуга лет 1%		Тенге		273 805
Дополнительные отпуска 0,4%		Тенге		109 522
Итого:		Тенге		28 675 839
ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677		Тенге		68 526 006
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге		1 370 520
ИТОГО:		Тенге		69 896 526
НДС (12%)		Тенге		8 387 583
Итого к оплате:		Тенге		78 284 109
Всего к оплате с учетом тендерного снижения		Тенге		**78 284 109**
В том числе НДС 12,0% :		Тенге		8 387 583

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ефименко А.В.