6

аказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

одрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

ополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

Ф-2

ЛС 1-4-9

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА , СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗВЯЗКИ (КОНЕЦ ЭСТАКАДЫ)

Сметная стоимость	**8839,075**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6755	чел.-ч
Сметная заработная плата	1409,627	тыс.тенге
Строительный обьем	947,9	м3
Цена единицы	9324,9	Тенге

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

I п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
9	E0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см м3	9,8	7119,79	611,90	69774	5997	6954	2,93	29
				499,39	151,63	4894	1486	109	0,50	5
10	E0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных B25,F200 м3	243,99	19101,42	7992,19	4660555	1950014	1276633	17,14	4181
				2794,50	2006,54	681830	489576	109	6,89	1681
11	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм т	0,158	69000,00	–	10902	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм т	1,12	71100,00	–	79632	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,977	68800,00	–	204818	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,069	64400,00	–	455244	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	6,276	59900,00	–	375932	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
18	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	18,102	59100,00	–	1069828	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ							
21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	201	338,87	15,76	68114	3167	27178	0,70
		м2		118,25	5,80	23769	1165	109	0,03
22	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	13,76	856,17	61,07	11781	840	6896	2,52
		м		437,29	22,48	6017	309	109	0,11
24	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Технэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	13,13	374,10	23,77	4912	312	2717	1,05
		м2		181,13	8,75	2378	115	109	0,35
25	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Технэласт-мост Б"	18,21	366,82	–	6680	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7018172	1960330		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718888	492652		
		Материалы -	Тенге			7018172			
		Всего заработная плата -	Тенге			501341			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1211540		
		Местные материалы -	Тенге			2203036			
		Накладные расходы -	Тенге			1634577			
						1320579			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198087		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500325			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8839075			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409627		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8839075			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409627		
		итого, по форме	Тенге			8 839 075			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			424 276			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			63 641			
		ИТОГО:	Тенге			9 263 351			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			308 562			
		Выслуга лет 1%	Тенге			92 634			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			37 053			
		Итого:	Тенге			9 701 600			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			23 183 694			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			463 674			
		ИТОГО:	Тенге			23 647 368			
		НДС (12%)	Тенге			2 837 684			
		Итого к оплате:	Тенге			26 485 052			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**26 485 052**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 837 684			

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ерменко А.В.