аказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

одрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

ЛС 1-А.2-12

ополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОДЭСТАКАДНОГО ПРОСТРАНСТВА

Сметная стоимость	653,236	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	139	чел.-ч
Сметная заработная плата	27,884	тыс.тенге
Строительный обьем	4580	м2
Цена единицы	142,63	Тенге

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	731,827	1,62	1,62	1187	1187	245	–	–
		м2		–	0,35	–	253	97	–	1
	E0127-21-1	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	731,827	164,27	39,50	120219	28906	17078	0,05	35
		м2		7,37	10,17	5395	7446	133	0,04	30
	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	31	409,49	7,63	12694	236	5236	0,80	25
		м		124,98	2,02	3874	63	133	0,01	–
	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,496	26700,00	–	13243	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	E0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	682	521,98	15,28	355990	10421	8168	0,04	30
		м2		7,49	1,52	5106	1035	133	0,01	4
	E0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	682	120,36	1,25	82085	852	115	–	–
		м2		0,05	0,08	31	55	133	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			585419	41603			90
			Тенге			14406	8852			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			585419			
		Материалы -	Тенге			16907			
		Всего заработная плата -	Тенге				23258		
		Местные материалы -	Тенге			512503			
		Накладные расходы -	Тенге			30842			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4626		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36976			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653236			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				27884		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			653236			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				27884		
		итого, по форме	Тенге			**653 236**			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			31 355			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			4 703			
		ИТОГО:	Тенге			684 591			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			22 804			
		Выслуга лет 1%	Тенге			6 846			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 738			
		Итого:	Тенге			716 979			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			1 713 350			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			34 267			
		ИТОГО:	Тенге			1 747 617			
		НДС (12%)	Тенге			209 714			
		Итого к оплате:	Тенге			1 957 331			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**1 957 331**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			209 714			

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>> Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>
Ярмоленко А.В.