аказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

одрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

ополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-А.1-12

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 0+00.00-ПК 13.00+25.00

УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Сметная стоимость	2039,754	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2493	чел.-ч
Сметная заработная плата	222,621	тыс.тенге
Строительный обьем	1297	м2
Цена единицы	1572,67	Тенге

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство объездной дороги								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в грунтовом резерве с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1260	37,06	35,39	46698	44586	13725	0,01	14
		м3		1,63	9,60	2058	12092	97	0,03	41
2	C010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км в насыпь, класс груза 1	2205	209,25	–	461396	–	92279	0,88	1938
		Т		41,85	–	92279	–	100	–	–
3	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	1260	51,12	47,26	64407	59554	21505	–	–
		м3		–	17,60	–	22170	97	0,08	107
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (устройство насыпи)	1260	4,33	3,73	5450	4701	2249	–	5
		м3		0,55	1,29	696	1623	97	–	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1260	16,11	16,11	20294	20294	6740	–
		м3		--	5,51	–	6948	97	0,02
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	1260	11,21	11,21	14129	14129	4125	–
		м3		--	3,37	--	4252	97	0,01
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	1260	34,25	31,89	43161	40183	11195	0,01
		м3		1,86	7,30	2347	9194	97	0,03
8	Е0127-23-1	Устройство дополнительного слоя оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1500	259,15	37,43	388721	56141	35683	0,04
		м2		5,75	12,14	8625	18204	133	0,04
9	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1297	521,98	15,28	677006	19819	15533	0,04
		м2		7,49	1,52	9710	1969	133	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				1721264	259407		
			Тенге			115715	76452		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1721264			
		Материалы -	Тенге			31050			
		Всего заработная плата -	Тенге				192166		
		Местные материалы -	Тенге			945974			
		Транспортные расходы -	Тенге			461396			
		Накладные расходы -	Тенге			203033			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30455		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115458			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2039754			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				222621		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2039754			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				222621		
		итого, по форме	Тенге			2 039 754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			97 908			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			14 686			
		ИТОГО:	Тенге			2 137 662			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			71 206			
		Выслуга лет 1%	Тенге			21 377			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 551			
		Итого:	Тенге			2 238 795			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			5 349 998			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			107 000			
		ИТОГО:	Тенге			5 456 998			
		НДС (12%)	Тенге			654 840			
		Итого к оплате:	Тенге			6 111 838			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**6 111 838**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			654 840			

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ярмешко А.В.