ıказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

ɔдрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

М.Б.
Ф-2

ɔполнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-А.2-11

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь I месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ

Сметная стоимость	1181,909	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	729	чел.-ч
Сметная заработная плата	124,818	тыс.тенге
Строительный обьем	2581	М
Цена единицы	457,93	Тенге

ɔставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водоотводные канавы по ул.Толе би								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в выемке вручную с выбросом на сторону	77,5	251,77	–	19512	–	22049	1,77	137
		м3		251,77	–	19512	–	113	–	–
2	Е0127-8-1	Установка водоотводных лотков Б-3-1 на гравийно-песчаной подготовке	55	870,22	403,86	47862	22212	27748	1,79	99
		м		276,86	102,47	15227	5636	133	0,41	23
3	С143018-151	Стоимость лотков Б-3-1	55	4960,00	–	272800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	17,4	154,22	–	2683	–	3032	1,12	19
		м3		154,22	–	2683	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0130-7-1	Заделка швов лотков монолитным бетоном В20	2,05	7242,19	611,90	14846	1254	1455	2,93	6
		м3		499,39	151,63	1024	311	109	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			357704	23467			261
			Тенге			38447	5946	-		24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357704				
		Материалы -	Тенге			1318				
		Всего заработная плата -	Тенге				44393			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272800				
		Местные материалы -	Тенге			21673				
		Накладные расходы -	Тенге			54283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				52536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				52536			
		РАЗДЕЛ 2. Водоотводные канавы по съездам №№1,2,3,4,5,6								
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в выемке вручную с выбросом на сторону	72,9	251,77	–	18354	–	20740	1,77	129
		м3		251,77	–	18354	–	113	–	–
30	Е0127-8-1	Установка водоотводных лотков Б-3-1 на гравийно-песчаной подготовке	103	785,80	403,86	80937	41597	51964	1,79	185
		м		276,86	102,47	28517	10554	133	0,41	43
31	С143018-151	Стоимость лотков Б-3-1	103	4960,00	–	510880	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0101-166-2	Засыпка блоков вручную грунтом 2 группы с трамбованием	13,64	154,22	–	2103	–	2377	1,12	15
		м3		154,22	–	2103	–	113	–	–
33	Е0130-7-1	Заделка швов лотков монолитным бетоном В20	1,97	7242,19	611,90	14267	1205	1398	2,93	6
		м3		499,39	151,63	984	299	109	0,50	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			626542	42803			335
		Тенге			49958	10853			44
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626542				
Материалы -		Тенге			1323				
Всего заработная плата -		Тенге				60811			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			510880				
Местные материалы -		Тенге			21578				
	Накладные расходы -	Тенге			76479				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11472			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42181				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			745202				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
	Сметная заработная плата -	Тенге				72283			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			745202				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
	Сметная заработная плата -	Тенге				72283			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			984246	66269			596
		Тенге			88405	16799			67
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			984246				
Материалы -		Тенге			2642				
Всего заработная плата -		Тенге				105204			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			783680				
Местные материалы -		Тенге			43250				
	Накладные расходы -	Тенге			130762				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19614			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66901				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1181909				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729
	Сметная заработная плата -	Тенге				124818			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1181909				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729
	Сметная заработная плата -	Тенге				124818			
	итого, по форме	Тенге			1 181 909				
	Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			56 732				
	Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			8 510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО:	Тенге			1 238 641			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			41 259			
		Выслуга лет 1%	Тенге			12 386			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 955			
		Итого:	Тенге			1 297 241			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			3 099 987			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			62 000			
		ИТОГО:	Тенге			3 161 987			
		НДС (12%)	Тенге			379 438			
		Итого к оплате:	Тенге			3 541 425			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**3 541 425**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			379 438			

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ярмонко А.В.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.