аказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

одрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

М.Б.
Ф-2

ополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-А.2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь I** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО СЪЕЗДАМ №№1,2,3,4,5,6,8 и по ул.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

Сметная стоимость	4875,86	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	755	чел.-ч
Сметная заработная плата	152,294	тыс.тенге
Строительный обьем	10987	м2
Цена единицы	443,78	Тенге

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

↓ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Съезд №3								
23	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	48	5275,01	7,63	253200	366	11412	1,15	55
		м		176,73	2,02	8483	97	133	0,01	–
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	406,944	891,02	97,48	362595	39670	22139	0,17	67
		м3		24,59	16,32	10006	6640	133	0,06	24
25	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси	240,03	1860,22	298,27	446510	71593	41590	0,25	60
		м3		37,01	93,27	8883	22388	133	0,33	79
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,4725	40148,53	390,53	18970	185	102	0,67	–
		т		–	162,08	–	77	133	0,67	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	675	641,34	18,41	432906	12425	10964	0,04
		м2		7,45	4,76	5030	3214	133	0,02
28	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	680	406,53	15,28	276442	10391	8144	0,04
		м2		7,49	1,52	5091	1032	133	0,01
29	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	680	274,63	3,75	186748	2549	344	--
		м2		0,14	0,24	94	165	133	--
30	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	870	406,53	15,28	353683	13294	10419	0,04
		м2		7,49	1,52	6513	1321	133	0,01
31	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	870	274,63	3,75	238928	3261	440	--
		м2		0,14	0,24	120	211	133	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2569983	153733		
			Тенге			44220	35144		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2569983			
		Материалы -	Тенге			60402			
		Всего заработная плата -	Тенге				79363		
		Местные материалы -	Тенге			2311629			
		Накладные расходы -	Тенге			105553			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15833		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160532			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2836068			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				95196		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2836068			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				95196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. Съезд №4							
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	110,216	891,02	97,48	98205	10744	5996	0,17
		м3		24,59	16,32	2710	1798	133	0,06
36	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси	65,12	1860,22	298,27	121138	19423	11283	0,25
		м3		37,01	93,27	2410	6074	133	0,33
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,287	40148,53	390,53	11523	112	62	0,67
		т		–	162,08	–	47	133	0,67
38	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	410	641,34	18,41	262951	7547	6660	0,04
		м2		7,45	4,76	3055	1952	133	0,02
39	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	415	406,53	15,28	168711	6341	4970	0,04
		м2		7,49	1,52	3107	630	133	0,01
40	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	415	274,63	3,75	113971	1555	210	–
		м2		0,14	0,24	57	101	133	–
41	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	809,671	406,53	15,28	329157	12372	9697	0,04
		м2		7,49	1,52	6062	1229	133	0,01
42	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	809,671	274,63	3,75	222360	3035	409	–
		м2		0,14	0,24	112	196	133	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1328015	61130		
			Тенге			17513	12026		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1328015			
		Материалы -	Тенге			42923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата -	Тенге				29539		
		Местные материалы -	Тенге			1206450			
		Накладные расходы -	Тенге			39287			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5893		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82038			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1449340			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				35432		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1449340			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				35432		
		РАЗДЕЛ 3. Съезд №5							
45	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	45,744	5275,01	7,63	241300	349	10875	1,15
		м		176,73	2,02	8084	92	133	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241300	349		
			Тенге			8084	92		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			241300			
		Материалы -	Тенге			855			
		Всего заработная плата -	Тенге				8177		
		Местные материалы -	Тенге			232011			
		Накладные расходы -	Тенге			10875			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1631		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15131			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267306			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				9808		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			267306			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				9808		
		РАЗДЕЛ 4. Съезд №8							
67	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	55,3	5275,01	7,63	291708	422	13147	1,15
		м		176,73	2,02	9773	112	133	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			291708	422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9773	112			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291708				
		Материалы -	Тенге			1034				
		Всего заработная плата -	Тенге				9885			
		Местные материалы -	Тенге			280479				
		Накладные расходы -	Тенге			13147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			323146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11857			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4431005	215633			503
			Тенге			79590	47374			168
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4431005				
		Материалы -	Тенге			105214				
		Всего заработная плата -	Тенге				126964			
		Местные материалы -	Тенге			4030569				
		Накладные расходы -	Тенге			168862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4875860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				152294			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4875860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				152294			
		итого, по форме	Тенге			**4 875 860**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			234 041				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			35 106				
		ИТОГО:	Тенге			5 109 901				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			170 211				
		Выслуга лет 1%	Тенге			51 099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 440				
		Итого:	Тенге			5 351 651				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			12 788 719				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			255 774				
		ИТОГО:	Тенге			13 044 493				
		НДС (12%)	Тенге			1 565 339				
		Итого к оплате:	Тенге			14 609 832				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**14 609 832**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**1 565 339**				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс>>

Ерменко А.В.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.