Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

М.Б.
Ф-2

Дополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС № 1-3-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** I месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК НА СЪЕЗДАХ №3 и №4

Сметная стоимость	**3117,019**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6515	чел.-ч
Сметная заработная плата	1357,841	тыс.тенге
Строительный обьем	1451,5	м3
Цена единицы	2147,45	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е0115-4-5	Облицовка плитняком толщ.40мм	228,28	5469,67	14,26	1248618	3255	1167284	24,15	5513
		м2		4864,50	5,38	1110470	1229	105	0,03	6
38	С ЦММ	Стоимость плитняка	228,28	1190,00	–	271654	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0134-56-1	Устройство каркасов (со сверлением отверстий)	228,28	272,38	8,45	62178	1930	67085	1,64	375
		м2		263,93	3,23	60249	738	110	0,02	4
41	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	246,543	502,00	–	123765	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1706215	5185			5888
			Тенге			1170719	1966			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1706215				
		Материалы -	Тенге			92575				
		Всего заработная плата -	Тенге				1172685			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			395418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			42319				
		Накладные расходы -	Тенге			1234369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3117019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6515
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357841			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3117019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6515
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357841			
		итого, по форме	Тенге			3 117 019				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			149 617				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			22 443				
		ИТОГО:	Тенге			3 266 636				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			108 812				
		Выслуга лет 1%	Тенге			32 666				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 067				
		Итого:	Тенге			3 421 180				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			8 175 518				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			163 510				
		ИТОГО:	Тенге			8 339 028				
		НДС (12%)	Тенге			1 000 683				
		Итого к оплате:	Тенге			9 339 711				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**9 339 711**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 000 683				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ефименко А.В.