Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

М.Б.

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Дополнительное соглашение №3 от 28.01 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-А.2-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь I месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО ул.ТОЛЕ БИ

Сметная стоимость	10992,072	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1823	чел.-ч
Сметная заработная плата	367,196	тыс.тенге
Строительный обьем	9371	м2
Цена единицы	1172,99	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Новая дорожная одежда								
1	E0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	477	5275,01	7,63	2516178	3637	113402	1,15	549
		м		176,73	2,02	84301	964	133	0,01	3
2	E0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	629,61	891,02	97,48	560995	61376	34253	0,17	104
		м3		24,59	16,32	15480	10274	133	0,06	38
3	E0127-22-1	Устройство подстилающего слоя оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2886	278,41	43,70	803498	126125	77542	0,04	110
		м2		5,75	14,45	16595	41708	133	0,05	150
4	E0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси	424,27	1860,22	298,27	789238	126546	73514	0,25	105
		м3		37,01	93,27	15701	39572	133	0,33	139
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	1,9418	40148,53	390,53	77960	758	419	0,67	1
		т		--	162,08	--	315	133	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	2774	641,34	18,41	1779085	51062	45059	0,04
		м2		7,45	4,76	20672	13207	133	0,02
7	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	2522	406,53	15,28	1025273	38537	30203	0,04
		м2		7,49	1,52	18881	3828	133	0,01
8	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	2522	274,63	3,75	692617	9452	1275	–
		м2		0,14	0,24	348	611	133	–
9	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	2522	406,53	15,28	1025273	38537	30203	0,04
		м2		7,49	1,52	18881	3828	133	0,01
10	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	2522	274,63	3,75	692617	9452	1275	–
		м2		0,14	0,24	348	611	133	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9962734	465483		
			Тенге			191207	114917		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9962734			
	Материалы -		Тенге			221716			
	Всего заработная плата -		Тенге				306124		
	Местные материалы -		Тенге			9084328			
		Накладные расходы -	Тенге			407145			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61072		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			622193			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10992072			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				367196		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10992072			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				367196		
		итого, по форме	Тенге			**10 992 072**			
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			527 619			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			79 143			
		ИТОГО:	Тенге			11 519 691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			383 721			
		Выслуга лет 1%	Тенге			115 197			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			46 079			
		Итого:	Тенге			12 064 688			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			28 830 713			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			576 614			
		ИТОГО:	Тенге			29 407 327			
		НДС (12%)	Тенге			3 528 879			
		Итого к оплате:	Тенге			32 936 206			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**32 936 206**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3 528 879			

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ефименко А.В.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.