Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение № 9 от 07.06. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 5-1.2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Июль** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сметная стоимость	**260,008**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	489	чел.-ч
Сметная заработная плата	87,937	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожное ограждение металлическое								
		Земляные работы								
87	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	130	162,72	143,86	21153	18702	7004	0,13	17
		яма		18,86	36,68	2452	4768	97	0,14	19
88	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	4,04	112,50	--	455	--	397	0,83	3
		м3		112,50	--	455	--	87,3	--	--
89	С010333-А30-1	Транспорт лишнего грунта до 30 км	7,07	176,40	--	1247	--	249	0,74	5
		т		35,28	--	249	--	100	--	--
90	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,04	3,77	3,24	15	13	6	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
		Ограждение дорожное								
91	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки дорожного ограждения из бетона В20(М250)	4,04	7250,54	98,32	29292	397	3107	4,41	18
		м3		695,25	37,15	2809	150	105	0,18	1
92	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	329	300,08	20,88	98725	6868	83640	1,13	372
		м		185,85	5,30	61145	1743	133	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			150887	25980			415
			Тенге			67111	6665			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150887				
		Материалы -	Тенге			34505				
		Всего заработная плата -	Тенге				73777			
		Местные материалы -	Тенге			22294				
		Транспортные расходы -	Тенге			1247				
		Накладные расходы -	Тенге			94403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				87937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			260008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				87937			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			150887	25980			415
			Тенге			67111	6665			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150887				
		Материалы -	Тенге			34505				
		Всего заработная плата -	Тенге				73777			
		Местные материалы -	Тенге			22294				
		Транспортные расходы -	Тенге			1247				
		Накладные расходы -	Тенге			94403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				87937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			260008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				87937			
		итого, по форме	Тенге			**260 008**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			12 480				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			1 872				
		ИТОГО:	Тенге			272 488				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			9 077				
		Выслуга лет 1%	Тенге			2 725				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 090				
		Итого:	Тенге			285 380				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,389677	Тенге			681 966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			13 639				
		ИТОГО:	Тенге			695 605				
		НДС (12%)	Тенге			83 473				
		Итого к оплате:	Тенге			779 078				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**779 078**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			83 473				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение № 9 от 07.06. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-Э.2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Июль** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Сметная стоимость	**13911,634**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6204	чел.-ч
Сметная заработная плата	1093,096	тыс.тенге
Строительный обьем	8,01	км
Цена единицы	1737868,14	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производство работ в стесненных условиях								
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
		Закрепление опор								
1	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	49	1224,77	1064,35	60014	52153	22216	1,02	50
		котлован		160,43	271,38	7861	13297	105	1,06	52
2	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,76948	1356,47	116,02	3757	321	578	0,98	3
		м3		142,31	43,99	394	122	112	0,21	1
3	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры	73,5	7247,18	113,07	532667	8310	60668	5,07	373
		м3		799,54	42,72	58766	3140	98	0,21	15
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	73,5	256,00	--	18816	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(ЗД-1)	5,733	124439,87	12787,24	713414	73309	75987	48,88	280
		1т		8694,00	4830,87	49843	27695	98	23,60	135
6	Е0113-26-21	Окраска металлических конструкций краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	143,325	40,23	0,05	5766	7	929	0,04	5
		м2		7,20	--	1032	--	90	--	--
7	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	132,3	33,15	--	4386	--	3195	0,51	67
		т		24,15	--	3195	--	100	--	--
8	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	132,3	252,90	--	33459	--	6692	1,06	141
		т		50,58	--	6692	--	100	--	--
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	73,5	4,33	3,73	318	274	131	--	--
		м3		0,55	1,29	41	95	97	--	--
		Фундаменты под трансформаторную подстанцию ТП №1								
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	3,3	447,64	--	1477	--	1669	2,85	9
		м3		447,64	--	1477	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,с разравниванием лишнего по месту	3,3	154,22	--	509	--	575	1,12	4
		м3		154,22	--	509	--	113	--	--
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,8	7146,39	406,48	27156	1545	3077	4,14	16
		м3		672,75	153,55	2556	583	98	0,75	3
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,8	256,00	--	973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1001	68800,00	--	6887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	69000,00	--	2070	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04	71934,76	349,88	2877	14	441	66,70	3
		1т		11126,25	131,96	445	5	98	0,64	--
17	Е0113-26-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1	41,97	0,05	42	--	9	0,05	--
		м2		9,57	--	10	--	90	--	--
18	Ц0108-407-15	Трубы стальные в опалубке фундаментов, диаметр до 100 мм	56,4	207,52	13,57	11704	765	8115	0,91	51
		м		148,35	3,10	8367	175	95	0,02	1
19	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	56,4	819,00	--	46192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-13-1	Огрунтовка стальных труб битумом,первый слой	39,48	15,13	0,08	597	3	330	0,05	2
		м2		9,27	0,02	366	1	90	--	--
21	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки стальных труб	39,48	13,29	0,06	525	2	330	0,05	2
		м2		9,27	0,02	366	1	90	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов (с двух сторон)	27,5	251,62	4,39	6919	121	1374	0,24	7
		м2		42,95	1,66	1181	46	112	0,01	--
23	Е0108-3-2	Устройство песчано-щебеночного основания под отмостку	0,6732	1712,97	116,02	1153	78	140	0,98	1
		м3		142,31	43,99	96	30	112	0,21	--
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)	8,415	420,71	--	3540	--	319	0,17	1
		м2		28,46	--	240	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1485218	136903			1014
			Тенге			143435	45190			208
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11704				
	Материалы -		Тенге			2572				
	Всего заработная плата -		Тенге				8542			
		Накладные расходы -	Тенге			8115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9759			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1473514				
	Материалы -		Тенге			675308				
	Всего заработная плата -		Тенге				180084			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55148				
	Местные материалы -		Тенге			443894				
	Транспортные расходы -		Тенге			37844				
		Накладные расходы -	Тенге			178661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1751305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1259
		Сметная заработная плата -	Тенге				206883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1772313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1315
		Сметная заработная плата -	Тенге				216642			
		РАЗДЕЛ 2. Внешнее электроснабжение								
25	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	93,6	48,70	45,80	4558	4287	1407	0,02	2
		м3		2,90	12,60	271	1179	97	0,04	4
26	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	2,808	537,17	--	1508	--	1704	3,42	10
		м3		537,17	--	1508	--	113	--	--
27	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	80,135621	3,85	3,85	309	309	104	--	--
		м3		--	1,34	--	107	97	--	--
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80,135621	24,78	5,19	1986	416	1522	0,12	10
		м3		19,58	--	1569	--	97	--	--
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды-15км)	80,135621	34,25	31,89	2745	2556	712	0,01	1
		м3		1,86	7,30	149	585	97	0,03	3
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,903958	154,22	--	1373	--	1552	1,12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	--	1373	--	113	--	--
31	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	7,368421	114,82	--	846	--	956	0,71	5
		м3		114,82	--	846	--	113	--	--
32	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	13,263158	252,90	--	3354	--	671	1,06	14
		т		50,58	--	671	--	100	--	--
33	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,368421	4,33	3,73	32	27	13	--	--
		м3		0,55	1,29	4	9	97	--	--
34	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА,тип 2КТПГ	1	37507,00	24357,00	37507	24357	15291	31,05	31
		подстанц		10764,00	5331,50	10764	5332	95	30,92	31
35	Ц0108-7-2	Трансформатор напряжения, напряжение 110 кВ	2	16314,65	10075,15	32629	20150	12590	25,30	51
		компл		4243,50	2382,77	8487	4766	95	13,82	28
36	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	548,44	21,39	3291	128	2304	2,30	14
		шт		399,05	5,18	2394	31	95	0,03	--
37	Ц0108-10-2	Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т	0,01	1529,55	1109,75	15	11	6	2,48	--
		т		416,30	173,65	4	2	95	1,01	--
38	Ц0108-10-4	Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ	0,01	4594,55	3843,30	46	38	12	4,34	--
		т		654,35	556,59	7	6	95	3,23	--
39	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3873,00	2364,40	15492	9458	7591	6,90	28
		шт		1472,00	525,56	5888	2102	95	3,05	12
40	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	2428,67	11,62	9715	46	7295	10,35	41
		шт		1917,05	2,64	7668	11	95	0,02	--
41	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	100	55,82	17,14	5582	1714	3638	0,22	22
		м		34,39	3,91	3439	391	95	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 9 кг	30	80,36	19,67	2411	590	1688	0,36	11
		м		54,40	4,83	1632	145	95	0,03	1
43	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	65	42,19	31,97	2742	2078	1115	0,07	4
		м		10,12	7,93	658	516	95	0,05	3
44	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	65	12,88	9,09	837	591	376	0,02	1
		м		3,80	2,30	247	149	95	0,01	1
45	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	65	37,25	27,26	2421	1772	1030	0,07	4
		м		9,89	6,79	643	441	95	0,04	3
46	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	65	21,61	16,33	1404	1061	568	0,03	2
		м		5,18	4,03	336	262	95	0,02	2
47	С143008-92	Песок природный	6	990,00	--	5940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,52	11600,00	--	6032	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-600-2	Установка счетчика на готовом основании трехфазного	2	191,41	6,21	383	12	350	1,15	2
		шт		181,70	2,65	363	5	95	0,02	--
50	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях для укладки заземления	5,4	447,64	--	2417	--	2731	2,85	15
		м3		447,64	--	2417	--	113	--	--
51	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,4	192,26	--	1038	--	1173	1,39	8
		м3		192,26	--	1038	--	113	--	--
52	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	457,19	24,84	1829	99	664	1,04	4
		шт		171,35	3,34	685	13	95	0,02	--
53	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	20	34,85	3,22	697	64	607	0,18	4
		м		31,63	0,34	633	7	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0316	44300,00	--	1400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	65,85	3,80	2634	152	1023	0,16	6
		м		26,45	0,46	1058	18	95	--	--
56	Е0134-103-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых гофрированных труб	0,03	24721,88	--	742	--	789	152,95	5
		кан.-км		23908,50	--	717	--	110	--	--
		Стоимость материалов								
57	75-4-15 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-100/6/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	1575300,00	--	1575300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	2	199400,00	--	398800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-листЭ138л.8	Трансформатор тока ТШ 100/5	6	934,69	--	5608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-листК66Бп.161	Муфты типа rek;eks-10КвТ-3-70/120-СЛ-М	8	5691,75	--	45534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,1326	1194200,00	--	158351	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-листЭ138л.7	Счетчик типа "Отан"	2	21497,94	--	42996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-31	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диам. 160 мм	0,03	247200,00	--	7416	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130804-34	Муфты,уплотнительные кольца,заглушки полиэтиленовые	1,5	482,00	--	723	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0108-88-3	Метизы и металлоконструкции	0,05	103692,50	2150,50	5185	108	467	59,80	3
		т		9522,00	310,51	476	16	95	1,80	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2393828	70025			309
			Тенге			55947	16092			90
	Стоимость оборудования -		Тенге			2022704				
	Транспортные расходы -		Тенге			2430				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2025134				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			328704				
	Материалы -		Тенге			17008				
	Всего заработная плата -		Тенге				59593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203885				
		Накладные расходы -	Тенге			56614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23119				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			408437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				68085			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42419				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				12446			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9539				
	Местные материалы -		Тенге			12012				
	Транспортные расходы -		Тенге			3354				
		Накладные расходы -	Тенге			13335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				14446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2492671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				82531			

РАЗДЕЛ 3. Сети наружного освещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	1814,4	48,70	45,80	88361	83103	27274	0,02	37
		м3		2,90	12,60	5258	22859	97	0,04	79
67	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	54,432	537,17	--	29239	--	33040	3,42	186
		м3		537,17	--	29239	--	113	--	--
68	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1681,9488	3,85	3,85	6483	6483	2182	--	--
		м3		--	1,34	--	2249	97	--	7
69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1681,9488	24,78	5,19	41675	8735	31952	0,12	209
		м3		19,58	--	32940	--	97	--	--
70	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды-15км)	1681,9488	34,25	31,89	57615	53640	14944	0,01	24
		м3		1,86	7,30	3133	12273	97	0,03	55
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	186,8832	154,22	--	28820	--	32567	1,12	209
		м3		154,22	--	28820	--	113	--	--
72	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	156,775263	114,82	--	18000	--	20340	0,71	112
		м3		114,82	--	18000	--	113	--	--
73	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	282,195474	252,90	--	71367	--	14273	1,06	300
		т		50,58	--	14273	--	100	--	--
74	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	156,775263	4,33	3,73	678	585	280	--	1
		м3		0,55	1,29	87	202	97	--	1
75	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	3	2321,25	1431,75	6964	4295	3379	4,60	14
		шт		869,40	316,24	2608	949	95	1,83	6
76	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	6	2643,15	1654,85	15859	9929	7610	5,75	35
		шт		970,60	364,55	5824	2187	95	2,11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	4485,90	2894,55	17944	11578	8360	9,20	37
		шт		1558,25	641,69	6233	2567	95	3,72	15
78	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	682,85	--	2731	--	2303	3,45	14
		шт		606,05	--	2424	--	95	--	--
79	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	3	1855,82	3,57	5567	11	3851	8,05	24
		шт		1351,25	--	4054	--	95	--	--
80	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	2730,57	4,37	5461	9	4218	12,65	25
		шт		2217,20	2,64	4434	5	95	0,02	--
81	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в опоры и кронштейны,суммарное сечение до 16 мм2	20,8	16,40	0,23	341	5	270	0,08	2
		м		13,57	0,12	282	2	95	--	--
82	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в опоры, кронштейны и стальные трубы на эстакаде,суммарное сечение до 16 мм2	2037,2	16,40	0,23	33410	469	26485	0,08	164
		м		13,57	0,12	27645	234	95	--	1
83	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2675	30,97	2,42	82845	6460	59033	0,12	308
		м		22,66	0,58	60602	1538	95	--	9
84	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	119	42,90	3,68	5105	438	3835	0,17	21
		м		33,12	0,81	3941	96	95	--	1
85	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	560	68,55	17,94	38385	10046	26002	0,28	155
		м		44,51	4,37	24923	2447	95	0,03	14
86	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1785	42,19	31,97	75309	57066	30617	0,07	123
		м		10,12	7,93	18064	14164	95	0,05	82
87	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1(до 3-х кабелей в траншее)	1785	25,76	18,17	45982	32433	20671	0,02	41
		м		7,59	4,60	13548	8211	95	0,03	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С143008-92	Песок природный	75	990,00	--	74250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1785	37,25	27,26	66482	48650	28277	0,07	123
		м		9,89	6,79	17654	12111	95	0,04	70
90	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1(до 3-х кабелей в траншее)	1785	43,21	32,66	77130	58298	31202	0,03	62
		м		10,35	8,05	18475	14369	95	0,05	83
91	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	4,6	11600,00	--	53360	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 на опорах	120	88,31	2,42	10597	290	8508	0,45	54
		м		74,29	0,35	8915	41	95	--	--
93	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	122	2007,02	1622,94	244856	197998	84389	2,31	282
		шт		382,95	275,83	46720	33651	105	0,93	114
94	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на конструкциях с лампой мощностью 500 Вт	22	1543,25	562,35	33952	12372	14253	3,34	73
		шт		558,90	123,05	12296	2707	95	0,71	16
95	Е0133-11-1	Установка стальных фланцевых опор с кронштейнами массой до 2 т	7,831	13275,37	8224,11	103959	64403	55446	29,90	234
		1т		4993,88	1749,29	39107	13699	105	6,79	53
96	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	3,016	24721,88	--	74561	--	79319	152,95	461
		кан.-км		23908,50	--	72108	--	110	--	--
97	Е0107-61-1	Устройство каналов из сборных ж/бетонных лотков и плит	18,282	2156,29	649,10	39421	11867	20039	3,83	70
		м3		652,05	224,81	11921	4110	125	0,87	16
101	Ц0108-420-1	Установка коробок ответвительных	6	643,22	35,77	3859	215	2691	2,40	14
		шт		463,45	8,74	2781	52	95	0,05	--
		Стоимость материалов								
103	СПрайс-листК61л.16	Муфты типа rek-1КвТ-4-16/25-В-М	3	5804,27	--	17413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс-листК61л.16	Муфты типа rek-1КвТ-4-35/50-ВЛ-М	6	6316,41	--	37898	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс-листК61л.16	Муфты типа rek-1КвТ-4-150/240-ВЛ-М	4	9260,51	--	37042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151803-212	Заделки концевые ПКВЭ-1	4	171,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс-листК61л.15	Муфты типа eks-1СТ-4-35/50-ВЛ-М	3	3868,22	--	11605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс-листК61л.15	Муфты типа eks-1СТ-4-150/240-ВЛ-М	2	5904,44	--	11809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,567944	30200,00	--	47352	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
112	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,816	120100,00	--	98002	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
113	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечением до 4х25 мм2	1,326	256300,00	--	339854	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
114	С151601-231	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВБ, число жил и сечение 4х35 мм2	1,2393	386700,00	--	479237	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	С151601-238	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВБ, число жил и сечение 4х240 мм2	0,5712	1364600,00	--	779460	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
116	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,017626	493900,00	--	8705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С151703-10	Светильники тип ЖКУ15-250-107	122	9380,00	--	1144360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151703-18	Прожектор типа Ж004-150-01-УХЛ1	22	16100,00	--	354200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С151706-94	Лампы разрядные высокого давления, тип ДНаТ-250-ХЛ1	122	971,00	--	118462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С151706-93	Лампы разрядные высокого давления , тип ДНаТ-150	22	862,00	--	18964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сжимы ответвительные У733МУЗ;У731МУЗ	5,2	7100,00	--	36920	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-листЭ132л.2	Опоры стальные фланцевые тип НФГ-10(75)	49	37661,54	--	1845416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-листЭ132л.4	Кронштейны тип 1.К2-1,5-1,5-Ф3	43	10158,90	--	436833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс-листЭ132л.5	Кронштейны тип 3.К2-0,4-1,5/180-Ф2	9	20998,55	--	188987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные,диам. 50 мм	2,6	86200,00	--	224120	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130804-31	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 160 мм	0,836	247200,00	--	206659	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
128	С130804-34	Муфты,уплотнительные кольца,заглушки полиэтиленовые	49,7	482,00	--	23955	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	9,01	22600,00	--	203626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	5,13	23900,00	--	122607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	5,426	22600,00	--	122628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С151803-55	Коробка ответвительная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	6	505,00	--	3030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-88-3	Метизы и металлоконструкции	0,2	103692,50	2150,50	20739	430	1868	59,80	12
		т		9522,00	310,51	1904	62	95	1,80	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8401135	679809			3423
			Тенге			538214	150787			683
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6772145				
	Материалы -		Тенге			59198				
	Всего заработная плата -		Тенге				378722			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5978628				
		Накладные расходы -	Тенге			367823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7568366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2237
		Сметная заработная плата -	Тенге				433896			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1525031				
	Материалы -		Тенге			18087				
	Всего заработная плата -		Тенге				257473			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			492339				
	Местные материалы -		Тенге			577318				
	Транспортные расходы -		Тенге			71367				
		Накладные расходы -	Тенге			276209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1909314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1904
		Сметная заработная плата -	Тенге				298905			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103959				
	Материалы -		Тенге			449				
	Всего заработная плата -		Тенге				52806			
		Накладные расходы -	Тенге			55446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				61123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9646650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4455
		Сметная заработная плата -	Тенге				793923			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12280181	886737			4746
			Тенге			737596	212070			980
Стоимость оборудования -			Тенге			2022704				
Транспортные расходы -			Тенге			2430				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2025134				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7112554				
Материалы -			Тенге			78778				
Всего заработная плата -			Тенге				446857			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6182513				
		Накладные расходы -	Тенге			432552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452706				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7997811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2633
		Сметная заработная плата -	Тенге				511740			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3040964				
Материалы -			Тенге			693419				
Всего заработная плата -			Тенге				450002			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			557026				
Местные материалы -			Тенге			1033224				
Транспортные расходы -			Тенге			112566				
		Накладные расходы -	Тенге			468205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210550				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3719719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3256
		Сметная заработная плата -	Тенге				520233			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			103959				
Материалы -			Тенге			449				
Всего заработная плата -			Тенге				52806			
		Накладные расходы -	Тенге			55446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9564				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			168970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				61123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13911634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6204
		Сметная заработная плата -	Тенге				1093096			
		итого, по форме	Тенге			**13 911 634**				
		В.Т.Ч. оборудование	Тенге			**2 025 134**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			570552				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			85583				
		ИТОГО:	Тенге			12457052				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			414944				
		Выслуга лет 1%	Тенге			124571				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			49828				
		Итого:	Тенге			15071529				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677419	Тенге			36016093				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			720322				
		ИТОГО:	Тенге			36736415				
		НДС (12%)	Тенге			4408370				
		Итого к оплате:	Тенге			41144784				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**41 144 784**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			4408370				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО <<ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

ЛС 1-1-8

Дополнительное соглашение №9 от 09.06. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Июль** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00 - ПК 13.00+25.00

ЭСТАКАДА НАД ул.ОРМАНОВА , МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Сметная стоимость	**4976,452**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7647	чел.-ч
Сметная заработная плата	1374,621	тыс.тенге
Строительный обьем	2342,88	м3
Цена единицы	2124,07	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
33	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из мостопласта с устройством защитного слоя 6см из бетона В25	1883,0438 м2	1809,29	207,21	3406981	390180	1287785	3,35	6302
				551,14	76,28	1037816	143638	109	0,37	701
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3406981	390180			6302
			Тенге			1037816	143638			701
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3406981				
		Материалы -	Тенге			745120				
		Всего заработная плата -	Тенге				1181454			
		Местные материалы -	Тенге			1233864				
		Накладные расходы -	Тенге			1287785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4976451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7647
		Сметная заработная плата -	Тенге				1374621			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4976452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7647
		Сметная заработная плата -	Тенге				1374621			
		итого, по форме	Тенге			**4 976 452**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			238 870				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			35 830				
		ИТОГО:	Тенге			5 215 321				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			173 722				
		Выслуга лет 1%	Тенге			52 153				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 861				
		Итого:	Тенге			5 462 058				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			13 052 557				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			261 051				
		ИТОГО:	Тенге			13 313 608				
		НДС (12%)	Тенге			1 597 633				
		Итого к оплате:	Тенге			14 911 241				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**14 911 241**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 597 633				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО <<ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение №9 от 09.06. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Июль** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00 - ПК 13.00+25.00

ПУТЕПРОВОД ПОД ул.ЖАБАЕВА , СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ

Сметная стоимость	**2591,259**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3674	чел.-ч
Сметная заработная плата	474,478	тыс.тенге
Строительный обьем	9688,86	м3
Цена единицы	267,45	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА										
35	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15457,13	37,06	35,39	572866	546963	168372	0,01	175		
		м3		1,63	9,60	25241	148338	97	0,03	507		
36	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	27822,84	17,73	--	493299	--	98660	0,07	2072		
		т		3,55	--	98660	--	100	--	--		
37	Е0129-217-4	Засыпка грунтом бульдозером с уплотнением механическими катками в котлованах	15457,13	28,76	28,76	444572	444572	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	15457,13	34,25	31,89	529479	492954	137336	0,01	217		
		м3		1,86	7,30	28797	112787	97	0,03	501		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2040216	1484489			2464		
			Тенге			152698	261125			1008		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2040216						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				413823			
	Местные материалы -		Тенге			8390				
	Транспортные расходы -		Тенге			493299				
		Накладные расходы -	Тенге			404368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2591259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3674
		Сметная заработная плата -	Тенге				474478			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2591259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3674
		Сметная заработная плата -	Тенге				474478			
		итого, по форме	Тенге			**2 591 259**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			124 380				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			18 657				
		ИТОГО:	Тенге			2 715 640				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			90 458				
		Выслуга лет 1%	Тенге			27 156				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10 863				
		Итого:	Тенге			2 844 117				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			6 796 521				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			135 930				
		ИТОГО:	Тенге			6 932 452				
		НДС (12%)	Тенге			831 894				
		Итого к оплате:	Тенге			7 764 346				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**7 764 346**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			831 894				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение № 9 от 07.06. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 5-1.1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Июль** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00 - ПК 13.00+25.00

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сметная стоимость **3767,443** тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Дорожное ограждение металлическое										
		Ограждение дорожное										
65	СПрайс лист	Ограждение дорожное одностороннее тип 11ДО-Н 2-х метровое(в комплекте:стойка,компенсатор,светоотражатель,болты соединительные)	36	2773,75	--	99855	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
66	СПрайс лист	Ограждение дорожное одностороннее тип 11ДО-К 2-х метровое(в комплекте:стойка,компенсатор,светоотражатель,болты соединительные)	36	2773,75	--	99855	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
67	СПрайс лист	Ограждение дорожное одностороннее тип 11ДО-З 3-х метровое(в комплекте:стойка,компенсатор,светоотражатель,болты соединительные)	1554	2158,61	--	3354482	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3554192	--			--		
			Тенге			--	--			--		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3554192						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3554192						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3767443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3767443				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3554192	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3554192				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3554192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3767443				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3767443				
		итого, по форме	Тенге			**3 767 443**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			180 837				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			27 126				
		ИТОГО:	Тенге			3 948 280				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			131 517				
		Выслуга лет 1%	Тенге			39 483				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			15 793				
		Итого:	Тенге			4 135 073				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,389677	Тенге			9 881 492				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			197 630				
		ИТОГО:	Тенге			10 079 121				
		НДС (12%)	Тенге			1 209 495				
		Итого к оплате:	Тенге			11 288 616				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**11 288 616**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 209 495				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>> Елышев А.Б.