Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Ф-2

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

ЛС 1-4-2

Дополнительное соглашение №9 от 09.06 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Июнь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА , СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР СЪЕЗДОВ 10;11

Сметная стоимость	830,444	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1617	чел.-ч
Сметная заработная плата	327,197	тыс.тенге
Строительный обьем	745,02	м3
Цена единицы	1114,66	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКРАСКА								
47	Е0130-83-1	Окраска сливов и подферменников перхлорвиниловыми красками	47,75	95,86	5,42	4577	259	1895	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1644	95	109	0,01	–
48	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски опор мостов	47,75	113,79	16,92	5433	808	2547	0,24	11
		м2		42,70	6,23	2039	298	109	0,03	1
49	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной	457,5	338,87	15,76	155035	7208	61861	0,70	318
		м2		118,25	5,80	54101	2652	109	0,03	13
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
62	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	43,11	5469,67	14,26	235797	615	220438	24,15	1041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4864,50	5,38	209709	232	105	0,03	1
63	С ЦММ	Стоимость плитняка	43,11	1190,00	--	51301	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0134-56-1	Устройство каркасов	43,11	272,38	8,45	11742	364	12669	1,64	71
		м2		263,93	3,23	11378	139	110	0,02	1
65	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,032	45300,00	--	1450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	37,236	502,00	--	18692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			484028	9253			1450
			Тенге			278870	3416			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			484028				
	Материалы -		Тенге			98936				
	Всего заработная плата -		Тенге				282286			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71443				
	Местные материалы -		Тенге			25525				
		Накладные расходы -	Тенге			299409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1617
		Сметная заработная плата -	Тенге				327197			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			830444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1617
		Сметная заработная плата -	Тенге				327197			
		итого, по форме	Тенге			**830 444**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			39 861				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			5 979				
		ИТОГО:	Тенге			870 305				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			28 990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%	Тенге			8 703				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 481				
		Итого:	Тенге			911 479				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			2 178 142				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			43 563				
		ИТОГО:	Тенге			2 221 705				
		НДС (12%)	Тенге			266 605				
		Итого к оплате:	Тенге			2 488 309				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**2 488 309**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			266 605				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО <<ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.