Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Дополнительное соглашение №9 от 09.06 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-А.2-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Июнь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ , РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ ПК41+83-ПК46+78

Сметная стоимость	**6434,067**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1550	чел.-ч
Сметная заработная плата	177,338	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	272	37,06	35,39	10081	9625	2963	0,01	3
		м3		1,63	9,60	444	2610	97	0,03	9
2	C010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	476	252,90	--	120380	--	24076	1,06	506
		Т		50,58	--	24076	--	100	--	--
3	E0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	37,06	35,39	7042	6723	2070	0,01	2
		м3		1,63	9,60	310	1823	97	0,03	6
4	C010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	342	252,90	--	86492	--	17298	1,06	363
		Т		50,58	--	17298	--	100	--	--
5	E0101-20-2	Замена непригодного грунта на ПГС	190	772,93	3,73	146856	709	339	--	1
		м3		0,55	1,29	105	245	97	--	1
6	E0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	190	16,11	16,11	3060	3060	1016	--	--
		м3		--	5,51	--	1048	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	190	11,21	11,21	2131	2131	622	–	–
		м3		–	3,37	–	641	97	0,01	2
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	190	34,25	31,89	6508	6059	1688	0,01	3
		м3		1,86	7,30	354	1386	97	0,03	6
9	Е0101-145-13	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	822	12,40	6,42	10190	5274	5606	0,04	34
		м2		5,98	1,05	4916	864	97	–	3
10	Е0101-145-5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	108	22,31	–	2409	–	2337	0,14	15
		м2		22,31	–	2409	–	97	–	–
		Досыпка обочин								
11	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	38,006	772,93	3,73	29376	142	68	–	–
		м3		0,55	1,29	21	49	97	–	–
12	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	38,006	25,19	25,19	957	957	323	–	–
		м3		–	8,75	–	333	97	0,03	1
13	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	38,006	18,42	18,42	700	700	238	–	–
		м3		–	6,46	–	245	97	0,02	1
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	38,006	34,25	31,89	1302	1212	338	0,01	1
		м3		1,86	7,30	71	277	97	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427484	36593			927
			Тенге			50005	9522			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427484				
	Всего заработная плата -		Тенге				59527			
	Местные материалы -		Тенге			175389				
	Транспортные расходы -		Тенге			206872				
		Накладные расходы -	Тенге			58982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							990
		Сметная заработная плата -	Тенге				68374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			515654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				68374			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
19	E0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	142	5275,01	7,63	749051	1083	33759	1,15	163
		м		176,73	2,02	25096	287	133	0,01	1
22	E0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.20 см	85	891,02	97,48	75737	8286	4624	0,17	14
		м3		24,59	16,32	2090	1387	133	0,06	5
23	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	256	202,98	44,59	51964	11416	6742	0,04	10
		м2		5,75	14,05	1472	3597	133	0,05	13
24	E0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	256	171,64	29,27	43941	7493	4973	0,03	8
		м2		4,97	9,64	1272	2467	133	0,03	9
25	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,5635	40148,53	390,53	22624	220	121	0,67	–
		т		–	162,08	–	91	133	0,67	–
26	E0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	805	949,08	18,41	764013	14818	13076	0,04	35
		м2		7,45	4,76	5999	3833	133	0,02	13
27	E0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	896	406,53	15,28	364252	13691	10730	0,04	39
		м2		7,49	1,52	6708	1360	133	0,01	5
28	E0127-102-3	Добавить 5 см до основной толщины нижнего слоя - 9 см	1662,5	457,72	6,25	760954	10385	1401	–	2
		м2		0,23	0,40	382	671	133	–	2
29	E0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	2796	603,58	15,28	1687601	42724	33485	0,04	121
		м2		7,49	1,52	20932	4244	133	0,01	15
30	E0127-102-3	Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см	2796	285,73	2,50	798903	6986	943	–	1
		м2		0,09	0,16	257	451	133	–	2
		Досыпка обочин								
31	E0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	79	772,93	3,73	61061	295	141	–	–
		м3		0,55	1,29	44	102	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	79	25,19	25,19	1990	1990	671	--	--
		м3		--	8,75	--	691	97	0,03	2
33	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	79	18,42	18,42	1455	1455	495	--	--
		м3		--	6,46	--	510	97	0,02	2
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	79	34,25	31,89	2706	2519	702	0,01	1
		м3		1,86	7,30	147	576	97	0,03	3
35	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	522	147,43	24,69	76960	12890	8334	0,04	19
		м2		5,51	6,50	2875	3391	133	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5463211	136250			414
			Тенге			67274	23660			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5463211				
	Материалы -		Тенге			96867				
	Всего заработная плата -		Тенге				90934			
	Местные материалы -		Тенге			5162820				
		Накладные расходы -	Тенге			120197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5918413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				108964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5918413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				108964			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5890695	172843			1341
			Тенге			117279	33182			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5890695				
	Материалы -		Тенге			96867				
	Всего заработная плата -		Тенге				150461			
	Местные материалы -		Тенге			5338209				
	Транспортные расходы -		Тенге			206872				
		Накладные расходы -	Тенге			179179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6434067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1550
		Сметная заработная плата -	Тенге				177338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6434067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1550
		Сметная заработная плата -	Тенге				177338			
		итого, по форме	Тенге			**6 434 067**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			308 835				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			46 325				
		ИТОГО:	Тенге			6 742 902				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			224 606				
		Выслуга лет 1%	Тенге			67 429				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			26 972				
		Итого:	Тенге			7 061 909				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			16 875 684				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			337 514				
		ИТОГО:	Тенге			17 213 198				
		НДС (12%)	Тенге			2 065 584				
		Итого к оплате:	Тенге			19 278 782				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**19 278 782**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 065 584				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО "НИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.