Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Р.Б.

Ф-2

Дополнительное соглашение №9 от 09.06 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-А.2-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Июнь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО ул.ТОЛЕ БИ

Сметная стоимость	**10505,32**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2257	чел.-ч
Сметная заработная плата	479,257	тыс.тенге
Строительный обьем	9371	м2
Цена единицы	1121,05	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Новая дорожная одежда								
1	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	348	5275,01	7,63	1835703	2654	82734	1,15	400
		м		176,73	2,02	61503	703	133	0,01	2
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	1412,31	891,02	97,48	1258396	137676	76834	0,17	234
		м3		24,59	16,32	34724	23045	133	0,06	85
3	Е0127-22-1	Устройство подстилающего слоя оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5622	278,41	43,70	1565234	245694	151053	0,04	213
		м2		5,75	14,45	32327	81247	133	0,05	292
4	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси	822,08	1860,22	298,27	1529253	245200	142442	0,25	204
		м3		37,01	93,27	30423	76677	133	0,33	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	3,3929	40148,53	390,53	136220	1325	731	0,67	2
		т		--	162,08	--	550	133	0,67	2
6	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	4670,75	641,34	18,41	2995552	85977	75868	0,04	204
		м2		7,45	4,76	34806	22237	133	0,02	76
7	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	144,94	406,53	15,28	58923	2215	1736	0,04	6
		м2		7,49	1,52	1085	220	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9379281	720740			1264
			Тенге			194868	204680			727
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9379281				
	Материалы -		Тенге			169861				
	Всего заработная плата -		Тенге				399548			
	Местные материалы -		Тенге			8293812				
		Накладные расходы -	Тенге			531398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10505320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2257
		Сметная заработная плата -	Тенге				479257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10505320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2257
		Сметная заработная плата -	Тенге				479257			
		итого, по форме	Тенге			**10 505 320**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			504 255				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			75 638				
		ИТОГО:	Тенге			11 009 575				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			366 729				
		Выслуга лет 1%	Тенге			110 096				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			44 038				
		Итого:	Тенге			11 530 438				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			27 554 028				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			551 081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			28 105 108				
		НДС (12%)	Тенге			3 372 613				
		Итого к оплате:	Тенге			31 477 721				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**31 477 721**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3 372 613				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.