Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

1.

Р.Б.
Ф-2

ЛС 1-А_2.1

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ДОРОЖНОЙ ЧАСТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОДОРОГИ И СЪЕЗДОВ

Сметная стоимость	13,138	тыс.тенге
Сметная заработная плата	13,138	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357 РСД РК 8.02-03-2002	Восстановление оси и разбивка земляного полотна съездов в местности 2 категории сложности - 1,481 км	1,481 км	8871,25	--	13138	--	--	--	--
				8871,25	--	13138	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13138	--			--
			Тенге			13138	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13138				
		Всего заработная плата -	Тенге				13138			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			13138				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13138			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13138				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13138			
		итого, по форме	Тенге			13 138				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			631				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			95				
		ИТОГО:	Тенге			13 769				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			459				
		Выслуга лет 1%	Тенге			138				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			55				
		Итого:	Тенге			14 420				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			34 459				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			35 148				
		НДС (12%)	Тенге			4 218				
		Итого к оплате:	Тенге			39 366				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**39 366**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			4 218				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Ф-2 v Накопит v Услуги Ф-2 v Минусова N2

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Р.Б.
Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-4-8

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА, СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗВЯЗКИ (НАЧАЛО ЭСТАКАДЫ)

Сметная стоимость	**3275,518**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2990	чел.-ч
Сметная заработная плата	593,182	тыс.тенге
Строительный обьем	1037,8	м3
Цена единицы	3156,21	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7456	37,06	35,39	276331	263837	81217	0,01	84
		м3		1,63	9,60	12176	71553	97	0,03	245
2	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	14165,7	252,90	–	3582506	–	716501	1,06	15047
		т		50,58	–	716501	–	100	–	–
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7456	4,33	3,73	32250	27816	13307	–	28
		м3		0,55	1,29	4116	9603	97	–	32
		ЗАМЕНА ГРУНТА								
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-заменяемый грунт	8630	37,06	35,39	319842	305379	94005	0,01	98
		м3		1,63	9,60	14093	82820	97	0,03	283
5	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	15534	252,90	–	3928549	–	785710	1,06	16500
		т		50,58	–	785710	–	100	–	–
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8630	4,33	3,73	37328	32195	15403	–	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,55	1,29	4764	11115	97	--	37
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	8630	37,06	35,39	319842	305379	94005	0,01	98
		м3		1,63	9,60	14093	82820	97	0,03	283
8	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	15534	209,25	--	3250490	--	650098	0,88	13652
		т		41,85	--	650098	--	100	--	--
9	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	8630	51,12	47,26	441140	407897	147290	--	--
		м3		--	17,60	--	151845	97	0,08	729
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8630	7,45	7,45	64305	64305	20251	--	--
		м3		--	2,42	--	20878	97	0,01	80
11	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	8630	11,04	11,04	95261	95261	30000	--	--
		м3		--	3,58	--	30928	97	0,01	118
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1515	1,62	1,62	2458	2458	508	--	--
		м2		--	0,35	--	523	97	--	2
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-дно котлована	454,5	24,78	5,19	11262	2360	8634	0,12	56
		м3		19,58	--	8901	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	454,5	34,25	31,89	15569	14495	4038	0,01	6
		м3		1,86	7,30	847	3316	97	0,03	15
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
15	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	65,54	7119,79	611,90	466631	40104	46508	2,93	192
		м3		499,39	151,63	32730	9938	109	0,50	33
16	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	1037,8	19101,42	7992,19	19823453	8294294	5430949	17,14	17783
		м3		2794,50	2006,54	2900132	2082390	109	6,89	7149
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,573	69000,00	--	39537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	15,777	71100,00	--	1121745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	26,115	68800,00	–	1796712	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	31,394	64400,00	–	2021774	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	54,762	62100,00	–	3400720	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	7,456	63800,00	–	475693	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-132	Металлизация закладных изделий	7,456	40200,00	–	299731	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
24	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2400	338,87	15,76	813299	37812	324516	0,70	1670
		м2		118,25	5,80	283811	13910	109	0,03	68
25	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	176,4	856,17	61,07	151029	10772	88403	2,52	444
		м		437,29	22,48	77138	3966	109	0,11	19
26	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,176	14000,00	–	2464	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	78,3	374,10	23,77	29292	1861	16205	1,05	82
		м2		181,13	8,75	14182	685	109	0,35	28
28	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	175,47	366,82	–	64366	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
29	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	6502	37,06	35,39	240975	230078	70825	0,01	74
		м3		1,63	9,60	10618	62398	97	0,03	213
30	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11704,3	17,73	–	207517	–	41503	0,07	872
		т		3,55	–	41503	–	100	–	–
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5852	7,45	7,45	43605	43605	13732	–	–
		м3		–	2,42	–	14157	97	0,01	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	5852	11,04	11,04	64596	64596	20343	–	–
		м3		–	3,58	–	20972	97	0,01	80
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	650	154,22	–	100240	–	113271	1,12	727
		м3		154,22	–	100240	–	113	–	–
34	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5852	14,38	14,38	84174	84174	27946	–	–
		м3		–	4,92	–	28810	97	0,02	94
35	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	5852	7,31	7,31	42768	42768	12485	–	–
		м3		–	2,20	–	12871	97	0,01	42
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	5852	34,25	31,89	200458	186630	51995	0,01	82
		м3		1,86	7,30	10902	42701	97	0,03	190
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	906	5469,67	14,26	4955521	12920	4632719	24,15	21880
		м2		4864,50	5,38	4407237	4876	105	0,03	24
38	С ЦММ	Стоимость плитняка	906	1190,00	–	1078140	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1087	201,97	101,38	219537	110199	171369	0,52	566
		отверст.		97,81	59,85	106317	65053	100	0,09	102
40	Е0134-56-1	Устройство каркасов	906	272,38	8,45	246774	7658	266248	1,64	1490
		м2		263,93	3,23	239116	2928	110	0,02	14
41	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,011	59500,00	–	60155	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	50600,00	–	2429	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,005	45300,00	–	227	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	978,48	502,00	–	491197	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0115-30-2	Облицовка гранитной накрывочной плитой	211	4336,75	826,48	915054	174387	795344	15,99	3373
		м2		3105,00	484,91	655155	102316	105	2,37	500
46	С143011-71	Стоимость гранитной накрывочной плиты	215,22	15800,00	–	3400476	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	800	201,97	101,38	161573	81104	126123	0,52	417
		отверст.		97,81	59,85	78246	47877	100	0,09	75
48	Е0134-56-1	Устройство каркасов	211	272,38	8,45	57472	1783	62007	1,64	347
		м2		263,93	3,23	55688	682	110	0,02	3
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	50600,00	–	1822	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	227,88	502,00	–	114396	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ								
51	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения со светоотражающей окраской (299пм)	30,327	18926,70	143,60	573990	4355	409706	70,15	2127
		т		12342,38	51,75	374307	1569	109	0,25	8
52	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	30,327	200950,00	–	609411	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения на разделительной полосе (300пм)	30,6	18926,70	143,60	579157	4394	413394	70,15	2147
		т		12342,38	51,75	377677	1584	109	0,25	8
54	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	30,6	200950,00	–	6149070	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения разделительной полосы	40,4	7230,23	174,97	292101	7069	33757	4,49	181
		м3		729,68	66,11	29479	2671	105	0,32	13
56	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,242	62000,00	–	15004	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,697	61200,00	–	103856	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	7,53	63800,00	--	480414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	7,53	40200,00	--	302706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 2ГПа	300	6935,01	7,63	2080502	2288	71322	1,15	345
		м		176,73	2,02	53020	606	133	0,01	2
61	Е0106-2-1	Заполнение шва бетоном В15	6	6528,65	174,97	39172	1050	5013	4,49	27
		м3		729,68	66,11	4378	397	105	0,32	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72282863	10965285			100427
			Тенге			12063172	2988758			10545
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58886436				
	Материалы -		Тенге			2893421				
	Всего заработная плата -		Тенге				14296793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11873086				
	Местные материалы -		Тенге			13076956				
	Транспортные расходы -		Тенге			10969061				
		Накладные расходы -	Тенге			15083552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2262533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4438199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78408188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114224
		Сметная заработная плата -	Тенге				16559326			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13396427				
	Материалы -		Тенге			392414				
	Всего заработная плата -		Тенге				755137			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12243281				
		Накладные расходы -	Тенге			823099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			853172				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15072698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4701
		Сметная заработная плата -	Тенге				878602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93480886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118925
		Сметная заработная плата -	Тенге				17437928			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. За минусом за июнь месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
62	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2829,22	-37,06	-35,39	-104855	-100114	-30818	-0,01	-32
		м3		-1,63	-9,60	-4620	-27151	97	-0,03	-93
63	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	338,343	-302,12	--	-102221	--	-115510	-2,13	-719
		м3		-302,12	--	-102221	--	113	--	--
64	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	338,343	-99,51	--	-33668	--	-38045	-0,62	-210
		м3		-99,51	--	-33668	--	113	--	--
65	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	6018,38	-17,73	--	-106706	--	-21341	-0,07	-448
		т		-3,55	--	-21341	--	100	--	--
66	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3167,57	-4,33	-3,73	-13701	-11817	-5653	--	-12
		м3		-0,55	-1,29	-1748	-4080	97	--	-14
67	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	551,35	-1,62	-1,62	-895	-895	-185	--	--
		м2		--	-0,35	--	-190	97	--	-1
68	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,08	-24,78	-5,19	-3149	-660	-2414	-0,12	-16
		м3		-19,58	--	-2489	--	97	--	--
69	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	127,08	-34,25	-31,89	-4353	-4053	-1129	-0,01	-2
		м3		-1,86	-7,30	-237	-927	97	-0,03	-4
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
70	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	2,86	-7119,79	-611,90	-20363	-1750	-2029	-2,93	-8
		м3		-499,39	-151,63	-1428	-434	109	-0,50	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-389911	-119289			-1447
			Тенге			-167753	-32782			-113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-389911				
		Материалы -	Тенге			-1752				
		Всего заработная плата -	Тенге				-200536			
		Местные материалы -	Тенге			-15752				
		Транспортные расходы -	Тенге			-106706				
		Накладные расходы -	Тенге			-217126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-32569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-36422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-643459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1668
		Сметная заработная плата -	Тенге				-233105			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			-643459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1668
		Сметная заработная плата -	Тенге				-233105			
РАЗДЕЛ 3. За минусом за август месяц 2013г.										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
71	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	497,56	-37,06	-35,39	-18440	-17607	-5420	-0,01	-6
		м3		-1,63	-9,60	-813	-4775	97	-0,03	-16
72	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	59,74	-302,12	--	-18049	--	-20395	-2,13	-127
		м3		-302,12	--	-18049	--	113	--	--
73	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	59,74	-99,51	--	-5945	--	-6718	-0,62	-37
		м3		-99,51	--	-5945	--	113	--	--
74	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	895,608	-17,73	--	-15879	--	-3176	-0,07	-67
		т		-3,55	--	-3176	--	100	--	--
75	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	557,3	-4,33	-3,73	-2411	-2079	-995	--	-2
		м3		-0,55	-1,29	-308	-718	97	--	-2
76	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	201	-1,62	-1,62	-326	-326	-67	--	--
		м2		--	-0,35	--	-69	97	--	--
77	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,32	-24,78	-5,19	-1495	-313	-1146	-0,12	-7
		м3		-19,58	--	-1181	--	97	--	--
78	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	60,32	-34,25	-31,89	-2066	-1924	-536	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-112	-440	97	-0,03	-2
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА										
79	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	17	-7119,79	-611,90	-121036	-10402	-12063	-2,93	-50
		м3		-499,39	-151,63	-8490	-2578	109	-0,50	-8
80	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	239,8	-19101,42	-7992,19	-4580520	-1916527	-1254906	-17,14	-4109
		м3		-2794,50	-2006,54	-670121	-481169	109	-6,89	-1652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,14	-69000,00	–	-9660	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
82	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,07	-71100,00	–	-147177	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,16	-68800,00	–	-355008	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,58	-64400,00	–	-230552	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,9	-62100,00	–	-242190	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
86	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	350	-338,87	-15,76	-118606	-5514	-47325	-0,70	-244
		м2		-118,25	-5,80	-41389	-2029	109	-0,03	-10
87	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	30,5	-856,17	-61,07	-26113	-1862	-15285	-2,52	-77
		м		-437,29	-22,48	-13337	-686	109	-0,11	-3
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
88	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	650	-37,06	-35,39	-24090	-23001	-7080	-0,01	-7
		м3		-1,63	-9,60	-1061	-6238	97	-0,03	-21
89	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1170	-17,73	–	-20744	–	-4149	-0,07	-87
		т		-3,55	–	-4149	–	100	–	–
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	490	-7,45	-7,45	-3651	-3651	-1150	–	–
		м3		–	-2,42	–	-1185	97	-0,01	-5
91	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	490	-11,04	-11,04	-5409	-5409	-1703	–	–
		м3		–	-3,58	–	-1756	97	-0,01	-7
92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50	-154,22	–	-7711	–	-8713	-1,12	-56
		м3		-154,22	–	-7711	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	490	-14,38	-14,38	-7048	-7048	-2340	--	--
		м3		--	-4,92	--	-2412	97	-0,02	-8
94	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	490	-7,31	-7,31	-3581	-3581	-1045	--	--
		м3		--	-2,20	--	-1078	97	-0,01	-4
95	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	490	-34,25	-31,89	-16785	-15627	-4354	-0,01	-7
		м3		-1,86	-7,30	-913	-3575	97	-0,03	-16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5984493	-2014871			-4883
			Тенге			-776754	-508708			-1754
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5984493				
		Материалы -	Тенге			-527021				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1285462			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-984587				
		Местные материалы -	Тенге			-1651961				
		Транспортные расходы -	Тенге			-36623				
		Накладные расходы -	Тенге			-1398567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-699
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-209785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-442984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7826043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-7337
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1495247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-7826043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-7337
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1495247			
		РАЗДЕЛ 4. За минусом за сентябрь месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
96	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3049	-37,06	-35,39	-113001	-107891	-33212	-0,01	-35
		м3		-1,63	-9,60	-4979	-29260	97	-0,03	-100
97	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	5792,81	-252,90	--	-1465003	--	-293001	-1,06	-6153
		т		-50,58	--	-293001	--	100	--	--
98	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3049	-4,33	-3,73	-13188	-11375	-5442	--	-12
		м3		-0,55	-1,29	-1683	-3927	97	--	-13
		ЗАМЕНА ГРУНТА								
99	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-заменяемый грунт	3531	-37,06	-35,39	-130865	-124947	-38463	-0,01	-40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-1,63	-9,60	-5766	-33886	97	-0,03	-116
100	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	6355,8	-252,90	--	-1607382	--	-321476	-1,06	-6751
		т		-50,58	--	-321476	--	100	--	--
101	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3531	-4,33	-3,73	-15273	-13173	-6302	--	-13
		м3		-0,55	-1,29	-1949	-4548	97	--	-15
102	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	3531	-37,06	-35,39	-130865	-124947	-38463	-0,01	-40
		м3		-1,63	-9,60	-5766	-33886	97	-0,03	-116
103	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	6355,8	-209,25	--	-1329951	--	-265990	-0,88	-5586
		т		-41,85	--	-265990	--	100	--	--
104	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	3531	-51,12	-47,26	-180494	-166893	-60264	--	--
		м3		--	-17,60	--	-62128	97	-0,08	-298
105	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3531	-7,45	-7,45	-26311	-26311	-8286	--	--
		м3		--	-2,42	--	-8542	97	-0,01	-33
106	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	3531	-11,04	-11,04	-38976	-38976	-12275	--	--
		м3		--	-3,58	--	-12654	97	-0,01	-48
107	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	644	-1,62	-1,62	-1045	-1045	-216	--	--
		м2		--	-0,35	--	-222	97	--	-1
108	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-дно котлована	193,3	-24,78	-5,19	-4790	-1004	-3672	-0,12	-24
		м3		-19,58	--	-3786	--	97	--	--
109	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	193,3	-34,25	-31,89	-6621	-6165	-1717	-0,01	-3
		м3		-1,86	-7,30	-360	-1410	97	-0,03	-6
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
110	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	28,17	-7119,79	-611,90	-200565	-17237	-19990	-2,93	-83
		м3		-499,39	-151,63	-14068	-4271	109	-0,50	-14
111	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	409,05	-19101,42	-7992,19	-7813436	-3269205	-2140615	-17,14	-7009
		м3		-2794,50	-2006,54	-1143090	-820776	109	-6,89	-2818
112	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,258	-69000,00	--	-17802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,708	-71100,00	–	-476939	–	–	–	–
		т		--	–	--	–	–	–	–
114	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,241	-68800,00	–	-704581	–	–	–	–
		т		--	–	--	–	–	–	–
115	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	13,738	-64400,00	–	-884727	–	–	–	–
		т		--	–	--	–	–	–	–
116	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	24,768	-62100,00	–	-1538093	–	–	–	–
		т		--	–	--	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
117	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	714,38	-338,87	-15,76	-242085	-11255	-96595	-0,70	-497
		м2		-118,25	-5,80	-84479	-4141	109	-0,03	-20
118	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	74,7	-856,17	-61,07	-63956	-4562	-37436	-2,52	-188
		м		-437,29	-22,48	-32665	-1679	109	-0,11	-8
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
119	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	1838	-37,06	-35,39	-68119	-65039	-20021	-0,01	-21
		м3		-1,63	-9,60	-3001	-17639	97	-0,03	-60
120	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3310	-17,73	–	-58686	–	-11737	-0,07	-246
		т		-3,55	–	-11737	–	100	–	–
121	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1839	-7,45	-7,45	-13703	-13703	-4315	–	–
		м3		--	-2,42	--	-4449	97	-0,01	-17
122	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	1839	-11,04	-11,04	-20300	-20300	-6393	–	–
		м3		--	-3,58	--	-6591	97	-0,01	-25
123	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	184	-154,22	–	-28376	–	-32064	-1,12	-206
		м3		-154,22	–	-28376	–	113	–	–
124	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1655	-14,38	-14,38	-23805	-23805	-7903	–	–
		м3		--	-4,92	--	-8148	97	-0,02	-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	1655	-7,31	-7,31	-12095	-12095	-3531	--	--
		м3		--	-2,20	--	-3640	97	-0,01	-12
126	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	1655	-34,25	-31,89	-56691	-52781	-14705	-0,01	-23
		м3		-1,86	-7,30	-3083	-12076	97	-0,03	-54
		За июнь месяц 2013г								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
127	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2829,22	37,06	35,39	104855	100114	30818	0,01	32
		м3		1,63	9,60	4620	27151	97	0,03	93
128	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	338,343	302,12	--	102221	--	115510	2,13	719
		м3		302,12	--	102221	--	113	--	--
129	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	338,343	99,51	--	33668	--	38045	0,62	210
		м3		99,51	--	33668	--	113	--	--
130	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	6018,38	17,73	--	106706	--	21341	0,07	448
		т		3,55	--	21341	--	100	--	--
131	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3167,57	4,33	3,73	13701	11817	5653	--	12
		м3		0,55	1,29	1748	4080	97	--	14
132	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	551,35	1,62	1,62	895	895	185	--	--
		м2		--	0,35	--	190	97	--	1
133	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,08	24,78	5,19	3149	660	2414	0,12	16
		м3		19,58	--	2489	--	97	--	--
134	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	127,08	34,25	31,89	4353	4053	1129	0,01	2
		м3		1,86	7,30	237	927	97	0,03	4
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
135	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	2,86	7119,79	611,90	20363	1750	2029	2,93	8
		м3		499,39	151,63	1428	434	109	0,50	1
		За август месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
136	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	497,56	37,06	35,39	18440	17607	5420	0,01	6
		м3		1,63	9,60	813	4775	97	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	59,74	302,12	--	18049	--	20395	2,13	127
		м3		302,12	--	18049	--	113	--	--
138	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	59,74	99,51	--	5945	--	6718	0,62	37
		м3		99,51	--	5945	--	113	--	--
139	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	895,608	17,73	--	15879	--	3176	0,07	67
		т		3,55	--	3176	--	100	--	--
140	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	557,3	4,33	3,73	2411	2079	995	--	2
		м3		0,55	1,29	308	718	97	--	2
141	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	201	1,62	1,62	326	326	67	--	--
		м2		--	0,35	--	69	97	--	--
142	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,32	24,78	5,19	1495	313	1146	0,12	7
		м3		19,58	--	1181	--	97	--	--
143	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	60,32	34,25	31,89	2066	1924	536	0,01	1
		м3		1,86	7,30	112	440	97	0,03	2
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
144	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	17	7119,79	611,90	121036	10402	12063	2,93	50
		м3		499,39	151,63	8490	2578	109	0,50	8
145	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	239,8	19101,42	7992,19	4580520	1916527	1254906	17,14	4109
		м3		2794,50	2006,54	670121	481169	109	6,89	1652
146	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,14	69000,00	--	9660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,07	71100,00	--	147177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,16	68800,00	--	355008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,58	64400,00	–	230552	–	–	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
150	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,9	62100,00	–	242190	–	–	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
151	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	350	338,87	15,76	118606	5514	47325	0,70	244
		м2		118,25	5,80	41389	2029	109	0,03	10
152	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	30,5	856,17	61,07	26113	1862	15285	2,52	77
		м		437,29	22,48	13337	686	109	0,11	3
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
153	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	650	37,06	35,39	24090	23001	7080	0,01	7
		м3		1,63	9,60	1061	6238	97	0,03	21
154	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1170	17,73	--	20744	--	4149	0,07	87
		т		3,55	--	4149	--	100	--	--
155	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	490	7,45	7,45	3651	3651	1150	--	--
		м3		--	2,42	--	1185	97	0,01	5
156	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	490	11,04	11,04	5409	5409	1703	--	--
		м3		--	3,58	--	1756	97	0,01	7
157	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50	154,22	--	7711	--	8713	1,12	56
		м3		154,22	--	7711	--	113	--	--
158	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	490	14,38	14,38	7048	7048	2340	--	--
		м3		--	4,92	--	2412	97	0,02	8
159	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	490	7,31	7,31	3581	3581	1045	--	--
		м3		--	2,20	--	1078	97	0,01	4
160	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	490	34,25	31,89	16785	15627	4354	0,01	7
		м3		1,86	7,30	913	3575	97	0,03	16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			-10913319	-1978548			-20598
			Тенге			-1280748	-532384			-1935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-10913319				
		Материалы -	Тенге			-397366				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1813133			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2637555				
		Местные материалы -	Тенге			-1164947				
		Транспортные расходы -	Тенге			-4317693				
		Накладные расходы -	Тенге			-1868391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-934
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-280259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-766903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-13548613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-23467
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2093391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-13548613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-23467
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2093391			
		РАЗДЕЛ 5. За минусом за октябрь месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
161	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	278	-37,06	-35,39	-10303	-9837	-3028	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-454	-2668	97	-0,03	-9
162	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	525,42	-252,90	--	-132879	--	-26576	-1,06	-558
		т		-50,58	--	-26576	--	100	--	--
163	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	278	-4,33	-3,73	-1202	-1037	-496	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-153	-358	97	--	-1
		ЗАМЕНА ГРУНТА								
164	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-заменяемый грунт	281	-37,06	-35,39	-10414	-9943	-3061	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-459	-2697	97	-0,03	-9
165	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	505,8	-252,90	--	-127917	--	-25583	-1,06	-537
		т		-50,58	--	-25583	--	100	--	--
166	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	281	-4,33	-3,73	-1215	-1048	-502	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-155	-362	97	--	-1
167	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	281	-37,06	-35,39	-10414	-9943	-3061	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-459	-2697	97	-0,03	-9
168	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	505,8	-209,25	--	-105839	--	-21168	-0,88	-445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-41,85	–	-21168	–	100	–	–
169	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	281	-51,12	-47,26	-14364	-13281	-4796	–	–
		м3		–	-17,60	–	-4944	97	-0,08	-24
170	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	281	-7,45	-7,45	-2094	-2094	-659	–	–
		м3		–	-2,42	–	-680	97	-0,01	-3
171	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	281	-11,04	-11,04	-3102	-3102	-977	–	–
		м3		–	-3,58	–	-1007	97	-0,01	-4
172	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	143	-1,62	-1,62	-232	-232	-48	–	–
		м2		–	-0,35	–	-49	97	–	–
173	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-дно котлована	12	-24,78	-5,19	-297	-62	-228	-0,12	-1
		м3		-19,58	–	-235	–	97	–	–
174	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	12	-34,25	-31,89	-411	-383	-107	-0,01	–
		м3		-1,86	-7,30	-22	-88	97	-0,03	–
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
175	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	7,28	-7119,79	-611,90	-51832	-4455	-5166	-2,93	-21
		м3		-499,39	-151,63	-3636	-1104	109	-0,50	-4
176	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	121	-19101,42	-7992,19	-2311272	-967055	-633210	-17,14	-2073
		м3		-2794,50	-2006,54	-338135	-242792	109	-6,89	-834
177	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	-69000,00	–	-4830	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
178	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,839	-71100,00	–	-130753	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
179	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,045	-68800,00	–	-209496	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
180	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,66	-64400,00	–	-235704	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	6,38	-62100,00	--	-396198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
182	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	285,48	-338,87	-15,76	-96742	-4498	-38601	-0,70	-199
		м2		-118,25	-5,80	-33759	-1655	109	-0,03	-8
183	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	19,97	-856,17	-61,07	-17098	-1219	-10008	-2,52	-50
		м		-437,29	-22,48	-8733	-449	109	-0,11	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-3874608	-1028190			-3897
			Тенге			-459526	-261548			-908
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3874608				
		Материалы -	Тенге			-284903				
		Всего заработная плата -	Тенге				-721075			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-976981				
		Местные материалы -	Тенге			-831700				
		Транспортные расходы -	Тенге			-366634				
		Накладные расходы -	Тенге			-777274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-389
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-116591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-279113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4930995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5194
		Сметная заработная плата -	Тенге				-837666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-4930995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5194
		Сметная заработная плата -	Тенге				-837666			
		РАЗДЕЛ 6. За минусом за ноябрь месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
184	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1651	-37,06	-35,39	-61189	-58422	-17984	-0,01	-19
		м3		-1,63	-9,60	-2696	-15844	97	-0,03	-54
185	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	3139	-252,90	--	-793853	--	-158771	-1,06	-3334
		т		-50,58	--	-158771	--	100	--	--
186	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1651	-4,33	-3,73	-7141	-6159	-2947	--	-6
		м3		-0,55	-1,29	-911	-2126	97	--	-7
		ЗАМЕНА ГРУНТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-заменяемый грунт	1927	-37,06	-35,39	-71418	-68188	-20990	-0,01	-22
		м3		-1,63	-9,60	-3147	-18493	97	-0,03	-63
188	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	3469	-252,90	--	-877310	--	-175462	-1,06	-3685
		т		-50,58	--	-175462	--	100	--	--
189	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1927	-4,33	-3,73	-8335	-7189	-3439	--	-7
		м3		-0,55	-1,29	-1064	-2482	97	--	-8
190	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	1927	-37,06	-35,39	-71418	-68188	-20990	-0,01	-22
		м3		-1,63	-9,60	-3147	-18493	97	-0,03	-63
191	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	3469	-209,25	--	-725888	--	-145178	-0,88	-3049
		т		-41,85	--	-145178	--	100	--	--
192	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	1927	-51,12	-47,26	-98502	-91080	-32888	--	--
		м3		--	-17,60	--	-33906	97	-0,08	-163
193	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1927	-7,45	-7,45	-14359	-14359	-4522	--	--
		м3		--	-2,42	--	-4662	97	-0,01	-18
194	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	1927	-11,04	-11,04	-21271	-21271	-6699	--	--
		м3		--	-3,58	--	-6906	97	-0,01	-26
195	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	291	-1,62	-1,62	-472	-472	-98	--	--
		м2		--	-0,35	--	-101	97	--	--
196	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-дно котлована	99,7	-24,78	-5,19	-2470	-518	-1894	-0,12	-12
		м3		-19,58	--	-1953	--	97	--	--
197	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	99,7	-34,25	-31,89	-3415	-3180	-886	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-186	-727	97	-0,03	-3
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
198	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	12,04	-7119,79	-611,90	-85722	-7367	-8544	-2,93	-35
		м3		-499,39	-151,63	-6013	-1826	109	-0,50	-6
199	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	203,1	-19101,42	-7992,19	-3879498	-1623214	-1062850	-17,14	-3480
		м3		-2794,50	-2006,54	-567563	-407529	109	-6,89	-1399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,098	-69000,00	–	-6762	–	–	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
201	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,89	-71100,00	–	-205479	–	–	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
202	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,13	-68800,00	–	-352944	–	–	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
203	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	5,6	-64400,00	–	-360640	–	–	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
204	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	9,45	-62100,00	–	-586845	–	–	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
205	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	560	-338,87	-15,76	-189770	-8823	-75720	-0,70	-390
		м2		-118,25	-5,80	-66223	-3246	109	-0,03	-16
206	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	32,69	-856,17	-61,07	-27988	-1996	-16383	-2,52	-82
		м		-437,29	-22,48	-14295	-735	109	-0,11	-4
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
207	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	1866	-37,06	-35,39	-69157	-66030	-20326	-0,01	-21
		м3		-1,63	-9,60	-3047	-17907	97	-0,03	-61
208	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3357,7	-17,73	–	-59532	–	-11906	-0,07	-250
		т		-3,55	–	-11906	–	100	–	–
209	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1605	-7,45	-7,45	-11959	-11959	-3766	–	–
		м3		–	-2,42	–	-3883	97	-0,01	-15
210	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	1605	-11,04	-11,04	-17717	-17717	-5579	–	–
		м3		–	-3,58	–	-5752	97	-0,01	-22
211	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	186	-154,22	–	-28684	–	-32413	-1,12	-208
		м3		-154,22	–	-28684	–	113	–	–