Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

3

Р.Б.
Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-4-10

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА, СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗВЯЗКИ (СЪЕЗД №5 ЛЕВАЯ СТОРОНА)

Сметная стоимость	**2554,407**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1029	чел.-ч
Сметная заработная плата	202,086	тыс.тенге
Строительный обьем	395,7	м3
Цена единицы	6455,41	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	877,73	37,06	35,39	32530	31059	9561	0,01	10		
		м3		1,63	9,60	1433	8423	97	0,03	29		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	103,31	302,12	--	31212	--	35270	2,13	220		
		м3		302,12	--	31212	--	113	--	--		
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	103,31	99,51	--	10280	--	11617	0,62	64		
		м3		99,51	--	10280	--	113	--	--		
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1863,99	17,73	--	33049	--	6610	0,07	139		
		т		3,55	--	6610	--	100	--	--		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	981,05	4,33	3,73	4243	3660	1751	--	4		
		м3		0,55	1,29	542	1264	97	--	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	410,46	1,62	1,62	666	666	138	--	--
		м2		--	0,35	--	142	97	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	123,14	24,78	5,19	3051	640	2339	0,12	15
		м3		19,58	--	2412	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	123,14	34,25	31,89	4218	3927	1094	0,01	2
		м3		1,86	7,30	229	899	97	0,03	4
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
9	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	18,95	7119,79	611,90	134920	11595	13447	2,93	56
		м3		499,39	151,63	9463	2873	109	0,50	9
10	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	395,7	19101,42	7992,19	7558432	3162509	2070752	17,14	6780
		м3		2794,50	2006,54	1105784	793989	109	6,89	2726
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,385	69000,00	--	26565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,412	71100,00	--	313693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,312	68800,00	--	227866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	13,103	64400,00	--	843833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,944	62100,00	--	244922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	22,507	59900,00	--	1348169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,404	63800,00	--	89575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-132	Металлизация закладных изделий	1,404	40200,00	--	56441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	742,15	338,87	15,76	251496	11693	100350	0,70	516
		м2		118,25	5,80	87763	4301	109	0,03	21
20	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	74,89	856,17	61,07	64119	4573	37531	2,52	189
		м		437,29	22,48	32748	1684	109	0,11	8
21	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,075	14000,00	--	1050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Технозласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	37,1	374,10	23,77	13879	882	7678	1,05	39
		м2		181,13	8,75	6720	325	109	0,35	13
24	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Технозласт-мост Б"	83,09	366,82	--	30479	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	648,34	37,06	35,39	24029	22942	7062	0,01	7
		м3		1,63	9,60	1059	6222	97	0,03	21
26	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1167,02	17,73	--	20691	--	4138	0,07	87
		т		3,55	--	4138	--	100	--	--
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	583,51	7,45	7,45	4348	4348	1369	--	--
		м3		--	2,42	--	1412	97	0,01	5
28	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	583,51	11,04	11,04	6441	6441	2028	--	--
		м3		--	3,58	--	2091	97	0,01	8
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,83	154,22	--	9998	--	11297	1,12	72
		м3		154,22	--	9998	--	113	--	--
30	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	583,51	14,38	14,38	8393	8393	2786	--	--
		м3		--	4,92	--	2873	97	0,02	9
31	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	583,51	7,31	7,31	4264	4264	1245	--	--
		м3		--	2,20	--	1283	97	0,01	4
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	583,51	34,25	31,89	19988	18609	5184	0,01	8
		м3		1,86	7,30	1087	4258	97	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	252	5469,67	14,26	1378357	3594	1288571	24,15	6086
		м2		4864,50	5,38	1225854	1356	105	0,03	7
34	С ЦММ	Стоимость плитняка	252	1190,00	--	299880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	302	201,97	101,38	60994	30617	47611	0,52	157
		отверст.		97,81	59,85	29538	18073	100	0,09	28
36	Е0134-56-1	Устройство каркасов	252	272,38	8,45	68639	2130	74056	1,64	414
		м2		263,93	3,23	66509	814	110	0,02	4
37	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,186	59500,00	--	11067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	50600,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,01	45300,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	272,16	502,00	--	136624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0115-30-2	Укладка накрывочных гранитных плит	53	4336,75	826,48	229848	43803	199778	15,99	847
		м2		3105,00	484,91	164565	25700	105	2,37	125
42	С143011-71	Стоимость гранитной накрывочной плиты	54,06	15800,00	--	854148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0134-56-1	Устройство каркасов	53	272,38	8,45	14436	448	15575	1,64	87
		м2		263,93	3,23	13988	171	110	0,02	1
44	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	220	201,97	101,38	44432	22303	34684	0,52	115
		отверст.		97,81	59,85	21518	13166	100	0,09	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	50600,00	--	506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	57,24	502,00	--	28734	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
47	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения со светоотражающей окраской (55,45пм)	5,68	18926,70	143,60	107504	816	76735	70,15	398
		т		12342,38	51,75	70105	294	109	0,25	1
48	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	5,68	200950,00	--	1141396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. За минусом за июнь месяц 2014г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	166,82	-37,06	-35,39	-6183	-5903	-1817	-0,01	-2
		м3		-1,63	-9,60	-272	-1601	97	-0,03	-5
49	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	19,59	-302,12	--	-5919	--	-6688	-2,13	-42
		м3		-302,12	--	-5919	--	113	--	--
50	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	19,59	-99,51	--	-1949	--	-2203	-0,62	-12
		м3		-99,51	--	-1949	--	113	--	--
51	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	354,18	-17,73	--	-6280	--	-1256	-0,07	-26
		т		-3,55	--	-1256	--	100	--	--
52	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	186,41	-4,33	-3,73	-806	-695	-333	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-103	-240	97	--	-1
53	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	84,25	-1,62	-1,62	-137	-137	-28	--	--
		м2		--	-0,35	--	-29	97	--	--
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,28	-24,78	-5,19	-626	-131	-480	-0,12	-3
		м3		-19,58	--	-495	--	97	--	--
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	25,28	-34,25	-31,89	-866	-806	-225	-0,01	--
		м3		-1,86	-7,30	-47	-184	97	-0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
56	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см м3	3,93	-7119,79 -499,39	-611,90 -151,63	-27981 -1963	-2405 -596	-2789 109	-2,93 -0,50	-12 -2
57	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200 м3	46,5	-19101,42 -2794,50	-7992,19 -2006,54	-888216 -129944	-371637 -93304	-243341 109	-17,14 -6,89	-797 -320
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,08	-69000,00 --	-- --	-5520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,904	-71100,00 --	-- --	-64274 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,474	-68800,00 --	-- --	-32611 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	2,95	-64400,00 --	-- --	-189980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	5,71	-59900,00 --	-- --	-342029 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			-1573377 -141948	-381714 -95955			-895 -329
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1573377				
		Материалы -	Тенге			-89164				
		Всего заработная плата -	Тенге				-237903			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-634415				
		Местные материалы -	Тенге			-321112				
		Транспортные расходы -	Тенге			-6280				
		Накладные расходы -	Тенге			-259159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-38874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-109952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1942488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1354
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1 942 488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1354
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276777			
		РАЗДЕЛ 2. За минусом за июнь I месяц 2014г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
63	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	328,765	-37,06	-35,39	-12185	-11634	-3581	-0,01	-4
		м3		-1,63	-9,60	-537	-3155	97	-0,03	-11
64	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	38,634	-302,12	--	-11672	--	-13190	-2,13	-82
		м3		-302,12	--	-11672	--	113	--	--
65	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	38,634	-99,51	--	-3844	--	-4344	-0,62	-24
		м3		-99,51	--	-3844	--	113	--	--
66	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	698,057	-17,73	--	-12377	--	-2475	-0,07	-52
		т		-3,55	--	-2475	--	100	--	--
67	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	367,4	-4,33	-3,73	-1589	-1371	-656	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-203	-473	97	--	-2
68	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	162,324	-1,62	-1,62	-263	-263	-54	--	--
		м2		--	-0,35	--	-56	97	--	--
69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,808	-24,78	-5,19	-615	-129	-471	-0,12	-3
		м3		-19,58	--	-486	--	97	--	--
70	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	24,808	-34,25	-31,89	-850	-791	-220	-0,01	--
		м3		-1,86	-7,30	-46	-181	97	-0,03	-1
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
71	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	7,55	-7119,79	-611,90	-53754	-4620	-5358	-2,93	-22
		м3		-499,39	-151,63	-3770	-1145	109	-0,50	-4
72	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	150,3	-19101,42	-7992,19	-2870943	-1201226	-786540	-17,14	-2575
		м3		-2794,50	-2006,54	-420013	-301583	109	-6,89	-1035
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,156	-69000,00	--	-10764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,757	-71100,00	--	-124923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,965	-68800,00	--	-66392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	5,646	-64400,00	--	-363602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	11,32	-59900,00	--	-678068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-4211842	-1220034			-2764
			Тенге			-443047	-306594			-1052
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4211842				
	Материалы -		Тенге			-285045				
	Всего заработная плата -		Тенге				-749641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1243749				
	Местные материалы -		Тенге			-1010065				
	Транспортные расходы -		Тенге			-12377				
		Накладные расходы -	Тенге			-816890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-408
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-122534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-301724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5330456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4225
		Сметная заработная плата -	Тенге				-872175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-5 330 456**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4225
		Сметная заработная плата -	Тенге				-872175			
		РАЗДЕЛ 3. За минусом за август месяц 2014г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
78	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	382,145	-37,06	-35,39	-14163	-13523	-4163	-0,01	-4
		м3		-1,63	-9,60	-624	-3667	97	-0,03	-13
79	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	45,086	-302,12	--	-13622	--	-15392	-2,13	-96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-302,12	--	-13622	--	113	--	--
80	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	45,086	-99,51	--	-4486	--	-5070	-0,62	-28
		м3		-99,51	--	-4486	--	113	--	--
81	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	811,753	-17,73	--	-14392	--	-2878	-0,07	-60
		т		-3,55	--	-2878	--	100	--	--
82	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	427,24	-4,33	-3,73	-1848	-1594	-763	--	-2
		м3		-0,55	-1,29	-236	-550	97	--	-2
83	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	163,886	-1,62	-1,62	-266	-266	-55	--	--
		м2		--	-0,35	--	-57	97	--	--
84	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	73,052	-24,78	-5,19	-1810	-379	-1388	-0,12	-9
		м3		-19,58	--	-1431	--	97	--	--
85	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	73,052	-34,25	-31,89	-2502	-2330	-649	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-136	-533	97	-0,03	-2
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
86	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	7,47	-7119,79	-611,90	-53185	-4571	-5301	-2,93	-22
		м3		-499,39	-151,63	-3730	-1133	109	-0,50	-4
87	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	184,9	-19101,42	-7992,19	-3531852	-1477756	-967607	-17,14	-3168
		м3		-2794,50	-2006,54	-516703	-371010	109	-6,89	-1274
88	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,149	-69000,00	--	-10281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,751	-71100,00	--	-124496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,173	-68800,00	--	-80702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4,507	-64400,00	--	-290251	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
		т	3,944	--	--	--	--	--	--	--
				-62100,00	--	-244922	--	--	--	--
93	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
		т	5,477	--	--	--	--	--	--	--
				-59900,00	--	-328072	--	--	--	--
94	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
		т	1,404	--	--	--	--	--	--	--
				-63800,00	--	-89575	--	--	--	--
95	С12041-132	Металлизация закладных изделий								
		т	1,404	--	--	--	--	--	--	--
				-40200,00	--	-56441	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
96	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	742,15	-338,87	-15,76	-251496	-11693	-100350	-0,70	-516
				-118,25	-5,80	-87763	-4301	109	-0,03	-21
97	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов								
		м	74,89	-856,17	-61,07	-64119	-4573	-37531	-2,52	-189
				-437,29	-22,48	-32748	-1684	109	-0,11	-8
98	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)								
		м2	37,1	-374,10	-23,77	-13879	-882	-7678	-1,05	-39
				-181,13	-8,75	-6720	-325	109	-0,35	-13
99	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"								
		м2	83,09	-366,82	--	-30479	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
100	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования								
		м3	648,34	-37,06	-35,39	-24029	-22942	-7062	-0,01	-7
				-1,63	-9,60	-1059	-6222	97	-0,03	-21
101	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	1167,02	-17,73	--	-20691	--	-4138	-0,07	-87
				-3,55	--	-4138	--	100	--	--
102	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	583,51	-7,45	-7,45	-4348	-4348	-1369	--	--
				--	-2,42	--	-1412	97	-0,01	-5
103	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м								
		м3	583,51	-11,04	-11,04	-6441	-6441	-2028	--	--
				--	-3,58	--	-2091	97	-0,01	-8
104	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	64,83	-154,22	--	-9998	--	-11297	-1,12	-72
				-154,22	--	-9998	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	583,51	-14,38	-14,38	-8393	-8393	-2786	--	--
		м3		--	-4,92	--	-2873	97	-0,02	-9
106	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	583,51	-7,31	-7,31	-4264	-4264	-1245	--	--
		м3		--	-2,20	--	-1283	97	-0,01	-4
107	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	583,51	-34,25	-31,89	-19988	-18609	-5184	-0,01	-8
		м3		-1,86	-7,30	-1087	-4258	97	-0,03	-19
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
108	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	240,5	-5469,67	-14,26	-1315456	-3430	-1229767	-24,15	-5808
		м2		-4864,50	-5,38	-1169912	-1294	105	-0,03	-6
109	С ЦММ	Стоимость плитняка	240,5	-1190,00	--	-286195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0134-56-1	Устройство каркасов	240,5	-272,38	-8,45	-65507	-2033	-70676	-1,64	-396
		м2		-263,93	-3,23	-63474	-777	110	-0,02	-4
111	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	259,74	-502,00	--	-130389	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-7118539	-1588026			-10513
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1920745	-403470			-1414
		Материалы -	Тенге			-7118539				
		Всего заработная плата -	Тенге			-602331				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-2324215			
		Местные материалы -	Тенге			-1671805				
		Транспортные расходы -	Тенге			-1307566				
		Накладные расходы -	Тенге			-35084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-2484379				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-1242
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-372657			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-576175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-10179094				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-13169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2696872			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-10 179 094**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-13169
							-2696872			

РАЗДЕЛ 4. За минусом за ноябрь месяц 2014г.

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	14	-19101,42	-7992,19	-267420	-111891	-73264	-17,14	-240
		м3		-2794,50	-2006,54	-39123	-28092	109	-6,89	-96
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
113	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,075	-14000,00	--	-1050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	328	-201,97	-101,38	-66245	-33252	-51710	-0,52	-171
		отверст.		-97,81	-59,85	-32081	-19629	100	-0,09	-31
115	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,138	-59500,00	--	-8211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,015	-50600,00	--	-759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,007	-45300,00	--	-317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	360	-201,97	-101,38	-72708	-36497	-56755	-0,52	-188
		отверст.		-97,81	-59,85	-35211	-21545	100	-0,09	-34
119	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,008	-50600,00	--	-405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	16,55	-502,00	--	-8308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 2ГП	50	-6635,88	-7,63	-331794	-381	-11887	-1,15	-58
		м		-176,73	-2,02	-8837	-101	133	-0,01	--
		За Октябрь месяц 2014г.								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
122	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,032	45300,00	--	1450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-755767	-182021			-656
			Тенге			-115251	-69367			-161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-755767				
	Материалы -		Тенге			-28967				
	Всего заработная плата -		Тенге				-184618			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-17600				
	Местные материалы -		Тенге			-411927				
		Накладные расходы -	Тенге			-193617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-29042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-56963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1006346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-914
		Сметная заработная плата -	Тенге				-213660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**-1 006 346**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-914
		Сметная заработная плата -	Тенге				-213660			
		РАЗДЕЛ 5. За минусом за июнь I месяц 2015г.								
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
123	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7	-68800,00	--	-48160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
124	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	10,88	-5469,67	-14,26	-59510	-155	-55634	-24,15	-263
		м2		-4864,50	-5,38	-52926	-59	105	-0,03	--
125	С ЦММ	Стоимость плитняка	10,88	-1190,00	--	-12947	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	17	-201,97	-101,38	-3433	-1723	-2680	-0,52	-9
		отверст.		-97,81	-59,85	-1663	-1017	100	-0,09	-2
127	Е0134-56-1	Устройство каркасов	10,88	-272,38	-8,45	-2963	-92	-3197	-1,64	-18
		м2		-263,93	-3,23	-2872	-35	110	-0,02	--
128	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,004	-59500,00	--	-238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	-50600,00	--	-253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,003	-45300,00	--	-136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0134-56-1	Устройство каркасов	16,55	-272,38	-8,45	-4508	-140	-4864	-1,64	-27
		м2		-263,93	-3,23	-4368	-53	110	-0,02	--
132	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	16,55	-502,00	--	-8308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
133	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения со светоотражающей окраской (55,45пм)	5,68	-18926,70	-143,60	-107504	-816	-76735	-70,15	-398
		т		-12342,38	-51,75	-70105	-294	109	-0,25	-1
		За ноябрь 2014г.								
134	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 2ГП	50	6635,88	7,63	331794	381	11887	1,15	58
		м		176,73	2,02	8837	101	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			83833	-2545			-658
			Тенге			-123096	-1358			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			-3524				
		Всего заработная плата -	Тенге				-54055			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-70042				
		Местные материалы -	Тенге			319624				
		Накладные расходы -	Тенге			-54488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-288
		Сметная заработная плата -	Тенге				-62228			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-107504				
		Материалы -	Тенге			-36583				
		Всего заработная плата -	Тенге				-70399			
		Накладные расходы -	Тенге			-76735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-11054				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-195292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-438
		Сметная заработная плата -	Тенге				-81909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**-50 232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-727
		Сметная заработная плата -	Тенге				-144137			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2224826	25573			828
			Тенге			159466	14871			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1083430				
		Материалы -	Тенге			11524				
		Всего заработная плата -	Тенге				174337			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22906				
		Местные материалы -	Тенге			863961				
		Накладные расходы -	Тенге			184992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1344527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1029
		Сметная заработная плата -	Тенге				202086			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1141396				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1141396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68484				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1209880				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2 554 407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1029
		Сметная заработная плата -	Тенге				202086			
		итого, по форме	Тенге			**2 554 407**		812 433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			122 612				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			18 392				
		ИТОГО:	Тенге			2 677 019				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			89 171				
		Выслуга лет 1%	Тенге			26 770				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10 708				
		Итого:	Тенге			2 803 668				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			6 699 863				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			133 997				
		ИТОГО:	Тенге			6 833 860				
		НДС (12%)	Тенге			820 063				
		Итого к оплате:	Тенге			7 653 923				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**7 653 923**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			820 063				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.