Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Р.Б.
Ф-2

4

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-4-11

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА, СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗВЯЗКИ (СЪЕЗД №6)

Сметная стоимость	**12519,576**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14910	чел.-ч
Сметная заработная плата	3077,106	тыс.тенге
Строительный обьем	1035,3	м3
Цена единицы	12092,7	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1853,58	37,06	35,39	68697	65590	20191	0,01	21
		м3		1,63	9,60	3027	17788	97	0,03	61
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	222,77	302,12	--	67304	--	76054	2,13	473
		м3		302,12	--	67304	--	113	--	--
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	222,77	99,51	--	22168	--	25050	0,62	138
		м3		99,51	--	22168	--	113	--	--
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	3945,07	17,73	--	69946	--	13989	0,07	294
		т		3,55	--	13989	--	100	--	--
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2076,35	4,33	3,73	8981	7746	3706	--	8
		м3		0,55	1,29	1146	2674	97	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	1204,23	1,62	1,62	1954	1954	404	–	–
		м2		–	0,35	–	416	97	–	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	361,27	24,78	5,19	8952	1876	6863	0,12	45
		м3		19,58	–	7075	–	97	–	–
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	361,27	34,25	31,89	12375	11522	3210	0,01	5
		м3		1,86	7,30	673	2636	97	0,03	12
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
9	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	50,38	7119,79	611,90	358695	30827	35750	2,93	148
		м3		499,39	151,63	25159	7639	109	0,50	25
10	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	1035,3	19101,42	7992,19	19775700	8274314	5417867	17,14	17740
		м3		2794,50	2006,54	2893146	2077374	109	6,89	7132
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,721	69000,00	–	49749	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	10,411	71100,00	–	740222	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,762	68800,00	–	1084426	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	25,629	64400,00	–	1650508	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	18,723	62100,00	–	1162698	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	22,839	59900,00	–	1368056	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	9,327	59900,00	–	558687	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	23,549	59100,00	--	1391746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	4,286	63800,00	--	273447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-132	Металлизация закладных изделий	4,286	40200,00	--	172297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1995,27	338,87	15,76	676146	31435	269791	0,70	1388
		м2		118,25	5,80	235950	11565	109	0,03	56
22	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	158,07	856,17	61,07	135335	9653	79217	2,52	398
		м		437,29	22,48	69122	3554	109	0,11	17
23	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,158	14000,00	--	2212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	79,79	374,10	23,77	29849	1897	16514	1,05	84
		м2		181,13	8,75	14452	698	109	0,35	28
26	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	178,72	366,82	--	65558	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
27	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	1186,49	37,06	35,39	43973	41985	12924	0,01	13
		м3		1,63	9,60	1938	11386	97	0,03	39
28	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2135,69	17,73	--	37866	--	7573	0,07	159
		т		3,55	--	7573	--	100	--	--
29	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1067,84	7,45	7,45	7957	7957	2506	--	--
		м3		--	2,42	--	2583	97	0,01	10
30	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	1067,84	11,04	11,04	11787	11787	3712	--	--
		м3		--	3,58	--	3827	97	0,01	15
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118,65	154,22	--	18298	--	20676	1,12	133
		м3		154,22	--	18298	--	113	--	--
32	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1067,84	14,38	14,38	15360	15360	5099	--	--
		м3		--	4,92	--	5257	97	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	1067,84	7,31	7,31	7804	7804	2278	--	--
		м3		--	2,20	--	2349	97	0,01	8
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	1067,84	34,25	31,89	36578	34055	9488	0,01	15
		м3		1,86	7,30	1989	7792	97	0,03	35
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	889	5469,67	14,26	4862537	12677	4545791	24,15	21469
		м2		4864,50	5,38	4324541	4785	105	0,03	23
36	С ЦММ	Стоимость плитняка	889	1190,00	--	1057910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1067	201,97	101,38	215497	108172	168216	0,52	556
		отверст.		97,81	59,85	104361	63856	100	0,09	100
38	Е0134-56-1	Устройство каркасов	889	272,38	8,45	242144	7514	261252	1,64	1462
		м2		263,93	3,23	234629	2873	110	0,02	14
39	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,557	59500,00	--	33142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,047	50600,00	--	2378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,029	45300,00	--	1314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	960,12	502,00	--	481980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-30-2	Укладка накрывочных гранитных плит	122	4336,75	826,48	529083	100831	459867	15,99	1950
		м2		3105,00	484,91	378810	59159	105	2,37	289
44	С143011-71	Стоимость гранитной накрывочной плиты	124,44	15800,00	--	1966152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	640	201,97	101,38	129258	64883	100898	0,52	333
		отверст.		97,81	59,85	62597	38301	100	0,09	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0134-56-1	Устройство каркасов	122	272,38	8,45	33230	1031	35852	1,64	201
		м2		263,93	3,23	32199	394	110	0,02	2
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	50600,00	--	1417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	131,76	502,00	--	66144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
49	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения со светоотражающей окраской (165пм)	16,74	18926,70	143,60	316833	2404	226151	70,15	1174
		т		12342,38	51,75	206611	866	109	0,25	4
50	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	16,74	200950,00	--	3363903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43238251	8853273			48208
			Тенге			8726756	2327772			7957
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39557516				
		Материалы -	Тенге			2754132				
		Всего заработная плата -	Тенге				10847051			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10163890				
		Местные материалы -	Тенге			9182230				
		Транспортные расходы -	Тенге			107812				
		Накладные расходы -	Тенге			11604738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5802
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1740711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3069735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54231988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60789
		Сметная заработная плата -	Тенге				12587761			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3680736				
		Материалы -	Тенге			107818				
		Всего заработная плата -	Тенге				207478			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3363903				
		Накладные расходы -	Тенге			226151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234413				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4141300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				241400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**58 373 288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62080
		Сметная заработная плата -	Тенге				12829162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. За минусом за июнь месяц 2014г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
50	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	286,81	-37,06	-35,39	-10630	-10149	-3124	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-468	-2752	97	-0,03	-9
51	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	33,97	-302,12	--	-10263	--	-11597	-2,13	-72
		м3		-302,12	--	-10263	--	113	--	--
52	E0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	33,97	-99,51	--	-3380	--	-3820	-0,62	-21
		м3		-99,51	--	-3380	--	113	--	--
53	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	609,481	-17,73	--	-10806	--	-2161	-0,07	-45
		т		-3,55	--	-2161	--	100	--	--
54	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	320,78	-4,33	-3,73	-1388	-1197	-573	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-177	-413	97	--	-1
55	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	209,19	-1,62	-1,62	-339	-339	-70	--	--
		м2		--	-0,35	--	-72	97	--	--
56	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,76	-24,78	-5,19	-1555	-326	-1192	-0,12	-8
		м3		-19,58	--	-1229	--	97	--	--
57	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	62,76	-34,25	-31,89	-2150	-2002	-558	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-117	-458	97	-0,03	-2
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
58	E0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	8,98	-7119,79	-611,90	-63936	-5495	-6372	-2,93	-26
		м3		-499,39	-151,63	-4484	-1362	109	-0,50	-4
59	E0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных B25,F200	216,3	-19101,42	-7992,19	-4131637	-1728711	-1131928	-17,14	-3706
		м3		-2794,50	-2006,54	-604450	-434015	109	-6,89	-1490
60	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,149	-69000,00	--	-10281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	1,043	-71100,00	--	-74157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,501	-68800,00	–	-172069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	6,235	-64400,00	–	-401534	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
64	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	2,204	-62100,00	–	-136868	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,251	-59900,00	–	-134835	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	15,427	-59100,00	–	-911736	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,522	-63800,00	–	-33304	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
68	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,522	-40200,00	–	-20984	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-6131852	-1748218			-3884
			Тенге			-626731	-439073			-1508
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-6131852				
		Материалы -	Тенге			-409060				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1065804			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1895768				
		Местные материалы -	Тенге			-1443430				
		Транспортные расходы -	Тенге			-10806				
		Накладные расходы -	Тенге			-1161395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-581
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-174209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-437595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7730841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5973
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1240013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-7 730 841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5973
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1240013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. За минусом за июль I месяц 2014г.										
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
69	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	168	-5469,67	-14,26	-918905	-2396	-859047	-24,15	-4057
		м2		-4864,50	-5,38	-817236	-904	105	-0,03	-4
70	С ЦММ	Стоимость плитняка	168	-1190,00	--	-199920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0134-56-1	Устройство каркасов	168	-272,38	-8,45	-45759	-1420	-49371	-1,64	-276
		м2		-263,93	-3,23	-44339	-543	110	-0,02	-3
72	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,036	-45300,00	--	-1631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	181,44	-502,00	--	-91083	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1257298	-3816			-4333
			Тенге			-861575	-1447			-7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1257298				
	Материалы -		Тенге			-68129				
	Всего заработная плата -		Тенге				-863022			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-292634				
	Местные материалы -		Тенге			-31144				
		Накладные расходы -	Тенге			-908418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-136263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-129943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2295658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4795
		Сметная заработная плата -	Тенге				-999285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-2 295 658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4795
		Сметная заработная плата -	Тенге				-999285			
РАЗДЕЛ 4. За минусом за август месяц 2014г.										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
74	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	462,147	-37,06	-35,39	-17128	-16353	-5034	-0,01	-5
		м3		-1,63	-9,60	-755	-4435	97	-0,03	-15
75	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	54,5	-302,12	--	-16466	--	-18606	-2,13	-116
		м3		-302,12	--	-16466	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	54,5	-99,51	--	-5423	--	-6128	-0,62	-34
		м3		-99,51	--	-5423	--	113	--	--
77	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	981,64	-17,73	--	-17404	--	-3481	-0,07	-73
		т		-3,55	--	-3481	--	100	--	--
78	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	516,65	-4,33	-3,73	-2235	-1927	-922	--	-2
		м3		-0,55	-1,29	-285	-665	97	--	-2
79	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	285,16	-1,62	-1,62	-463	-463	-96	--	--
		м2		--	-0,35	--	-99	97	--	--
80	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	85,48	-24,78	-5,19	-2118	-444	-1624	-0,12	-11
		м3		-19,58	--	-1674	--	97	--	--
81	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	85,48	-34,25	-31,89	-2928	-2726	-759	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-159	-624	97	-0,03	-3
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
82	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	12,45	-7119,79	-611,90	-88641	-7618	-8835	-2,93	-37
		м3		-499,39	-151,63	-6217	-1888	109	-0,50	-6
83	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	37,728	-19101,42	-7992,19	-720658	-301529	-197436	-17,14	-646
		м3		-2794,50	-2006,54	-105431	-75703	109	-6,89	-260
84	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16	-69000,00	--	-11040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,238	-71100,00	--	-159122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,51	-68800,00	--	-172688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	5,888	-64400,00	--	-379187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	2,666	-62100,00	–	-165559	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,896	-59900,00	–	-113570	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	7,461	-59900,00	–	-446914	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,5	-59100,00	–	-384150	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
92	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	356,65	-338,87	-15,76	-120860	-5619	-48224	-0,70	-248
		м2		-118,25	-5,80	-42175	-2067	109	-0,03	-10
93	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	30,25	-856,17	-61,07	-25899	-1847	-15160	-2,52	-76
		м		-437,29	-22,48	-13228	-680	109	-0,11	-3
94	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	15,23	-374,10	-23,77	-5698	-362	-3152	-1,05	-16
		м2		-181,13	-8,75	-2759	-133	109	-0,35	-5
95	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	34,1	-366,82	–	-12509	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-2870659	-338889			-1265
			Тенге			-198053	-86294			-305
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			-2870659				
		Всего заработная плата -	Тенге			-150232				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-284347			
		Местные материалы -	Тенге			-1844738				
		Транспортные расходы -	Тенге			-324823				
		Накладные расходы -	Тенге			-17404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-309457				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-155
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-46419			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-190807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-3370924				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-1725
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-330766			
						-3 370 924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1725
		Сметная заработная плата -	Тенге				-330766			
		РАЗДЕЛ 5. За минусом за сентябрь месяц 2014г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
96	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	739,933	-37,06	-35,39	-27423	-26183	-8060	-0,01	-8
		м3		-1,63	-9,60	-1208	-7101	97	-0,03	-24
97	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	88,53	-302,12	--	-26747	--	-30224	-2,13	-188
		м3		-302,12	--	-26747	--	113	--	--
98	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	88,53	-99,51	--	-8810	--	-9955	-0,62	-55
		м3		-99,51	--	-8810	--	113	--	--
99	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1574,069	-17,73	--	-27908	--	-5582	-0,07	-117
		т		-3,55	--	-5582	--	100	--	--
100	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	828,46	-4,33	-3,73	-3583	-3091	-1479	--	-3
		м3		-0,55	-1,29	-457	-1067	97	--	-4
101	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна)	489,28	-1,62	-1,62	-794	-794	-164	--	--
		м2		--	-0,35	--	-169	97	--	-1
102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	146,78	-24,78	-5,19	-3637	-762	-2788	-0,12	-18
		м3		-19,58	--	-2875	--	97	--	--
103	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	146,78	-34,25	-31,89	-5028	-4681	-1304	-0,01	-2
		м3		-1,86	-7,30	-273	-1071	97	-0,03	-5
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
104	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	20,48	-7119,79	-611,90	-145813	-12532	-14533	-2,93	-60
		м3		-499,39	-151,63	-10227	-3105	109	-0,50	-10
105	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	613,632	-19101,42	-7992,19	-11721242	-4904263	-3211220	-17,14	-10515
		м3		-2794,50	-2006,54	-1714795	-1231279	109	-6,89	-4227
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,312	-69000,00	--	-21528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,406	-71100,00	–	-384367	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
108	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,726	-68800,00	–	-462749	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
109	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	9,281	-64400,00	–	-597696	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
110	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	6,987	-62100,00	–	-433893	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
111	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	18,692	-59900,00	–	-1119651	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
112	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,866	-59900,00	–	-111773	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
113	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,622	-59100,00	–	-95860	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
114	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1311,69	-338,87	-15,76	-444498	-20666	-177360	-0,70	-913
		м2		-118,25	-5,80	-155113	-7603	109	-0,03	-37
115	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	101,03	-856,17	-61,07	-86499	-6169	-50631	-2,52	-254
		м		-437,29	-22,48	-44179	-2271	109	-0,11	-11
116	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	50,91	-374,10	-23,77	-19045	-1210	-10537	-1,05	-53
		м2		-181,13	-8,75	-9221	-446	109	-0,35	-18
117	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	114,05	-366,82	–	-41836	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	879,35	-37,06	-35,39	-32590	-31117	-9579	-0,01	-10
		м3		-1,63	-9,60	-1436	-8439	97	-0,03	-29
119	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1582,83	-17,73	--	-28064	--	-5613	-0,07	-118
		т		-3,55	--	-5613	--	100	--	--
120	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	791,41	-7,45	-7,45	-5897	-5897	-1857	--	--
		м3		--	-2,42	--	-1915	97	-0,01	-7
121	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	791,41	-11,04	-11,04	-8736	-8736	-2751	--	--
		м3		--	-3,58	--	-2836	97	-0,01	-11
122	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	87,94	-154,22	--	-13562	--	-15325	-1,12	-98
		м3		-154,22	--	-13562	--	113	--	--
123	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	791,41	-14,38	-14,38	-11384	-11384	-3779	--	--
		м3		--	-4,92	--	-3896	97	-0,02	-13
124	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	791,41	-7,31	-7,31	-5784	-5784	-1688	--	--
		м3		--	-2,20	--	-1741	97	-0,01	-6
125	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	791,41	-34,25	-31,89	-27109	-25239	-7032	-0,01	-11
		м3		-1,86	-7,30	-1474	-5775	97	-0,03	-26
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	400	-5469,67	-14,26	-2187868	-5704	-2045350	-24,15	-9660
		м2		-4864,50	-5,38	-1945800	-2153	105	-0,03	-11
127	С ЦММ	Стоимость плитняка	400	-1190,00	--	-476000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0134-56-1	Устройство каркасов	400	-272,38	-8,45	-108951	-3381	-117549	-1,64	-658
		м2		-263,93	-3,23	-105570	-1293	110	-0,02	-6
129	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	432	-502,00	--	-216864	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-18913189	-5077592			-22742
			Тенге			-4052942	-1282158			-4445
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-18913189				
		Материалы -	Тенге			-1580894				
		Всего заработная плата -	Тенге				-5335101			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-3962217				
		Местные материалы -	Тенге			-4194766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			-55972				
		Накладные расходы -	Тенге			-5734359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2867
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-860154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1478853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-26126402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-30054
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6195255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**-26 126 402**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-30054
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6195255			
		РАЗДЕЛ 6. За минусом за ноябрь месяц 2014г.								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
130	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,158	-14000,00	--	-2212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1077	-201,97	-101,38	-217517	-109186	-169793	-0,52	-561
		отверст.		-97,81	-59,85	-105339	-64454	100	-0,09	-101
132	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,474	-59500,00	--	-28203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	-50600,00	--	-2429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,024	-45300,00	--	-1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		За июль месяц 2014г.								
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,036	45300,00	--	1631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-249817	-109186			-561
			Тенге			-105339	-64454			-101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-249817				
	Материалы -		Тенге			-2993				
	Всего заработная плата -		Тенге				-169793			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-32300				
		Накладные расходы -	Тенге			-169793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-25469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-25177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-444787				-747
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-195262			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-444 787**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-195262			-747
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 7. За минусом за апрель месяц 2015г.

ОГРАЖДЕНИЕ

136	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД т	16,74	-200950,00 --	-- --	-3363903 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-3363903	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-3363903				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-3363903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-201834				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-3565737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**-3 565 737**				

РАЗДЕЛ 8. За минусом за июнь М.Б. месяц 2015г.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

137	Е0115-4-5	Облицовка плитняком м2	0,77	-5469,67 -4864,50	-14,26 -5,38	-4212 -3746	-11 -4	-3937 105	-24,15 -0,03	-19 --
138	С ЦММ	Стоимость плитняка м2	0,77	-1190,00 --	-- --	-916 --	-- --	-- --	-- --	--
139	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	1	-201,97 -97,81	-101,38 -59,85	-202 -98	-101 -60	-158 100	-0,52 -0,09	-1 --
140	Е0134-56-1	Устройство каркасов м2	0,77	-272,38 -263,93	-8,45 -3,23	-210 -203	-7 -2	-226 110	-1,64 -0,02	-1 --
141	Е0115-30-2	Укладка накрывочных гранитных плит м2	96,11	-4336,75 -3105,00	-826,48 -484,91	-416805 -298422	-79433 -46605	-362277 105	-15,99 -2,37	-1536 -228
142	С143011-71	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40 мм м2	0,4773	-15800,00 --	-- --	-7541 --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-429886	-79552			-1557
			Тенге			-302468	-46671			-228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-429886				
		Материалы -	Тенге			-21678				
		Всего заработная плата -	Тенге				-349139			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-916				
		Местные материалы -	Тенге			-25271				
		Накладные расходы -	Тенге			-366599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-54990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-47789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-844274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1968
		Сметная заработная плата -	Тенге				-404129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**-844 274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1968
		Сметная заработная плата -	Тенге				-404129			
		РАЗДЕЛ 9. За минусом за июнь I месяц 2015г.								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
143	С143011-71	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40 мм	32,5549	-15800,00	--	-514367	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	640	-201,97	-101,38	-129258	-64883	-100898	-0,52	-333
		отверст.		-97,81	-59,85	-62597	-38301	100	-0,09	-60
145	Е0134-56-1	Устройство каркасов	96,11	-272,38	-8,45	-26178	-812	-28244	-1,64	-158
		м2		-263,93	-3,23	-25366	-311	110	-0,02	-2
146	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	-50600,00	--	-1417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	96,11	-502,00	--	-48247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
148	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения со светоотражающей окраской (165пм)	16,74	-18926,70	-143,60	-316833	-2404	-226151	-70,15	-1174
		т		-12342,38	-51,75	-206611	-866	109	-0,25	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1036301	-68099			-1666
			Тенге			-294574	-39478			-66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-719468				
		Материалы -	Тенге			-1778				
		Всего заработная плата -	Тенге				-126575			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-49664				
		Местные материалы -	Тенге			-514367				
		Накладные расходы -	Тенге			-129142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-19371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-50917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-899527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-618
		Сметная заработная плата -	Тенге				-145946			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-316833				
		Материалы -	Тенге			-107818				
		Всего заработная плата -	Тенге				-207478			
		Накладные расходы -	Тенге			-226151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-33923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-32579				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-575563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				-241400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**-1 475 089**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1909
		Сметная заработная плата -	Тенге				-387346			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8985346	1427922			12199
			Тенге			2285073	368197			1298
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8985346				
		Материалы -	Тенге			519367				
		Всего заработная плата -	Тенге				2653270			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2085652				
		Местные материалы -	Тенге			2648428				
		Транспортные расходы -	Тенге			23629				
		Накладные расходы -	Тенге			2825575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				423836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12519576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14910
		Сметная заработная плата -	Тенге				3077106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12 519 576**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14910
		Сметная заработная плата -	Тенге				3077106			
		итого, по форме	Тенге			**12 519 576**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			600 940				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			90 141				
		ИТОГО:	Тенге			13 120 516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			437 044				
		Выслуга лет 1%	Тенге			131 205				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			52 482				
		Итого:	Тенге			13 741 247				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			32 837 148				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			656 743				
		ИТОГО:	Тенге			33 493 891				
		НДС (12%)	Тенге			4 019 267				
		Итого к оплате:	Тенге			37 513 158				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**37 513 158**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			4 019 267				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО "К ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>> Елышев А.Б.