Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

11.

ЛК 1-Э.2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Сметная стоимость	**3739,423**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2790	чел.-ч
Сметная заработная плата	479,258	тыс.тенге
Строительный обьем	8,01	км
Цена единицы	467135,9	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производство работ в стесненных условиях								
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
		Закрепление опор								
1	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	25	1224,77	1064,35	30619	26609	11335	1,02	26
		котлован		160,43	271,38	4011	6784	105	1,06	26
2	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,413	1356,47	116,02	1917	164	295	0,98	1
		м3		142,31	43,99	201	62	112	0,21	--
3	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры	37,5	7247,18	113,07	271769	4240	30953	5,07	190
		м3		799,54	42,72	29983	1602	98	0,21	8
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	37,5	256,00	--	9600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(ЗД-1)	2,925	124439,87	12787,24	363987	37403	38769	48,88	143
		1т		8694,00	4830,87	25430	14130	98	23,60	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-26-21	Окраска металлических конструкций краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	73,125	40,23	0,05	2942	3	474	0,04	3
		м2		7,20	--	526	--	90	--	--
7	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	67,5	33,15	--	2238	--	1630	0,51	34
		т		24,15	--	1630	--	100	--	--
8	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	67,5	252,90	--	17071	--	3414	1,06	72
		т		50,58	--	3414	--	100	--	--
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	37,5	4,33	3,73	162	140	67	--	--
		м3		0,55	1,29	21	48	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			700304	68559			469
			Тенге			65216	22627			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			700304				
	Материалы -		Тенге			338778				
	Всего заработная плата -		Тенге				87843			
	Местные материалы -		Тенге			213488				
	Транспортные расходы -		Тенге			19308				
		Накладные расходы -	Тенге			86937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				100883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			834475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				100883			
		РАЗДЕЛ 2. Сети наружного освещения								
66	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	756	48,70	45,80	36817	34626	11364	0,02	15
		м3		2,90	12,60	2191	9525	97	0,04	33
67	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	22,68	537,17	--	12183	--	13767	3,42	78
		м3		537,17	--	12183	--	113	--	--
68	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	496,057263	3,85	3,85	1912	1912	643	--	--
		м3		--	1,34	--	663	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	496,057263	24,78	5,19	12291	2576	9424	0,12	62
		м3		19,58	--	9715	--	97	--	--
70	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды-15км)	496,057263	34,25	31,89	16992	15820	4407	0,01	7
		м3		1,86	7,30	924	3620	97	0,03	16
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,117474	154,22	--	8500	--	9605	1,12	62
		м3		154,22	--	8500	--	113	--	--
72	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	70,73	114,82	--	8121	--	9177	0,71	50
		м3		114,82	--	8121	--	113	--	--
73	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	127,314	252,90	--	32198	--	6440	1,06	135
		т		50,58	--	6440	--	100	--	--
74	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	70,73	4,33	3,73	306	264	126	--	--
		м3		0,55	1,29	39	91	97	--	--
83	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	485	30,97	2,42	15020	1171	10703	0,12	56
		м		22,66	0,58	10988	279	95	--	2
84	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	1096	42,90	3,68	47018	4033	35323	0,17	189
		м		33,12	0,81	36300	882	95	--	5
95	Е0133-11-1	Установка стальных фланцевых опор с кронштейнами массой до 2 т	6,378	13275,37	8224,11	84670	52453	45158	29,90	191
		1т		4993,88	1749,29	31851	11157	105	6,79	43
96	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,42	24721,88	--	10383	--	11046	152,95	64
		кан.-км		23908,50	--	10042	--	110	--	--
97	Е0107-61-1	Устройство каналов из сборных ж/бетонных лотков и плит	6,094	2156,29	649,10	13140	3956	6680	3,83	23
		м3		652,05	224,81	3974	1370	125	0,87	5
98	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	570	252,13	118,45	143714	67517	74976	0,66	374
		м		107,18	31,28	61093	17830	95	0,18	103
99	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	500	141,43	73,72	70713	36858	31246	0,30	150
		м		47,61	18,17	23805	9085	95	0,11	53
100	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	251	164,61	0,08	41316	20	32739	0,74	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		124,20	0,02	31174	6	105	--	--
101	Ц0108-420-1	Установка коробок ответвительных	29	643,22	35,77	18653	1037	13009	2,40	70
		шт		463,45	8,74	13440	253	95	0,05	1
102	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	24	200,40	--	4810	--	2360	1,15	28
		ввод		103,50	--	2484	--	95	--	--
		Стоимость материалов								
110	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,2397	67700,00	--	16228	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
111	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,255	85800,00	--	21879	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
112	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,5457	120100,00	--	65539	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
113	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечением до 4х25 мм2	0,5508	256300,00	--	141170	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
122	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сжимы ответвительные У733МУЗ;У731МУЗ	1,5	7100,00	--	10650	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-листЭ132л.2	Опоры стальные фланцевые тип НФГ-10(75)	30	37661,54	--	1129846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С130810-46	Держатель расстояния для труб	1,8	9630,00	--	17334	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	3	22600,00	--	67800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,81	22600,00	--	40906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, диам.до 60 мм (из стали кл.В)	570	370,26	--	211048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	350	168,00	--	58800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	150	116,00	--	17400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С151803-54	Коробка ответвительная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	29	381,00	--	11049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С151802-4	Вводы гибкие тип ВГ22У2 с металлорукавом из нержавеющей стали	24	418,00	--	10032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-88-3	Метизы и металлоконструкции	0,1	103692,50	2150,50	10369	215	934	59,80	6
		т		9522,00	310,51	952	31	95	1,80	--
140	С11041-74	Скоба тип К143У2; К14У2	13,45	192,00	--	2582	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2411391	222459			1745
			Тенге			274214	54792			265
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1708623				
	Материалы -		Тенге			50406				
	Всего заработная плата -		Тенге				177421			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1398325				
		Накладные расходы -	Тенге			168550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1989803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1120
		Сметная заработная плата -	Тенге				202704			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618098				
	Материалы -		Тенге			15675				
	Всего заработная плата -		Тенге				108576			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315232				
	Местные материалы -		Тенге			108957				
	Транспортные расходы -		Тенге			32198				
		Накладные расходы -	Тенге			115417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			777526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				125889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84670				
	Материалы -		Тенге			366				
	Всего заработная плата -		Тенге				43008			
		Накладные расходы -	Тенге			45158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				49782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2904948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2174
		Сметная заработная плата -	Тенге				378375			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3111695	291017			2214
			Тенге			339430	77419			368
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1708623				
	Материалы -		Тенге			50406				
	Всего заработная плата -		Тенге				177421			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1398325				
		Накладные расходы -	Тенге			168550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1989803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1120
		Сметная заработная плата -	Тенге				202704			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1318402				
	Материалы -		Тенге			354452				
	Всего заработная плата -		Тенге				196419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315232				
	Местные материалы -		Тенге			322445				
	Транспортные расходы -		Тенге			51506				
		Накладные расходы -	Тенге			202354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1612001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата -	Тенге				226772			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84670				
	Материалы -		Тенге			366				
	Всего заработная плата -		Тенге				43008			
		Накладные расходы -	Тенге			45158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				49782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3739423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2790
		Сметная заработная плата -	Тенге				479258			
		итого, по форме	Тенге			**3 739 423**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			179 492				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			26 924				
		ИТОГО:	Тенге			3 918 915				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			130 539				
		Выслуга лет 1%	Тенге			39 189				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			15 676				
		Итого:	Тенге			4 104 319				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			9 807 999				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			196 160				
		ИТОГО:	Тенге			10 004 159				
		НДС (12%)	Тенге			1 200 499				
		Итого к оплате:	Тенге			11 204 658				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**11 204 658**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 200 499				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

12.

Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-ТС-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 0+00.00-ПК 13.00+25.00

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Сметная стоимость	**2649,118**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1535	чел.-ч
Сметная заработная плата	241,347	тыс.тенге
Строительный обьем	88	м-трассы
Цена единицы	30103,62	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производство работ в стесненных условиях								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	291	48,70	45,80	14172	13328	4374	0,02	6
		м3		2,90	12,60	843	3666	97	0,04	13
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	9	537,17	--	4834	--	5463	3,42	31
		м3		537,17	--	4834	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	158,2	8,71	8,71	1378	1378	434	--	--
		м3		--	2,83	--	447	97	0,01	2
4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	158,2	29,49	6,18	4666	978	3577	0,15	23
		м3		23,31	--	3688	--	97	--	--
5	Е0101-137-1	Полив водой основания под трубопроводы (доставка воды-15км)	158,2	25,11	18,09	3972	2863	1696	0,07	11
		м2		6,91	4,14	1093	655	97	0,02	3
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67,8	154,22	--	10456	--	11815	1,12	76
		м3		154,22	--	10456	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком,бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	72	7,45	7,45	536	536	169	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,42	--	174	97	0,01	1
8	С143008-92	Песок природный	72	990,00	--	71280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	74	114,82	--	8496	--	9601	0,71	53
		м3		114,82	--	8496	--	113	--	--
10	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	133,2	260,49	--	34697	--	7748	1,22	163
		т		58,17	--	7748	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	74	4,33	3,73	320	276	132	--	--
		м3		0,55	1,29	41	95	97	--	--
12	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка предъизолированных труб полной заводской готовности подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,13826	251600,22	85895,47	34786	11876	32966	890,10	123
		км		160166,25	23245,53	22145	3214	130	110,23	15
13	Е0124-9-1	Бесканальная прокладка предъизолированных труб полной заводской готовности подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1038	235557,30	81823,62	24451	8493	23186	834,90	87
		км		148781,25	23041,13	15443	2392	130	109,24	11
14	С130806-357 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ	138,26	2510,00	--	347033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, диам.до Ст 57х3,0-1-ППУ-ПЭ	103,8	1470,00	--	152586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-листВК74п.99	Z-образный элемент СТ57х3;СТ38х3-1140х470-1-ППУ-ПЭ	2	14435,89	--	28872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-листВК74п.100	Z-образный элемент СТ89х4-1287х455-1-ППУ-ПЭ	2	16058,73	--	32117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-417 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Тройниковое ответвление /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х3,5/89х3,5-1-ППУ-ПЭ	2	9280,00	--	18560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130806-415 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Тройниковое ответвление укороченное /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3/45х3-2-ППУ-ПЭ	1	8050,00	--	8050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-413 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Тройниковое ответвление укороченное /ГОСТ 30732-2006/, Ст 38х3/32х3-1-ППУ-ПЭ	1	8170,00	--	8170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-листВК74п.58	Отводы нестандартные СТ89х4-1-ППУ-ПЭ	4	10326,06	--	41304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-листВК74п.59	Отводы нестандартные СТ57х3;СТ38х3-1-ППУ-ПЭ	4	7678,59	--	30714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-384 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы стандартные ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х3-90-1-ППУ-ПЭ	2	7920,00	--	15840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы стандартные/ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3;СТ38х3-90-2-ППУ-ПЭ	6	6340,00	--	38040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-листВК74п.36	Кран шаровый в изоляции д-80мм	2	24354,22	--	48708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-листВК74п.37	Кран шаровый в изоляции д-50мм	1	13999,94	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-листВК74п.38	Кран шаровый в изоляции диам.до 40мм	3	11824,04	--	35472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-листВК74п.38	Кран шаровый в изоляции д-25мм	2	10641,64	--	21283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ж/бетонные неподвижные опоры								
29	Е0106-1-1	Устройство подготовки из бетона кл.В12,5	1,6	5684,43	75,91	9095	121	398	1,55	2
		м3		225,11	28,67	360	46	98	0,14	--
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,08	5571,68	376,43	446	30	182	13,34	1
		1т		2173,50	142,31	174	11	98	0,69	--
31	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08	68200,00	--	5456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-13-5	Устройство железобетонных неподвижных опор ОП1 и ОП2 из бетона кл.В25	2,4	7654,85	296,11	18372	711	2235	5,21	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		838,35	111,86	2012	268	98	0,55	1
33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,4	128,00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,000084	67700,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,052	60500,00	--	3146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	9,66	251,62	4,39	2431	42	483	0,24	2
		м2		42,95	1,66	415	16	112	0,01	--
37	СПрайс-листВК74п.57	Неподвижная опора Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ	4	38909,61	--	155638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-листВК74п.57	Неподвижная опора Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ	2	25939,74	--	51879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-листВК74п.57	Неподвижная опора Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ	2	19454,80	--	38910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.82	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ-650к	4	13246,54	--	52986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.83	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ-650к	2	12002,51	--	24005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.83	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ-650к	2	10802,26	--	21605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.21	Концевая заглушка изоляции Ст 89-1-ППУ-ПЭ	4	775,27	--	3101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.22	Концевая заглушка изоляции Ст 57-1-ППУ-ПЭ	2	672,63	--	1345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.23	Концевая заглушка изоляции Ст 38;Ст 32-1-ППУ-ПЭ	4	605,36	--	2421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.23	Концевая заглушка изоляции Ст 45-1-ППУ-ПЭ	2	672,63	--	1345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами полиэтиленовыми толщиной до 60 мм	136	156,25	38,01	21250	5169	14429	0,51	69
		м		91,86	14,24	12493	1936	100	0,07	9
48	СПрайс-листВК74п.14	Маты полиэтиленовые разм.2000х1400х45	68	1581,92	--	107571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0110-926-1	Укладка ленты маркировочной	0,352	7439,82	5932,56	2619	2088	1096	24,15	9
		км		1507,26	833,38	531	293	133	4,83	2
50	СПрайс-листВК74п.15	Лента маркировочная	352	32,80	--	11546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-листВК74п.134	Комплект для изоляции стыка диам.89х4/160 МФЛ-1000М	40	489,21	--	19569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-листВК74п.135	Комплект для изоляции стыка диам. 57мм МФЛ-1000М	20	417,61	--	8352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-листВК74п.136	Комплект для изоляции стыка диам. до 45мм МФЛ-1000М	32	428,20	--	13702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.92	Универсальный Т-образный ключ	1	8128,65	--	8129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-листВК63п.97	Защитные экраны	10	672,63	--	6726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0123-13-6	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м(с учетом гидроизоляции)	1,4	22663,32	1940,02	31729	2716	5230	12,83	18
		м3		2147,11	726,57	3006	1017	130	3,55	5
57	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	1	16500,00	--	16500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-223	Стремянка	0,0259	173500,00	--	4494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Система ОДК (оперативно-дистанционный контроль)								
59	Е0124-114-1	Установка ковера наземного	2	1074,62	333,89	2149	668	1783	3,15	6
		шт		558,90	126,79	1118	254	130	0,61	1
60	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.97	Ковер наземный	2	32493,45	--	64987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.26	Терминал концевой с выходом на детектор	2	7203,12	--	14406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.88	Комплект удлиннения 3-ти жильного кабеля вывода	8	1125,51	--	9004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.24	Импульсный рефлектометр "Рейс-105М"	1	290035,95	--	290036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.25	Детектор повреждений переносной многоуровневый ДПП-АМ "Пиккон"	1	19017,64	--	19018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист"КТЗ"ВК-74п.89	Кабель соединительный NYM 3х1,5	16	839,81	--	13437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-407-8	Укладка стальных труб,диаметр до 50 мм	12	64,08	6,90	769	83	522	0,28	3
		м		44,28	1,50	531	18	95	0,01	--
67	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	12	389,00	--	4668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,012	95392,03	19005,03	1145	228	476	133,40	2
		км		23339,25	7180,31	280	86	130	35,06	--
		Демонтажные работы								
100	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	300	40,90	38,68	12270	11604	3480	0,02	5
		м3		2,22	9,74	667	2921	97	0,03	10
101	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	300	8,71	8,71	2613	2613	823	--	--
		м3		--	2,83	--	848	97	0,01	3
102	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	300	29,49	6,18	8848	1855	6783	0,15	45
		м3		23,31	--	6993	--	97	--	--
103	Е0101-137-1	Полив водой основания под трубопроводы (доставка воды-15км)	300	25,11	18,09	7532	5428	3216	0,07	21
		м2		6,91	4,14	2073	1242	97	0,02	6
104	Е0107-61-1	Демонтаж сборных ж/бетонных каналов теплосетей	3,5	1040,92	519,28	3643	1817	3437	3,06	11
		м3		521,64	179,85	1826	629	140	0,69	2
105	Е0107-62-1	Демонтаж теплофикационных камер	13,5	2016,33	726,72	27220	9811	29116	7,61	103
		м3		1289,61	250,93	17410	3388	140	0,96	13
106	Е143018-140	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:железобетонные конструкции	3,5	717,00	--	2510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е143003-18	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:бетонные конструкции	13,5	285,60	--	3856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0113-37-1	Демонтаж рубероида	80	132,57	3,71	10606	297	9390	0,65	52
		м2		128,86	1,55	10309	124	90	0,01	1
109	Е0126-1-9	Демонтаж минеральной ваты	240	102,87	3,66	24689	879	24146	0,54	129
		м		99,21	1,40	23810	336	100	0,01	2
110	Е0124-1-2	Демонтаж стальных трубопроводов диам.70 мм	0,08	82939,87	31862,62	6635	2549	6530	289,80	23
		км		51077,25	11715,68	4086	937	130	60,86	5
111	Е0124-1-1	Демонтаж стальных трубопроводов диам.до 50 мм	0,16	82194,27	31738,02	13151	5078	12930	286,35	46
		км		50456,25	11709,47	8073	1874	130	60,83	10
112	Е11011-729	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:рубероид	80	2,19	--	175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	Е11031-25	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:вата минеральная	0,08	75,90	--	6	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е130806-68	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:трубы стальные д-76х3 мм	80	11,31	--	905	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е130806-65	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:трубы стальные д-57х3 мм	80	8,37	--	670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е130806-60	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:трубы стальные д-40х2,5 мм	80	4,80	--	384	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Е130901-104	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:задвижки Dy 80 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е130901-102	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:задвижки Dy 50 мм	2	181,20	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е131104-5	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:люки тяжелые	4	495,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	1,5374	258,90	--	398	--	290	3,96	6
		т		188,61	--	290	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	42,5	168,84	--	7176	--	5228	2,58	110
		т		123,00	--	5228	--	100	--	--
122	С01031-А21-1	Погрузка изоляционных материалов при автомобильных перевозках	0,1968	137,35	--	27	--	20	2,10	--
		т		100,06	--	20	--	100	--	--
123	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	44,2342	260,49	--	11522	--	2573	1,22	54
		т		58,17	--	2573	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2266914	93516			1302
			Тенге			179064	26889			115
	Стоимость оборудования -		Тенге			323460				
	Транспортные расходы -		Тенге			16173				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			339633				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			90816				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1373			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87428				
		Накладные расходы -	Тенге			1618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5546				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			97979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1616			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462063				
	Материалы -		Тенге			27154				
	Всего заработная плата -		Тенге				204581			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13276				
	Местные материалы -		Тенге			114323				
	Транспортные расходы -		Тенге			53820				
		Накладные расходы -	Тенге			234339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			737496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1521
		Сметная заработная плата -	Тенге				239731			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4494				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4494				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4763				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1386082				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1386082				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1469247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2649118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1535
		Сметная заработная плата -	Тенге				241347			
		итого, по форме	Тенге			**2 649 118**				
		В.Т.Ч. оборудование	Тенге			**339 633**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			110855				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			16628				
		ИТОГО:	Тенге			2420340				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			80622				
		Выслуга лет 1%	Тенге			24203				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9681				
		Итого:	Тенге			2874480				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,38967742	Тенге			6869079				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			137382				
		ИТОГО:	Тенге			7006461				
		НДС (12%)	Тенге			840775				
		Итого к оплате:	Тенге			7847236				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**7 847 236**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			840775				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

14.

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10.2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-5.2-9

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

МАЛЫЕ ИССО, СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ № 26 отв.2х1,5м (съезд №6)

Сметная стоимость	**2591,894**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1136	чел.-ч
Сметная заработная плата	211,854	тыс.тенге
Строительный обьем	17,57	пм
Цена единицы	147518,17	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ТЕЛО ТРУБЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	66,32	32,01	30,10	2123	1996	655	0,01	1		
		м3		1,91	8,28	127	549	97	0,03	2		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	7,69	302,12	--	2323	--	2625	2,13	16		
		м3		302,12	--	2323	--	113	--	--		
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-перемещение	74	10,63	10,63	787	787	248	--	--		
		м3		--	3,45	--	255	97	0,01	1		
4	Е0101-24-10	Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	74	36,39	36,39	2693	2693	848	--	--		
		м3		--	11,81	--	874	97	0,05	3		
5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	70,85	1,62	1,62	115	115	24	--	--		
		м2		--	0,35	--	24	97	--	--		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,71	24,78	5,19	439	92	336	0,12	2		
		м3		19,58	--	347	--	97	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	17,71	34,25	31,89	607	565	157	0,01	--
		м3		1,86	7,30	33	129	97	0,03	1
8	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,09	2083,45	44,47	14772	315	2886	2,29	16
		м3		357,08	16,38	2532	116	109	0,08	1
9	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из бетона В20, F200	26,7	7618,57	611,90	203416	16338	18946	2,93	78
		м3		499,39	151,63	13334	4048	109	0,50	13
10	Е0130-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3м с заполнением пазух	26,6	9520,39	2768,63	253242	73645	63859	8,90	237
		м3		1482,64	719,84	39438	19148	109	2,46	65
11	С143023-33 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья ЗКП 6.200	8	63800,00	--	510400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С143023-34	Круглые звенья ЗКП 6.300	11,4	39694,66	--	452519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б"	14,2	374,10	23,77	5312	338	2939	1,05	15
		м2		181,13	8,75	2572	124	109	0,35	5
14	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	15,9	366,82	--	5832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	97,8	338,87	15,76	33142	1541	13224	0,70	68
		м2		118,25	5,80	11565	567	109	0,03	3
		ПОРТАЛЫ								
16	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под порталы	78,3	32,01	30,10	2506	2357	774	0,01	1
		м3		1,91	8,28	149	648	97	0,03	2
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8,7	302,12	--	2628	--	2970	2,13	18
		м3		302,12	--	2628	--	113	--	--
18	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-перемещение	87	10,63	10,63	925	925	291	--	--
		м3		--	3,45	--	300	97	0,01	1
19	Е0101-24-10	Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	87	36,39	36,39	3166	3166	997	--	--
		м3		--	11,81	--	1028	97	0,05	4
20	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,8	2083,45	44,47	3750	80	733	2,29	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		357,08	16,38	643	29	109	0,08	--
21	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком	14,2	1034,69	38,95	14693	553	4908	2,23	32
		м3		302,74	14,34	4299	204	109	0,07	1
22	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из бетона В20, F200	5,44	7618,57	611,90	41445	3329	3860	2,93	16
		м3		499,39	151,63	2717	825	109	0,50	3
23	Е0130-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5м с устройством лотка и заполнением пазух	7,84	8031,47	776,25	62967	6086	7385	3,97	31
		м3		662,40	201,83	5193	1582	109	0,69	5
24	С143023-38 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья ЗКП 17.170	4	80300,00	--	321200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-7-1	Устройство монолитных откосных стенок и портала из бетона В30, F200	1,22	8053,09	611,90	9825	747	866	2,93	4
		м3		499,39	151,63	609	185	109	0,50	1
26	Е0130-7-1	Устройство монолитного противофильтрационного экрана из бетона В30, F200	3,34	8053,09	611,90	26897	2044	2370	2,93	10
		м3		499,39	151,63	1668	506	109	0,50	2
27	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б"	1,8	374,10	23,77	673	43	373	1,05	2
		м2		181,13	8,75	326	16	109	0,35	1
28	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	2,02	366,82	--	741	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	91,2	338,87	15,76	30905	1437	12332	0,70	63
		м2		118,25	5,80	10785	529	109	0,03	3
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72,5	7,45	7,45	540	540	170	--	--
		м3		--	2,42	--	175	97	0,01	1
31	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	72,5	33,12	33,12	2401	2401	756	--	--
		м3		--	10,75	--	779	97	0,04	3
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72,5	24,78	5,19	1796	377	1377	0,12	9
		м3		19,58	--	1420	--	97	--	--
33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	72,5	34,25	31,89	2483	2312	644	0,01	1
		м3		1,86	7,30	135	529	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в местах временного складирования с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	501,5	37,06	35,39	18586	17746	5463	0,01	6
		м3		1,63	9,60	819	4813	97	0,03	16
35	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	902,69	17,73	--	16005	--	3201	0,07	67
		т		3,55	--	3201	--	100	--	--
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	590	7,45	7,45	4396	4396	1385	--	--
		м3		--	2,42	--	1427	97	0,01	5
37	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	590	33,12	33,12	19538	19538	6153	--	--
		м3		--	10,75	--	6343	97	0,04	24
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	590	24,78	5,19	14619	3064	11208	0,12	73
		м3		19,58	--	11555	--	97	--	--
39	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	590	34,25	31,89	20210	18816	5242	0,01	8
		м3		1,86	7,30	1099	4305	97	0,03	19
		БЕТОННЫЙ ЛОТОК СОПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ ТРУБАМИ №26 и №27								
40	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	5,8	2083,45	44,47	12084	258	2361	2,29	13
		м3		357,08	16,38	2071	95	109	0,08	--
41	Е0130-7-1	Устройство монолитного лотка из бетона В20, F200	16,8	7618,57	611,90	127992	10280	11921	2,93	49
		м3		499,39	151,63	8390	2547	109	0,50	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2250695	198917			842
			Тенге			129978	52703			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2250695				
		Материалы -	Тенге			109801				
		Всего заработная плата -	Тенге				182681			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			459093				
		Местные материалы -	Тенге			1340103				
		Транспортные расходы -	Тенге			16005				
		Накладные расходы -	Тенге			194488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2591894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
		Сметная заработная плата -	Тенге				211854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2591894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
		Сметная заработная плата -	Тенге				211854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого, по форме	Тенге			**2 591 894**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			124 411				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			18 662				
		ИТОГО:	Тенге			2 716 305				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			90 480				
		Выслуга лет 1%	Тенге			27 163				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10 865				
		Итого:	Тенге			2 844 813				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			6 798 186				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			135 964				
		ИТОГО:	Тенге			6 934 150				
		НДС (12%)	Тенге			832 098				
		Итого к оплате:	Тенге			7 766 248				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**7 766 248**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			832 098				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.