Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

15

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-А_2.1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ДОРОЖНОЙ ЧАСТИ, СНОС ЖИЛЫХ И НЕ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ

Сметная стоимость	**1430,611**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5528	чел.-ч
Сметная заработная плата	578,936	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в кучи	32	7,86	7,86	252	252	85	--	--
		м3		--	2,73	--	87	97	0,01	--
2	E0101-24-15	Добавить на каждые последующие 10 м, до 20 м с разравниванием (устройство подъездов к разбираемым домам)	32	5,68	5,68	182	182	61	--	--
		м3		--	1,97	--	63	97	0,01	--
3	E0107-24-2	Демонтаж существующего забора из пустотных бетонных блоков и бетонного основания	395	461,43	324,81	182263	128298	125944	0,84	331
		м		136,62	91,13	53965	35995	140	0,34	134
4	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	284,4	168,84	--	48019	--	34982	2,58	735
		т		123,00	--	34982	--	100	--	--
5	C010333-A54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	284,4	252,90	--	71925	--	14385	1,06	302
		т		50,58	--	14385	--	100	--	--
6	E0107-24-12	Разборка существующего металлического забора на бетонных столбиках с основанием высотой 2,0 м	629	319,97	139,88	201261	87984	192274	1,03	647
		м		180,09	38,25	113277	24062	140	0,19	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	31	135,69	--	4207	--	3064	2,08	64
		т		98,85	--	3064	--	100	--	--
8	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	31	252,90	--	7840	--	1568	1,06	33
		т		50,58	--	1568	--	100	--	--
9	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных жилых строений	484	263,03	93,15	127306	45084	99060	1,07	517
		м3		169,88	34,79	82222	16838	100	0,17	81
10	С01031-А37-1	Погрузка разобранных строений из кирпича при автомобильных перевозках	871	135,69	--	118189	--	86102	2,08	1808
		т		98,85	--	86102	--	100	--	--
11	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	871	252,90	--	220276	--	44055	1,06	925
		т		50,58	--	44055	--	100	--	--
12	Е0146-40-3	Разборка кровли из металлочерепицы	3953	88,67	9,27	350513	36644	327743	0,56	2195
		м2		79,40	3,51	313868	13875	100	0,02	68
13	Е0146-39-1	Разборка навесов с обрешеткой под кровлю	238	201,03	29,44	47845	7007	43485	1,17	279
		м2		171,59	11,12	40838	2647	100	0,05	13
14	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	40,82	135,69	--	5539	--	4035	2,08	85
		т		98,85	--	4035	--	100	--	--
15	С010333-А54-1	Транспорт кровельных материалов на 54 км, в отвал	40,82	252,90	--	10323	--	2065	1,06	43
		т		50,58	--	2065	--	100	--	--
16	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	246	4330,04	2095,79	1065190	515564	743811	13,32	3277
		м3		2234,25	789,37	549626	194186	100	3,86	950
17	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	480	168,84	--	81045	--	59042	2,58	1240
		т		123,00	--	59042	--	100	--	--
18	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	480	252,90	--	121392	--	24278	1,06	510
		т		50,58	--	24278	--	100	--	--
19	Е0146-59-5	Разборка надземной части железобетонных перекрытий без сохранения годных материалов 1-2 этажных жилых строений	1225	263,03	93,15	322211	114108	250721	1,07	1310
		м3		169,88	34,79	208103	42618	100	0,17	205
20	С01031-А11-11	Погрузка разобранных перекрытий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2205	168,84	--	372301	--	271224	2,58	5696
		т		123,00	--	271224	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	2205	252,90	--	557645	--	111529	1,06	2342
		т		50,58	--	111529	--	100	--	--
22	Е0127-18-5	Разборка покрытий цементно-бетонных (дворы, стоянки), покрытий дворов из брусчатки и плитки	6,3	234,46	132,52	1477	835	1157	0,57	4
		м3		101,95	36,13	642	228	133	0,12	1
23	Е0101-17-9	Погрузка разобранных покрытий на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,3	48,49	46,30	306	292	90	0,01	--
		м3		2,14	12,56	13	79	97	0,04	--
24	С010333-А54-1	Перевозка материала от разборки на расстояние 54 км	11,34	252,90	--	2868	--	574	1,06	12
		т		50,58	--	574	--	100	--	--
25	Е0146-62-1	Разборка бетонных стен подвалов и погребов	280	472,45	109,52	132286	30666	113212	2,08	582
		м2		362,93	41,40	101620	11592	100	0,20	57
26	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	218	168,84	--	36808	--	26815	2,58	563
		т		123,00	--	26815	--	100	--	--
27	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	218	252,90	--	55132	--	11026	1,06	232
		т		50,58	--	11026	--	100	--	--
28	Е0101-17-8	Погрузка оставшегося материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	372	37,06	35,39	13787	13164	4052	0,01	4
		м3		1,63	9,60	607	3570	97	0,03	12
29	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	446,4	252,90	--	112895	--	22579	1,06	474
		т		50,58	--	22579	--	100	--	--
30	Е0146-62-1	Разборка бетонных фундаментов жилых зданий	526,666667	472,45	109,52	248824	57681	212947	2,08	1095
		м2		362,93	41,40	191143	21804	100	0,20	106
31	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	568,8	168,84	--	96038	--	69965	2,58	1469
		т		123,00	--	69965	--	100	--	--
32	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	568,8	252,90	--	143850	--	28770	1,06	604
		т		50,58	--	28770	--	100	--	--
33	Е0101-17-9	Разработка балластного грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки погребов, подвалов, выгребных ям)	138	48,49	46,30	6692	6389	1967	0,01	2
		м3		2,14	12,56	295	1733	97	0,04	6
34	С010333-А40-1	Транспорт грунта на 40 км	276	209,25	--	57753	--	11551	0,88	243
		т		41,85	--	11551	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-19-3	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	138	54,17	49,68	7476	6856	2494	--	--
		м3		--	18,63	--	2571	97	0,09	12
36	Е0101-27-6	Засыпка погребов, подвалов и выгребных ям бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	138	4,39	4,39	606	606	204	--	--
		м3		--	1,52	--	210	97	--	1
37	Е0101-27-12	При перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	138	1,81	1,81	249	249	84	--	--
		м3		--	0,63	--	86	97	--	--
38	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	138	14,38	14,38	1985	1985	659	--	--
		м3		--	4,92	--	679	97	0,02	2
39	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	138	10,23	10,23	1412	1412	412	--	--
		м3		--	3,08	--	425	97	0,01	1
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	138	34,25	31,89	4727	4401	1226	0,01	2
		м3		1,86	7,30	257	1007	97	0,03	4
41	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	2507	2,09	2,09	5243	5243	1138	--	--
		м2		--	0,47	--	1173	97	--	4
		РАЗДЕЛ 1. За минусом за март месяц 2014г.								
42	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в кучи	32	-7,86	-7,86	-252	-252	-85	--	--
		м3		--	-2,73	--	-87	97	-0,01	--
43	Е0101-24-15	Добавить на каждые последующие 10 м, до 20 м с разравниванием (устройство подъездов к разбираемым домам)	32	-5,68	-5,68	-182	-182	-61	--	--
		м3		--	-1,97	--	-63	97	-0,01	--
44	Е0107-24-2	Демонтаж существующего забора из пустотных бетонных блоков и бетонного основания	395	-461,43	-324,81	-182263	-128298	-125944	-0,84	-331
		м		-136,62	-91,13	-53965	-35995	140	-0,34	-134
45	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	284,4	-168,84	--	-48019	--	-34982	-2,58	-735
		т		-123,00	--	-34982	--	100	--	--
46	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	284,4	-252,90	--	-71925	--	-14385	-1,06	-302
		т		-50,58	--	-14385	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-24-12	Разборка существующего металлического забора на бетонных столбиках с основанием высотой 2,0 м	629	-319,97	-139,88	-201261	-87984	-192274	-1,03	-647
		м		-180,09	-38,25	-113277	-24062	140	-0,19	-122
48	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	31	-135,69	--	-4207	--	-3064	-2,08	-64
		т		-98,85	--	-3064	--	100	--	--
49	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	31	-252,90	--	-7840	--	-1568	-1,06	-33
		т		-50,58	--	-1568	--	100	--	--
50	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных жилых строений	242	-263,03	-93,15	-63653	-22542	-49530	-1,07	-259
		м3		-169,88	-34,79	-41111	-8419	100	-0,17	-40
51	С01031-А37-1	Погрузка разобранных строений из кирпича при автомобильных перевозках	435,5	-135,69	--	-59095	--	-43051	-2,08	-904
		т		-98,85	--	-43051	--	100	--	--
52	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	435,5	-252,90	--	-110138	--	-22028	-1,06	-463
		т		-50,58	--	-22028	--	100	--	--
53	Е0146-40-3	Разборка кровли из металлочерепицы	1976,5	-88,67	-9,27	-175256	-18322	-163872	-0,56	-1097
		м2		-79,40	-3,51	-156934	-6938	100	-0,02	-34
54	Е0146-39-1	Разборка навесов с обрешеткой под кровлю	119	-201,03	-29,44	-23923	-3503	-21742	-1,17	-139
		м2		-171,59	-11,12	-20419	-1323	100	-0,05	-6
55	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	20,41	-135,69	--	-2770	--	-2018	-2,08	-42
		т		-98,85	--	-2018	--	100	--	--
56	С010333-А54-1	Транспорт кровельных материалов на 54 км, в отвал	20,41	-252,90	--	-5162	--	-1032	-1,06	-22
		т		-50,58	--	-1032	--	100	--	--
57	Е0146-59-5	Разборка надземной части железобетонных перекрытий без сохранения годных материалов 1-2 этажных жилых строений	612,5	-263,03	-93,15	-161105	-57054	-125360	-1,07	-655
		м3		-169,88	-34,79	-104052	-21309	100	-0,17	-102
58	С01031-А11-11	Погрузка разобранных перекрытий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	551,25	-168,84	--	-93075	--	-67806	-2,58	-1424
		т		-123,00	--	-67806	--	100	--	--
59	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	551,25	-252,90	--	-139411	--	-27882	-1,06	-586
		т		-50,58	--	-27882	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1349535	-318137			-7702
			Тенге			-707574	-98196			-440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1349535				
	Всего заработная плата -		Тенге				-805770			
	Транспортные расходы -		Тенге			-541641				
		Накладные расходы -	Тенге			-896685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-448
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-134503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-134773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2380993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8590
		Сметная заработная плата -	Тенге				-940273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-2 380 993**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8590
		Сметная заработная плата -	Тенге				-940273			
		РАЗДЕЛ 2. За минусом за июль I месяц 2014г.								
60	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных жилых строений	121	-263,03	-93,15	-31827	-11271	-24765	-1,07	-129
		м3		-169,88	-34,79	-20555	-4210	100	-0,17	-20
61	С01031-А37-1	Погрузка разобранных строений из кирпича при автомобильных перевозках	217,75	-135,69	--	-29547	--	-21525	-2,08	-452
		т		-98,85	--	-21525	--	100	--	--
62	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	217,75	-252,90	--	-55069	--	-11014	-1,06	-231
		т		-50,58	--	-11014	--	100	--	--
63	Е0146-40-3	Разборка кровли из металлочерепицы	988,25	-88,67	-9,27	-87628	-9161	-81936	-0,56	-549
		м2		-79,40	-3,51	-78467	-3469	100	-0,02	-17
64	Е0146-39-1	Разборка навесов с обрешеткой под кровлю	59,5	-201,03	-29,44	-11961	-1752	-10871	-1,17	-70
		м2		-171,59	-11,12	-10210	-662	100	-0,05	-3
65	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	10,21	-135,69	--	-1385	--	-1009	-2,08	-21
		т		-98,85	--	-1009	--	100	--	--
66	С010333-А54-1	Транспорт кровельных материалов на 54 км, в отвал	10,21	-252,90	--	-2582	--	-516	-1,06	-11
		т		-50,58	--	-516	--	100	--	--
67	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	184,5	-4330,04	-2095,79	-798892	-386673	-557858	-13,32	-2458
		м3		-2234,25	-789,37	-412219	-145639	100	-3,86	-712
68	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	360	-168,84	--	-60784	--	-44281	-2,58	-930
		т		-123,00	--	-44281	--	100	--	--
69	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	360	-252,90	--	-91044	--	-18209	-1,06	-382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-50,58	--	-18209	--	100	--	--
70	Е0146-59-5	Разборка надземной части железобетонных перекрытий без сохранения годных материалов 1-2 этажных жилых строений	306,25	-263,03	-93,15	-80553	-28527	-62680	-1,07	-327
		м3		-169,88	-34,79	-52026	-10654	100	-0,17	-51
71	С01031-А11-11	Погрузка разобранных перекрытий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1102,5	-168,84	--	-186151	--	-135612	-2,58	-2848
		т		-123,00	--	-135612	--	100	--	--
72	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	1102,5	-252,90	--	-278822	--	-55764	-1,06	-1171
		т		-50,58	--	-55764	--	100	--	--
73	Е0127-18-5	Разборка покрытий цементно-бетонных (дворы, стоянки), покрытий дворов из брусчатки и плитки	4,7	-234,46	-132,52	-1102	-623	-863	-0,57	-3
		м3		-101,95	-36,13	-479	-170	133	-0,12	-1
74	Е0101-17-9	Погрузка разобранных покрытий на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,7	-48,49	-46,30	-228	-218	-67	-0,01	--
		м3		-2,14	-12,56	-10	-59	97	-0,04	--
75	С010333-А54-1	Перевозка материала от разборки на расстояние 54 км	8,51	-252,90	--	-2152	--	-430	-1,06	-9
		т		-50,58	--	-430	--	100	--	--
76	Е0146-62-1	Разборка бетонных стен подвалов и погребов	210	-472,45	-109,52	-99215	-22999	-84909	-2,08	-437
		м2		-362,93	-41,40	-76215	-8694	100	-0,20	-42
77	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	163,5	-168,84	--	-27606	--	-20111	-2,58	-422
		т		-123,00	--	-20111	--	100	--	--
78	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	163,5	-252,90	--	-41349	--	-8270	-1,06	-174
		т		-50,58	--	-8270	--	100	--	--
79	Е0101-17-8	Погрузка оставшегося материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	279	-37,06	-35,39	-10340	-9873	-3039	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-456	-2677	97	-0,03	-9
80	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	334,8	-252,90	--	-84671	--	-16934	-1,06	-356
		т		-50,58	--	-16934	--	100	--	--
81	Е0146-62-1	Разборка бетонных фундаментов жилых зданий	395	-472,45	-109,52	-186618	-43260	-159710	-2,08	-821
		м2		-362,93	-41,40	-143357	-16353	100	-0,20	-80
82	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	426,6	-168,84	--	-72029	--	-52474	-2,58	-1102
		т		-123,00	--	-52474	--	100	--	--
83	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	426,6	-252,90	--	-107887	--	-21577	-1,06	-453
		т		-50,58	--	-21577	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-17-9	Разработка балластного грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки погребов, подвалов, выгребных ям)	103,5	-48,49	-46,30	-5019	-4792	-1475	-0,01	-2
		м3		-2,14	-12,56	-221	-1300	97	-0,04	-4
85	С010333-А40-1	Транспорт грунта на 40 км	207	-209,25	--	-43315	--	-8663	-0,88	-182
		т		-41,85	--	-8663	--	100	--	--
86	Е0101-19-3	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	103,5	-40,63	-37,26	-4205	-3856	-1403	--	--
		м3		--	-13,97	--	-1446	97	-0,07	-7
87	Е0101-27-6	Засыпка погребов, подвалов и выгребных ям бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	103,5	-4,39	-4,39	-455	-455	-153	--	--
		м3		--	-1,52	--	-158	97	--	-1
88	Е0101-27-12	При перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	103,5	-1,81	-1,81	-187	-187	-63	--	--
		м3		--	-0,63	--	-65	97	--	--
89	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	103,5	-14,38	-14,38	-1489	-1489	-494	--	--
		м3		--	-4,92	--	-510	97	-0,02	-2
90	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	103,5	-10,23	-10,23	-1059	-1059	-309	--	--
		м3		--	-3,08	--	-319	97	-0,01	-1
91	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	103,5	-34,25	-31,89	-3545	-3301	-920	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-193	-755	97	-0,03	-3
92	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	1880,25	-2,09	-2,09	-3932	-3932	-854	--	--
		м2		--	-0,47	--	-880	97	--	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-2412648	-533427			-13544
			Тенге			-1210800	-198019			-957
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2412648				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1408819			
	Местные материалы -		Тенге			-418				
	Транспортные расходы -		Тенге			-1084393				
		Накладные расходы -	Тенге			-1408761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-704
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-211314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-229285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4050694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-15205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1620133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-4 050 694				-15205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1620133			
		РАЗДЕЛ 3. За минусом за август месяц 2015г.								
93	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных жилых строений	27	-263,03	-93,15	-7102	-2515	-5526	-1,07	-29
		м3		-169,88	-34,79	-4587	-939	100	-0,17	-5
94	С01031-А37-1	Погрузка разобранных строений из кирпича при автомобильных перевозках	47,9	-135,69	--	-6500	--	-4735	-2,08	-99
		т		-98,85	--	-4735	--	100	--	--
95	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	47,9	-252,90	--	-12114	--	-2423	-1,06	-51
		т		-50,58	--	-2423	--	100	--	--
96	Е0146-40-3	Разборка кровли из металлочерепицы	217,41	-88,67	-9,27	-19278	-2015	-18025	-0,56	-121
		м2		-79,40	-3,51	-17262	-763	100	-0,02	-4
97	Е0146-39-1	Разборка навесов с обрешеткой под кровлю	13,4	-201,03	-29,44	-2694	-394	-2448	-1,17	-16
		м2		-171,59	-11,12	-2299	-149	100	-0,05	-1
98	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,24	-135,69	--	-304	--	-221	-2,08	-5
		т		-98,85	--	-221	--	100	--	--
99	С010333-А54-1	Транспорт кровельных материалов на 54 км, в отвал	2,24	-252,90	--	-566	--	-113	-1,06	-2
		т		-50,58	--	-113	--	100	--	--
100	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	13,5	-4330,04	-2095,79	-58456	-28293	-40819	-13,32	-180
		м3		-2234,25	-789,37	-30162	-10657	100	-3,86	-52
101	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	26	-168,84	--	-4390	--	-3198	-2,58	-67
		т		-123,00	--	-3198	--	100	--	--
102	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	26	-252,90	--	-6575	--	-1315	-1,06	-28
		т		-50,58	--	-1315	--	100	--	--
103	Е0146-59-5	Разборка надземной части железобетонных перекрытий без сохранения годных материалов 1-2 этажных жилых строений	67,37	-263,03	-93,15	-17720	-6275	-13789	-1,07	-72
		м3		-169,88	-34,79	-11445	-2344	100	-0,17	-11
104	С01031-А11-11	Погрузка разобранных перекрытий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	121,266	-168,84	--	-20475	--	-14916	-2,58	-313
		т		-123,00	--	-14916	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	121,266	-252,90	--	-30668	--	-6134	-1,06	-129
		т		-50,58	--	-6134	--	100	--	--
106	Е0127-18-5	Разборка покрытий цементно-бетонных (дворы, стоянки), покрытий дворов из брусчатки и плитки	0,4	-234,46	-132,52	-94	-53	-73	-0,57	--
		м3		-101,95	-36,13	-41	-14	133	-0,12	--
107	Е0101-17-9	Погрузка разобранных покрытий на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,4	-48,49	-46,30	-19	-19	-6	-0,01	--
		м3		-2,14	-12,56	-1	-5	97	-0,04	--
108	С010333-А54-1	Перевозка материала от разборки на расстояние 54 км	0,67	-252,90	--	-169	--	-34	-1,06	-1
		т		-50,58	--	-34	--	100	--	--
109	Е0146-62-1	Разборка бетонных стен подвалов и погребов	15	-472,45	-109,52	-7087	-1643	-6065	-2,08	-31
		м2		-362,93	-41,40	-5444	-621	100	-0,20	-3
110	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	12	-168,84	--	-2026	--	-1476	-2,58	-31
		т		-123,00	--	-1476	--	100	--	--
111	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	12	-252,90	--	-3035	--	-607	-1,06	-13
		т		-50,58	--	-607	--	100	--	--
112	Е0101-17-8	Погрузка оставшегося материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	-37,06	-35,39	-741	-708	-218	-0,01	--
		м3		-1,63	-9,60	-33	-192	97	-0,03	-1
113	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	24	-252,90	--	-6070	--	-1214	-1,06	-25
		т		-50,58	--	-1214	--	100	--	--
114	Е0146-62-1	Разборка бетонных фундаментов жилых зданий	28,966667	-472,45	-109,52	-13685	-3172	-11712	-2,08	-60
		м2		-362,93	-41,40	-10513	-1199	100	-0,20	-6
115	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	31,4	-168,84	--	-5302	--	-3862	-2,58	-81
		т		-123,00	--	-3862	--	100	--	--
116	С010333-А54-1	Транспорт разобранных конструкций на 54 км, в отвал	31,4	-252,90	--	-7941	--	-1588	-1,06	-33
		т		-50,58	--	-1588	--	100	--	--
117	Е0101-17-9	Разработка балластного грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки погребов, подвалов, выгребных ям)	7,6	-48,49	-46,30	-369	-352	-108	-0,01	--
		м3		-2,14	-12,56	-16	-95	97	-0,04	--
118	С010333-А40-1	Транспорт грунта на 40 км	15	-209,25	--	-3139	--	-628	-0,88	-13
		т		-41,85	--	-628	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0101-19-3	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	7,6	-54,17	-49,68	-412	-378	-137	--	--
		м3		--	-18,63	--	-142	97	-0,09	-1
120	Е0101-27-6	Засыпка погребов, подвалов и выгребных ям бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	7,6	-4,39	-4,39	-33	-33	-11	--	--
		м3		--	-1,52	--	-12	97	--	--
121	Е0101-27-12	При перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7,6	-1,81	-1,81	-14	-14	-5	--	--
		м3		--	-0,63	--	-5	97	--	--
122	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7,6	-14,38	-14,38	-109	-109	-36	--	--
		м3		--	-4,92	--	-37	97	-0,02	--
123	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	7,6	-10,23	-10,23	-78	-78	-23	--	--
		м3		--	-3,08	--	-23	97	-0,01	--
124	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	7,6	-34,25	-31,89	-260	-242	-68	-0,01	--
		м3		-1,86	-7,30	-14	-55	97	-0,03	--
125	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	137,89	-2,09	-2,09	-288	-288	-63	--	--
		м2		--	-0,47	--	-65	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-237713	-46582			-1401
			Тенге			-124282	-17318			-84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-237713				
	Всего заработная плата -		Тенге				-141599			
	Местные материалы -		Тенге			-39				
	Транспортные расходы -		Тенге			-109274				
		Накладные расходы -	Тенге			-141597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-21240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-22759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-402068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1555
		Сметная заработная плата -	Тенге				-162839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-402 068**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1555
		Сметная заработная плата -	Тенге				-162839			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			846240	166754			4977
			Тенге			441431	61996			299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			846240				
		Всего заработная плата -	Тенге				503427			
		Местные материалы -	Тенге			255				
		Транспортные расходы -	Тенге			388736				
		Накладные расходы -	Тенге			503393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5528
		Сметная заработная плата -	Тенге				578936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1430611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5528
		Сметная заработная плата -	Тенге				578936			
		итого, по форме	Тенге			**1 430 611**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			68 669				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			10 300				
		ИТОГО:	Тенге			1 499 280				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			49 941				
		Выслуга лет 1%	Тенге			14 993				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 997				
		Итого:	Тенге			1 570 211				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			3 752 298				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			75 046				
		ИТОГО:	Тенге			3 827 344				
		НДС (12%)	Тенге			459 281				
		Итого к оплате:	Тенге			4 286 626				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**4 286 626**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			459 281				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ "Альянс" >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>> Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Р.Б.
Ф-2

16

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-НВК.1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00
ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Сметная стоимость	**10124,388**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13290	чел.-ч
Сметная заработная плата	1614,083	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
		Земляные работы								
1	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	12403,875	90,10	83,87	1117602	1040289	448194	0,04	536
		м3		6,23	31,02	77313	384742	97	0,12	1538
2	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	383,625	664,47	--	254907	--	288045	3,84	1472
		м3		664,47	--	254907	--	113	--	--
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	383,625	155,00	--	59461	--	67191	0,95	366
		м3		155,00	--	59461	--	113	--	--
4	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	24935,625	252,90	252,90	6306220	6306220	1261244	--	--
		т		--	50,58	--	1261244	100	1,06	26486
5	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	12463	90,10	83,87	1122930	1045248	450330	0,04	539
		м3		6,23	31,02	77682	386576	97	0,12	1545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	24302,85	209,25	209,25	5085371	5085371	1017074	–	–
		т		–	41,85	–	1017074	100	0,88	21359
7	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	12463	54,17	49,68	675171	619162	225220	–	–
		м3		–	18,63	–	232186	97	0,09	1109
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	373,89	192,26	–	71883	–	81228	1,39	520
		м3		192,26	–	71883	–	113	–	–
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12089,11	8,71	8,71	105280	105280	33155	–	–
		м3		–	2,83	–	34181	97	0,01	131
10	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12089,11	3,77	3,77	45599	45599	14360	–	–
		м3		–	1,22	–	14804	97	–	57
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12089,11	29,49	6,18	356546	74743	273349	0,15	1793
		м3		23,31	–	281803	–	97	–	–
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	12089,11	34,25	31,89	414108	385542	107411	0,01	170
		м3		1,86	7,30	22522	88211	97	0,03	392
		Трубопроводы								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	489,6	1441,13	175,40	705577	85875	154317	1,17	574
		м3		176,73	65,72	86528	32178	130	0,32	157
14	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,0675	915125,81	472429,56	61771	31889	50127	2070,00	140
		км		392782,50	178465,05	26513	12046	130	871,62	59
15	Е0122-8-15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием	0,068	853695,43	454932,05	58051	30935	46460	1865,30	127
		км		353711,25	171853,99	24052	11686	130	839,34	57
16	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0757	350747,44	132673,69	26552	10043	24618	985,55	75
		км		186300,00	63859,50	14103	4834	130	311,89	24
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,1577	306413,06	132979,68	48321	20971	40004	761,30	120
		км		144900,00	50233,73	22851	7922	130	245,34	39
18	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0434	175323,15	75911,27	7609	3295	6173	432,40	19
		км		80730,00	28677,26	3504	1245	130	140,06	6
19	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,14265	130385,55	36746,17	18599	5242	16730	414,00	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		76331,25	13881,94	10889	1980	130	67,79	10
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,145	79078,47	12276,22	11466	1780	11458	310,50	45
		км		56148,75	4636,80	8142	672	130	22,64	3
21	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,014	72352,73	9340,85	1013	131	1025	292,10	4
		км		52785,00	3529,35	739	49	130	17,24	--
22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0266	70436,41	7806,78	1874	208	1918	290,95	8
		км		52526,25	2949,75	1397	78	130	14,40	--
23	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 38 мм с гидравлическим испытанием	0,027	70436,41	7806,78	1902	211	1947	290,95	8
		км		52526,25	2949,75	1418	80	130	14,40	--
24	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	104,918	25800,00	--	2706884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	105,42	10023,00	--	1056625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	185,74	6372,00	--	1183535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	70,28	2030,00	--	142668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	180,72	1142,00	--	206382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	230,92	629,00	--	145249	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	14,056	509,00	--	7155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	141,564	279,00	--	39496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	5,02	141,00	--	708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	22,088	111,00	--	2452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм (футляр)	0,037	1184766,40	640673,65	43836	23705	35114	2559,90	95
		км		488002,50	242019,22	18056	8955	130	1182,03	44
35	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр)	0,0293	546944,67	245770,92	16025	7201	13451	1368,50	40
		км		260302,50	92842,09	7627	2720	130	453,45	13
36	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм (футляр)	0,0273	465422,64	209161,14	12706	5710	10545	1146,55	31
		км		218126,25	79011,90	5955	2157	130	385,89	11
37	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0766	305153,06	132979,68	23375	10186	19431	761,30	58
		км		144900,00	50233,73	11099	3848	130	245,34	19
38	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляры L=12,8;13,6;7,3;36,5м)	0,0702	275359,66	117366,91	19330	8239	16160	707,25	50
		км		132738,75	44336,81	9318	3112	130	216,53	15
39	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,085	231220,36	98793,23	19654	8397	16304	579,60	49
		км		110227,50	37319,51	9369	3172	130	182,28	15
40	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляры)	0,1144	197457,46	82641,08	22589	9454	18842	507,15	58
		км		95478,75	31218,19	10923	3571	130	152,47	17
41	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм	37,148	30800,00	--	1144158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-141 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х10 мм	29,4172	16200,00	--	476559	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	27,4092	14100,00	--	386470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	76,9064	6372,00	--	490048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	70,4808	4328,00	--	305041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	85,34	4203,00	--	358684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	114,8576	2999,00	--	344458	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	37	1344,18	3,15	49735	117	13997	1,59	59
		м		289,80	1,20	10723	44	130	0,01	--
49	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	29,3	805,47	1,77	23600	52	8916	1,29	38
		м		233,39	0,68	6838	20	130	--	--
50	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	27,3	574,92	1,14	15695	31	7206	1,15	31
		м		202,61	0,44	5531	12	130	--	--
51	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	26,6	337,46	0,48	8976	13	6225	1,03	27
		м		179,84	0,18	4784	5	130	--	--
52	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	70,2	306,37	0,43	21507	30	16427	1,03	72
		м		179,84	0,16	12625	11	130	--	--
53	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	199,4	267,06	0,32	53251	64	43833	0,97	194
		м		168,97	0,13	33693	25	130	--	--
54	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	1	5934,85	713,79	5935	714	2286	10,52	11
		футляр		1746,56	12,17	1747	12	130	0,02	--
55	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400-800 мм	3	4900,76	643,77	14702	1931	5965	9,19	28
		футляр		1518,86	10,68	4557	32	130	0,02	--
56	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200-400 мм	7	2450,38	321,89	17153	2253	6959	4,59	32
		футляр		759,43	5,34	5316	37	130	0,01	--
57	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	1,8674	171136,91	29879,16	319581	55796	82425	103,50	193
		т		22666,50	11286,68	42327	21077	130	55,13	103
58	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(заглушки,отводы,переходы)	0,95635	215251,79	45223,54	205856	43250	64667	169,86	162
		т		34931,25	17082,68	33407	16337	130	83,43	80
59	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1294	264818,84	56798,21	34268	7350	15753	359,61	47
		т		72191,25	21455,55	9342	2776	130	104,79	14
60	С130809-63 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 400 ГОСТ 12816-80(4шт для поворотного затвора)	8	6792,00	--	54336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130809-65 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80(4шт для поворотного затвора)	9	8431,00	--	75879	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С130809-25 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов, Dy 900 мм(4шт для поворотного затвора)	7	14956,00	--	104692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130809-21 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	1	4689,00	–	4689	–	–	–	–
		шт		--	–	--	–	–	–	–
64	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	904,00	–	1808	–	–	–	–
		шт		--	–	--	–	–	–	–
65	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	671,00	–	2013	–	–	–	–
		шт		--	–	--	–	–	–	–
66	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	202,00	–	202	–	–	–	–
		шт		--	–	--	–	–	–	–
67	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	5	528,68	92,06	2643	460	2136	1,50	7
		врезка		292,39	36,23	1462	181	130	0,17	1
68	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	1003,17	207,29	2006	415	1386	2,31	5
		врезка		455,40	77,63	911	155	130	0,38	1
69	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1619,15	365,85	1619	366	1019	3,23	3
		врезка		646,88	137,14	647	137	130	0,68	1
70	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	3	2263,95	453,51	6792	1361	3946	4,19	13
		врезка		840,94	170,78	2523	512	130	0,84	3
71	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	1	5861,99	867,08	5862	867	2509	7,98	8
		врезка		1601,66	328,61	1602	329	130	1,60	2
72	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	2	8131,32	1049,62	16263	2099	6331	10,15	20
		врезка		2038,95	395,89	4078	792	130	1,93	4
73	Е0122-38-14	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм	2	28763,53	3635,90	57527	7272	13125	18,12	36
		врезка		3674,25	1373,96	7349	2748	130	6,70	13
74	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. до 50 мм	16	307,13	20,37	4914	326	4629	1,23	20
		шт		214,76	7,76	3436	124	130	0,03	1
75	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам. до 100 мм	9	553,18	32,75	4979	295	4753	2,33	21
		шт		393,30	12,94	3540	116	130	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	7	4950,00	--	34650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	1	7800,00	--	7800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	6	14600,00	--	87600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-14-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,1045	2707044,02	508770,14	282886	53166	47341	917,70	96
		км		156285,00	192191,74	16332	20084	130	938,66	98
85	Е0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	0,068	2422326,85	460315,50	164718	31301	27540	808,45	55
		км		137655,00	173887,76	9361	11824	130	849,26	58
86	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,105	1345226,65	208622,55	141249	21905	21141	446,20	47
		км		76072,50	78810,08	7988	8275	130	384,91	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,185	1104404,15	177768,27	204315	32887	33637	423,20	78
		км		72708,75	67153,39	13451	12423	130	327,98	61
88	E0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,07	585539,12	93139,59	40988	6520	8264	319,70	22
		км		55631,25	35184,83	3894	2463	130	171,84	12
89	E0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,18	447421,46	78333,81	80536	14100	18913	294,40	53
		км		51232,50	29590,65	9222	5326	130	144,52	26
90	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,23	295017,57	34994,22	67854	8049	16177	235,75	54
		км		40882,50	13219,54	9403	3040	130	64,56	15
91	E0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,014	228828,07	34186,44	3204	479	979	234,60	3
		км		40882,50	12914,21	572	181	130	63,08	1
92	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,168	190176,24	33918,04	31950	5698	11671	233,45	39
		км		40623,75	12813,30	6825	2153	130	62,58	11
93	E0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм(футляр)	0,037	3305698,70	667592,70	122311	24701	21589	1150,00	43
		км		196650,00	252188,10	7276	9331	130	1231,68	46
94	E0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм (футляр)	0,0293	1774459,94	282650,89	51992	8282	8128	625,60	18
		км		106605,00	106773,19	3124	3128	130	521,48	15
95	E0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм (футляр)	0,0273	1580594,73	250346,58	43150	6834	6580	533,60	15
		км		90821,25	94570,54	2479	2582	130	461,89	13
96	E0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм (футляр)	0,0766	1104404,15	177768,27	84597	13617	13927	423,20	32
		км		72708,75	67153,39	5569	5144	130	327,98	25
97	E0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм (футляр)	0,0702	976078,36	159361,93	68521	11187	11138	359,95	25
		км		61841,25	60200,78	4341	4226	130	294,02	21
98	E0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм (футляр)	0,028	840747,66	120058,63	23541	3362	4250	410,55	11
		км		71415,00	45353,70	2000	1270	130	221,50	6
99	E0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм (футляр)	0,0674	717984,71	108215,56	48392	7294	9227	371,45	25
		км		64428,75	40879,91	4342	2755	130	199,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	487	18,84	0,13	9177	62	3644	0,05	25
		м2		8,26	0,06	4021	28	90	--	--
101	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	247	55,84	0,13	13792	31	3758	0,10	26
		м2		16,85	0,06	4161	14	90	--	--
102	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	734	630,65	152,20	462897	111715	208858	1,18	869
		м2		212,96	58,04	156310	42602	105	0,32	236
103	Е0122-31-17	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 1000 мм	0,1045	55799,25	--	5831	--	4106	189,52	20
		км		30222,00	--	3158	--	130	--	--
104	Е0122-31-16	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 900 мм	0,068	50964,50	--	3466	--	2672	189,52	13
		км		30222,00	--	2055	--	130	--	--
105	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,105	26717,01	--	2805	--	2773	130,30	14
		км		20311,88	--	2133	--	130	--	--
106	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,185	18878,63	--	3493	--	3553	94,76	18
		км		14774,63	--	2733	--	130	--	--
107	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,07	12096,38	--	847	--	1008	71,07	5
		км		11074,50	--	775	--	130	--	--
108	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,18	11660,63	--	2099	--	2591	71,07	13
		км		11074,50	--	1993	--	130	--	--
109	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,23	9492,63	--	2183	--	2762	59,23	14
		км		9237,38	--	2125	--	130	--	--
110	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,014	9375,51	--	131	--	168	59,23	1
		км		9237,38	--	129	--	130	--	--
111	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,168	9302,01	--	1563	--	2017	59,23	10
		км		9237,38	--	1552	--	130	--	--
112	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	4	1107,58	431,34	4430	1725	3229	2,83	11
		шт		457,99	163,01	1832	652	130	0,79	3
113	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек диам. 200 мм	2	1653,62	652,82	3307	1306	2604	4,50	9
		шт		755,55	245,81	1511	492	130	1,21	2
114	Е0122-36-7	Установка поворотного затвора диам. 400 мм	2	5435,06	2415,33	10870	4831	8658	11,73	23
		шт		2416,73	913,39	4833	1827	130	4,45	9
115	Е0122-36-8	Установка поворотного затвора диам. 500 мм	2	6509,77	2771,40	13020	5543	10327	17,25	35
		шт		2923,88	1047,94	5848	2096	130	5,12	10
116	Е0122-36-10	Установка поворотного затвора диам. 900 мм	2	19212,42	9771,41	38425	19543	28229	43,93	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		7167,38	3689,77	14335	7380	130	18,03	36
117	СПрайс-лист-ВК-76	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем УК 13003/30с41нж1/, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	129313,95	--	517256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СПрайс-лист-ВК-67л.1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем УК 13003/30с41нж1/, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	168882,93	--	337766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс-лист-ВК-58А	Поворотный затвор Д 400мм тип31101TS	2	503317,69	--	1006635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист-ВК-58А	Поворотный затвор Д 500мм тип31101TS	2	792968,84	--	1585938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс-лист-ВК-58А	Поворотный затвор Д 900мм тип31300CS	2	3158873,22	--	6317746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С130804-1363 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта компрессионная соединительная диам.50	1	230,00	--	230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18124,62	42,54	72498	170	1803	2,09	8
		шт		331,20	15,52	1325	62	130	0,08	--
124	Е0122-33-6	Пожарные подставки стальные фланцевые диам. до 300 мм	0,3139	215251,79	45223,54	67568	14196	21225	169,86	53
		т		34931,25	17082,68	10965	5362	130	83,43	26
		Устройство узлов пересечения с телефонной канализацией								
125	Е0106-1-15	Устройство плит из бетона М50	3,58	3845,26	115,75	13766	414	744	1,12	4
		м3		168,19	43,73	602	157	98	0,21	1
126	Е0106-1-20	Устройство упоров из бетона М100	1,24	5315,15	358,02	6591	444	781	3,24	4
		м3		507,15	135,25	629	168	98	0,66	1
127	Е0106-11-9	Установка металлических балок	0,023	64638,01	349,88	1487	8	89	23,00	1
		1т		3829,50	131,96	88	3	98	0,64	--
128	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	1660,89	356,79	3322	714	1129	1,76	4
		шт		294,98	108,41	590	217	140	0,44	1
129	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,22	22600,00	--	4972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	36,4458	29064,03	2161,85	1059262	78790	107552	10,19	371
		м3		1650,83	619,19	60166	22567	130	2,37	86
131	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	15,2562	36694,91	2420,47	559825	36927	68104	15,99	244
		м3		2716,88	717,00	41449	10939	130	2,85	43
132	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	18,35	12766,53	425,42	234266	7806	42535	9,21	169
		м3		1622,36	160,69	29770	2949	130	0,78	14
133	С12021-267	Стремянка	0,59108	133700,00	--	79027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,в колодцах	0,665	177199,02	2100,01	117837	1397	8403	49,11	33
		т		9315,00	794,36	6194	528	125	3,88	3
135	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	62,804	17,55	0,02	1102	1	269	0,02	2
		м2		4,76	--	299	--	90	--	--
136	Е0123-24-1	Замена люка	1	168,82	24,44	169	24	200	0,90	1
		шт		144,38	9,32	144	9	130	0,05	--
137	Е0123-24-1	Установка люков на существующих сетях	1	28013,04	40,73	28013	41	333	1,51	2
		шт		240,64	15,53	241	16	130	0,08	--
138	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	22	8060,00	--	177320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
139	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
140	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	6	9260,00	–	55560	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Разборка и восстановление а/бетонного покрытия								
142	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	21	469,33	195,05	9856	4096	7791	1,78	37
		м3		274,28	4,68	5760	98	133	0,02	–
143	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	42	76,77	58,94	3224	2476	1614	0,13	6
		м3		17,83	11,06	749	465	133	0,04	2
144	Е0101-18-6	Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	63	90,10	83,87	5676	5284	2276	0,04	3
		м3		6,23	31,02	393	1954	97	0,12	8
145	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	113,4	252,90	252,90	28679	28679	5736	–	–
		т		–	50,58	–	5736	100	1,06	120
		Демонтажные работы								
146	Е0122-8-15	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 900 мм	0,14	485185,98	272959,23	67926	38214	57392	1119,18	157
		км		212226,75	103112,39	29712	14436	130	503,60	71
147	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,096	191384,22	79604,22	18373	7642	18732	591,33	57
		км		111780,00	38315,70	10731	3678	130	187,13	18
148	Е0122-8-10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,122	166727,81	79787,81	20341	9734	18569	456,78	56
		км		86940,00	30140,24	10607	3677	130	147,20	18
149	Е0122-8-6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,056	93984,76	45546,76	5263	2551	4779	259,44	15
		км		48438,00	17206,36	2713	964	130	84,04	5
150	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,277	67846,45	22047,70	18793	6107	19491	248,40	69
		км		45798,75	8329,16	12686	2307	130	40,68	11
151	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,284	41054,98	7365,73	11660	2092	13465	186,30	53
		км		33689,25	2782,08	9568	790	130	13,59	4
152	Е0122-8-2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,11	37275,51	5604,51	4100	616	4832	175,26	19
		км		31671,00	2117,61	3484	233	130	10,34	1
153	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	0,336	36199,82	4684,07	12163	1574	14539	174,57	59
		км		31515,75	1769,85	10589	595	130	8,64	3
154	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	34,2	3050,14	1729,48	104315	59148	80740	6,11	209
		м3		1320,66	495,36	45167	16941	130	1,90	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	66,02995	269,45	269,45	17791	17791	12454	–	–
		т		–	188,61	–	12454	100	3,96	261
156	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	61,56	175,72	175,72	10817	10817	7572	–	–
		т		–	123,00	–	7572	100	2,59	159
157	Е010332-А54-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	127,58995	252,90	252,90	32267	32267	6453	–	–
		т		–	50,58	–	6453	100	1,06	136
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41705855	15860146			11425
			Тенге			1924792	3835435			55143
	Стоимость оборудования -		Тенге			8910320				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8910320				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22168656				
	Материалы -		Тенге			2524655				
	Всего заработная плата -		Тенге				5760227			
	Местные материалы -		Тенге			1859063				
		Накладные расходы -	Тенге			6146983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3073
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				922048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1698938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30014578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69641
		Сметная заработная плата -	Тенге				6682275			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79027				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4742				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83769				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10547852				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10547852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632871				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11180723				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50189389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69641
		Сметная заработная плата -	Тенге				6682275			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Земляные работы

158	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4810,23	90,10	83,87	433407	403425	173810	0,04	208
		м3		6,23	31,02	29982	149203	97	0,12	596
159	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	148,77	664,47	–	98853	–	111704	3,84	571

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	148,77	664,47	–	98853	–	113	–	–
			м3		155,00	–	23059	–	26057	0,95	142
161	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	м3		155,00	–	23059	–	113	–	–
			т	9670,05	252,90	252,90	2445556	2445556	489111	–	–
162	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	м3	2479,07	–	50,58	–	489111	100	1,06	10271
					90,10	83,87	223367	207915	89577	0,04	107
163	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	м3		6,23	31,02	15452	76896	97	0,12	307
			т	4834,19	209,25	209,25	1011555	1011555	202311	–	–
164	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	м3	148,77	–	41,85	–	202311	100	0,88	4249
					54,17	49,68	8059	7391	2688	–	–
165	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	74,37	–	18,63	–	2772	97	0,09	13
					192,26	–	14299	–	16157	1,39	103
166	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	2404,70	192,26	–	14299	–	113	–	–
					8,71	8,71	20942	20942	6595	–	–
167	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2404,70	–	2,83	–	6799	97	0,01	26
					3,77	3,77	9070	9070	2856	–	–
168	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2404,70	–	1,22	–	2945	97	–	11
					29,49	6,18	70922	14868	54373	0,15	357
169	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	2404,70	23,31	–	56055	–	97	–	–
					34,25	31,89	82372	76690	21366	0,01	34
					1,86	7,30	4480	17547	97	0,03	78
		Трубопроводы									
170	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	45,5	1441,13	175,40	65571	7981	14341	1,17	53
171	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм			176,73	65,72	8041	2990	130	0,32	15
				0,0138	250112,04	161491,71	3452	2229	2221	510,60	7