Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

17.

Р.Б.
Ф-2

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

ЛС 1-1-9

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00

ЭСТАКАДА НАД ул.ОРМАНОВА, СООРУЖЕНИЕ ПАНДУСНЫХ СХОДОВ № 1,2

Сметная стоимость	**612,62**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	965	чел.-ч
Сметная заработная плата	189,605	тыс.тенге
Строительный обьем	594,84	м3
Цена единицы	1029,9	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОКРАСКА								
24	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	252	95,86	5,42	24156	1365	10001	0,18	46
		м2		34,42	1,99	8674	501	109	0,01	2
25	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	252	113,79	16,92	28674	4263	13441	0,24	59
		м2		42,70	6,23	10760	1571	109	0,03	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52830	5628			105
			Тенге			19434	2072			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52830				
		Материалы -	Тенге			27768				
		Всего заработная плата -	Тенге				21506			
		Накладные расходы -	Тенге			23442				12
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3516			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				25022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				25022			
		РАЗДЕЛ 2. СООРУЖЕНИЕ ОПОР ПАНДУСНЫХ СХОДОВ								
		ОПОРА 9								
74	Е0130-83-1	Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками	133,52	95,86	5,42	12799	723	5299	0,18	24
		м2		34,42	1,99	4596	266	109	0,01	1
75	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски	133,52	113,79	16,92	15193	2259	7121	0,24	31
		м2		42,70	6,23	5701	832	109	0,03	4
		ОКРАСКА								
132	Е0130-83-1	Окраска ж/б конструкций мостов перхлорвиниловыми красками	1524	95,86	5,42	146085	8255	60481	0,18	279
		м2		34,42	1,99	52455	3032	109	0,01	15
133	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски	1524	113,79	16,92	173410	25781	81285	0,24	359
		м2		42,70	6,23	65074	9499	109	0,03	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			347486	37017			694
			Тенге			127826	13629			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347486				
		Материалы -	Тенге			182642				
		Всего заработная плата -	Тенге				141455			
		Накладные расходы -	Тенге			154186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			531772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							837
		Сметная заработная плата -	Тенге				164583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			531772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							837
		Сметная заработная плата -	Тенге				164583			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			400316	42645			799
			Тенге			147260	15701			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			400316				
		Материалы -	Тенге			210410				
		Всего заработная плата -	Тенге				162961			
		Накладные расходы -	Тенге			177628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			612620				965
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189605			
		Сметная заработная плата -	Тенге			612620				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							965
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189605			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**612 620**				
		итого, по форме	Тенге			29 406				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			4 411				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			642 026				
		ИТОГО:	Тенге			21 386				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			6 420				
		Выслуга лет 1%	Тенге			2 568				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			672 400				
		Итого:	Тенге			1 606 819				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			32 136				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 638 955				
		ИТОГО:	Тенге			196 675				
		НДС (12%)	Тенге			1 835 630				
		Итого к оплате:	Тенге			**1 835 630**				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			196 675				
		В том числе НДС 12,0% :								

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

18.

Р.Б.
Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-1-10

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00
ЭСТАКАДА НАД ул.ОРМАНОВА, СООРУЖЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ № 3,4

Сметная стоимость	**349,152**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	604	чел.-ч
Сметная заработная плата	116,876	тыс.тенге
Строительный обьем	104,45	м3
Цена единицы	3342,8	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПЕРИЛА										
49	Е0130-73-1	Установка ограждения (136пм)	2,332	18926,70	143,60	44137	335	31504	70,15	164		
		т		12342,38	51,75	28782	121	109	0,25	1		
53	Е0130-83-1	Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками	838,38	95,86	5,42	80364	4541	33272	0,18	153		
		м2		34,42	1,99	28857	1668	109	0,01	8		
54	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски	838,38	113,79	16,92	95396	14182	44716	0,24	198		
		м2		42,70	6,23	35798	5226	109	0,03	25		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			219897	19058			515		
			Тенге			93437	7014			34		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175760						
	Материалы -		Тенге			92381						
	Всего заработная плата -		Тенге				71549					
		Накладные расходы -	Тенге			77988						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11698					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15225						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268973						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424		
		Сметная заработная плата -	Тенге				83247					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44137				
	Материалы -		Тенге			15020				
	Всего заработная плата -		Тенге				28903			
		Накладные расходы -	Тенге			31504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				33629			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			349152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата -	Тенге				116876			
		итого, по форме	Тенге			**349 152**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			16 759				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			2 514				
		ИТОГО:	Тенге			365 911				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			12 189				
		Выслуга лет 1%	Тенге			3 659				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 464				
		Итого:	Тенге			383 223				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			915 778				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			18 316				
		ИТОГО:	Тенге			934 094				
		НДС (12%)	Тенге			112 091				
		Итого к оплате:	Тенге			1 046 185				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**1 046 185**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			112 091				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

19.

Ф-2

ЛК 1-ОЗ.2-1

Дополнительное соглашение №12 от 07.10.2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сметная стоимость	**9541,212**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12625	чел.-ч
Сметная заработная плата	1886,445	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
		Посадка лиственных деревьев с комом										
9	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	8	768,50	--	6148	--	3509	2,36	19		
		яма		340,00	--	2720	--	129	--	--		
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	2,15	202,86	202,86	436	436	87	--	--		
		т		--	40,57	--	87	100	0,85	2		
11	Е0147-13-1 т.ч. п-3.5 К=1,37	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	8	238,00	--	1904	--	2436	1,29	10		
		шт		236,09	--	1889	--	129	--	--		
12	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	8	149,32	32,80	1195	262	1274	0,81	6		
		шт		115,92	7,50	927	60	129	0,03	--		
13	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	9,6	369,55	289,51	3548	2779	1750	0,56	5		
		м3		75,04	66,24	720	636	129	0,29	3		
14	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	8	3760,00	--	30080	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство газонов, одерновка /39960 м2/								
35	Е0147-34-1	Заготовка растительной земли механизированным способом	1003,61	22,31	22,31	22395	22395	10023	--	--
		м3		--	7,74	--	7770	129	0,03	25
36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	1605,78	202,86	202,86	325749	325749	65150	--	--
		т		--	40,57	--	65150	100	0,85	1368
37	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	757,627	253,02	--	191696	--	65503	0,46	349
		м2		67,02	--	50778	--	129	--	--
38	Е0147-25-5К=1	добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя (до 20 см)	757,627	71,17	--	53917	--	8958	0,06	48
		м2		9,17	--	6944	--	129	--	--
41	Е0147-30-1	Одерновка газонов в ленту (39959 м2)	19889	239,29	--	4759259	--	1078125	0,30	5942
		пм		42,02	--	835756	--	129	--	--
45	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	4000	84,57	27,14	338267	108567	325777	0,39	1558
		м2		56,93	6,21	227700	24840	129	0,03	110
46	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	2517	369,55	289,51	930159	728704	458718	0,56	1418
		м3		75,04	66,24	188869	166726	129	0,29	741
		Установка вертикальных форм озеленения								
64	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,162	338,96	--	55	--	56	2,17	--
		м3		338,96	--	55	--	101,7	--	--
65	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,162	6976,51	110,37	1130	18	158	5,64	1
		м3		887,51	41,69	144	7	105	0,20	--
66	Е0107-1-1	Установка вертикальных форм озеленения	6	347,40	226,83	2084	1361	1665	0,75	4
		шт		120,58	77,64	723	466	140	0,29	2
67	С ПРАЙС	Конструкция для устройства вертикальных цветников "Елка"	6	51655,71	--	309934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6977956	1190272			9362
			Тенге			1317225	265741			2252
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6977956				
		Материалы -	Тенге			168816				
		Всего заработная плата -	Тенге				1582967			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309934				
		Местные материалы -	Тенге			3991709				
		Накладные расходы -	Тенге			2023188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9541212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12625
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9541212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12625
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886445			
		итого, по форме	Тенге			**9 541 212**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			457 978				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			68 697				
		ИТОГО:	Тенге			9 999 190				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			333 073				
		Выслуга лет 1%	Тенге			99 992				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			39 997				
		Итого:	Тенге			10 472 252				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			25 025 304				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			500 506				
		ИТОГО:	Тенге			25 525 810				
		НДС (12%)	Тенге			3 063 097				
		Итого к оплате:	Тенге			28 588 907				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**28 588 907**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3 063 097				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Р.Б.
Ф-2

20.

ЛС 1-ОЗ.1-1

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 00.00+00.00-ПК 13.00+25.00
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание:

Сметная стоимость	**12098,274**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19146	чел.-ч
Сметная заработная плата	2922,132	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Посадка лиственных деревьев с комом										
1	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	6210	16,82	--	104480	--	134779	0,12	728		
		м2		16,82	--	104480	--	129	--	--		
2	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	6210	13,97	--	86769	--	111932	0,09	529		
		м2		13,97	--	86769	--	129	--	--		
3	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	6210	6,47	--	40207	--	51867	0,04	279		
		м2		6,47	--	40207	--	129	--	--		
4	Е0147-6-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	87	1492,61	--	129857	--	75939	4,70	409		
		яма		676,64	--	58867	--	129	--	--		
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	26,22392	202,86	202,86	5320	5320	1064	--	--		
		т		--	40,57	--	1064	100	0,85	22		
6	Е0147-9-4 т.ч. п-3.5 К=1,37	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	87	752,40	219,31	65459	19080	61272	2,84	247		
		шт		492,03	53,92	42806	4691	129	0,22	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	87	522,54	135,71	45461	11807	46086	2,46	214
		шт		379,59	31,05	33025	2701	129	0,14	12
8	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	104,4	369,55	289,51	38581	30225	19027	0,56	59
		м3		75,04	66,24	7834	6915	129	0,29	31
10	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха, абрикос/, без кома, высотой более 2 м	87	1620,00	--	140940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Посадка хвойных деревьев								
11	Е0147-6-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	53	1492,61	--	79108	--	46262	4,70	249
		яма		676,64	--	35862	--	129	--	--
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	15,97	202,86	202,86	3240	3240	648	--	--
		т		--	40,57	--	648	100	0,85	14
13	Е0147-9-4 т.ч. п-3.5 К=1,37	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	53	752,40	219,31	39877	11623	37327	2,84	150
		шт		492,03	53,92	26078	2858	129	0,22	12
14	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	53	522,54	135,71	27695	7193	28076	2,46	130
		шт		379,59	31,05	20118	1646	129	0,14	7
15	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	63,6	369,55	289,51	23503	18413	11591	0,56	36
		м3		75,04	66,24	4772	4213	129	0,29	19
16	С143012-72	Ель Тянь-шанская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м	38	11300,00	--	429400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С143012-54	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2м и выше	15	4860,00	--	72900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Посадка живой изгороди								
25	Е0147-19-8	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	20	347,65	6,97	6953	139	3275	0,86	17
		м		123,68	3,26	2474	65	129	0,01	--
26	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	2,29	202,86	202,86	465	465	93	--	--
		т		--	40,57	--	93	100	0,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0147-21-2 т.ч. п-3.6 К=1,94	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	20	415,67	--	8313	--	10711	2,57	51
		м		415,14	--	8303	--	129	--	--
28	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	112	369,55	289,51	41390	32425	20412	0,56	63
		м3		75,04	66,24	8404	7419	129	0,29	33
29	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	200	81,00	--	16200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство газонов, одерновка /27410 м2/								
30	Е0147-34-1	Заготовка растительной земли механизированным способом	1242	22,31	22,31	27715	27715	12404	--	--
		м3		--	7,74	--	9615	129	0,03	31
31	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	1987,2	202,86	202,86	403123	403123	80625	--	--
		т		--	40,57	--	80625	100	0,85	1693
32	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	3470	253,02	--	877986	--	300011	0,46	1596
		м2		67,02	--	232566	--	129	--	--
33	Е0147-25-5К=1	добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя (до 20 см)	3470	71,17	--	246944	--	41028	0,06	218
		м2		9,17	--	31804	--	129	--	--
34	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	2740	253,02	--	693280	--	236896	0,46	1260
		м2		67,02	--	183640	--	129	--	--
35	Е0147-25-5К=-1	исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя (до 10 см)	2740	-71,17	--	-194993	--	-32396	-0,06	-172
		м2		-9,17	--	-25113	--	129	--	--
36	Е0147-30-1	Одерновка газонов в ленту (39959 м2)	13700	239,29	--	3278287	--	742637	0,30	4093
		пм		42,02	--	575688	--	129	--	--
37	Е0127-81-2	Укладка георешетки 35/10 с закреплением штырями	2740	7,00	--	19185	--	22932	0,05	130
		м2		6,99	--	19158	--	119,7	--	--
39	Е0101-166-2	Заполнение ячеек решетки вручную растительным грунтом с уплотнением	342,5	154,22	--	52819	--	53717	1,12	383
		м3		154,22	--	52819	--	101,7	--	--
40	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	6210	84,57	27,14	525160	168551	505768	0,39	2420
		м2		56,93	6,21	353504	38564	129	0,03	171
41	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	1863	369,55	289,51	688473	539363	339528	0,56	1050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		75,04	66,24	139795	123405	129	0,29	548
		Посадка цветников из роз								
33	Е0147-16-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100 %	26,46	1874,14	--	49590	--	25878	5,26	139
		м3		758,14	--	20060	--	129	--	--
34	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	52,9	202,86	202,86	10731	10731	2146	--	--
		т		--	40,57	--	2146	100	0,85	45
35	Е0147-17-1 т.ч. п-3.6 К=1,94	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	980	61,42	--	60193	--	77421	0,37	363
		шт		61,24	--	60016	--	129	--	--
36	С143012-77	Розы	980	81,00	--	79380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	245	195,84	61,07	47980	14962	46653	0,91	224
		м2		133,64	13,97	32742	3423	129	0,06	15
38	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	49	351,46	271,42	17221	13300	8668	0,56	28
		м3		75,04	62,10	3677	3043	129	0,28	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8289191	1317674			14894
			Тенге			2160356	293135			2689
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8289191				
	Материалы -		Тенге			144740				
	Всего заработная плата -		Тенге				2453491			
	Местные материалы -		Тенге			4666422				
		Накладные расходы -	Тенге			3124275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				468641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12098274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19146
		Сметная заработная плата -	Тенге				2922132			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12098274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19146
		Сметная заработная плата -	Тенге				2922132			
		итого, по форме	Тенге			**12 098 274**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			580 717				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			87 108				
		ИТОГО:	Тенге			12 678 991				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			422 337				
		Выслуга лет 1%	Тенге			126 790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			50 716				
		Итого:	Тенге			13 278 834				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			31 732 130				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			634 643				
		ИТОГО:	Тенге			32 366 773				
		НДС (12%)	Тенге			3 884 013				
		Итого к оплате:	Тенге			36 250 786				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**36 250 786**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3 884 013				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

21.

Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-А.2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДАПО СЪЕЗДАМ №№1,2,3,4,5,6,8 и по ул.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

Сметная стоимость	**5190,393**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2248	чел.-ч
Сметная заработная плата	455,512	тыс.тенге
Строительный обьем	10014	м2
Цена единицы	518,31	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Съезд №1								
1	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	19	5275,01	7,63	100225	145	4517	1,15	22
		м		176,73	2,02	3358	38	133	0,01	--
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	0,96	891,02	97,48	851	93	52	0,17	--
		м3		24,59	16,32	23	16	133	0,06	--
3	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси	0,6	1860,22	298,27	1106	177	103	0,25	--
		м3		37,01	93,27	22	55	133	0,33	--
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,062	40148,53	390,53	2489	24	13	0,67	--
		т		--	162,08	--	10	133	0,67	--
5	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	88	641,34	18,41	56438	1620	1429	0,04	4
		м2		7,45	4,76	656	419	133	0,02	1
6	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	88	406,53	15,28	35775	1345	1054	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,49	1,52	659	134	133	0,01	--
7	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	88	274,63	3,75	24167	330	44	--	--
		м2		0,14	0,24	12	21	133	--	--
8	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	88	406,53	15,28	35775	1345	1054	0,04	4
		м2		7,49	1,52	659	134	133	0,01	--
9	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	88	274,63	3,75	24167	330	44	--	--
		м2		0,14	0,24	12	21	133	--	--
10	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-15)асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	88	611,82	15,28	53840	1345	1054	0,04	4
		м2		7,49	1,52	659	134	133	0,01	--
11	Е0127-102-3	Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	88	142,87	1,25	12572	110	15	--	--
		м2		0,05	0,08	4	7	133	--	--
12	Е0115-4-5	Укладка плитняка на разделительной полосе	51,52	5649,07	14,26	291040	735	263441	24,15	1244
		м2		4864,50	5,38	250619	277	105	0,03	1
13	С 143011-321	Стоимость плитняка	51,52	1190,00	--	61309	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-56-1	Устройство оснований из ГПС толщ. 5см	2,6	96,66	14,40	251	37	169	0,28	1
		м2		43,73	5,05	114	13	133	0,02	--
15	Е0106-1-2	Устройство из бетона разделительной полосы В25,F200	4,5	1851,38	113,07	8331	509	3980	5,07	23
		м3		799,54	42,72	3598	192	105	0,21	1
16	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	4,59	5760,00	--	26438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,59	185,00	--	849	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-56-1	Устройство оснований из ГПС толщ. 5см	45	96,66	14,40	4350	648	2920	0,28	13
		м2		43,73	5,05	1968	227	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			739975	8792			1318
			Тенге			262363	1699			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			739975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			34729				
	Всего заработная плата -		Тенге				264062			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61309				
	Местные материалы -		Тенге			372783				
		Накладные расходы -	Тенге			279890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1081056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				306045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1081056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				306045			
		РАЗДЕЛ 2. Съезд №2								
19	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	1,5	5275,01	7,63	7913	11	357	1,15	2
		м		176,73	2,02	265	3	133	0,01	--
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	18,24	-891,02	-97,48	-16252	-1778	-992	-0,17	-3
		м3		-24,59	-16,32	-448	-298	133	-0,06	-1
21	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси толщ.15см	11,4	-1860,22	-298,27	-21218	-3402	-1976	-0,25	-3
		м3		-37,01	-93,27	-422	-1064	133	-0,33	-4
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,081	40148,53	390,53	3252	32	17	0,67	--
		т		--	162,08	--	13	133	0,67	--
23	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	116	641,34	18,41	74396	2135	1884	0,04	5
		м2		7,45	4,76	864	552	133	0,02	2
24	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	116	406,53	15,28	47158	1773	1389	0,04	5
		м2		7,49	1,52	868	176	133	0,01	1
25	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	116	274,63	3,75	31857	435	59	--	--
		м2		0,14	0,24	16	28	133	--	--
26	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	116	406,53	15,28	47158	1773	1389	0,04	5
		м2		7,49	1,52	868	176	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	116	274,63	3,75	31857	435	59	--	--
		м2		0,14	0,24	16	28	133	--	--
28	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	116	611,82	15,28	70971	1773	1389	0,04	5
		м2		7,49	1,52	868	176	133	0,01	1
29	Е0127-102-3	Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	116	142,87	1,25	16572	145	20	--	--
		м2		0,05	0,08	5	9	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			293663	3330			16
			Тенге			2902	-199			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293663				
	Материалы -		Тенге			12200				
	Всего заработная плата -		Тенге				2702			
	Местные материалы -		Тенге			275231				
		Накладные расходы -	Тенге			3594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				539			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			315093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3242			
		РАЗДЕЛ 3. Съезд №3								
30	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	50	-5275,01	-7,63	-263750	-381	-11887	-1,15	-58
		м		-176,73	-2,02	-8837	-101	133	-0,01	--
31	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	84,36	891,02	97,48	75162	8223	4589	0,17	14
		м3		24,59	16,32	2074	1376	133	0,06	5
32	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси толщ.15см	49,8	1860,22	298,27	92628	14852	8628	0,25	12
		м3		37,01	93,27	1843	4644	133	0,33	16
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,202	40148,53	390,53	8110	79	44	0,67	--
		т		--	162,08	--	33	133	0,67	--
34	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	288	641,34	18,41	184707	5301	4678	0,04	13
		м2		7,45	4,76	2146	1371	133	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	288	406,53	15,28	117081	4401	3449	0,04	12
		м2		7,49	1,52	2156	437	133	0,01	2
36	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	288	274,63	3,75	79093	1079	146	--	--
		м2		0,14	0,24	40	70	133	--	--
37	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	288	406,53	15,28	117081	4401	3449	0,04	12
		м2		7,49	1,52	2156	437	133	0,01	2
38	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	288	274,63	3,75	79093	1079	146	--	--
		м2		0,14	0,24	40	70	133	--	--
39	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	288	611,82	15,28	176203	4401	3449	0,04	12
		м2		7,49	1,52	2156	437	133	0,01	2
40	Е0127-102-3	Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	288	142,87	1,25	41145	360	49	--	--
		м2		0,05	0,08	13	23	133	--	--
41	Е0127-32-1	Заполнение разделительной полосы брусчаткой	244,5	137,37	1,49	33586	364	32671	0,61	149
		м2		99,88	0,59	24420	144	133	--	1
42	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	36,675	630,00	--	23105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143003-40	Брусчатка	244,5	780,00	--	190710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			953956	44159			169
			Тенге			28207	8942			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			953956				
	Материалы -		Тенге			29321				
	Всего заработная плата -		Тенге				37150			
	Местные материалы -		Тенге			852268				
		Накладные расходы -	Тенге			49409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1063567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				44561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1063567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				44561			
		РАЗДЕЛ 4. Съезд №4								
44	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	9,5	5275,01	7,63	50113	72	2259	1,15	11
		м		176,73	2,02	1679	19	133	0,01	--
45	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	56,4	891,02	97,48	50254	5498	3068	0,17	9
		м3		24,59	16,32	1387	920	133	0,06	3
46	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси толщ. 15см	34,05	1860,22	298,27	63341	10156	5900	0,25	8
		м3		37,01	93,27	1260	3176	133	0,33	11
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,146	40148,53	390,53	5862	57	31	0,67	--
		т		--	162,08	--	24	133	0,67	--
48	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	408	641,34	18,41	261668	7510	6627	0,04	18
		м2		7,45	4,76	3040	1942	133	0,02	7
49	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	408	406,53	15,28	165865	6234	4886	0,04	18
		м2		7,49	1,52	3054	619	133	0,01	2
50	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	408	274,63	3,75	112049	1529	206	--	--
		м2		0,14	0,24	56	99	133	--	--
51	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	408	406,53	15,28	165865	6234	4886	0,04	18
		м2		7,49	1,52	3054	619	133	0,01	2
52	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	408	274,63	3,75	112049	1529	206	--	--
		м2		0,14	0,24	56	99	133	--	--
53	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-15)асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	396	611,82	15,28	242279	6051	4742	0,04	17
		м2		7,49	1,52	2965	601	133	0,01	2
54	Е0127-102-3	Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	396	142,87	1,25	56575	495	67	--	--
		м2		0,05	0,08	18	32	133	--	--
55	Е0127-32-1	Заполнение разделительной полосы брусчаткой	218	137,37	1,49	29946	325	29130	0,61	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		99,88	0,59	21773	129	133	--	--
56	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	32,7	630,00	--	20601	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143003-40	Брусчатка	218	780,00	--	170040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1506505	45691			233
			Тенге			38344	8280			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1506505				
	Материалы -		Тенге			37180				
	Всего заработная плата -		Тенге				46624			
	Местные материалы -		Тенге			1385290				
		Накладные расходы -	Тенге			62009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1662625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				55925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1662625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				55925			
		РАЗДЕЛ 5. Съезд №5								
58	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	18	-5275,01	-7,63	-94950	-137	-4279	-1,15	-21
		м		-176,73	-2,02	-3181	-36	133	-0,01	--
59	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	12	-891,02	-97,48	-10692	-1170	-653	-0,17	-2
		м3		-24,59	-16,32	-295	-196	133	-0,06	-1
60	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси толщ.15см	7,65	-1860,22	-298,27	-14234	-2282	-1326	-0,25	-2
		м3		-37,01	-93,27	-283	-714	133	-0,33	-3
61	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,037	-40148,53	-390,53	-1485	-14	-8	-0,67	--
		т		--	-162,08	--	-6	133	-0,67	--
62	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	53	-641,34	-18,41	-33991	-976	-861	-0,04	-2
		м2		-7,45	-4,76	-395	-252	133	-0,02	-1
63	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	53	-406,53	-15,28	-21546	-810	-635	-0,04	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-7,49	-1,52	-397	-80	133	-0,01	--
64	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	53	-274,63	-3,75	-14555	-199	-27	--	--
		м2		-0,14	-0,24	-7	-13	133	--	--
65	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	53	-406,53	-15,28	-21546	-810	-635	-0,04	-2
		м2		-7,49	-1,52	-397	-80	133	-0,01	--
66	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	53	-274,63	-3,75	-14555	-199	-27	--	--
		м2		-0,14	-0,24	-7	-13	133	--	--
67	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	38	611,82	15,28	23249	581	455	0,04	2
		м2		7,49	1,52	284	58	133	0,01	--
68	Е0127-102-3	Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	38	142,87	1,25	5429	47	6	--	--
		м2		0,05	0,08	2	3	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-198879	-5968			-30
			Тенге			-4676	-1330			-5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-198879				
	Материалы -		Тенге			-3719				
	Всего заработная плата -		Тенге				-6006			
	Местные материалы -		Тенге			-184515				
		Накладные расходы -	Тенге			-7988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-219279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-39
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-219279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-39
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7205			
		РАЗДЕЛ 6. Съезд №6								
69	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	38,5	5275,01	7,63	203088	294	9153	1,15	44
		м		176,73	2,02	6804	78	133	0,01	--
70	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	8,16	-891,02	-97,48	-7271	-795	-444	-0,17	-1
		м3		-24,59	-16,32	-201	-133	133	-0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси толщ 15см	5,55	-1860,22	-298,27	-10324	-1655	-962	-0,25	-1
		м3		-37,01	-93,27	-205	-518	133	-0,33	-2
72	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,03	-40148,53	-390,53	-1204	-12	-6	-0,67	--
		т		--	-162,08	--	-5	133	-0,67	--
73	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	43	-641,34	-18,41	-27578	-792	-698	-0,04	-2
		м2		-7,45	-4,76	-320	-205	133	-0,02	-1
74	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	43	-406,53	-15,28	-17481	-657	-515	-0,04	-2
		м2		-7,49	-1,52	-322	-65	133	-0,01	--
75	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	43	-274,63	-3,75	-11809	-161	-22	--	--
		м2		-0,14	-0,24	-6	-10	133	--	--
76	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	43	-406,53	-15,28	-17481	-657	-515	-0,04	-2
		м2		-7,49	-1,52	-322	-65	133	-0,01	--
77	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	43	-274,63	-3,75	-11809	-161	-22	--	--
		м2		-0,14	-0,24	-6	-10	133	--	--
78	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	73	611,82	15,28	44663	1115	874	0,04	3
		м2		7,49	1,52	547	111	133	0,01	--
79	Е0127-102-3	Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	73	142,87	1,25	10429	91	12	--	--
		м2		0,05	0,08	3	6	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			153222	-3390			39
			Тенге			5972	-817			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153222				
	Материалы -		Тенге			-1014				
	Всего заработная плата -		Тенге				5155			
	Местные материалы -		Тенге			151655				
		Накладные расходы -	Тенге			6856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			169683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6183			
		РАЗДЕЛ 7. Съезд №8								
80	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	14	-5275,01	-7,63	-73850	-107	-3328	-1,15	-16
		м		-176,73	-2,02	-2474	-28	133	-0,01	--
81	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 24 см	1,44	-891,02	-97,48	-1287	-141	-79	-0,17	--
		м3		-24,59	-16,32	-36	-24	133	-0,06	--
82	Е0127-14-4	Устройство дополнительного слоя оснований из щебеночной смеси	0,75	-1860,22	-298,27	-1406	-225	-131	-0,25	--
		м3		-37,01	-93,27	-28	-71	133	-0,33	--
83	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,001	-40148,53	-390,53	-40	--	--	-0,67	--
		т		--	-162,08	--	--	--	-0,67	--
84	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	2	-641,34	-18,41	-1283	-37	-32	-0,04	--
		м2		-7,45	-4,76	-15	-10	133	-0,02	--
85	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	2	-406,53	-15,28	-813	-31	-24	-0,04	--
		м2		-7,49	-1,52	-15	-3	133	-0,01	--
86	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины нижнего слоя - 7 см	2	-274,63	-3,75	-549	-7	-1	--	--
		м2		-0,14	-0,24	--	--	133	--	--
87	Е0127-102-1	Устройство среднего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	2	-406,53	-15,28	-813	-31	-24	-0,04	--
		м2		-7,49	-1,52	-15	-3	133	-0,01	--
88	Е0127-102-3	Добавить 3 см до основной толщины среднего слоя - 7 см	2	-274,63	-3,75	-549	-7	-1	--	--
		м2		-0,14	-0,24	--	--	133	--	--
89	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	36	611,82	15,28	22025	550	431	0,04	2
		м2		7,49	1,52	270	55	133	0,01	--
90	Е0127-102-3	Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	36	142,87	1,25	5143	45	6	--	--
		м2		0,05	0,08	2	3	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-53422	9			-15
			Тенге			-2312	-82			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-53422				
	Материалы -		Тенге			454				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2393			
	Местные материалы -		Тенге			-51573				
		Накладные расходы -	Тенге			-3183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-60002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-17
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-60002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-17
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2871			
		РАЗДЕЛ 8. Дорожная одежда облегченного типа по ул.Космодемьянская								
91	Е0127-21-2	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	281	137,94	16,45	38762	4621	3254	0,03	8
		м2		4,09	4,61	1150	1296	133	0,02	5
92	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	265	279,30	44,59	74016	11817	6979	0,04	10
		м2		5,75	14,05	1524	3724	133	0,05	13
93	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	252	95,62	15,28	24096	3851	3018	0,04	11
		м2		7,49	1,52	1887	383	133	0,01	1
94	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	252	722,16	7,50	181983	1889	255	--	--
		м2		0,28	0,48	70	122	133	--	--
97	Е0127-8-1	Установка водоотводных лотков Б-3-1 на гравийно-песчаной подготовке	15	870,22	403,86	13053	6058	7568	1,79	27
		м		276,86	102,47	4153	1537	133	0,41	6
98	С143018-151	Стоимость лотков Б-3-1	15	4960,00	--	74400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0127-8-1	Демонтаж водоотводных лотков Б-2-1	15,4	544,58	323,09	8386	4976	6216	1,44	22
		м		221,49	81,97	3411	1262	133	0,33	5
100	Е0106-1-2	Бетонирование откосов арыка В25,F200	0,75	1851,38	113,07	1389	85	663	5,07	4
		м3		799,54	42,72	600	32	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	0,765	5760,00	--	4406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,765	185,00	--	142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	59,5	5275,01	7,63	313863	454	14146	1,15	68
		м		176,73	2,02	10516	120	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			734496	33750			150
			Тенге			23309	8476			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734496				
	Материалы -		Тенге			8822				
	Всего заработная плата -		Тенге				31786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74400				
	Местные материалы -		Тенге			594215				
		Накладные расходы -	Тенге			42098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			823190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				38100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			823190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				38100			
		РАЗДЕЛ 9. Примыкание ПК 14+26 ул.Толе Би								
104	Е0127-21-2	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	123	137,94	16,45	16967	2023	1424	0,03	3
		м2		4,09	4,61	504	567	133	0,02	2
105	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	107	279,30	44,59	29886	4772	2818	0,04	4
		м2		5,75	14,05	615	1504	133	0,05	5
106	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	94	95,62	15,28	8988	1436	1126	0,04	4
		м2		7,49	1,52	704	143	133	0,01	1
107	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	94	722,16	7,50	67883	705	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,28	0,48	26	46	133	--	--
108	E0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	94	525,77	15,28	49422	1436	1126	0,04	4
		м2		7,49	1,52	704	143	133	0,01	1
109	E0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	94	120,36	1,25	11314	117	16	--	--
		м2		0,05	0,08	4	8	133	--	--
110	E0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	26	5275,01	7,63	137150	198	6181	1,15	30
		м		176,73	2,02	4595	53	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			321610	10687			46
			Тенге			7152	2462			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321610				
	Материалы -		Тенге			5699				
	Всего заработная плата -		Тенге				9614			
	Местные материалы -		Тенге			298071				
		Накладные расходы -	Тенге			12786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			354460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11532			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4451127	137060			1925
			Тенге			361260	27431			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4451127				
	Материалы -		Тенге			123672				
	Всего заработная плата -		Тенге				388691			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135709				
	Местные материалы -		Тенге			3693426				
		Накладные расходы -	Тенге			445470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5190393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2248
		Сметная заработная плата -	Тенге				455512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5190393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				455512			
		итого, по форме	Тенге			**5 190 393**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			249 139				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			37 371				
		ИТОГО:	Тенге			5 439 532				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			181 191				
		Выслуга лет 1%	Тенге			54 395				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			21 758				
		Итого:	Тенге			5 696 876				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			13 613 696				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			272 274				
		ИТОГО:	Тенге			13 885 970				
		НДС (12%)	Тенге			1 666 316				
		Итого к оплате:	Тенге			15 552 287				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**15 552 287**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 666 316				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.