Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

22

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛК 1-А.2-5

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫХ ПРОЕЗДОВ

Сметная стоимость	**7316,211**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4732	чел.-ч
Сметная заработная плата	517,339	тыс.тенге
Строительный обьем	2377,3	М2
Цена единицы	3077,53	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Транспортно-пешеходный проезд по ул..Толе би, участок ПК15+46-ПК16+28								
		Дорожная одежда облегченного типа								
10	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	61	453,26	7,63	27649	465	10304	0,80	49
		м		124,98	2,02	7624	123	133	0,01	--
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость бортовых камней БР 100.20.08 (поребрик)	0,976	27400,00	--	26742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54391	465			49
			Тенге			7624	123			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54391				
	Материалы -		Тенге			1141				
	Всего заработная плата -		Тенге				7747			
	Местные материалы -		Тенге			45161				
		Накладные расходы -	Тенге			10304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3882				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9293			
РАЗДЕЛ 2. Транспортно-пешеходный проезд по ВОАА, участок ПК42+00-ПК42+78 (Восточная сторона)										
Дорожная одежда облегченного типа										
16	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	136	453,26	7,63	61643	1037	22972	0,80	109
		м		124,98	2,02	16998	275	133	0,01	1
17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость цементно-песчаного бордюра	6,12	27400,00	--	167688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-21-2	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	452	137,94	16,45	62350	7434	5235	0,03	12
		м2		4,09	4,61	1850	2085	133	0,02	8
19	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси С4-80мм	400	279,30	44,59	111722	17838	10534	0,04	15
		м2		5,75	14,05	2300	5621	133	0,05	20
20	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	380	406,53	15,28	154482	5807	4551	0,04	16
		м2		7,49	1,52	2845	577	133	0,01	2
21	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 10 см	380	549,26	7,50	208719	2848	384	--	--
		м2		0,28	0,48	105	184	133	--	1
22	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	380	521,98	15,28	198352	5807	4551	0,04	16
		м2		7,49	1,52	2845	577	133	0,01	2
23	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	380	120,36	1,25	45737	475	64	--	--
		м2		0,05	0,08	17	31	133	--	--
Досыпка обочин										
24	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	45	772,93	3,73	34782	168	80	--	--
		м3		0,55	1,29	25	58	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	45	25,19	25,19	1133	1133	382	--	--
		м3		--	8,75	--	394	97	0,03	1
26	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	45	18,42	18,42	829	829	282	--	--
		м3		--	6,46	--	291	97	0,02	1
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	45	34,25	31,89	1541	1435	400	0,01	1
		м3		1,86	7,30	84	328	97	0,03	1
28	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	150	147,43	24,69	22115	3704	2395	0,04	5
		м2		5,51	6,50	826	974	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1071093	48513			176
			Тенге			27895	11394			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1071093				
	Материалы -		Тенге			20738				
	Всего заработная плата -		Тенге				39289			
	Местные материалы -		Тенге			973946				
		Накладные расходы -	Тенге			51830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1190298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				47064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1190298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				47064			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортно-пешеходный проезд по ВОАА, участок ПК42+00-ПК42+78 (Западная сторона)								
		Дорожная одежда облегченного типа								
29	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	112	453,26	7,63	50765	854	18918	0,80	90
		м		124,98	2,02	13998	226	133	0,01	1
30	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость цементно-песчаного бордюра	5,04	27400,00	--	138096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-21-2	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	354	137,94	16,45	48832	5822	4100	0,03	10
		м2		4,09	4,61	1449	1633	133	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси С4-80мм	302	279,30	44,59	84350	13467	7953	0,04	11
		м2		5,75	14,05	1737	4244	133	0,05	15
33	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	282	406,53	15,28	114642	4309	3377	0,04	12
		м2		7,49	1,52	2111	428	133	0,01	2
34	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 10 см	282	549,26	7,50	154891	2114	285	--	--
		м2		0,28	0,48	78	137	133	--	--
35	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	282	521,98	15,28	147198	4309	3377	0,04	12
		м2		7,49	1,52	2111	428	133	0,01	2
36	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	282	120,36	1,25	33941	352	48	--	--
		м2		0,05	0,08	13	23	133	--	--
		Досыпка обочин								
37	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	23	772,93	3,73	17777	86	41	--	--
		м3		0,55	1,29	13	30	97	--	--
38	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	23	25,19	25,19	579	579	195	--	--
		м3		--	8,75	--	201	97	0,03	1
39	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	23	18,42	18,42	424	424	144	--	--
		м3		--	6,46	--	149	97	0,02	--
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	23	34,25	31,89	788	734	204	0,01	--
		м3		1,86	7,30	43	168	97	0,03	1
41	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	75	147,43	24,69	11058	1852	1197	0,04	3
		м2		5,51	6,50	413	487	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			803341	34902			139
			Тенге			21966	8153			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			803341				
	Материалы -		Тенге			15597				
	Всего заработная плата -		Тенге				30119			
	Местные материалы -		Тенге			730877				
		Накладные расходы -	Тенге			39841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			893772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				36095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			893772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				36095			
		РАЗДЕЛ 4. Транспортно-пешеходный проезд от ВОАА к садовому комплексу								
		Земляное полотно								
42	E0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-в карьере	2105	55,83	53,89	117525	113444	40652	0,01	27
		м3		1,87	18,03	3946	37963	97	0,07	139
43	C010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км в насыпь, класс груза 1	4210	209,25	--	880943	--	176189	0,88	3700
		Т		41,85	--	176189	--	100	--	--
44	E0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	2105	59,90	53,48	126079	112565	40857	--	--
		м3		--	20,01	--	42121	97	0,10	201
45	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов (отсыпка насыпи)	2105	4,73	4,07	9951	8558	4109	--	9
		м3		0,60	1,41	1259	2978	97	--	10
46	E0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2105	16,11	16,11	33904	33904	11259	--	--
		м3		--	5,51	--	11608	97	0,02	38
47	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	2105	11,21	11,21	23605	23605	6891	--	--
		м3		--	3,37	--	7104	97	0,01	23
48	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	2105	34,25	31,89	72106	67132	18703	0,01	30
		м3		1,86	7,30	3922	15360	97	0,03	68
		Дорожная одежда облегченного типа								
49	E0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	343	453,26	7,63	155467	2615	57937	0,80	275
		м		124,98	2,02	42869	693	133	0,01	2
50	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость цементно-песчаного бордюра	15,435	27400,00	--	422919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0127-21-2	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	1274,3	137,94	16,45	175781	20957	14758	0,03	34
		м2		4,09	4,61	5217	5879	133	0,02	22
52	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси С4-80мм	1222,3	279,30	44,59	341393	54507	32191	0,04	46
		м2		5,75	14,05	7028	17175	133	0,05	62
53	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1202,3	406,53	15,28	488773	18371	14399	0,04	52
		м2		7,49	1,52	9001	1825	133	0,01	7
54	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 10 см	1202,3	549,26	7,50	660375	9012	1216	--	1
		м2		0,28	0,48	332	582	133	--	2
55	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1202,3	521,98	15,28	627575	18371	14399	0,04	52
		м2		7,49	1,52	9001	1825	133	0,01	7
56	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	1202,3	120,36	1,25	144708	1502	203	--	--
		м2		0,05	0,08	55	97	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4281104	484544			4227
			Тенге			258818	145210			581
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4281104				
	Материалы -		Тенге			63980				
	Всего заработная плата -		Тенге				404028			
	Местные материалы -		Тенге			2769008				
	Транспортные расходы -		Тенге			880943				
		Накладные расходы -	Тенге			433762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4997758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5025
		Сметная заработная плата -	Тенге				469092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4997758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5025
		Сметная заработная плата -	Тенге				469092			
		РАЗДЕЛ 5. Транспортно-пешеходный проезд по ул.Толе Би ПК16+28-ПК16+33 (Северо-западная сторона)								
		Дорожная одежда облегченного типа								
57	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	83	453,26	7,63	37620	633	14020	0,80	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		124,98	2,02	10374	168	133	0,01	1
58	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость цементно-песчаного бордюра	3,735	27400,00	--	102339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0127-21-2	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	284	137,94	16,45	39176	4671	3289	0,03	8
		м2		4,09	4,61	1163	1310	133	0,02	5
60	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси С4-80мм	232	279,30	44,59	64799	10346	6110	0,04	9
		м2		5,75	14,05	1334	3260	133	0,05	12
61	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	212	406,53	15,28	86185	3239	2539	0,04	9
		м2		7,49	1,52	1587	322	133	0,01	1
62	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 10 см	212	549,26	7,50	116443	1589	214	--	--
		м2		0,28	0,48	59	103	133	--	--
63	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	212	521,98	15,28	110659	3239	2539	0,04	9
		м2		7,49	1,52	1587	322	133	0,01	1
64	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	212	120,36	1,25	25516	265	36	--	--
		м2		0,05	0,08	10	17	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			582737	23982			102
			Тенге			16113	5501			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			582737				
	Материалы -		Тенге			11703				
	Всего заработная плата -		Тенге				21614			
	Местные материалы -		Тенге			530940				
		Накладные расходы -	Тенге			28747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			648173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			648173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25926			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. За минусом за июнь М.Б. месяц 2015г.								
		Транспортно-пешеходный проезд по ул..Толе би, участок ПК15+46-ПК16+28								
		Дорожная одежда облегченного типа								
12	Е0127-21-2	Устройство оснований двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	39	-137,94	-16,45	-5380	-641	-452	-0,03	-1
		м2		-4,09	-4,61	-160	-180	133	-0,02	-1
13	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси С4-80мм	49	-279,30	-44,59	-13686	-2185	-1290	-0,04	-2
		м2		-5,75	-14,05	-282	-689	133	-0,05	-2
14	Е0127-102-1	Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	49	-521,98	-15,28	-25577	-749	-587	-0,04	-2
		м2		-7,49	-1,52	-367	-74	133	-0,01	--
15	Е0127-102-3	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	49	-120,36	-1,25	-5898	-61	-8	--	--
		м2		-0,05	-0,08	-2	-4	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-50540	-3636			-5
			Тенге			-811	-947			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-50540				
		Материалы -	Тенге			-1173				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1757			
		Местные материалы -	Тенге			-44920				
		Накладные расходы -	Тенге			-2337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-56050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-56050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2108			
		РАЗДЕЛ 8. Транспортно-пешеходный проезд по ВОАА, участок ПК42+00-ПК42+78								
		Земляное полотно								
16	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	400	-37,06	-35,39	-14825	-14154	-4357	-0,01	-5
		м3		-1,63	-9,60	-653	-3839	97	-0,03	-13
17	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	700	-252,90	--	-177030	--	-35406	-1,06	-744
		Т		-50,58	--	-35406	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов (отсыпка насыпи из ПГС)	160	-772,93	-3,73	-123668	-597	-286	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-88	-206	97	--	-1
19	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	160	-16,11	-16,11	-2577	-2577	-856	--	--
		м3		--	-5,51	--	-882	97	-0,02	-3
20	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	160	-11,21	-11,21	-1794	-1794	-524	--	--
		м3		--	-3,37	--	-540	97	-0,01	-2
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	160	-34,25	-31,89	-5481	-5103	-1422	-0,01	-2
		м3		-1,86	-7,30	-298	-1167	97	-0,03	-5
22	Е0101-145-13	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	395	-12,40	-6,42	-4897	-2534	-2694	-0,04	-16
		м2		-5,98	-1,05	-2362	-415	97	--	-1
23	Е0101-145-5	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы ручным способом	150	-22,31	--	-3347	--	-3246	-0,14	-21
		м2		-22,31	--	-3347	--	97	--	--
24	Е0101-145-5	Планировка откосов выемки из грунтов 2 группы ручным способом	450	-22,31	--	-10040	--	-9738	-0,14	-64
		м2		-22,31	--	-10040	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-343657	-26760			-852
			Тенге			-52194	-7050			-25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-343657				
		Всего заработная плата -	Тенге				-59243			
		Местные материалы -	Тенге			-123080				
		Транспортные расходы -	Тенге			-177030				
		Накладные расходы -	Тенге			-58528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8779			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-24131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-426317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-906
		Сметная заработная плата -	Тенге				-68023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-426317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-906
		Сметная заработная плата -	Тенге				-68023			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6398468	562011			3836
			Тенге			279411	162385			644
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6398468				
		Материалы -	Тенге			111985				
		Всего заработная плата -	Тенге				441796			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4881932				
	Транспортные расходы -		Тенге			703913				
		Накладные расходы -	Тенге			503618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7316211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4732
		Сметная заработная плата -	Тенге				517339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7316211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4732
		Сметная заработная плата -	Тенге				517339			
		итого, по форме	Тенге			**7 316 211**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			351 178				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			52 677				
		ИТОГО:	Тенге			7 667 389				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			255 401				
		Выслуга лет 1%	Тенге			76 674				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			30 670				
		Итого:	Тенге			8 030 133				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			19 189 428				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			383 789				
		ИТОГО:	Тенге			19 573 217				
		НДС (12%)	Тенге			2 348 786				
		Итого к оплате:	Тенге			21 922 003				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**21 922 003**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 348 786				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Р.Б.
Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

23

ЛС 1-А.2-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ ПК41+83-ПК46+78

Сметная стоимость	**5970,583**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	773	чел.-ч
Сметная заработная плата	87,987	тыс.тенге
Строительный обьем	4196	м2
Цена единицы	1422,92	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1600	37,06	35,39	59299	56617	17429	0,01	18
		м3		1,63	9,60	2613	15355	97	0,03	52
2	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	2800	252,90	--	708120	--	141624	1,06	2974
		Т		50,58	--	141624	--	100	--	--
3	Е0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	730	37,06	35,39	27055	25832	7952	0,01	8
		м3		1,63	9,60	1192	7006	97	0,03	24
4	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	1314	252,90	--	332311	--	66462	1,06	1396
		Т		50,58	--	66462	--	100	--	--
5	Е0101-20-2	Замена непригодного грунта на ПГС	730	772,93	3,73	564236	2723	1303	--	3
		м3		0,55	1,29	403	940	97	--	3
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	730	16,11	16,11	11758	11758	3905	--	--
		м3		--	5,51	--	4025	97	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	730	11,21	11,21	8186	8186	2390	--	--
		м3		--	3,37	--	2464	97	0,01	8
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	730	34,25	31,89	25006	23281	6486	0,01	10
		м3		1,86	7,30	1360	5327	97	0,03	24
9	Е0101-145-13	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3160	12,40	6,42	39172	20275	21552	0,04	129
		м2		5,98	1,05	18897	3322	97	--	11
10	Е0101-145-5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	416	22,31	--	9281	--	9003	0,14	59
		м2		22,31	--	9281	--	97	--	--
		Досыпка обочин								
11	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	147	772,93	3,73	113620	548	262	--	1
		м3		0,55	1,29	81	189	97	--	1
12	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	147	25,19	25,19	3702	3702	1248	--	--
		м3		--	8,75	--	1287	97	0,03	4
13	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	147	18,42	18,42	2707	2707	921	--	--
		м3		--	6,46	--	949	97	0,02	3
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	147	34,25	31,89	5035	4688	1306	0,01	2
		м3		1,86	7,30	274	1073	97	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1909488	160318			4600
			Тенге			242187	41936			148
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1909488				
	Всего заработная плата -		Тенге				284122			
	Местные материалы -		Тенге			674638				
	Транспортные расходы -		Тенге			1040431				
		Накладные расходы -	Тенге			281841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2322809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4889
		Сметная заработная плата -	Тенге				326399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2322809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4889
		Сметная заработная плата -	Тенге				326399			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
15	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	676	5275,01	7,63	3565905	5155	160713	1,15	777
		м		176,73	2,02	119471	1366	133	0,01	5
16	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.20 см	984	891,02	97,48	876764	95923	53532	0,17	163
		м3		24,59	16,32	24194	16056	133	0,06	59
17	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4694	202,98	44,59	952807	209324	123621	0,04	178
		м2		5,75	14,05	26991	65958	133	0,05	238
18	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	4694	171,64	29,27	805697	137390	91183	0,03	154
		м2		4,97	9,64	23320	45239	133	0,03	164
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	2,9372	40148,53	390,53	117924	1147	633	0,67	2
		т		--	162,08	--	476	133	0,67	2
20	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	4196	949,08	18,41	3982359	77238	68157	0,04	183
		м2		7,45	4,76	31269	19977	133	0,02	68
21	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	4196	406,53	15,28	1705807	64116	50251	0,04	182
		м2		7,49	1,52	31413	6370	133	0,01	23
22	Е0127-102-3	Добавить 5 см до основной толщины нижнего слоя - 9 см	4196	457,72	6,25	1920579	26211	3536	--	4
		м2		0,23	0,40	965	1694	133	--	6
23	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	4196	603,58	15,28	2532608	64116	50251	0,04	182
		м2		7,49	1,52	31413	6370	133	0,01	23
24	Е0127-102-3	Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см	4196	285,73	2,50	1198926	10484	1415	--	2
		м2		0,09	0,16	386	678	133	--	2
		Досыпка обочин								
25	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	79	772,93	3,73	61061	295	141	--	--
		м3		0,55	1,29	44	102	97	--	--
26	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	79	25,19	25,19	1990	1990	671	--	--
		м3		--	8,75	--	691	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	79	18,42	18,42	1455	1455	495	--	--
		м3		--	6,46	--	510	97	0,02	2
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	79	34,25	31,89	2706	2519	702	0,01	1
		м3		1,86	7,30	147	576	97	0,03	3
29	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	522	147,43	24,69	76960	12890	8334	0,04	19
		м2		5,51	6,50	2875	3391	133	0,02	13
30	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,5	469,33	195,05	704	293	557	1,78	3
		м3		274,28	4,68	411	7	133	0,02	--
31	Е0127-34-4	Демонтаж гранитного бордюра 1ГП	88	147,49	6,10	12979	537	16737	0,92	81
		м		141,39	1,62	12442	142	133	0,01	--
32	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании ранее демонтированного	79	505,01	7,63	39896	602	18782	1,15	91
		м		176,73	2,02	13962	160	133	0,01	1
33	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	8377	233,25	226,14	1953908	1894381	184374	0,04	336
		м2		6,95	9,60	58187	80440	133	0,04	324
34	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	753,93	252,90	--	190669	--	38134	1,06	801
		Т		50,58	--	38134	--	100	--	--
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,3л на 1м2)	2,513	40148,53	390,53	100893	981	542	0,67	2
		т		--	162,08	--	407	133	0,67	2
36	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	125	4167,98	193,11	520998	24139	17211	0,22	27
		т		39,85	63,68	4981	7959	133	0,22	27
37	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	8377	603,58	15,28	5056163	128003	100323	0,04	363
		м2		7,49	1,52	62714	12716	133	0,01	46
38	Е0127-102-3	Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	8377	142,87	1,25	1196783	10466	1412	--	2
		м2		0,05	0,08	385	676	133	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26876538	2769654			3553
			Тенге			483704	271961			1011
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26876538				
	Материалы -		Тенге			563094				
	Всего заработная плата -		Тенге				755665			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			22907552				
	Транспортные расходы -		Тенге			190669				
		Накладные расходы -	Тенге			991705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1672095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29540338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5060
		Сметная заработная плата -	Тенге				904421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29540338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5060
		Сметная заработная плата -	Тенге				904421			
		РАЗДЕЛ 3. За минусом за ноябрь 2013г.								
		Земляное полотно								
39	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	528	-37,06	-35,39	-19569	-18684	-5751	-0,01	-6
		м3		-1,63	-9,60	-862	-5067	97	-0,03	-17
40	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	924	-252,90	--	-233680	--	-46736	-1,06	-981
		Т		-50,58	--	-46736	--	100	--	--
41	Е0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	240	-37,06	-35,39	-8895	-8493	-2614	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-392	-2303	97	-0,03	-8
42	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	432	-252,90	--	-109253	--	-21851	-1,06	-459
		Т		-50,58	--	-21851	--	100	--	--
43	Е0101-20-2	Замена непригодного грунта на ПГС	240	-772,93	-3,73	-185502	-895	-428	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-132	-309	97	--	-1
44	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	240	-16,11	-16,11	-3866	-3866	-1284	--	--
		м3		--	-5,51	--	-1323	97	-0,02	-4
45	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	240	-11,21	-11,21	-2691	-2691	-786	--	--
		м3		--	-3,37	--	-810	97	-0,01	-3
46	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	240	-34,25	-31,89	-8221	-7654	-2132	-0,01	-3
		м3		-1,86	-7,30	-447	-1751	97	-0,03	-8
47	Е0101-145-13	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1042	-12,40	-6,42	-12917	-6686	-7107	-0,04	-43
		м2		-5,98	-1,05	-6231	-1095	97	--	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0101-145-5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	137	-22,31	--	-3056	--	-2965	-0,14	-19
		м2		-22,31	--	-3056	--	97	--	--
		Дорожная одежда								
49	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.20 см	324	-891,02	-97,48	-288690	-31584	-17626	-0,17	-54
		м3		-24,59	-16,32	-7966	-5287	133	-0,06	-19
50	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1563	-202,98	-44,59	-317264	-69700	-41163	-0,04	-59
		м2		-5,75	-14,05	-8987	-21963	133	-0,05	-79
51	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1563	-171,64	-29,27	-268279	-45748	-30362	-0,03	-51
		м2		-4,97	-9,64	-7765	-15064	133	-0,03	-54
52	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	1,0437	-40148,53	-390,53	-41903	-408	-225	-0,67	-1
		т		--	-162,08	--	-169	133	-0,67	-1
53	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1491	-949,08	-18,41	-1415085	-27446	-24219	-0,04	-65
		м2		-7,45	-4,76	-11111	-7099	133	-0,02	-24
54	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1400	-406,53	-15,28	-569144	-21392	-16766	-0,04	-61
		м2		-7,49	-1,52	-10481	-2125	133	-0,01	-8
55	Е0127-102-3	Добавить 5 см до основной толщины нижнего слоя - 9 см	1400	-457,72	-6,25	-640803	-8745	-1180	--	-1
		м2		-0,23	-0,40	-322	-565	133	--	-2
56	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	1400	-603,58	-15,28	-845007	-21392	-16766	-0,04	-61
		м2		-7,49	-1,52	-10481	-2125	133	-0,01	-8
57	Е0127-102-3	Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см	1400	-285,73	-2,50	-400023	-3498	-472	--	-1
		м2		-0,09	-0,16	-129	-226	133	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5373849	-278882			-1869
			Тенге			-136950	-67282			-241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5373849				
		Материалы -	Тенге			-108957				
		Всего заработная плата -	Тенге				-204232			
		Местные материалы -	Тенге			-4574714				
		Транспортные расходы -	Тенге			-342932				
		Накладные расходы -	Тенге			-240434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-36065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-336857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5951140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2230
		Сметная заработная плата -	Тенге				-240297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5951140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2230
		Сметная заработная плата -	Тенге				-240297			
		РАЗДЕЛ 4. За минусом за май М.Б. 2015г.								
		Земляное полотно								
58	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	800	-37,06	-35,39	-29649	-28309	-8714	-0,01	-9
		м3		-1,63	-9,60	-1306	-7677	97	-0,03	-26
59	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	1400	-252,90	--	-354060	--	-70812	-1,06	-1487
		Т		-50,58	--	-70812	--	100	--	--
60	Е0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	-37,06	-35,39	-11118	-10616	-3268	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-490	-2879	97	-0,03	-10
61	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	540	-252,90	--	-136566	--	-27313	-1,06	-574
		Т		-50,58	--	-27313	--	100	--	--
62	Е0101-20-2	Замена непригодного грунта на ПГС	300	-772,93	-3,73	-231878	-1119	-535	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-166	-386	97	--	-1
63	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	300	-16,11	-16,11	-4832	-4832	-1605	--	--
		м3		--	-5,51	--	-1654	97	-0,02	-5
64	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	300	-11,21	-11,21	-3364	-3364	-982	--	--
		м3		--	-3,37	--	-1012	97	-0,01	-3
65	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	300	-34,25	-31,89	-10276	-9567	-2665	-0,01	-4
		м3		-1,86	-7,30	-559	-2189	97	-0,03	-10
66	Е0101-145-13	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1296	-12,40	-6,42	-16065	-8315	-8839	-0,04	-53
		м2		-5,98	-1,05	-7750	-1362	97	--	-5
67	Е0101-145-5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	171	-22,31	--	-3815	--	-3701	-0,14	-24
		м2		-22,31	--	-3815	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Досыпка обочин								
68	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	108,994	-772,93	-3,73	-84244	-407	-195	--	--
		м3		-0,55	-1,29	-60	-140	97	--	--
69	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	108,994	-25,19	-25,19	-2745	-2745	-925	--	--
		м3		--	-8,75	--	-954	97	-0,03	-3
70	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	108,994	-18,42	-18,42	-2007	-2007	-683	--	--
		м3		--	-6,46	--	-704	97	-0,02	-2
71	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	108,994	-34,25	-31,89	-3734	-3476	-968	-0,01	-2
		м3		-1,86	-7,30	-203	-795	97	-0,03	-4
		Дорожная одежда								
72	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	380	-5275,01	-7,63	-2004503	-2898	-90341	-1,15	-437
		м		-176,73	-2,02	-67158	-768	133	-0,01	-3
73	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.20 см	575	-891,02	-97,48	-512336	-56053	-31282	-0,17	-95
		м3		-24,59	-16,32	-14138	-9382	133	-0,06	-35
74	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2875	-202,98	-44,59	-583579	-128208	-75716	-0,04	-109
		м2		-5,75	-14,05	-16531	-40398	133	-0,05	-146
75	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	2875	-171,64	-29,27	-493476	-84149	-55848	-0,03	-95
		м2		-4,97	-9,64	-14283	-27708	133	-0,03	-100
76	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	1,33	-40148,53	-390,53	-53398	-519	-287	-0,67	-1
		т		--	-162,08	--	-216	133	-0,67	-1
77	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1900	-949,08	-18,41	-1803261	-34974	-30862	-0,04	-83
		м2		-7,45	-4,76	-14159	-9046	133	-0,02	-31
78	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1900	-406,53	-15,28	-772410	-29033	-22754	-0,04	-82
		м2		-7,49	-1,52	-14224	-2884	133	-0,01	-10
79	Е0127-102-3	Добавить 5 см до основной толщины нижнего слоя - 9 см	1133,5	-457,72	-6,25	-518822	-7081	-955	--	-1
		м2		-0,23	-0,40	-261	-458	133	--	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-7636139	-417671			-3061
			Тенге			-253228	-110614			-397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-7636139				
	Материалы -		Тенге			-120718				
	Всего заработная плата -		Тенге				-363842			
	Местные материалы -		Тенге			-6452021				
	Транспортные расходы -		Тенге			-490626				
		Накладные расходы -	Тенге			-439252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-65888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-484523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8559915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3677
		Сметная заработная плата -	Тенге				-429730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-8559915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3677
		Сметная заработная плата -	Тенге				-429730			
		РАЗДЕЛ 5. За минусом за июнь Р.Б. 2015г.								
		Земляное полотно								
80	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	272	-37,06	-35,39	-10081	-9625	-2963	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-444	-2610	97	-0,03	-9
81	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	476	-252,90	--	-120380	--	-24076	-1,06	-506
		Т		-50,58	--	-24076	--	100	--	--
82	Е0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	-37,06	-35,39	-7042	-6723	-2070	-0,01	-2
		м3		-1,63	-9,60	-310	-1823	97	-0,03	-6
83	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	342	-252,90	--	-86492	--	-17298	-1,06	-363
		Т		-50,58	--	-17298	--	100	--	--
84	Е0101-20-2	Замена непригодного грунта на П(ВП)ГС	190	-772,93	-3,73	-146856	-709	-339	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-105	-245	97	--	-1
85	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	190	-16,11	-16,11	-3060	-3060	-1016	--	--
		м3		--	-5,51	--	-1048	97	-0,02	-3
86	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	190	-11,21	-11,21	-2131	-2131	-622	--	--
		м3		--	-3,37	--	-641	97	-0,01	-2
87	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	190	-34,25	-31,89	-6508	-6059	-1688	-0,01	-3
		м3		-1,86	-7,30	-354	-1386	97	-0,03	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0101-145-13	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	822	-12,40	-6,42	-10190	-5274	-5606	-0,04	-34
		м2		-5,98	-1,05	-4916	-864	97	--	-3
89	Е0101-145-5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	108	-22,31	--	-2409	--	-2337	-0,14	-15
		м2		-22,31	--	-2409	--	97	--	--
		Досыпка обочин								
90	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	38,006	-772,93	-3,73	-29376	-142	-68	--	--
		м3		-0,55	-1,29	-21	-49	97	--	--
91	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	38,006	-25,19	-25,19	-957	-957	-323	--	--
		м3		--	-8,75	--	-333	97	-0,03	-1
92	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	38,006	-18,42	-18,42	-700	-700	-238	--	--
		м3		--	-6,46	--	-245	97	-0,02	-1
93	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	38,006	-34,25	-31,89	-1302	-1212	-338	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-71	-277	97	-0,03	-1
		Дорожная одежда								
94	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	142	-5275,01	-7,63	-749051	-1083	-33759	-1,15	-163
		м		-176,73	-2,02	-25096	-287	133	-0,01	-1
95	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.20 см	85	-891,02	-97,48	-75737	-8286	-4624	-0,17	-14
		м3		-24,59	-16,32	-2090	-1387	133	-0,06	-5
96	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	256	-202,98	-44,59	-51964	-11416	-6742	-0,04	-10
		м2		-5,75	-14,05	-1472	-3597	133	-0,05	-13
97	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	256	-171,64	-29,27	-43941	-7493	-4973	-0,03	-8
		м2		-4,97	-9,64	-1272	-2467	133	-0,03	-9
98	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,5635	-40148,53	-390,53	-22624	-220	-121	-0,67	--
		т		--	-162,08	--	-91	133	-0,67	--
99	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	805	-949,08	-18,41	-764013	-14818	-13076	-0,04	-35
		м2		-7,45	-4,76	-5999	-3833	133	-0,02	-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	896	-406,53	-15,28	-364252	-13691	-10730	-0,04	-39
		м2		-7,49	-1,52	-6708	-1360	133	-0,01	-5
101	Е0127-102-3	Добавить 5 см до основной толщины нижнего слоя - 9 см	1662,5	-457,72	-6,25	-760954	-10385	-1401	--	-2
		м2		-0,23	-0,40	-382	-671	133	--	-2
102	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	2796	-603,58	-15,28	-1687601	-42724	-33485	-0,04	-121
		м2		-7,49	-1,52	-20932	-4244	133	-0,01	-15
103	Е0127-102-3	Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см	2796	-285,73	-2,50	-798903	-6986	-943	--	-1
		м2		-0,09	-0,16	-257	-451	133	--	-2
		Досыпка обочин								
104	Е0101-20-2	Досыпка обочин из ПГС	79	-772,93	-3,73	-61061	-295	-141	--	--
		м3		-0,55	-1,29	-44	-102	97	--	--
105	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	79	-25,19	-25,19	-1990	-1990	-671	--	--
		м3		--	-8,75	--	-691	97	-0,03	-2
106	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см (до 6 проходов)	79	-18,42	-18,42	-1455	-1455	-495	--	--
		м3		--	-6,46	--	-510	97	-0,02	-2
107	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	79	-34,25	-31,89	-2706	-2519	-702	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-147	-576	97	-0,03	-3
108	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	522	-147,43	-24,69	-76960	-12890	-8334	-0,04	-19
		м2		-5,51	-6,50	-2875	-3391	133	-0,02	-13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-5890695	-172843			-1341
			Тенге			-117279	-33182			-119
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5890695				
		Материалы -	Тенге			-96867				
		Всего заработная плата -	Тенге				-150461			
		Местные материалы -	Тенге			-5338209				
		Транспортные расходы -	Тенге			-206872				
		Накладные расходы -	Тенге			-179179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-26877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-364192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-6434067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1550
		Сметная заработная плата -	Тенге				-177338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-6434067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1550
		Сметная заработная плата -	Тенге				-177338			
		РАЗДЕЛ 6. За минусом за сентябрь 2015г.								
		Дорожная одежда								
109	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании	154	-5275,01	-7,63	-812351	-1174	-36612	-1,15	-177
		м		-176,73	-2,02	-27217	-311	133	-0,01	-1
		Досыпка обочин								
110	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	522	-147,43	-24,69	-76960	-12890	-8334	-0,04	-19
		м2		-5,51	-6,50	-2875	-3391	133	-0,02	-13
111	Е0127-34-4	Демонтаж гранитного бордюра 1ГП	88	-147,49	-6,10	-12979	-537	-16737	-0,92	-81
		м		-141,39	-1,62	-12442	-142	133	-0,01	--
112	Е0127-34-4	Установка гранитного бордюра 1ГП на бетонном основании ранее демонтированного	79	-505,01	-7,63	-39896	-602	-18782	-1,15	-91
		м		-176,73	-2,02	-13962	-160	133	-0,01	-1
113	Е0127-18-1	Разборка покрытий (фрезерование)	418,85	-342,98	-42,83	-143657	-17939	-175712	-2,07	-867
		м3		-300,15	-15,27	-125718	-6397	133	-0,07	-30
114	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	125	-4167,98	-193,11	-520998	-24139	-17211	-0,22	-27
		т		-39,85	-63,68	-4981	-7959	133	-0,22	-27
115	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	4527,911	-603,58	-15,28	-2732942	-69188	-54226	-0,04	-196
		м2		-7,49	-1,52	-33898	-6873	133	-0,01	-25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-4339783	-126469			-1458
			Тенге			-221093	-25233			-97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4339783				
		Материалы -	Тенге			-76210				
		Всего заработная плата -	Тенге				-246326			
		Местные материалы -	Тенге			-3916010				
		Накладные расходы -	Тенге			-327614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-49142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-280044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4947441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1720
		Сметная заработная плата -	Тенге				-295468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-4947441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1720
		Сметная заработная плата -	Тенге				-295468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5545559	1934106			424
			Тенге			-2660	77586			306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5545559				
	Материалы -		Тенге			160343				
	Всего заработная плата -		Тенге				74926			
	Местные материалы -		Тенге			3301235				
	Транспортные расходы -		Тенге			190669				
		Накладные расходы -	Тенге			87067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5970583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							773
		Сметная заработная плата -	Тенге				87987			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5970583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							773
		Сметная заработная плата -	Тенге				87987			
		итого, по форме	Тенге			**5 970 583**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			286 588				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			42 988				
		ИТОГО:	Тенге			6 257 171				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			208 426				
		Выслуга лет 1%	Тенге			62 572				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			25 029				
		Итого:	Тенге			6 553 198				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			15 660 029				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			313 201				
		ИТОГО:	Тенге			15 973 229				
		НДС (12%)	Тенге			1 916 788				
		Итого к оплате:	Тенге			17 890 017				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**17 890 017**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 916 788				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>