Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: РП «РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА «АКБОТА» В ПОС. ЖАНАКОРГАН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

АКТ

выполненных работ за декабря месяц 2022 года

Составлена) в текущих ценах на 3 квартала 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газооборудование										
		Оборудование										
1	Ц13-121305-0302 13-121305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования шт.	2	4143,85 3702,00	298,76 11,15	8287,70 7404,00	597,52 222,30	286,18	4652,05 1035,18	13974,92		
2	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СнабГазком KZ"	Клапан предохранительный электромагнитный КПЭГ 50П,Ду 50мм шт	1	33823,21 --	--	33823,21 --	--	33823,21 --	-- 2705,86	36529,07 --		
3	прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ тоо "Aifoapt.kz"	Клапан термозапорный ктз-001 50-02, ду50 мм шт	1	14868,75 --	--	14868,75 --	--	14868,75 --	-- 1189,50	16058,25 --		
4	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. установка Комплект	1	309,18 290,27	--	309,18 290,27	--	18,91	284,47 47,49	641,15 --		
5	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ тоо "Климатика"	Манометр сигнализирующий дм ст 05 шт	1	12410,71 --	--	12410,71 --	--	12410,71 --	-- 992,86	13403,57 --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц13-110203-0104 13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм, установка на фланцевых соединениях								
			1	3595,29	286,99	3595,29	286,99	89,30	2516,05	6600,25
		шт.		3219,00	135,74	3219,00	135,74		488,91	
7	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ тоо "aifoapt.kz"	Газоанализатор сгг10б с элм.клапаном ду57мм								
			1	16248,21	--	16248,21	--	16248,21	--	17548,07
		шт		--	--	--	--	--	1299,86	--
8	Ц13-110203-0104 13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм, установка на фланцевых соединениях								
			1	3595,29	286,99	3595,29	286,99	89,30	2516,05	6600,25
		шт.		3219,00	135,74	3219,00	135,74		488,91	
9	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ тоо "Автоматик про систем"	Счетчик газовый типа g25								
			1	147321,43	--	147321,43	--	147321,43	--	159107,14
		шт		--	--	--	--	--	11785,71	
				Арматура						
10	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
			2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	3315,65	8059,40
		шт.		1666,98	24,68	3333,96	49,36		596,99	
11	С123-040902-1025 23-040902-1025 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
			2	16939,00	--	33878,00	--	33878,00	--	36588,24
		шт.		--	--	--	--	--	2710,24	
12	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			4	1685,00	--	6740,00	--	6740,00	--	7279,20
		шт.		--	--	--	--	--	539,20	
13	С123-040905-2906 23-040905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
			1	10041,00	--	10041,00	--	10041,00	--	10844,28
		шт.		--	--	--	--	--	803,28	
14	С123-040905-2904 23-040905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
			1	4877,00	--	4877,00	--	4877,00	--	5267,16
		шт.		--	--	--	--	--	390,16	
15	С123-040905-2902 23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			1	1482,00	--	1482,00	--	1482,00	--	1600,56
		шт.		--	--	--	--	--	118,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-040905-2901 23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			3	956,00	--	2868,00	--	2868,00	--	3097,44
		шт.		--	--	--	--	--	229,44	
17	С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б186к для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			1	1912,00	--	1912,00	--	1912,00	--	2064,96
		шт.		--	--	--	--	--	152,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге							345263,91

РАЗДЕЛ . Тепломеханическая часть

1	Е11-180101-0207 11-180101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка								
			1	85207,42	12750,79	85207,42	12750,79	17314,55	58867,06	155600,43
		котел		55142,08	4926,35	55142,08	4926,35		11525,96	
2	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ тоо "Energomodul"	Котел водогрейный BB-1535 RG								
			1	1008928,57	--	1008928,57	--	--	--	1008928,57
		шт		--	--	--	--	1008928,57	--	
5	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка								
			2	19847,02	413,43	36694,04	826,86	7427,46	31063,52	76418,17
		насос		15719,86	128,87	31439,72	257,75		5660,60	
6	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ тоо "Аквагаз"	Насос циркуляционный BPH 120/250.40T								
			2	148750,00	--	297500,00	--	--	--	297500,00
		шт		--	--	--	--	297500,00	--	
8	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
			3	12764,00	--	38292,00	--	38292,00	--	41355,36
		м		--	--	--	--	--	3063,36	
9	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
			1	2073,38	108,53	2073,38	108,53	297,87	1657,83	4029,70
		шт.		1666,98	24,68	1666,98	24,68		298,50	
10	С123-041004-1114 23-041004-1114 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005								
			1	6689,00	--	6689,00	--	6689,00	--	7224,12
		шт.		--	--	--	--	--	535,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге							1591056,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ . Наружный газоснабжение								
		Надземный газопровод								
1	Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 145°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,065	947099,03	433922,60	61561,44	28204,97	581,84	39756,87	109423,77
		км трубопровода		504225,00	113597,38	32774,63	7383,83		8105,46	
2	С123-010301-0124 2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	65,65	1700,00		111605,00		111605,00	8928,40	120533,40
		м								
3	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	565,00		1695,00		1695,00	135,60	1830,60
		шт								
4	Е11-240203-0101 11-240203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	2	5599,75	795,19	11199,50	1590,38	1155,36	8369,22	21134,22
		врезка		4226,88	--	8453,76	--		1565,50	
5	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,065	903910,04	769111,95	58754,15	49992,28	533,85	15223,95	79896,35
		км трубопровода		126585,00	130793,70	8228,02	8501,59		5918,25	
		Опоры УКГ.11.00-01-12шт								
6	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	9,6	1019,52	–	9787,39	--		7046,92	18181,06
		м3 грунта		1019,52	–	9787,39	--		1346,75	
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8,4	729,24	--	6125,62	--		4410,44	11378,94
		м3 грунта		729,24	--	6125,62	--		842,88	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8,4	150,14	72,06	1261,18	605,27		668,16	2083,69
		м3 уплотненного грунта		78,08	32,39	655,91	272,10		154,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	27741,23	1694,90	14844,74	1016,94	11094,48	2684,11	18931,16
		м3		4555,53	360,43	2733,32	216,26		1402,31	
10	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1488	97174,07	5741,08	14459,50	854,27	1182,02	8609,42	24914,44
		т конструкций		83462,40	391,26	12419,21	58,22		1845,51	
11	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	0,1488	448953,00	--	66804,21	--	66804,21	--	72148,54
		т		--	--	--	--	--	5344,34	
12	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,8	848,60	19,04	9164,89	205,67	6177,35	2611,92	12718,95
		м2 поверхности		257,58	2,47	2781,86	2626,65		942,14	
13	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	3,6	989,92	27,94	3552,92	97,35	2923,28	517,29	4395,82
		м2 поверхности		147,72	6,79	531,79	24,43		325,62	
14	С121-100401-0104 21-100401-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	3,96	241,00	--	954,36	--	954,36	--	1030,71
		м2		--	--	--	--	--	76,35	
				Окраска газопровода						
15	Е11-130301-0501 11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	198,4572	97,50	4,59	19349,12	910,72	1483,80	11766,26	33604,61
		м2		85,43	0,49	16954,60	97,96		2489,23	
16	С122-040101-0502 22-040101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,0258	431112,00	--	11122,69	--	11122,69	--	12012,50
		т		--	--	--	--	--	889,82	
17	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	198,4572	62,84	3,25	12470,62	645,82	2237,65	6682,72	20685,61
		м2		48,31	0,49	9587,15	97,96		1532,27	
18	С122-040705-0401 22-040705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,0265	598296,00	--	15854,84	--	15854,84	--	17123,23
		т		--	--	--	--	--	1268,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге							582027,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							2393631.00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							2393631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				693750,00			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				44111,67			
		- Сметная прибыль	Тенге					23144,50		
		Строительно-монтажные работы								2393631.00
		Оборудование								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%								28723.57
		Итого:								2422354.57
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%								32701.79
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								
		Итого:								2455056.36
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%								49101.13
		Итого:								2504157.49
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								300498.90
		Итого:								2804656.09
		К оплате по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95								**2 664 423**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КомпанияГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AstaStroy KZ"

Шауенов А.