Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219	58	04.05.2021
БИК KINCKZKA	2	08.08.2022
ИИК KZ9682119GCT10000003	3	09.12.2022
Банк АО "Банк "Bank RBK"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	451 472 402,45								
в том числе за июль		18 939 724,08						2 272 766,89	21 212 490,97

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**

(должность Ф.И.О., подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58** от **04.05.2021г., доп.соглашение № 2 от 08.08.2022г., доп.соглашение №3 от 09.12.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 10
за июль 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема. Здание насосной									
1	49	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		9,18	3881,54	74,25	35632	682	23683	10887	50241
				м2 покрытия		1227,48	34,14	11268	313		3722	
2	50	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		9,639	167,71	1,09	1617	11	272	1259	3106
				м плинтусов		138,42	0,53	1334	5		230	
3	51	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску./Окраска плинтусов/.		0,918	416,28	1,58	382	1	177	164	590
				м2 окрашиваемой поверхности		222,34	0,78	204	1		44	
4	54	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями. /Затирка/		9,18	382,41	2,4	3511	22	143	2686	6692
				м2 отделываемой поверхности		364,45	1,23	3346	11		496	
5	55	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая		9,18	87,45	1,04	803	10	187	488	1395
				м2 окрашиваемой поверхности		66,01	0,51	606	5		103	
6	58	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		16,9	309,91	0,76	5237	13	1127	3283	9202
				м2 окрашиваемой поверхности		242,46	0,38	4098	6		682	
7	59	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		16,9	156,52	0,32	2645	5	488	1724	4719
				м2 окрашиваемой поверхности		127,35	0,16	2152	3		350	
8	60	Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная		17,8	151,81	1,31	2702	23	518	1738	4795
				м2 окрашиваемой поверхности		121,4	0,64	2161	11		355	
9	62	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая		1,5	602,12	3,04	903	5	723	142	1129
				м2 окрашиваемой поверхности		117,07	1,46	176	2		84	
10	68	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая		54,74	602,12	3,04	32960	166	26385	5191	41203
				м2 окрашиваемой поверхности		117,07	1,46	6408	80		3052	
11	73	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		1,44	2739,26	100,54	3945	145	1082	2593	7061
				м2 покрытия		1887,14	28,58	2717	41		523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу:									**130133**
			Раздел: 1. Скважины (Подземная камера) /2шт/									
12	107	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство		10,68	920,1	144,74	9827	1546	5442	3554	14451
				м2 покрытия		265,84	42,25	2839	451		1070	
13	108	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		10,68	1930,42	2,91	20617	31	18637	2116	24552
				м2 покрытия		182,45	1,05	1949	11		1819	
			Итого по разделу: 1. Скважины (Подземная камера) /2шт/									**39003**
			Раздел: 2. Лок.см.№ 02-02-02.Отопление и вентиляция									
14	1	С123-051002-0204 прим.	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором (ECH/L-2000OU)		2	21812		43624		43624		47114
				шт.							3490	
			Итого по разделу: 2. Лок.см.№ 02-02-02.Отопление и вентиляция									**47114**
			Раздел: 3. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
15	7	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009		2	861		1722		1722		1860
				шт.							138	
16	12	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008		20	733		14660		14660		15833
				м							1173	
			Итого по разделу: 3. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									**17693**
			Раздел: 4. Объемы работ по павильону									
17	42	С123-080305-0409	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	16456		32912		32912		35545
				шт.							2633	
			Итого по разделу: 4. Объемы работ по павильону									**35545**
			Раздел: 5. Лок.см. № 02-02-04.Силовое электрооборудование и электроосвещение									
18	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
				шт.		2766	519,06	2766	519		524	
19	2	С123-070201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	6181		6181		6181		6675
				шт.							494	
20	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4876,41	109,74	4876	110	2145	1911	7331
				шт.		2622	32,32	2622	32		543	
21	4	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	7241		7241		7241		7820
				шт.							579	
22	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2679,55	23,66	13398	118	6724	4720	19567
				шт.		1311	0	6555	0		1449	
23	6	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1632		3264		3264		3525
				шт.							261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	7	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	519		519		519		561
				шт.							42	
25	8	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3597		7194		7194		7770
				шт.							576	
26	9	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка		1	4830,27	1969,49	4830	1969	95	2549	7969
				шт.		2766	773,83	2766	774		590	
27	10	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	1566,14	165,14	1566	165	18	1042	2817
				шт.		1383	64,64	1383	65		209	
28	11	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		1	11237		11237		11237		12136
				шт.							899	
			Итого по разделу: 5. Лок.см. № 02-02-04.Силовое электрооборудование и электроосвещение									83246
			Раздел: 6. Автоматизация									
29	12	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	27393,1	3501,2	27393	3501	18360	4937	34917
				шт.		5532	1325,12	5532	1325		2586	
30	13	Прайс-лист стр.23 ТОО "Дуга Сервис" РК	Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП		1	4970944		4970944				4970944
				шт						4970944		
			Отпускная цена			4970944		4970944				
			Сметная стоимость оборудования					*4970944*				
			Итого по разделу: 6. Автоматизация									5005861
			Раздел: 7. Электроосвещение									
31	14	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		2	1937,9	765,44	3876	1531	270	2237	6602
				шт.		1037,25	516,29	2075	1033		489	
32	15	С123-070106-0830	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, световой поток 2900 лм, цветовая температура 5000/4000 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014		1	15016		15016		15016		16217
				шт.							1201	
33	16	С123-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014		1	24174		24174		24174		26108
				шт.							1934	
34	17	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	4476		4476		4476		4834
				шт.							358	
35	18	С123-070104-0102 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		1	226		226		226		244
				шт.							18	
			Итого по разделу: 7. Электроосвещение									54005
			Раздел: 8. Электроустановочные изделия									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	19	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		2	508,68	4,07	1017	8	13	719	1875
				шт.		497,88	1,29	996	3		139	
37	20	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002		2	1377		2754		2754		2974
				шт.							220	
38	21	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		2	1057,95	16,35	2116	33	202	1359	3753
				шт.		940,44	3,23	1881	6		278	
39	22	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	396		792		792		855
				шт.							63	
40	23	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		4	778		3112		3112		3361
				шт.							249	
41	24	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		2	4628,15	0	9256	0	344	5436	15868
				шт.		4456	0	8912	0		1175	
42	25	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		2	6366		12732		12732		13751
				шт.							1019	
			Итого по разделу: 8. Электроустановочные изделия									42437
			Раздел: 9. Кабельные изделия									
43	26	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		117	705,35	50,45	82526	5903	32887	32089	123784
				м		373,81	7,11	43736	832		9169	
44	27	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20		30	156		4680		4680		5054
				м							374	
45	28	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15		87	125		10875		10875		11745
				м							870	
46	29	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		67	325,43	147,04	21804	9852	3035	8641	32881
				м кабеля		133,1	46,02	8918	3084		2436	
47	30	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		32	838,45	25,7	26830	822	7859	13254	43291
				м кабеля		567,16	8,08	18149	259		3207	
48	31	С123-060128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	579157		5792		5792		6255
				км							463	
49	32	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	366417		3664		3664		3957
				км							293	
50	33	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,054	272084		14693		14693		15868
				км							1175	
51	34	С123-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78		0,025	175894		4397		4397		4749
				км							352	
52	35	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		100	98,51	1,62	9851	162	1955	5615	16703
				м		77,34	0,65	7734	65		1237	
53	36	Ц13-080206-2209 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		218	42,87	0,81	9346	176	3550	4097	14519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		25,78	0,32	5620	70		1075	
54	37	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Провод ВПП 4		0,318	227678,57		72402		72402		78194
				км							5792	
			Итого по разделу: 9. Кабельные изделия									**357000**
			Раздел: 10. Заземление									
55	38	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		20	479,11	21,35	9582	427	5030	3058	13652
				м		206,24	6,14	4125	123		1011	
56	39	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		4	609,05	32,01	2436	128	658	1211	3939
				м трассы		412,48	8,08	1650	32		292	
57	40	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79		0,004	199491		798		798		862
				км							64	
			Итого по разделу: 10. Заземление									**18453**
			Раздел: 11. Лок.см. № 02-03-01.Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									
			Фундаменты ФМ-1									
58	29	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,96	12678,38	1737,08	24850	3405	19742	2931	30004
				м3 основания		868,7	739,54	1703	1449		2222	
59	30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1568	109462,54	1790,46	17164	281	16883	156	18706
				т		0	922,78	0	145		1386	
60	31	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,1	38437,49	1004,64	42281	1105	36435	4677	50715
				м3		4310,36	362,12	4741	398		3757	
61	32	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. /С-1/Армирование		0,025	15119,02	1399,1	378	35	1	325	759
				т		13688	596,98	342	15		56	
62	33	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,025	255132		6378		6378		6889
				т							510	
63	34	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0116	736274,89	1321,89	8541	15	7703	755	10039
				т		70934	564,66	823	7		744	
64	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6	874,3	19,81	5246	119	3459	1566	7356
				м2 поверхности		277,93	2,66	1668	16		545	
			Фундамент под насос ФО1-ФО4									
65	36	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	24666,21	1097,59	7893	351	7139	437	8996
				м3		1258,2	241,31	403	77		666	
66	37	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,8	38437,49	1004,64	30750	804	26498	3402	36884
				м3		4310,36	362,12	3448	290		2732	
67	38	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,0141536	146131,44	1395,06	2068	20	6	1864	4247
				т		144314	422,35	2043	6		315	
68	39	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		14,1536	187		2647		2647		2858
				кг							212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	40	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство		1,28	1191,51	5,72	1525	7	872	591	2285
				м2		504,84	2,19	646	3		169	
70	41	Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		1,28	1405,78	7,94	1799	10	1235	508	2492
				м2		432,72	3,08	554	4		185	
71	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,16	874,3	19,81	3637	82	2398	1086	5100
				м2 поверхности		277,93	2,66	1156	11		378	
			Итого по разделу: 11. Лок.см. № 02-03-01.Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									**187330**
			Раздел: 12. Полы									
72	90	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		31,47312	167,71	1,09	5278	34	887	4111	10140
				м плинтусов		138,42	0,53	4357	17		751	
73	91	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску./Окраска плинтусов/.		2,99744	416,28	1,58	1248	5	577	535	1925
				м2 окрашиваемой поверхности		222,34	0,78	666	2		143	
74	95	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		21,1449	167,71	1,09	3546	23	596	2762	6813
				м плинтусов		138,42	0,53	2927	11		505	
75	96	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску./Окраска плинтусов/.		2,0138	416,28	1,58	838	3	387	359	1294
				м2 окрашиваемой поверхности		222,34	0,78	448	2		96	
			Итого по разделу: 12. Полы									**20172**
			Раздел: 13. Отделочные работы									
76	109	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		51,738	382,41	2,4	19785	124	805	15136	37714
				м2 отделываемой поверхности		364,45	1,23	18856	63		2794	
77	110	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		51,738	50,88	0,76	2633	40	267	1877	4870
				м2 окрашиваемой поверхности		44,97	0,38	2327	20		361	
78	113	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		121,392	101,88	0,76	12368	93	861	9168	23258
				м2 окрашиваемой поверхности		94,02	0,38	11414	46		1723	
79	117	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		86,86	171,67	1,41	14911	122	7988	5487	22030
				м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,67	6801	58		1632	
			Итого по разделу: 13. Отделочные работы									**87872**
			Раздел: 14. Разные работы									
80	134	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т./Колонна М-3/ Монтаж		0,19476	25336,02	11446,24	4934	2229	438	1996	7485
				т конструкций		11640,75	3211,13	2267	625		554	
81	135	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,19476	3018,6	433,79	588	84	56	309	969
				т		2299,44	1,33	448	0		72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	138	Е11-090301-0604 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м		11,64	5538,6	3503,3	64469	40778	2388	25630	97307
				м рельса в одну нитку		1830,15	1360,98	21303	15842		7208	
83	141	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,010012	90,78	2,41	1635	43	789	557	2367
				м2		44,57	0,27	803	5		175	
84	142	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		18,010012	154,89	3,41	2790	61	1790	654	3719
				м2		52,1	0,53	938	10		275	
85	143	С121-130201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,00364	581482		2117		2117		2286
				т							169	
86	144	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Стены и перегородки бетонные. /Заделка бетоном В7,5/Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,15	105234,69	1097,48	15785	165	4292	9583	27397
				м3 заделки		75520,88	532,4	11328	80		2029	
87	145	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0076	25046		190		190		206
				м3							15	
			Итого по разделу: 14. Разные работы									**141736**
			Раздел: 15. Лок.см.№ 02-03-02.Отопление и вентиляция									
88	1	С123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором		4	20184		80736		80736		87195
				шт.							6459	
			Итого по разделу: 15. Лок.см.№ 02-03-02.Отопление и вентиляция									**87195**
			Раздел: 16. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
89	9	Ц13-030110-0113	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования		1	18254,15	9056,15	18254	9056	0	7570	27891
				шт.		9198	3212,64	9198	3213		2066	
90	10	Прайс-лист стр.26 ТОО "Специальная металлургия" РК	Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 1,0 т 3 м		1	141680		141680				141680
				шт						141680		
			Отпускная цена			141680		141680				
			Сметная стоимость оборудования					*141680*				
91	47	Прайс-лист стр.35 ТОО "Эпицентр KZ" РК	Электропечь ПЭТ-4		2	4969,64		9939				9939
				шт						9939		
			Отпускная цена			4970		9939				
			Сметная стоимость оборудования					*9939*				
92	48	С123-080305-0409	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	16456		32912		32912		35545
				шт.							2633	
			Итого по разделу: 16. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									**215055**
			Раздел: 17. Лок.см.№ 02-03-04.Силовое электрооборудование и электроосвещение. Силовое электрооборудование									
93	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
				шт.		2766	519,06	2766	519		524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	2	С123-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	16724		16724		16724		18062
				шт.							1338	
95	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4876,41	109,74	9753	219	4289	3822	14661
				шт.		2622	32,32	5244	65		1086	
96	4	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	7431		7431		7431		8025
				шт.							594	
97	5	С123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1332		1332		1332		1439
				шт.							107	
98	6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		17	2679,55	23,66	45552	402	22863	16047	66527
				шт.		1311	0	22287	0		4928	
99	7	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1302		2604		2604		2812
				шт.							208	
100	8	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	519		519		519		561
				шт.							42	
101	9	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1632		4896		4896		5288
				шт.							392	
102	10	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		7	519		3633		3633		3924
				шт.							291	
103	11	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	3597		14388		14388		15539
				шт.							1151	
104	12	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
				шт.		2766	519,06	2766	519		524	
105	13	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	9019		9019		9019		9741
				шт.							722	
106	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2679,55	23,66	8039	71	4035	2832	11740
				шт.		1311	0	3933	0		870	
107	15	С123-070204-1304	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	409		409		409		442
				шт.							33	
108	16	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	519		1038		1038		1121
				шт.							83	
109	17	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		2	1566,14	165,14	3132	330	36	2085	5634
				шт.		1383	64,64	2766	129		417	
110	18	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		2	12837		25674		25674		27728
				шт.							2054	
111	19	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
				шт.		2766	519,06	2766	519		524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	20	5108-0401-0279 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУС М 5435-1874/-2874/ без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012**		1	116163		116163				116163
				шт.						116163		
			Отпускная цена			116163		116163				
			Сметная стоимость оборудования					*116163*				
113	21	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**		1	27393,1	3501,2	27393	3501	18360	4937	34917
				шт.		5532	1325,12	5532	1325		2586	
114	22	Прайс-лист стр.23 ТОО "Дуга Сервис" РК	**Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП**		1	4970944		4970944				4970944
				шт						4970944		
			Отпускная цена			4970944		4970944				
			Сметная стоимость оборудования					*4970944*				
115	23	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
				шт.		2766	519,06	2766	519		524	
116	24	С123-070201-0908	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**		1	33306		33306		33306		35970
				шт.							2664	
117	25	С123-061710-2214	**Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной до 50 мм /DIN-рейка/**		1,2	442		530		530		573
				м							42	
118	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		5	2679,55	23,66	13398	118	6724	4720	19567
				шт.		1311	0	6555	0		1449	
119	27	С123-070204-0640	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1632		1632		1632		1763
				шт.							131	
120	28	С123-070204-0607	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	685		2740		2740		2959
				шт.							219	
121	29	С123-061709-0202	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**		4	1673		6692		6692		7227
				шт.							535	
			Итого по разделу: 17. Лок.см.№ 02-03-04.Силовое электрооборудование и электроосвещение. Силовое электрооборудование									5411627
			Раздел: 18. Электроосвещение									
122	30	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		9	1937,9	765,44	17441	6889	1217	10067	29709
				шт.		1037,25	516,29	9335	4647		2201	
123	31	С123-070106-0830	**Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, световой поток 2900 лм, цветовая температура 5000/4000 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014**		8	15016		120128		120128		129738
				шт.							9610	
124	32	С123-070106-1202	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**		1	24174		24174		24174		26108
				шт.							1934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	33	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		2	4476		8952		8952		9668
				шт.							716	
126	34	С123-070104-0102 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		2	226		452		452		488
				шт.							36	
			Итого по разделу: 18. Электроосвещение									195711
			Раздел: 19. Электроустановочные изделия									
127	35	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		4	508,68	4,07	2035	16	27	1438	3750
				шт.		497,88	1,29	1992	5		278	
128	36	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		4	296		1184		1184		1279
				шт.							95	
129	37	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		5	1057,95	16,35	5290	82	506	3397	9382
				шт.		940,44	3,23	4702	16		695	
130	38	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		5	396		1980		1980		2138
				шт.							158	
131	39	С123-070202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм		40	130		5200		5200		5616
				шт.							416	
			Итого по разделу: 19. Электроустановочные изделия									22165
			Раздел: 20. Кабели и провода									
132	40	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		38	482,9	50,55	18350	1921	3694	9585	30170
				м		335,14	15,19	12735	577		2235	
133	41	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		38	234		8892		8892		9603
				м							711	
134	42	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		240	274,59	9,43	65902	2262	11048	38480	112732
				м		219,13	3,56	52591	853		8351	
135	43	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		240	24		5760		5760		6221
				м							461	
136	44	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		10	705,35	50,45	7054	505	2811	2743	10580
				м		373,81	7,11	3738	71		784	
137	45	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		10	209		2090		2090		2257
				м							167	
138	46	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		288	325,43	147,04	93725	42348	13044	37143	141338
				м кабеля		133,1	46,02	38333	13255		10469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	47	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		80	838,45	25,7	67076	2056	19647	33134	108226
				м кабеля		567,16	8,08	45373	646		8017	
140	48	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,034	713868		24272		24272		26213
				км							1942	
141	49	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,034	461856		15703		15703		16959
				км							1256	
142	50	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	241728		2417		2417		2611
				км							193	
143	51	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,061	276383		16859		16859		18208
				км							1349	
144	52	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,175	177804		31116		31116		33605
				км							2489	
145	53	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,054	253894		13710		13710		14807
				км							1097	
			Итого по разделу: 20. Кабели и провода									533530
			Раздел: 21. Кабеленесущий лоток									
146	54	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования		6	276,72	2,5	1660	15	199	1042	2919
				м		241,09	0,11	1447	1		216	
147	55	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования		6	313,66	2,76	1882	17	266	1152	3277
				м		266,53	0,11	1599	1		243	
148	56	С123-061710-1412	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм		6	1376		8256		8256		8916
				м							660	
149	57	С123-061710-1410	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм		6	1046		6276		6276		6778
				м							502	
150	58	С123-061710-2404	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм		6	1022		6132		6132		6623
				м							491	
151	59	С123-061710-2401	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм		6	672		4032		4032		4355
				м							323	
152	60	С123-061710-2201	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм		12	247		2964		2964		3201
				шт.							237	
153	61	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования		6	421,09	72,32	2527	434	176	1437	4281
				шт.		319,44	13,25	1917	80		317	
154	62	С123-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 УЗ		6	558		3348		3348		3616
				шт.							268	
155	63	С121-130814-2204	Скобы металлические крепления		1,2	383		460		460		496
				10 шт.							37	
156	64	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках		6	38,16	8,9	229	53	16	130	388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		26,62	3,56	160	21		29	
157	65	С123-061710-0401	Полки кабельные К 1160 У3		6	413		2478		2478		2676
				шт.							198	
			Итого по разделу: 21. Кабеленесущий лоток									47526
			Раздел: 22. Заземление									
158	66	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		75	479,11	21,35	35933	1601	18864	11469	51194
				м		206,24	6,14	15468	461		3792	
159	67	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		20	562,29	4,09	11246	82	1110	7253	19979
				м		502,71	0,97	10054	19		1480	
160	68	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,02	199491		3990		3990		4309
				км							319	
			Итого по разделу: 22. Заземление									75482
			Раздел: 24. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1.Гидроизоляционные работы									
161	45	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /под плитой днища толщ.20мм/Устройство		46,2	629,71	102,35	29093	4728	13901	10724	43001
				м2 стяжки		226,48	25,82	10463	1193		3185	
162	46	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		46,2	84,74	7,56	3915	349	3372	263	4512
				м2 стяжки		4,19	2	194	92		334	
			Итого по разделу: 24. Гидроизоляционные работы									47513
			Раздел: 25. Лок.см.№ 02-05-03. Резервуар емкостью 100 м3 №1.Технологические трубопроводы									
163	37	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17#прим.	Указатели уровня кранового типа./Установка поплавка с крепежами/ Установка		1	1216,6	0	1217	0	126	1068	2468
				комплект		1090,21	0	1090	0		183	
164	38	С123-041011-0504 #прим.	Поплавок с крепежными деталями		1	206068		206068		206068		222553
				шт.							16485	
165	39	Ц13-120108-0305	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей		3,7	3055,31	181,06	11305	670	785	6151	18852
				м трубопровода		2662	63,35	9849	234		1396	
166	40	С123-010501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,7	8753		32386		32386		34977
				м							2591	
167	41	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении		1	5200,52	1788,26	5201	1788	301	2867	8713
				шт.		3111,75	711,04	3112	711		645	
168	42	С123-041005-4007	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD		1	714333		714333		714333		771480
				шт.							57147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	43	Ц13-120604-0101 Изм. и доп. вып. 17#прим.	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм./Сигнальная полиэтиленовая трубка диам.9х2/. Монтаж		25	141,4	4,04	3535	101	106	2054	6037
				м		133,1	1,62	3328	40		447	
170	44	С123-010501-1104 #прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		25	155		3875		3875		4185
				м							310	
171	45	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка		1	2678,86	493,99	2679	494	58	2208	5278
				фильтр		2127,17	126,31	2127	126		391	
172	46	С123-041013-0515	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD		1	363025		363025		363025		392067
				шт.							29042	
173	47	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	3978,41	277,02	11935	831	1565	9522	23174
				шт.		3179,8	58,94	9539	177		1717	
174	48	С123-040103-3905	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79		3	48481		145443		145443		157078
				шт.							11635	
175	49	Ц13-120801-0101 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		2	8922,71	792,33	17845	1585	289	10023	30098
				шт.		7986	229,47	15972	459		2229	
176	50	С123-051206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86		2	13629		27258		27258		29439
				комплект							2181	
177	51	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
				шт.		1981,26	26,62	1981	27		339	
178	52	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015		1	193157		193157		193157		208610
				шт.							15453	
179	53	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2511,05	0	2511	0	2198	307	3044
				комплект		313,39	0	313	0		225	
			Итого по разделу: 25. Лок.см.№ 02-05-03. Резервуар емкостью 100 м3 №1.Технологические трубопроводы									1922630
			Раздел: 26. Лок.см.№ 02-05-04.Автоматика									
180	1	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	698,05	0	1396	0	13	1037	2628
				шт.		691,5	0	1383	0		195	
181	2	Прайс-лист стр.18 ТОО "SKALA GROUP" РК	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6		2	22589,29		45179				45179
				комплект						45179		
			Отпускная цена			22589		45179				
			Сметная стоимость оборудования					*45179*				
182	3	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях		3	2224,97	0	6675	0	202	4854	12452
				шт.		2157,48	0	6472	0		922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	4	Прайс-лист стр.18 ТОО "SKALA GROUP" РК	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2		2	9939,29		19879				19879
				шт						19879		
			Отпускная цена			9939		19879				
			Сметная стоимость оборудования					*19879*				
184	5	Прайс-лист стр.18 ТОО "SKALA GROUP" РК	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3		1	8132,14		8132				8132
				шт						8132		
			Отпускная цена			8132		8132				
			Сметная стоимость оборудования					*8132*				
185	6	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		20	363,68	14,88	7274	298	2593	3207	11319
				м		219,13	3,56	4383	71		838	
186	7	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		6	479,11	21,35	2875	128	1509	917	4096
				м		206,24	6,14	1237	37		303	
187	8	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		10	705,35	50,45	7054	505	2811	2743	10580
				м		373,81	7,11	3738	71		784	
188	9	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		10	209		2090		2090		2257
				м							167	
189	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,006	351525,12	105627,68	2109	634	1	1641	4050
				км трубопровода		245798	30455,73	1475	183		300	
190	11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		6,06	1646		9975		9975		10773
				м							798	
191	12	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		10	609,05	32,01	6091	320	1646	3028	9848
				м трассы		412,48	8,08	4125	81		729	
192	13	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,01	33513		335		335		362
				км							27	
193	14	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /КЗНСОВ8-16У2/		2	6125,09	45,02	12250	90	4426	5568	19244
				шт.		3867	0	7734	0		1425	
194	15	С123-070202-1301 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2		2	6030		12060		12060		13025
				шт.							965	
195	16	С123-021104-0405 прим.	Крепления для трубопроводов /скобы разные/		1	537		537		537		580
				кг							43	
196	17	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		5	1543,01	97,73	7715	489	3367	2355	10876
				шт.		771,98	0,13	3860	1		806	
197	18	С121-130816-3436	Бобышки скошенные		5	222		1110		1110		1199
				шт.							89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	19	С123-021104-2001 прим.	Пробки П-М27х2		5	276		1380		1380		1490
				шт.							110	
199	20	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		16,2	446		7225		7225		7803
				кг							578	
200	21	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		2	246,86	32,45	494	65	197	182	730
				м		116,01	10,67	232	21		54	
201	22	С123-061710-2215	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 70 мм		2	620		1240		1240		1339
				м							99	
			Итого по разделу: 26. Лок.см.№ 02-05-04.Автоматика									**197841**
			Раздел: 27. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Гидроизоляционные работы									
202	45	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /под плитой днища толщ.20мм/Устройство		46,2	629,71	102,35	29093	4728	13901	10724	43001
				м2 стяжки		226,48	25,82	10463	1193		3185	
203	46	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		46,2	84,74	7,56	3915	349	3372	263	4512
				м2 стяжки		4,19	2	194	92		334	
			Итого по разделу: 27. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы									**47513**
			Раздел: 28. Лок.см.№02-06-03.Технологические трубопроводы									
204	37	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17#прим.	Указатели уровня кранового типа./Установка поплавка с крепежами/ Установка		1	1216,6	0	1217	0	126	1068	2468
				комплект		1090,21	0	1090	0		183	
205	38	С123-041011-0504 #прим.	Поплавок с крепежными деталями		1	206068		206068		206068		222553
				шт.							16485	
206	39	Ц13-120108-0305	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей		3,7	3055,31	181,06	11305	670	785	6151	18852
				м трубопровода		2662	63,35	9849	234		1396	
207	40	С123-010501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,7	8753		32386		32386		34977
				м							2591	
208	41	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении		1	5200,52	1788,26	5201	1788	301	2867	8713
				шт.		3111,75	711,04	3112	711		645	
209	42	С123-041005-4007	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD		1	714333		714333		714333		771480
				шт.							57147	
210	43	Ц13-120604-0101 Изм. и доп. вып. 17#прим.	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм./Сигнальная полиэтиленовая трубка диам.9х2/. Монтаж		25	141,4	4,04	3535	101	106	2054	6037
				м		133,1	1,62	3328	40		447	
211	44	С123-010501-1104 #прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		25	155		3875		3875		4185
				м							310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	45	Е11-181001-0107	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка**		1	2678,86	493,99	2679	494	58	2208	5278
				фильтр		2127,17	126,31	2127	126		391	
213	46	С123-041013-0515	**Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD**		1	363025		363025		363025		392067
				шт.							29042	
214	47	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		3	3978,41	277,02	11935	831	1565	9522	23174
				шт.		3179,8	58,94	9539	177		1717	
215	48	С123-040103-3905	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**		3	48481		145443		145443		157078
				шт.							11635	
216	49	Ц13-120801-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**		2	8922,71	792,33	17845	1585	289	10023	30098
				шт.		7986	229,47	15972	459		2229	
217	50	С123-051206-0306	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86**		2	13629		27258		27258		29439
				комплект							2181	
218	51	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**		1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
				шт.		1981,26	26,62	1981	27		339	
219	52	С123-041011-0102	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**		1	193157		193157		193157		208610
				шт.							15453	
220	53	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	2511,05	0	2511	0	2198	307	3044
				комплект		313,39	0	313	0		225	
			Итого по разделу: 28. Лок.см.№02-06-03.Технологические трубопроводы									1922630
			Раздел: 29. Лок.см.№02-06-04.Автоматика									
221	1	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**		2	698,05	0	1396	0	13	1037	2628
				шт.		691,5	0	1383	0		195	
222	2	Прайс-лист стр.18 ТОО "SKALA GROUP" РК	**Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6**		2	22589,29		45179				45179
				комплект						45179		
			Отпускная цена			22589		45179				
			Сметная стоимость оборудования					*45179*				
223	3	Ц13-110201-0102	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		3	2224,97	0	6675	0	202	4854	12452
				шт.		2157,48	0	6472	0		922	
224	4	Прайс-лист стр.18 ТОО "SKALA GROUP" РК	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2**		2	9939,29		19879				19879
				шт						19879		
			Отпускная цена			9939		19879				
			Сметная стоимость оборудования					*19879*				
225	5	Прайс-лист стр.18 ТОО "SKALA GROUP" РК	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3**		1	8132,14		8132				8132

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						8132		
			Отпускная цена			8132		8132				
			Сметная стоимость оборудования					*8132*				
226	6	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		20	363,68	14,88	7274	298	2593	3207	11319
				м		219,13	3,56	4383	71		838	
227	7	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		6	479,11	21,35	2875	128	1509	917	4096
				м		206,24	6,14	1237	37		303	
228	8	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		10	705,35	50,45	7054	505	2811	2743	10580
				м		373,81	7,11	3738	71		784	
229	9	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		10	209		2090		2090		2257
				м							167	
230	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,006	351525,12	105627,68	2109	634	1	1641	4050
				км трубопровода		245798	30455,73	1475	183		300	
231	11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		6,06	1646		9975		9975		10773
				м							798	
232	12	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		10	609,05	32,01	6091	320	1646	3028	9848
				м трассы		412,48	8,08	4125	81		729	
233	13	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,01	33513		335		335		362
				км							27	
234	14	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /КЗНСОВ8-16У2/		2	6125,09	45,02	12250	90	4426	5568	19244
				шт.		3867	0	7734	0		1425	
235	15	С123-070202-1301 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2		2	6030		12060		12060		13025
				шт.							965	
236	16	С123-021104-0405 прим.	Крепления для трубопроводов /скобы разные/		1	537		537		537		580
				кг							43	
237	17	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		5	1543,01	97,73	7715	489	3367	2355	10876
				шт.		771,98	0,13	3860	1		806	
238	18	С121-130816-3436	Бобышки скошенные		5	222		1110		1110		1199
				шт.							89	
239	19	С123-021104-2001 прим.	Пробки П-М27х2		5	276		1380		1380		1490
				шт.							110	
240	20	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		16,2	446		7225		7225		7803
				кг							578	
241	21	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		2	246,86	32,45	494	65	197	182	730
				м		116,01	10,67	232	21		54	
242	22	С123-061710-2215	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 70 мм		2	620		1240		1240		1339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							99	
			Итого по разделу: 29. Лок.см.№02-06-04.Автоматика									**197841**
			Раздел: 30. Лок.см.№02-07-02.Технологические трубопроводы									
243	8	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		4	9891,69	3511,63	39567	14047	1722	17583	61722
				шт.		5949,57	1256,57	23798	5026		4572	
244	10	С123-041001-6309 прим.	Клапан запорно-поплавковый		1	17633		17633		17633		19044
				шт.							1411	
245	11	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		2	6615,14	1849,35	13230	3699	241	6472	21278
				шт.		4645,19	659,65	9290	1319		1576	
246	12	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		2	8196		16392		16392		17703
				шт.							1311	
247	13	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009		2	861		1722		1722		1860
				шт.							138	
			Итого по разделу: 30. Лок.см.№02-07-02.Технологические трубопроводы									**121607**
			Раздел: 31. Лок.см.№ 02-07-03 Автоматика									
248	1	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	1491,98	0	2984	0	135	2137	5530
				шт.		1424,49	0	2849	0		410	
249	2	Прайс-лист стр.18 ТОО "SKALA GROUP" РК	Сигнализатор уровня поплавковый NivoFLOAT NWP-120-1		2	51593,93		103188				103188
				шт						103188		
			Отпускная цена			51594		103188				
			Сметная стоимость оборудования					*103188*				
250	3	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		2	4628,15	0	9256	0	344	5436	15868
				шт.		4456	0	8912	0		1175	
251	4	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		2	6366		12732		12732		13751
				шт.							1019	
252	5	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		40	322,01	45,58	12881	1823	2808	6377	20798
				м		206,24	15,19	8250	608		1541	
253	6	С123-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		40	461		18440		18440		19915
				м							1475	
254	7	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	325,43	147,04	13017	5882	1812	5159	19630
				м кабеля		133,1	46,02	5324	1841		1454	
255	8	С123-060203-0201	Кабели контрольные КВВГЭ 5х0,75 ГОСТ 1508-78		0,04	228003		9120		9120		9850
				км							730	
			Итого по разделу: 31. Лок.см.№ 02-07-03 Автоматика									**208530**
			Раздел: 32. Лок.см.№ 04-02.Площадка водозаборных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		45,8325	154,16	145,89	7066	6686	0	1484	9234
				м3 грунта		8,28	36,69	379	1682		684	
257	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,4175	1988,45	0	2819	0	0	2029	5236
				м3 грунта		1988,45	0	2819	0		388	
258	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		47,25	18,41	18,41	870	870	0	246	1205
				м3 грунта		0	7,22	0	341		89	
259	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		47,25	160,21	75,97	7570	3589	0	4054	12554
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	3980	1651		930	
260	5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		76	483,45	403,59	36742	30673	0	13195	53932
				м кабеля		79,86	161,28	6069	12257		3995	
261	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		6,75	2495		16841		16841		18189
				м3							1347	
262	42	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		10,63	205,77	196,3	2187	2087	3	485	2886
				м3 грунта		9,17	54,24	97	577		214	
263	43	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		18,6025	79		1470				1587
				т							118	
264	44	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		7,0907	211,27	211,27	1498	1498	0	271	1911
				м3 грунта		0	53,13	0	377		142	
265	45	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2193	1988,45	0	436	0	0	314	810
				м3 грунта		1988,45	0	436	0		60	
266	46	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		7,31	786,77	0	5751	0	0	4141	10684
				м3 грунта		786,77	0	5751	0		791	
267	47	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		8,8	11206,38	1737,08	98616	15286	75685	13162	120720
				м3 основания		868,7	739,54	7645	6508		8942	
268	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,00561	100501,54	1790,46	564	10	554	6	615
				т		0	922,78	0	5		46	
269	49	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В15 F150 W4/ Устройство		1,83	38354,36	638,01	70188	1168	60913	7762	84187
				м3		4430,7	230,35	8108	422		6236	
270	50	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0552	255132		14083		14083		15210
				т							1127	
271	56	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /18мм/. Монтаж оборудования		90	719,88	16,89	64790	1521	44707	13658	84723

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		206,24	4,52	18562	407		6276	
272	57	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм /22мм/. Монтаж оборудования		12	5162,63	158,44	61952	1901	49223	8187	75749
				шт.		902,3	45,25	10828	543		5611	
273	58	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм /22мм/. Монтаж оборудования		2	3574,54	158,44	7149	317	5028	1364	9195
				шт.		902,3	45,25	1805	90		681	
274	59	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		119	348,73	155,51	41499	18506	5570	16698	62852
				м кабеля		146,41	48,48	17423	5769		4656	
275	60	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		30	738	419,72	22140	12592	3958	7053	31528
				м кабеля		186,34	140,18	5590	4205		2335	
276	61	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		55	449,81	181,15	24740	9963	3796	10070	37595
				м кабеля		199,65	54,65	10981	3005		2785	
277	62	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по /опоре/ установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		8	449,81	181,15	3599	1449	552	1465	5468
				м кабеля		199,65	54,65	1597	437		405	
278	63	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		39	325,43	147,04	12692	5735	1766	5030	19140
				м кабеля		133,1	46,02	5191	1795		1418	
279	64	С123-060137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,068	433198		29457		29457		31814
				км							2357	
280	65	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,053	275400		14596		14596		15764
				км							1168	
281	66	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,036	288462		10385		10385		11215
				км							831	
282	67	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,053	230625		12223		12223		13201
				км							978	
283	68	С123-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78		0,053	175894		9322		9322		10068
				км							746	
284	69	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,039	147189,92	0	5740	0	66	4313	10857
			канало-километр трубопровода			145502	0	5675	0		804	
285	70	С123-010501-1313 прим.	Труба полиэтиленовая диаметром 110х6,6 ГОСТ 18599-2001		39	1646		64194		64194		69330
				м							5136	
286	71	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,068	28302,24	19431,84	1925	1321	0	549	2671
				км кабеля		8870,4	4362,07	603	297		198	
287	72	С121-130809-1303 прим.	Лента сигнальная ЛСЭ 150 "Осторожно кабель"		68	50		3400		3400		3672
				м							272	
288	73	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		10	1495,87	80,88	14959	809	840	9816	26757
				шт.		1331	32,32	13310	323		1982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	74	С123-061703-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		10	5863		58630		58630		63320
				шт.							4690	
290	75	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		23	705,35	50,45	16223	1160	6465	6308	24334
				м		373,81	7,11	8598	164		1802	
291	76	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15		23	125		2875		2875		3105
				м							230	
			Итого по разделу: 32. Лок.см.№ 04-02.Площадка водозаборных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									951318
			Раздел: 33. Лок.см. № 04-03.Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									
292	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		60,3243	154,16	145,89	9300	8801	0	1953	12153
				м3 грунта		8,28	36,69	499	2213		900	
293	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,8657	1988,45	0	3710	0	0	2671	6891
				м3 грунта		1988,45	0	3710	0		510	
294	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		62,19	18,41	18,41	1145	1145	0	323	1586
				м3 грунта		0	7,22	0	449		117	
295	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		62,19	160,21	75,97	9963	4724	0	5336	16524
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	5239	2173		1224	
296	5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		183	483,45	403,59	88472	73857	0	31772	129863
				м кабеля		79,86	161,28	14614	29514		9620	
297	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		16,53	2495		41242		41242		44542
				м3							3299	
298	58	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /18мм/. Монтаж оборудования		70	719,88	16,89	50392	1183	34772	10623	65896
				м		206,24	4,52	14437	317		4881	
299	59	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм /22мм/. Монтаж оборудования		6	5162,63	158,44	30976	951	24611	4093	37875
				шт.		902,3	45,25	5414	271		2806	
300	60	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм /22мм/. Монтаж оборудования		6	3574,54	158,44	21447	951	15083	4093	27584
				шт.		902,3	45,25	5414	271		2043	
301	61	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		299	348,73	155,51	104270	46498	13995	41955	157923
				м кабеля		146,41	48,48	43777	14494		11698	
302	62	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		100	738	419,72	73800	41972	13194	23510	105094
				м кабеля		186,34	140,18	18634	14018		7785	
303	63	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		5	449,81	181,15	2249	906	345	915	3418
				м кабеля		199,65	54,65	998	273		253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	64	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по /опоре/ установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		8	449,81	181,15	3599	1449	552	1465	5468
				м кабеля		199,65	54,65	1597	437		405	
305	65	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		131	325,43	147,04	42632	19263	5933	16895	64289
				м кабеля		133,1	46,02	17436	6029		4762	
306	66	С123-060137-0414	Кабели силовые АВБбШв 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,048	1567342		75232		75232		81251
				км							6019	
307	67	С123-060137-0413	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,073	1207907		88177		88177		95231
				км							7054	
308	68	С123-060137-0418	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,108	257961		27860		27860		30089
				км							2229	
309	69	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,048	288462		13846		13846		14954
				км							1108	
310	70	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,049	230625		11301		11301		12205
				км							904	
311	71	С123-060204-0403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78		0,124	675158		83720		83720		90417
				км							6698	
312	72	С123-060204-0203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78		0,127	378341		48049		48049		51893
				км							3844	
313	73	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,125	147189,92	0	18399	0	211	13823	34799
			канало-километр трубопровода			145502	0	18188	0		2578	
314	74	С123-010501-1313 прим.	Труба полиэтиленовая диаметром 110х6,6 ГОСТ 18599-2001		125	1646		205750		205750		222210
				м							16460	
315	75	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,139	28302,24	19431,84	3934	2701	0	1122	5460
				км кабеля		8870,4	4362,07	1233	606		404	
316	76	С121-130809-1303 прим.	Лента сигнальная ЛСЭ 150 "Осторожно кабель"		139	50		6950		6950		7506
				м							556	
317	77	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		8	1495,87	80,88	11967	647	672	7853	21405
				шт.		1331	32,32	10648	259		1586	
318	78	С123-061703-2004	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		6	30639		183834		183834		198541
				шт.							14707	
319	79	С123-061703-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	5863		11726		11726		12664
				шт.							938	
			Итого по разделу: 33. Лок.см. № 04-03.Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									1557731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 34. Лок.см.№07-03-02. Уборная на одно очко.Электроосвещение									
320	1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2679,55	23,66	2680	24	1345	944	3913
				шт.		1311	0	1311	0		290	
321	2	С123-070204-1102 прим.	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ на 6,3А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	4011		4011		4011		4332
				шт.							321	
322	3	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		1	1937,9	765,44	1938	765	135	1119	3301
				шт.		1037,25	516,29	1037	516		245	
323	4	С123-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014		1	24174		24174		24174		26108
				шт.							1934	
324	5	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		1	466,38	3,26	466	3	7	329	859
				шт.		456,39	0,97	456	1		64	
325	6	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	396		396		396		428
				шт.							32	
326	7	С123-070202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК		2	130		260		260		281
				шт.							21	
327	8	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		4	354,37	14,57	1417	58	225	827	2424
				м		283,58	3,56	1134	14		180	
328	9	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		4	24		96		96		104
				м							8	
329	10	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		1	838,45	25,7	838	26	246	414	1353
				м кабеля		567,16	8,08	567	8		100	
330	11	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		4	325,43	147,04	1302	588	181	516	1963
				м кабеля		133,1	46,02	532	184		145	
331	12	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	180023		900		900		972
				км							72	
			Итого по разделу: 34. Лок.см.№07-03-02. Уборная на одно очко.Электроосвещение									46038
			ИТОГО:					18434389	531631	6362975	930259	20077083
								1079069	184569	10459238	712432	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							10459237		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		278917				
			Итого с временными									20355992
			Зимние удорожания			2,07 %		204863				
			Итого с зимними удорожаниями									20560855
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		202032				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20762887**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			**1,00**		**15156907,51**				**15156907,51**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			**1,0501698**		**5605979,49**				**5887230,36**
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									**21044137,87**
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8999999999			**0,8999999999**						**18 939 724,08**
			НДС			**12 %**						**2 272 766,89**
			Итого с НДС									**21 212 490,97**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "МузТау"**

Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.