Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2021 года

Заказчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
Договор: №05/08 от 05.08.2021

Строительство водоснабжения и водозаборных сооружений сел Карабогет-Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	1 875 000	2 100 000	1 875 000	2 100 000
Всего к оплате				2 100 000

Заказчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
Ракитский Е.В.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
Жанзаков Д.А.

Заказчик: ТОО "СМК и Ж-7"

Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Договор: №05/08 от 05.08.2021

Форма 2в

Строительство водоснабжения и водозаборных сооружений сел Карабогет-Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшомвместимостью 1 м3**	м3 грунта	93,3565935	134,56	130,96	12561,93	12225,89	--	1282,47	14951,95
		НР - 72%; СП - 8%			3,60	15,48	336,05	1445,16		1107,55	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,9335659	1798,10	--	1678,65	--	--	1208,63	3118,26
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	1678,65	--		230,98	
3	1101-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание зданий в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнениетрамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м**	м2уплотненной поверхности основания	71,8127642	585,33	465,58	42034,17	33434,40	2302,65	11040,64	57320,79
		НР - 72%; СП - 8%			87,69	125,84	6297,12	9037,10		4245,98	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	73,6335921	33,67	33,67	2479,59	2479,59	--	614,90	3342,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	854,03		247,56	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	0,7363359	712,42	--	524,58	--	--	377,70	974,47
		НР - 72%; СП - 8%			712,42	--	524,58	--		72,18	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	74,369928	147,91	71,66	11000,09	5329,53	--	5775,13	18117,25
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	5670,56	2350,46		1342,02	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	74,369928	79,14	67,62	5885,47	5029,24	215,67	1247,74	7703,87
		НР - 72%; СП - 8%			8,61	14,69	640,56	1092,40		570,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76164,49	58498,64	2518,32	21547,20	105528,63
							15147,52	14779,15	--	7816,94	

		НР - 72%; СП - 8%			8,61	14,69	640,56	1092,40		570,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76164,49	58498,64	2518,32	21547,20	105528,63
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15147,52	14779,15	–	7816,94	
		Материалы	Тенге				76164,49				
		Всего заработная плата	Тенге				2518,32				
		Накладные расходы	Тенге					29926,67			
		Сметная прибыль	Тенге				21547,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7816,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105528,63				
		Сметная заработная плата	Тенге								30,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29926,67			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105528,63				
		Сметная заработная плата	Тенге								30,76
								29926,67			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,4954242	17616,04	1074,12	43959,50	2680,40	38439,18	3080,01	50802,67
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	2839,92	544,71		3763,16	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	20,1020286	25463,43	1963,17	511866,67	39463,76	395186,99	77132,80	636119,43
		НР - 91%; СП - 8%			3841,20	375,36	77215,91	7545,41		47119,96	
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под прямок. Устройство**	м2 покрытия	0,6793099	2196,54	140,47	1492,13	95,42	1228,59	187,42	1813,92
		НР - 94%; СП - 8%			247,48	46,03	168,12	31,27		134,36	
11	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен подвалов /стены приямка/	м3	0,5545387	23781,75	1261,24	13187,90	699,41	10711,85	1759,68	16143,39
		НР - 91%; СП - 8%			3203,82	283,25	1776,64	157,07		1195,81	
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Укладка арматуры приямка	1т	0,0004159	13739,84	1331,28	5,71	0,55	0,01	4,89	11,45
		НР - 91%; СП - 8%			12377,20	540,08	5,15	0,22		0,85	
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН-1/	1т	0,0514335	829477,78	1257,78	42662,95	64,69	31324,75	10282,80	57181,40
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	11273,50	26,27		4235,66	
14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталейвесом более 20 кг /элементы заземления/	1т	0,0429768	632431,78	1257,78	27179,89	54,06	26174,33	885,85	30311,00
		НР - 91%; СП - 8%			22140,00	510,84	951,51	21,95		2245,26	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненнойповерхности фундаментов и приямка	м2	57,6720269	842,90	20,15	48611,64	1162,21	32948,84	13614,70	67204,45
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	14500,59	138,87		4978,11	
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов / на отм. -0,350/	м2	8,8726195	974,15	10,35	8643,25	91,85	5134,94	3217,04	12809,11

		НР - 93%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**385,06**	**4,82**	**3416,46**	**42,73**		**948,82**		
							697609,64	44312,34	541149,50	110165,20	872396,83	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				112147,80	8508,52	--	64621,99		
		Материалы	Тенге				697609,64					
		Всего заработная плата	Тенге				541149,51					
		Накладные расходы	Тенге					120656,32				
		Сметная прибыль	Тенге				110165,20					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64621,99					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				872396,83					
		Сметная заработная плата	Тенге									111,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					120656,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				872396,83					
		Сметная заработная плата	Тенге					120656,32				111,22
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
17	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка армированных простыхнаружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов /от отм.-0,350до отм.0,00/**	**м3**	**23,2271316**	**21464,25**	**2362,40**	**498553,06**	**54871,78**	**324977,64**	**120797,55**	**668898,66**	
		НР - 93%; СП - 8%			5110,56	481,60	118703,65	11186,19		49548,05		
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другиеконструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3019463**	360701,46	2160,66	108912,47	652,40	90089,30	17081,38	136073,36	
		НР - 93%; СП - 8%			60178,80	650,16	18170,77	196,31		10079,51		
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стеныи другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3019463**	62339,46	2160,66	18823,17	652,40	--	17081,38	38776,92	
		НР - 93%; СП - 8%			60178,80	650,16	18170,77	196,31		2872,36		
20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,2772694**	42460,67	4261,52	11773,04	1181,59	6857,52	3602,95	16606,07	
		НР - 91%; СП - 8%			13466,80	812,75	3733,93	225,35		1230,08		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				638061,75	57358,17	421924,46	158563,26	860355,01	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				158779,11	11804,16	--	63730,00		
		Материалы	Тенге				638061,75					
		Всего заработная плата	Тенге				421924,46					
		Накладные расходы	Тенге					170583,28				
		Сметная прибыль	Тенге				158563,26					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63730,00					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				860355,01					
		Сметная заработная плата	Тенге									165,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					170583,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				860355,01					
		Сметная заработная плата	Тенге									165,26
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					170583,28				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										1838280,47
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286074,43					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160169,16				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35091,84				

В том числе на 2020 год - 67% К=1,049901	1,049901	1 373 100
В том числе на 2021 год - 33% К=1,0501698	1,1025743	710 233
Итого		2 083 333
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	0,9	1 875 000
НДС 12%		225 000
Итого с НДС		**2 100 000**

Заказчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

_____ **Жанзаков Д.А.**