Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2019 года

Заказчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
Договор №1/29-04 от 29.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Екпинди сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	3 125 000	3 500 000	3 125 000	3 500 000
Всего к оплате	**3 125 000**	**3 500 000**	**3 125 000**	**3 500 000**

Заказчик
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____Абдукадыров Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
_____Жанзаков Д.А.

Заказчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Договор №1/29-04 от 29.04.2019г.

Объект: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Екпинди сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июнь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети см.2-1								
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, В1								
1	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	4,2838014	224078,24	61791,43	959907	264702	534471	194,00	831
		км трубопровода		158891,82	20413,31	680661	87447	62,1	26,83	115
		Накладные расходы -		*124765,56*		*534471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*476995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417,07*				*57476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*119550*				
		Сметная стоимость				*1613928*				
2	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3,6195399	185652,98	43009,61	671978	155675	391151	173,00	626
		км трубопровода		141692,19	14136,41	512861	51167	62,1	18,65	68
		Накладные расходы -		*108066,47*		*391151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*350261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296,90*				*40890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*85050*				
		Сметная стоимость				*1148179*				
3	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	59,1416308	851,58	520,37	50364	30776	21163	0,41	24
		шт.		331,21	170,10	19588	10060	62,1	0,23	13
		Накладные расходы -		*357,83*		*21163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*18412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,52*				*2751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*5722*				
		Сметная стоимость				*77249*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1682249	451153			1482
			Тенге			1213110	148674			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682249				
	Материалы -		Тенге			17986				
	Всего заработная плата -		Тенге				1361784			
		Накладные расходы -	Тенге			946784				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					845668	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					101116	
		Сметная прибыль -	Тенге			210323			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2839356			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1678
		Сметная заработная плата -	Тенге				1361784		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2839356			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1678
		Сметная заработная плата -	Тенге				1361784		

СМР	-	2 839 356
Временные здания и сооружения 2,9%	2,90%	82 341
ИТОГО		2 921 697
Зимнее удорожание	0,91%	26 587
Итого с оборудованием		2 948 285
Итого в текущих ценах 2018 года 100%	1,0599383	3 125 000
НДС 12%	12%	375 000
Итого с НДС		**3 500 000**

Сдал:
Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Жанзаков Д.А.

Принял:
Директор ТОО "С-СЕРВИС

Абдукадыров Б.