Заказчик: ТОО "С ительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Алып-Қыран Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, **пятно 29/1 (паркинг)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № б/н	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		от 24 июля 2019г	Наименование	Код	Наименование	Код
		доп.сог от 18 мая 2019 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	Из графы 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз.ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты (ПИР,авторский надзор и тд)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по объекту	290 885 493	184 783 128									
в том числе за :											
- фундамент	59 488 750	34 158 531	449 343,83							53 921,26	503 265
- каркас	231 396 742	150 624 597	1 542 296,02							185 075,52	1 727 372
ИТОГО к ОПЛАТЕ:											**2 230 637**

М.П. Заказчик: _____

М.П. Подрядчик : _____

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись _____

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого ко[illegible]кса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных пар[illegible]в по ул. Сатпаева д. №90/32,
Бостандыкский район, пятно 29/1 **(паркинг)**
Заказчик: ТОО "СК "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Алып-Қыран Group"

Форма № 2КС-2
(Форма №2)

Приложение №1/1 к договору подряда
от 24 июля 2019года
доп. согл от 18 мая 2019 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее вып.		Выпол. с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		физ.объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФУНДАМЕНТ														
Монолитные железобетонные фундаменты Фм-01														
Бетонная подготовка	м3	**46,4**	1 800	83 520	-		-	-	46,40	83 520	100%	83 520,00		
Бетон В7,5		47,1	11 000	518 056	-			-	47,10	518 056	100%	518 056,00		
Устройство железобетонных фундаментов под колонны	м3	**235,2**	5 000	1 176 000	-		-	-	235,20	1 176 000	100%	1 176 000,00		
Бетон В25		238,7	14 000	3 342 192	-			-	238,73	3 342 192	100%	3 342 192,00		
Арматура Ø10 AIII	тн	1,34	-	-	-			-						
		1,38	217 000	300 397	-			-	1,38	300 397	100%	300 397		
Арматура Ø12 AIII	тн	0,91	-	-	-			-						
		0,94	216 000	202 902	-			-	0,94	202 902	100%	202 902		
Арматура Ø16 AIII	тн	16,6	-	-	-			-						
		17,1	214 000	3 668 494	-			-	17,14	3 668 494	100%	3 668 494		
Арматура Ø18 AIII	тн	10,5	-	-	-			-						
		10,8	214 000	2 313 087	-			-	10,81	2 313 087	100%	2 313 087		
Арматура Ø22 AIII	тн	2,2	-	-	-			-						
		2,3	214 000	488 407	-			-	2,28	488 407	100%	488 407		
Монолитная железобетонная плита ПМВ-01														
Бетонная подготовка	м3	**10,5**	1 800	18 900	-		-	-	-	-	0%	-		
Бетон В7,5		10,7	11 000	117 233	-			-	-	-	0%	-		
Устройство железобетонных плитных фундаментов	м3	**20,8**	4 500	93 600	-		-	-	-	-	0%	-		
Бетон В25		21,1	14 000	295 568	-			-	-	-	0%	-		
Арматура Ø6 AI	тн	0,052	-	-	-			-						
		0,053	229 000	12 194	-			-	-	-	0%	-		
Арматура Ø12 AIII	тн	2,17	-	-	-			-						
		2,24	216 000	483 138	-			-	-	-	0%	-		
Ленточные фундаменты Фм-02 - Фм-06														
Бетонная подготовка	м3	**126,9**	1 800	228 420	-		-	-	126,90	228 420	100%	228 420		
Бетон В7,5		128,8	11 000	1 416 839	-			-	128,80	1 416 839	100%	1 416 839		
Устройство монолитной железобетонной фундаментной ленты	м3	**630,3**	5 500	3 466 650	-		-	-	630,30	3 466 650	100%	3 466 650		
Бетон В25		639,8	14 000	8 956 563	-			-	639,75	8 956 563	100%	8 956 563		
Арматура Ø8 AI	тн	0,96	-	-	-			-						
		0,99	228 000	225 752	-			-	0,99	225 752	100%	225 752		
Арматура Ø10 AI	тн	8,2	-	-	-			-						
		8,4	229 000	1 922 718	-			-	8,40	1 922 718	100%	1 922 718		
Арматура Ø12 AIII	тн	1,87	-	-	-			-						
		1,93	216 000	416 038	-			-	1,93	416 038	100%	416 038		
Арматура Ø14 AIII	тн	16,7	-	-	-			-						
		17,2	214 000	3 681 830	-			-	17,20	3 681 830	100%	3 681 830		
Арматура Ø16 AIII	тн	27,5	-	-	-			-						
		28,3	214 000	6 051 058	-			-	28,28	6 051 058	100%	6 051 058		
Арматура Ø18 AIII	тн	1,28	-	-	-			-						
		1,31	214 000	281 256	-			-	1,31	281 256	100%	281 256		
Арматура Ø20 AIII	тн	1,65	-	-	-			-						
		1,70	214 000	364 244	-			-	1,70	364 244	100%	364 244		
Арматура Ø22 AIII	тн	1,0	-	-	-			-						
		1,1	214 000	230 559	-			-	1,08	230 559	100%	230 559		
Арматура Ø25 AIII	тн	5,0	-	-	-			-						
		5,2	214 000	1 105 715	-			-	5,17	1 105 715	100%	1 105 715		
Арматура Ø28 AIII	тн	2,4	-	-	-			-						
		2,5	214 000	531 234	-			-	2,48	531 234	100%	531 234		
Арматура Ø32 AIII	тн	1,21	-	-	-			-						

Арматура Ø32 АIII	тн	1,25	214 000	267 039	-			-	1,25	267 039	100%	267 039		
Арматура Ø36 АIII	тн	0	-	-	-			-						
			214 000	-	-			-	-	- 0	0%	- 0,00		
Ленточные фундаменты (под перегородки П1 и П2)														
Устройство монолитной железобетонной фундаментой ленты	м3	**5,4**	5 500	29 700	5,40		5,40	29 700	-	-	100%	29 700		
Бетон В22,5		5,5	13 500	73 994	5,48			73 994	-	-	100%	73 994		
Арматура Ø8 АI	тн	0,0119	-	-	0,01			-						
		0,01221	228 000	2 783	0,01			2 783	-	-	100%	2 783		
Арматура Ø12 АIII	тн	0,08	-	-	0,08			-						
		0,082	216 000	17 781	0,08			17 781	-	-	100%	17 781		
Фундаменты под оборудование (КЖ л.119)														
Бетонная подготовка	м3	**0,80**	1 800	1 440	-		-	-	0,80	1 440	100%	1 440		
Бетон В7,5		0,81	11 000	8 932	-			-	0,81	8 932	100%	8 932		
Устройство железобетонных плитных фундаментов	м3	**5,7**	4 500	25 650	-		-	-	5,70	25 650	100%	25 650		
Бетон В25		5,8	14 000	80 997	-			-	5,79	80 997	100%	80 997		
Устройство железобетонных плитных фундаментов	м3	**7,2**	4 500	32 400	-		-	-	7,20	32 400	100%	32 400		
Бетон В15		7,3	12 300	89 888	-			-	7,31	89 888	100%	89 888		
Арматура Ø6 АI	тн	0,0343	-	-	-			-						
		0,035329	229 000	8 090	-			-	0,04	8 090	100%	8 090		
Арматура Ø10 АIII	тн	0,31	-	-	-			-						
		0,32	217 000	69 288	-			-	0,32	69 288	100%	69 288		
Арматура Ø16 АIII	тн	0,89270	-	-	-			-						
		0,91948	214 000	196 769	-			-	0,92	196 769	100%	196 769		
Приямки ПР-01 - ПР-04														
Бетонная подготовка	м3	**0,55**		990	-		-	-	0,55	990	100%	990		
Бетон В7,5		0,56	11 000	6 141	-			-	0,56	6 141	100%	6 141		
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**2,18**	15 000	32 700	-		-	-	2,18	32 700	100%	32 700		
Бетон В15		2,21	12 300	27 216	-			-	2,21	27 216	100%	27 216		
Арматура Ø6 АI	тн	0,0115	-	-	-			-						
		0,0118	229 000	2 713	-			-	0,01	2 713	100%	2 713		
Арматура Ø10 АIII	тн	0,21	-	-	-			-						
		0,22	217 000	46 691	-			-	0,22	46 691	100%	46 691		
Водосборные лотки Вл1 - Вл5 и приямки Прм1, Прм2														
Устройство лотков	м3	**13,4**		73 590	-		-	-	-	-	0%	-		
Бетон В15		13,6	12 300	167 043	-			-	-	-	0%	-		
Арматура Ø6 АI	тн	0,21	-	-	-			-						
		0,22	229 000	49 394	-			-	-	-	0%	-		
Закладные детали (ЗД1)	тн	0,8	26 316	19 785	-			-	-	-	0%	-		
Уголок 40х4	тн	0,71	-	-	-			-						
		0,73	268 000	196 550	-			-	-	-	0%	-		
Арматура Ø6 АI	тн	0,047	-	-	-			-						
		0,048	229 000	10 997	-			-	-	-	0%	-		
Закладные детали (ЗД2)	тн	0,02	26 316	419	-			-	-	-	0%	-		
Уголок 63х5	тн	0,014	-	-	-			-						
		0,015	268 000	4 025	-			-	-	-	0%	-		
Арматура Ø10 АIII	тн	0,001	-	-	-			-						
		0,002	217 000	331	-			-	-	-	0%	-		
Закладные детали (ЗД3)	тн	0,01	26 316	336	-			-	-	-	0%	-		
Уголок 63х5	тн	0,0115	-	-	-			-						
		0,0120	268 000	3 216	-			-	-	-	0%	-		
Арматура Ø10 АIII	тн	0,0012	-	-	-			-						
		0,0013	217 000	277	-			-	-	-	0%	-		
Закладные детали (ЗД5)	тн	0,02	26 316	405	-			-	-	-	0%	-		
Уголок 63х5	тн	0,013	-	-	-			-						
		0,014	268 000	3 746	-			-	-	-	0%	-		
Арматура Ø10 АIII	тн	0,00196	-	-	-			-						
		0,00202	217 000	438	-			-	-	-	0%	-		
Электроды для установки закладных деталей с прихваткой к арматурному каркасу	кг	5,9	445	2 635	-			-	-	-	0%	-		
Окраска металлических конструкций	м2	31,8	110	3 502	-			-	-	-	0%	-		
Грунтовка ГФ-021	кг	4,5	385	1 716	-			-	-	-	0%	-		
Эмаль	кг	6,4	426	2 712	-			-	-	-	0%	-		
Металлические решетки (РМ1, РМ2, РМ3)														
Устройство решетки	шт	135,0		222 750	-			-	-	-	0%	-		
Уголок 40х4	тн	2,0	-	-	-			-	-	-	0%	-		
		2,1	268 000	555 595	-			-						
Уголок 75х5	тн	0,155	-	-	-			-	-	-	0%	-		
		0,162	268 000	43 313	-			-						
Арматура Ø8 АI	тн	0,047	-	-	-			-	-	-	0%	-		
		0,048	228 000	10 991	-			-						

Электроды на изготовление и монтаж металлических конструкций	кг	54,5	445	24 230	-			-	-	-	0%	-		
Окраска металлических решеток	м2		308	27 050	-			-	-	-	0%	-		
Грунтовка ГФ-021	кг	12,3	385	4 734	-			-	-	-	0%	-		
Эмаль	кг	17,6	426	7 483	-			-	-	-	0%	-		
Приямки Прм-1, Прм-2			-	-										
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**6,4**	15 000	96 000	6,40		6,40	96 000	-	-	100%	96 000		
Бетон В15		6,5	12 300	79 901	6,50			79 901	-	-	100%	79 901		
Арматура Ø10 АIII	тн	0,34	-	-	0,34			-	-	-	0%	-		
		0,35	217 000	75 090	0,35			75 090	-	-	100%	75 090		
Прочие материалы:	м3	**1111,7**			6,40									
Арматура всего	тн	**103,7**			0,34									
Проволока вязальная (от веса арматуры)	тн	1,6	305 000	474 328	0,01			1 537	1,51	461 242	98%	462 778,91		
Пиломатериал обр. б=30 мм	м3	0,1	64 000	7 115	0,00			41	0,10	6 707	95%	6 748,35		
Ветошь	пм	11,1	100	1 112	0,06			6	10,48	1 048	95%	1 054,43		
Пленка ПВХ	кг	1222,9	500	611 441	7,04			3 520	1 152,83	576 417	95%	579 936,50		
Сетка просечная	м2	255,7	130	33 240	1,47			191	241,05	31 336	95%	31 527,46		
Гвозди 50, 70, 100 мм	кг	6,2	250	1 556	0,04			9	5,87	1 467	95%	1 476,20		
Электроды типа Э-42А	кг	1555,2	445	692 053	5,04			2 243	1 512,27	672 959	98%	675 202,02		
Пенополистирол некондиционный	м3	7,8	8 225	64 007	0,04			368	7,34	60 340	95%	60 708,81		
Смазка для опалубки TiraLux	л	444,7	500	222 342	2,56			1 280	419,21	209 606	95%	210 886,00		
Раствор цементно-песчанный М 150	м3	1,3	13 100	17 476	0,01			101	1,26	16 475	95%	16 575,64		
Кислород	м3	0,6	223	137	-			-	0,62	137	100%	137,19		
Пропан	кг	0,2	142	22	-			-	0,15	22	100%	21,52		
ИТОГО									-	43 906 631	95%	44 291 175,64		
Зарплата с налогами				**46 826 846**	-			166 125	-	6 671 133	92%	6 837 257,95		
Материалы и зарплата				48 638 679	-			424 970	-	45 529 994	94%	45 954 963,59		
Транспорт и механизмы				972 774	-			8 499	-	910 600	94%	919 099,27		
Опалубка	м3	1111,7		2 779 275	6,40			16 000	1 048,03	2 620 075	95%	2 636 075,00		
Краны	м3	1111,7		2 779 275	6,40			16 000	1 048,03	2 620 075	95%	2 636 075,00		
Субподряд				-	-			-	-	-	0%	-		
Изготовление металлоизделий в условиях цеха	тн	3,0		399 663	-			-	-	-	0%	-		
Накладные расходы				3 334 180	-			27 928	-	3 100 845	94%	3 128 772,77		
ИТОГО				58 903 845	-			493 397	-	54 781 588	94%	55 274 985,64		
Непредвиденные расходы				**1 178 077**	-			9 868	-	1 095 632	94%	1 105 499,71		
ИТОГО				**60 081 922**				**503 265,09**	-	**55 877 220**	**94%**	**56 380 485,35**		
СТОИМОСТЬ ЗА 1М3				**54 045**										
КАРКАС														
Диафрагмы жесткости ДЖМ-01 - ДЖМ-04														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**189,0**	15 000	2 835 000	-		-	-	189,00	2 835 000	100%	2 835 000		
Бетон В25		191,8	14 000	2 685 690	-			-	191,84	2 685 690	100%	2 685 690		
Арматура Ø8 АI	тн	1,8	-	-	-			-						
		1,9	228 000	431 847	-			-	1,89	431 847	100%	431 847		
Арматура Ø14 АIII	тн	11,2	-	-	-			-						
		11,5	214 000	2 459 601	-			-	11,49	2 459 601	100%	2 459 601		
Арматура Ø16 АIII	тн	13,6	-	-	-			-						
		14,0	214 000	2 996 147	-			-	14,00	2 996 147	100%	2 996 147		
Арматура Ø18 АIII	тн	0,82	-	-	-			-						
		0,84	214 000	180 524	-			-	0,84	180 524	100%	180 524		
Арматура Ø20 АIII	тн	3,8	-	-	-			-						
		3,9	214 000	829 837	-			-	3,88	829 837	100%	829 837		
Арматура Ø22 АIII	тн	0,49	-	-	-			-						
		0,50	214 000	107 300	-			-	0,50	107 300	100%	107 300		
Арматура Ø25 АIII	тн	3,1	-	-	-			-						
		3,2	214 000	688 328	-			-	3,22	688 328	100%	688 328		
СТМ-01 - СТМ-20														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**237,8**	15 000	3 567 000	-		-	-	237,80	3 567 000	100%	3 567 000		
Бетон В25		241,4	14 000	3 379 138	-			-	241,37	3 379 138	100%	3 379 138		
Арматура Ø6 АI	тн	0,0167	-	-	-			-						
		0,0172	229 000	3 939	-			-	0,02	3 939	100%	3 939		
Арматура Ø8 АI	тн	2,4	-	-	-			-						
		2,5	228 000	560 516	-			-	2,46	560 516	100%	560 516		
Арматура Ø10 АI	тн	0,053	-	-	-			-						
		0,054	229 000	12 407	-			-	0,05	12 407	100%	12 407		
Арматура Ø14 АI	тн	0,160	-	-	-			-						
		0,165	230 000	37 857	-			-	0,16	37 857	100%	37 857		
Арматура Ø18 АI	тн	0,043	-	-	-			-						
		0,045	230 000	10 281	-			-	0,04	10 281	100%	10 281		
Арматура Ø12 АIII	тн	6,4	-	-	-			-						
		6,6	216 000	1 427 854	-			-	6,61	1 427 854	100%	1 427 854		

Арматура Ø14 AIII	тн	6,7	-	-	-			-						
			214 000	1 466 388	-			-	6,85	1 466 388	100%	1 466 388		
Арматура Ø16 AIII	тн		-	-	-			-						
		8,0	214 000	1 703 185	-			-	7,96	1 703 185	100%	1 703 185		
Арматура Ø18 AIII	тн	7,8	-	-	-			-						
		8,0	214 000	1 721 238	-			-	8,04	1 721 238	100%	1 721 238		
Арматура Ø20 AIII	тн	2,7	-	-	-			-						
		2,8	214 000	603 488	-			-	2,82	603 488	100%	603 488		
Арматура Ø22 AIII	тн	4,8	-	-	-			-						
		5,0	214 000	1 063 923	-			-	4,97	1 063 923	100%	1 063 923		
Арматура Ø25 AIII	тн	1,66	-	-	-			-						
		1,71	214 000	365 148	-			-	1,71	365 148	100%	365 148		
Арматура Ø28 AIII	тн	3,2	-	-	-			-						
		3,3	214 000	706 204	-			-	3,30	706 204	100%	706 204		
Арматура Ø32 AIII	тн	0,88	-	-	-			-						
		0,90	214 000	192 956	-			-	0,90	192 956	100%	192 956		
Монолитные стены шахты дымоудаления (КЖ л.51)														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**58,0**	15 000	870 000	-		-	-	58,00	870 000	100%	870 000		
Бетон В25		58,9	14 000	824 180	-			-	58,87	824 180	100%	824 180		
Арматура Ø6 AI	тн	0,0168	-	-	0,00			-						
		0,0173	229 000	3 963	0,00			0	0,02	3 963	100%	3 963		
Арматура Ø8 AI	тн	0,81	-	-	0,00			-						
		0,84	228 000	190 502	0,00			282	0,83	190 220	100%	190 502		
Арматура Ø12 AIII	тн	2,15	-	-	0,00			-						
		2,22	216 000	478 710	0,00			378	2,21	478 332	100%	478 710		
Арматура Ø14 AIII	тн	3,0	-	-	0,01			-						
		3,1	214 000	663 310	0,01			2 050	3,09	661 260	100%	663 310		
Арматура Ø16 AIII	тн	1,3	-	-	0,00			-						
		1,4	214 000	289 059	0,00			309	1,35	288 750	100%	289 059		
Арматура Ø18 AIII	тн	2,9	-	-	-			-						
		3,0	214 000	648 035	-			-	3,03	648 035	100%	648 035		
Арматура Ø25 AIII	тн	0,6	-	-	0,00			-						
		0,7	214 000	141 730	0,00			661	0,66	141 069	100%	141 730		
Монолитные стены вентшахт ВШ-05, ВШ-06 (КЖ л.113) ВШ-3														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**27,9**	15 000	418 500	15,90		15,90	238 500	12,00	180 000	100%	418 500		
Бетон В25		28,3	14 000	396 459	16,14			225 939	12,18	170 520	100%	396 459		
Арматура Ø6 AI	тн	0,143	-	-	0,09			-						
		0,147	229 000	33 748	0,10			22 049	0,05	11 699	100%	33 748		
Арматура Ø10 AIII	тн	0,100	-	-	0,10									
		0,103	223 000	22 886	0,103				-	-	100%	22 886		
Арматура Ø12 AIII	тн	2,5	-	-	1,09			-						
		2,6	216 000	561 428	1,12			241 836	1,48	319 593	100%	561 428		
Монолитные колонны КМ-01 - КМ-08			-	-										
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**88,4**	15 000	1 326 600	-		-	-	88,44	1 326 600	100%	1 326 600		
Бетон В25		89,8	14 000	1 256 732	-			-	89,77	1 256 732	100%	1 256 732		
Арматура Ø8 AI	тн	6,1	-	-	-			-						
		6,3	228 000	1 436 916	-			-	6,30	1 436 916	100%	1 436 916		
Арматура Ø10 AI	тн	0,119	-	-	-			-						
		0,122	229 000	27 998	-			-	0,12	27 998	100%	27 998		
Арматура Ø18 AIII	тн	0,80	-	-	-			-						
		0,83	214 000	176 645	-			-	0,83	176 645	100%	176 645		
Арматура Ø25 AIII	тн	9,9	-	-	-			-						
		10,2	214 000	2 188 682	-			-	10,23	2 188 682	100%	2 188 682		
Арматура Ø28 AIII	тн	9,0	-	-	-			-						
		9,3	214 000	1 992 949	-			-	9,31	1 992 949	100%	1 992 949		
Арматура Ø32 AIII	тн	6,6	-	-	-			-						
		6,8	214 000	1 445 603	-			-	6,76	1 445 603	100%	1 445 603		
Арматура Ø36 AIII	тн	0,157	-	-	-			-						
		0,162	217 500	35 127	-			-	0,16	35 127	100%	35 127		
Закладные детали - анкерные шайбы ШЗ25, ШЗ28, ШЗ28-2, ШЗ32, ШЗ32-2, ШЗ36	тн	2,8	26 316	73 785	-			-	2,80	73 785	100%	73 785		
Сталь листовая 20мм		3,0	280 000	832 168	-			-	2,97	832 168	100%	832 168		
Электроды для установки закладных деталей с прихваткой к арматурному каркасу	кг	20,9	445	9 283	-			-	20,86	9 283	100%	9 283		
Плиты монолитные ПМ-01, ПМ-02														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**1346,5**	15 000	20 197 500	-		-	-	1 346,50	20 197 500	100%	20 197 500		
Бетон В25		1366,7	14 000	19 133 765	-			-	1 366,70	19 133 765	100%	19 133 765		
Арматура Ø10 AI	тн	6,6	-	-	-			-						
		6,8	229 000	1 566 649	-			-	6,84	1 566 649	100%	1 566 649		
Арматура Ø12 AIII	тн	4,1	-	-	-			-						

Арматура Ø12 АIII	тн	4,2	216 000	921 935	-			-	4,27	921 935	100%	921 935		
Арматура Ø14 АIII	тн	-	-	-	-			-						
		5,47	214 000	1 171 400	-			-	5,47	1 171 400	100%	1 171 400		
Арматура Ø16 АIII	тн	215,1	-	-	-			-						
		221,6	214 000	47 414 039	-			-	221,56	47 414 039	100%	47 414 039		
Арматура Ø18 АIII	тн	13,0	-	-	-			-						
		13,4	214 000	2 859 068	-			-	13,36	2 859 068	100%	2 859 068		
Арматура Ø20 АIII	тн	22,6	-	-	-			-						
		23,3	214 000	4 992 491	-			-	23,33	4 992 491	100%	4 992 491		
Арматура Ø22 АIII	тн	11,4	-	-	-			-						
		11,7	214 000	2 506 550	-			-	11,71	2 506 550	100%	2 506 550		
Арматура Ø25 АIII	тн	9,5	-	-	-			-						
		9,8	214 000	2 099 478	-			-	9,81	2 099 478	100%	2 099 478		
Арматура Ø28 АIII	тн	19,6	-	-	-			-						
		20,2	214 000	4 322 877	-			-	20,20	4 322 877	100%	4 322 877		
Капители КПМ-01 - КПМ-05														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**246,9**	15 000	3 704 100	-		-	-	246,94	3 704 100	100%	3 704 100		
Бетон В25		250,6	14 000	3 509 017	-			-	250,64	3 509 017	100%	3 509 017		
Арматура Ø8 АI	тн	5,2	-	-	-			-						
		5,4	228 000	1 228 918	-			-	5,39	1 228 918	100%	1 228 918		
Арматура Ø10 АIII	тн	8,4	-	-	-			-						
		8,6	217 000	1 868 291	-			-	8,61	1 868 291	100%	1 868 291		
Арматура Ø14 АIII	тн	48,4	-	-	-			-						
		49,9	214 000	10 678 760	-			-	49,90	10 678 760	100%	10 678 760		
Арматура Ø16 АIII	тн	5,9	-	-	-			-						
		6,1	214 000	1 296 951	-			-	6,06	1 296 951	100%	1 296 951		
Арматура Ø20 АIII	тн	5,0	-	-	-			-						
		5,2	214 000	1 106 420	-			-	5,17	1 106 420	100%	1 106 420		
Парапеты монолитные ПП-01 - ПП-08														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**53,6**	15 000	804 000	-		-	-	53,60	804 000	100%	804 000		
Бетон В25		54,4	14 000	761 656	-			-	54,40	761 656	100%	761 656		
Арматура Ø6 АI	тн	0,31	-	-	-			-						
		0,32	229 000	74 134	-			-	0,32	74 134	100%	74 134		
Арматура Ø12 АIII	тн	7,6	-	-	-			-						
		7,9	216 000	1 700 637	-			-	7,87	1 700 637	100%	1 700 637		
Лестница ЛМ-01			-	-										
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**3,8**	15 000	57 000	-		-	-	3,80	57 000	100%	57 000		
Бетон В25		3,9	14 000	53 998	-			-	3,86	53 998	100%	53 998		
Арматура Ø6 АI	тн	0,127	-	-	-			-						
		0,131	229 000	29 979	-			-	0,13	29 979	100%	29 979		
Арматура Ø12 АIII	тн	0,77	-	-	-			-						
		0,80	216 000	172 289	-			-	0,80	172 289	100%	172 289		
Перемычка монолитная (КЖ л.120)														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	**0,064**	15 000	960	-		-	-	0,06	960	100%	960		
Бетон В25		0,065	14 000	909	-			-	0,06	909	100%	909		
Арматура Ø6 АI	тн	0,0027	-	-	-			-						
		0,0028	229 000	637	-			-	0,00	637	100%	637		
Арматура Ø12 АIII	тн	0,0057	-	-	-			-						
		0,0059	216 000	1 268	-			-	0,01	1 268	100%	1 268		
Крыльца КР-1 - КР-8														
Бетонирование крылец с армированием	м3	**27,6**	12 000	331 200	17,20		17,20	206 400	10,40	124 800	100%	331 200		
Бетон В15		28,0	12 300	344 572	17,46			214 733	10,56	129 839	100%	344 572		
Сетка армированая Ø5ВрI 150х150	тн	0,32	272 000	87 057	0,20			55 671	0,12	31 387	100%	87 057		
Объем бетона на ДЖМ, СТМ, КМ, стены шахт	**м3**	**601,1**			15,90									
Объем бетона на плиты покрытия, капители, лестницу, крыльца	**м3**	**1678,5**			17,20									
Основные материалы для бетонных работ:					-									
Проволока вязальная для плит покрытия,капителей, лестниц, крылец (от веса арматуры)	тн	9,7	305 000	2 967 257	-			-	9,73	2 967 257	100%	2 967 257		
Проволока вязальная для ДЖМ, СТМ, КМ (от веса арматуры)	тн	1,3	305 000	383 158	0,01			3 651	1,24	379 507	100%	383 158		
Пиломатериал обр. б=30мм (обортовка плит покрытия)	м3	2,0	64 000	128 909	0,02			1 321	1,99	127 588	100%	128 909		
Пиломатериал обр. б=50мм (проемообразователи СТМ)	м3	0,8	64 000	50 860	0,02			1 577	0,77	49 283	100%	50 860		
Ветошь	пм	569,9	100	56 991	8,28			828	561,64	56 164	100%	56 991		
Пленка ПХВ	кг	683,9	500	341 947	9,93			4 965	673,96	336 982	100%	341 947		
Трубка ПХВ	пм	360,9	60	21 656	11,19			672	349,75	20 985	100%	21 656		
Конус (для труб ПХВ)	шт	3076,2	3	9 229	95,40			286	2 980,80	8 942	100%	9 229		
Сетка просечная	м2	455,9	130	59 271	6,62			861	449,31	58 410	100%	59 271		

Гвозди 50, 70, 100 мм	кг	127,7	250	31 915	1,85			463	125,81	31 452	100%	31 915		
Дюбеля	кг		880	26 480	0,44			384	29,65	26 096	100%	26 480		
Скотч рул дл. 45 м (6,7 пм на 1 м3)	рул	3[illegible]	235	80 357	4,97			1 167	336,98	79 191	100%	80 357		
Фиксаторы для арматуры ("сухарики" ASK"- 20) для ПП	шт	11749,5	4	46 998	120,40			482	11 629,13	46 517	100%	46 998		
Фиксаторы для арматуры ("звездочки" ASK"- 20) для ДЖМ, СТМ, КМ	шт	1803,4	5	9 017	47,70			239	1 755,72	8 779	100%	9 017		
Электроды на ПП	кг	562,2	445	250 164	-			-	562,17	250 164	100%	250 164		
Пенополистирол некондиционный	м3	13,7	8 225	112 500	0,20			1 633	13,48	110 867	100%	112 500		
Смазка для опалубки TiraLux-1721 (пр-во Германия)	л	1447,6	500	723 787	21,02			10 509	1 426,56	713 278	100%	723 787		
Цементно-песчаный раствор М150	м3	0,7	13 100	9 450	0,02			250	0,70	9 200	100%	9 450		
Кислород	м3	6,7	223	1 494	-			-	6,71	1 494	100%	1 494		
Пропан	кг	1,7	142	234	-			-	1,66	234	100%	234		
ИТОГО				**186 690 977**					-	185 429 995	100%	186 690 977		
Зарплата с налогами				45 179 748	-			587 980	-	44 591 768	100%	45 179 748		
Материалы и зарплата				197 685 080	-			1 404 062	-	196 281 018	100%	197 685 080		
Транспорт и механизмы				3 953 702	-			28 081	-	3 925 620	100%	3 953 702		
Опалубка	м3	2279,6		5 699 110	33,10			82 750	2 246,54	5 616 360	100%	5 699 110		
Краны	м3	2279,6		5 699 110	33,10			82 750	2 246,54	5 616 360	100%	5 699 110		
Субподряд				-	-			-	-	-	0%	-		
Изготовление закладных деталей	тн	2,8		374 588	-			-	2,80	374 588	100%	374 588		
Накладные расходы				12 804 695	-			95 859	-	12 708 837	100%	12 804 695		
ИТОГО				226 216 285	-			1 693 502	-	224 522 783	100%	226 216 285		
Непредвиденные расходы				4 524 326	-			33 870	-	4 490 456	100%	4 524 326		
ИТОГО МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС				**230 740 610**				**1 727 372**	**-**	**229 013 239**	**100%**	**230 740 610**		
СТОИМОСТЬ ЗА 1М3				**101 218**										
Итого по пятно 29/1				**290 822 533**				**2 230 637**		**284 890 459**		**287 121 096**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

Наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1.Качество выполняемых работ

2.Сдача исполнительной документации

3.Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4.Соблюдение сроков выполнения работ по ГПР

5.Этапы работ:

5.1 Завершен

5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____ **ТБ** _____ **ОПП** _____ **Склад** _____

Начальник участка _____

ТОО «САМРУК» Инженер ОТ и ТБ Ешмуратов Е.Т.

ТОО "TehStroy Engineering" №9

Строительная компания «Самрук» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ