Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 10 2017 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области»; руководитель - Канагатов Асет Серикович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «04» 10 2017г.; ТОО «Акниет-БН»; директор Битибаев Нурлан Маратұлы; РК, г. Алматы, ул.Макатаева,117

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «05» 10 2017г.; ТОО «УКС»; директор Чормаков Аманжол Мухамеджанович; эксперт технического надзора - Алишеров Бахыт Аронович, №KZ54VJE00025997 от 18.05.2012 года, свидетельство об аккредитации №00088 от 19.04.2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «05» 10 2017г.; ТОО «КАТЭК»; директор Нупов Кундуз Шамахович; начальник отдела авторского надзора и согласования - Шаянбаев Кенжебек Сержанович, приказ от 24.07.2012 года №199

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство магистрального газопровода «Алматы –Талдыкорган»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу РК, Алматинская область,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от «16» апреля 2012 года №№4-416 Акимата Карасайского района Алматинской области; от «11 апреля 2012г №291 Акимата Жамбылского района Алматинской области; от «09» апреля 2012г. №64 Акимата Балхашского района Алматинской области; от «03» апреля 2012 г. №106 Акимата Кербулакского района Алматинской области; от «30» марта 2012 г. №125 Акимата Коксуского района Алматинской области; от «28» апреля 2012 г. №4-417 Акимата Илийского района Алматинской области; от «26» апреля 2012г. №100 Акимата Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», № 3Т 15-1Х-28 от 06.03.2013г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 39/26.10.2011-МГ, ГТ, ЭХЗ, АС, СС, ОС, ВН, СМ_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №259-ПИР от 18.06.2012 года_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08.2012;

месяц, год

окончание работ 10.2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 (шестнадцать);

фактически, месяц: 62 (шестьдесят два);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистральный газопровод «Алматы-Талдыкорган»DN530мм	км	264,855	264,855	264,855	264,855
АГРС «Талдыкорган»	Тыс.нм3/час	100	100	100	100
Протяженность ВЛ-10кВ	м	76000	76000	0,346	0,346

Протяженность кабельных линий ВОЛС	м	280000	280000	280000	280000
Узел учета приема очистного устройства	шт	1	1	1	1
Узел запуска очистного сооружения	шт	1	1	1	1
Технологический узел учета газа	шт	1	1	1	1
Линейные крановые узлы	шт	17	17	17	17
Охранные крановые узлы	шт	6	6	6	6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность: - подъездная дорога	м	5743,22	5743,22
Площадь покрытия	м²	25844,49	25844,49

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Технологическое оборудование для АГРС «Талдыкорган» поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 21 313 662,046 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16 903 806,214 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 448 627,019 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21 313 662,046 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 16 903 806,214 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 448 627,019 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство магистральнного газопровода «Алматы-Талдыкорган» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области»; руководитель Канагатов Асет Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: ТОО «УКС»; директор Чормаков Аманжол Мухамеджанович

Эксперт технического надзора Алишеров Бахыт Аронович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК»; директор Нупов Кундуз Шамахович

Начальник отдела авторского надзора и согласования Шаянбаев Кенжебек Сержанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Акниет-БН" директор Битибаев Нурлан Маратулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«4» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Акниет-БН»; РК, г. Алматы, ул.Макатаева,117

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Битибаева Нурлана Маратұлы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области»; И.о руководителя Канагатов Асет Серикович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Citybus»;ТОО «Тянь-Шань Engineering»; ТОО «Арал Сервис» ;ТОО «МБК Курылыс» «GAZ story montazh KZ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК»; 39/26.10-2011-МГ,ГТ,ЭХЗ,АС,СС,ОС,ВН,СМ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №259-ПИР от 18.06.2012г.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистральный газопровод «Алматы-Талдыкорган» DN530мм	км	264,855	264,855	264,855	264,855
АГРС «Талдыкорган»	Тыс.нм3/час	100	100	100	100
Протяженность ВЛ-10кВ	м	76000	76000	0,346	0,346
Протяженность кабельных линий ВОЛС	м	280000	280000	280000	280000
Узел учета приема очистного устройства	шт	1	1	1	1
Узел запуска очистного сооружения	шт	1	1	1	1
Технологический узел учета газа	шт	1	1	1	1
Линейные крановые узлы	шт	17	17	17	17
Охранные крановые узлы	шт	6	6	6	6

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность: - подъездная дорога	м	5743,22	5743,22
Площадь покрытия	м2	25844,49	25844,49

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование для АГРС «Талдыкорган» поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» г.Уральск;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08.2012;

месяц, год

окончание работ 10.2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16(шестнадцать);

фактически, месяц: 62 (шестьдесят два);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ДОИДА УМГ "Алматы" 1 зам директора

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Толстогрев А В

ТОО «Акниет-БН» считает объект «Строительство магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик:

ТОО «Акниет-БН»; директор Битибаев Нурлан Маратұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Ақниет-БН