Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Алып-Қыран Group"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, **пятно №10.**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № б/н	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		от 01 марта 2021г.	Наименование	Код	Наименование	Код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	Из графы 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз.ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты (ПИР,авторский надзор и тд)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по объекту	599 640 262	250 306 882									
в том числе за :											
- фундамент	70 624 268	-	-							-	-
- каркас	529 015 994	250 306 882	50 256 593,75							6 030 791,25	56 287 385
ИТОГО к ОПЛАТЕ:											**56 287 385**

М.П. Заказчик:

М.П. Подрядчик :

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно №10.

Форма № 2КС-2

(Форма №2)

Заказчик: **ТОО "СК "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "Алып-Қыран Group"**
Договор: **б/н от 01 марта 2021 г.**

Акт
о приемке выполненых работ за август месяц 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Нормы	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору., тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее вып.		Выпол. с начало		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		физ.объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Фундаменты															
1	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	по проекту	**21,7**	3 800	82 460	-		-	-	21,70	82 460	100%	82 460		
2	Бетон В7,5 М100		по проекту	**21,7**	-	-	-			-						
3			1,015	22,0	18 500	407 472	-			-	22,03	407 472	100%	407 472		
4	**Устройство монолитных железобетонных фундаментов (сплошные плитные, ростверки)**	$м^3$	по проекту	-	5 500	-	-		-	-	-	-	0%	-		
5	Бетон В25 М350		по проекту	-	-	-	-			-						
6			1,015	-	16 000	-	-			-	-	-	0%	-		
7	*ВСЕГО А1*	тн		-			-			-						
8	*ВСЕГО А3*	тн		**4,4**			-			-						
9	Арматура 6 А1 А240	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
10		тн	1,03	-	308 000	-	-			-	-	-	0%	-		
11	Арматура 8 А1 А240	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
12		тн	1,03	-	308 000	-	-			-	-	-	0%	-		
13	Арматура 10 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
14		тн	1,03	-	300 000	-	-			-	-	-	0%	-		
15	Арматура 12 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
16		тн	1,03	-	295 000	-	-			-	-	-	0%	-		
17	Арматура 14 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
18		тн	1,03	-	290 000	-	-			-	-	-	0%	-		
19	Арматура 16 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
20		тн	1,03	-	290 000	-	-			-	-	-	0%	-		
21	Арматура 18 А3 А500С	тн	по проекту	**2,9**	-	-	-			-						
22		тн	1,03	2,97	354 000	1 050 543	-			-	2,97	1 050 543	100%	1 050 543		
23	Арматура 22 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
24		тн	1,03	-	290 000	-	-			-	-	-	0%	-		

25	Арматура 25 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
26		тн	1,03	-	303 000	-	-			-	-	-	0%	-		
27	Арматура 28 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
28		тн	1,03	-	290 000	-	-			-	-	-	0%	-		
29	Сталь угловая 100*100*7	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
30		тн	1,04	-	313 000	-	-			-	-	-	0%	-		
31	Сталь угловая 50*50*5	тн	по проекту	**1,51**	-	-	-			-						
32		тн	1,04	1,572	313 000	492 030	-			-	1,57	492 030	100%	492 030		
	Выпуски из фундаментов															
33	Арматура 8 А1	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
34			1,03	-	308 000	-	-			-	-	-	0%	-		
35	Арматура 12 А3 А500С	тн	по проекту	**0,02**	-	-	-			-						
36		тн	1,03	0,02	359 000	7 647	-			-	0,02	7 647	100%	7 647		
37	Арматура 16 А3 А500С	тн	по проекту	**0,22**	-	-	-			-						
38			1,03	0,23	354 000	81 675	-			-	0,23	81 675	100%	81 675		
39	Арматура 18 А3 А500С	тн	по проекту	**0,65**	-	-	-			-						
40			1,03	0,67	354 000	235 800	-			-	0,67	235 800	100%	235 800		
41	Арматура 20 А3 А500С	тн	по проекту	**0,60**	-	-	-			-						
42		тн	1,03	0,62	354 000	220 187	-			-	0,62	220 187	100%	220 187		
43	Арматура 22 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
44		тн	1,03	-	290 000	-	-			-	-	-	0%	-		
45	Арматура 25 А3 А500С	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
46			1,03	-	290 000	-	-			-	-	-	0%	-		
47	***ВСЕГО В 7,5***	$м^3$	по проекту	**21,70**			-									
48	***ВСЕГО В 25***	$м^3$	по проекту	-			-									
49	***ВСЕГО А1 А3***	тн	по проекту	**4,38**			-									
50	***ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ***															
51	Проволока вязальная	тн	0,015	0,1	440 000	33 059	-			-	0,08	33 059	100%	33 059		
52	Пиломатериал обрезной 30мм	$м^3$	0,0001	0,00	76 000	165	-			-	0,00	165	100%	165		
53	Ветошь	пм	0,01	0,2	100	22	-			-	0,22	22	100%	22		
54	Пленка ПВХ	кг	1,1	23,9	530	12 651	-			-	23,87	12 651	100%	12 651		
55	Сетка просечная	$м^2$	0,23	5,0	130	649	-			-	4,99	649	100%	649		
56	Гвозди	кг	0,0056	0,1	250	30	-			-	0,12	30	100%	30		
57	Электроды типа Э-42А	кг	15	75,4	632	47 657	-			-	75,41	47 657	100%	47 657		
58	Плита пенополистерольная некондиционная	$м^3$	0,007	0,2	6 400	972	-			-	0,15	972	100%	972		
59	Смазка для опалубки Tira Lux	л	0,4	8,7	500	4 340	-			-	8,68	4 340	100%	4 340		

60	Раствор строительный М150	$м^3$	0,0012	0,0	13 100	341	-			-	0,03	341	100%	341		
61	Кислород	$м^3$	0,17	0,1	300	32	-			-	0,11	32	100%	32		
62	Пропан	кг	0,042	0,03	142	4	-			-	0,03	4	100%	4		
63	**ИТОГО**				-	**2 677 735**				-	-	**2 677 735**	**100%**	**2 677 735**		
64	**Налоги**				-	**26 519**				-	-	**26 519**	**100%**	**26 519**		
65	**Зарплата с налогами**				-	**108 979**				-	-	**108 979**	**100%**	**108 979**		
66	**Материалы и зарплата**				-	**2 704 254**				-	-	**2 704 254**	**100%**	**2 704 254**		
67	**Транспорт и механизмы**		2%		-	**54 085**				-	-	**54 085**	**100%**	**54 085**		
68	**Опалубка**	$м^3$		21,7	3 500	**75 950**	-			-	**21,70**	**75 950**	**100%**	**75 950**		
69	**Накладные расходы**		4%		-	**113 372**				-	-	**113 372**	**100%**	**113 372**		
70	**ИТОГО**				-	**2 947 661**				-	-	**2 947 661**	**100%**	**2 947 661**		
71	**Непредвиденные расходы**		2%		-	**58 953**				-	-	**58 953**	**100%**	**58 953**		
72	**Затраты на прозводство работ в зимнее время**		0,55%		-	**16 212**				-	-	**16 212**	**100%**	**16 212**		
73	**ИТОГО**				-	**3 022 826**				-	-	**3 022 826**	**100%**	**3 022 826**		
74	Стоимость 1 м3				-	**139 301**				-						
Каркас здания, конструкции из монолитного ж/б																
Устройство монолитных ж/б конструкций ДЖМ																
75	Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	по проекту	**1 118,8**	14 000	15 662 640	153,64		153,64	2 150 960	965,12	13 511 680	100%	15 662 640		
76	Бетон В25 М350		по проекту	**970,77**	-	-	128,65			-						
77			1,015	985,3	21 000	20 691 963	130,58			2 742 175	854,75	17 949 788	100%	20 691 963		
78	Бетон В30 М400		по проекту	**147,99**	-	-	24,99			-						
79			1,015	150,2	21 500	3 229 512	25,36			545 344	124,85	2 684 168	100%	3 229 512		
80	Арматура Ø6 AI	тн	по проекту	**0,3**	-	-	-			-						
81			1,03	0,3	390 000	125 330	-			-	0,32	125 330	100%	125 330		
82	Арматура Ø8 AI	тн	по проекту	**20,2**	-	-	1,24			-						
83			1,03	20,8	390 000	8 106 752	1,28			497 750	19,51	7 609 001	100%	8 106 752		
84	Арматура Ø8 AIII A500C	тн	по проекту	**7,3**	-	-	1,13			-						
85			1,03	7,6	389 000	2 940 024	1,17			453 466	6,39	2 486 558	100%	2 940 024		
86	Арматура Ø10 AIII A500C	тн	по проекту	**2,1**	-	-	-			-						
87			1,03	2,2	369 000	804 889	-			-	2,18	804 889	100%	804 889		
88	Арматура Ø12 AIII A500C	тн	по проекту	**29,2**	-	-	1,66			-						
89			1,03	30,1	359 000	10 805 900	1,70			612 081	28,40	10 193 819	100%	10 805 900		
90	Арматура Ø14 AIII A500C	тн	по проекту	**32,2**	-	-	0,93			-						
91			1,03	33,2	354 000	11 752 800	0,96			338 736	32,24	11 414 064	100%	11 752 800		
92	Арматура Ø16 AIII A500C	тн	по проекту	**60,3**	-	-	0,75			-						
93			1,03	62,1	354 000	21 983 400	0,78			275 019	61,32	21 708 381	100%	21 983 400		
94	Арматура Ø18 AIII A500C	тн	по проекту	**26,7**	-	-	-			-						
95			1,03	27,5	354 000	9 735 000	-			-	27,50	9 735 000	100%	9 735 000		

96	Арматура Ø20 AIII A500C	тн	по проекту	**25,9**	-	-	-			-						
97			1,03	26,7	354 000	9 451 800	-			-	26,70	9 451 800	100%	9 451 800		
98	Арматура Ø22 AIII A500C	тн	по проекту	**6,1**	-	-	-			-						
99			1,03	6,3	354 000	2 219 373	-			-	6,27	2 219 373	100%	2 219 373		
100	Арматура Ø25 AIII A500C	тн	по проекту	**22,5**	-	-	-			-						
101			1,03	23,2	354 000	8 212 800	-			-	23,20	8 212 800	100%	8 212 800		
Устройство монолитных ж/б конструкций плит перекрытия и плит покрытия																
102	Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	по проекту	**1 224,5**	14 000	17 143 000	103,70		103,70	1 451 800	1 120,80	15 691 200	100%	17 143 000		
103	Бетон B25 M350		по проекту	**1 131,1**	-	-	103,70			-						
104			1,015	1 148,1	21 000	24 109 397	105,26			2 210 366	1 042,81	21 899 031	100%	24 109 397		
105	Бетон B30 M400		по проекту	**93,4**	-	-	-			-						
106			1,015	94,8	21 500	2 038 222	-			-	94,80	2 038 222	100%	2 038 222		
107	Арматура Ø8 AI	тн	по проекту	**6,7**	-	-	0,28			-						
108			1,03	6,9	390 000	2 694 206	0,29			113 685	6,62	2 580 521	100%	2 694 206		
109	Арматура Ø10 AI	тн	по проекту	**7,0**	-	-	0,49			-						
110			1,03	7,2	400 000	2 875 257	0,51			203 025	6,68	2 672 232	100%	2 875 257		
111	Арматура Ø10 AIII A500C	тн	по проекту	**10,8**	-	-	0,87			-						
112			1,03	11,2	369 000	4 119 480	0,89			329 422	10,27	3 790 058	100%	4 119 480		
113	Арматура Ø12 AIII A500C	тн	по проекту	**9,5**	-	-	1,34			-						
114			1,03	9,8	359 000	3 529 958	1,38			495 625	8,45	3 034 333	100%	3 529 958		
115	Арматура Ø14 AIII A500C	тн	по проекту	**163,2**	-	-	12,67			-						
116			1,03	168,1	354 000	59 491 253	13,05			4 621 413	155,00	54 869 841	100%	59 491 253		
117	Арматура Ø16 AIII A500C	тн	по проекту	**12,2**	-	-	0,69			-						
118			1,03	12,6	354 000	4 457 735	0,71			251 478	11,88	4 206 256	100%	4 457 735		
119	Арматура Ø18 AIII A500C	тн	по проекту	**0,040**	-	-	-			-						
120			1,03	0,041	354 000	14 548	-			-	0,04	14 548	100%	14 548		
Устройство монолитных ж/б парапетов																
121	Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	по проекту	**20,20**	14 000	282 800	20,20		20,20	282 800	-	-	100%	282 800		
122	Бетон B30 M400		1,015	20,50	21 500	440 815	20,50			440 815	-	-	100%	440 815		
123	Арматура Ø6 AI	тн	по проекту	**0,052**	-	-	0,05			-						
124			1,03	0,054	390 000	20 953	0,05			20 953	-	-	100%	20 953		
125	Арматура Ø10 AIII A500C	тн	по проекту	**0,53**	-	-	0,53			-						
126			1,03	0,55	369 000	201 293	0,55			201 293	-	-	100%	201 293		

127	Арматура Ø12 AIII A500C	тн	по проекту	**2,5**	-	-	2,52			-						
128			1,03	2,6	359 000	930 593	2,59			930 593	-	-	100%	930 593		
129	Арматура Ø16 AIII A500C	тн	по проекту	**0,39**	-	-	0,39			-						
130			1,03	0,40	354 000	140 794	0,40			140 794	-	-	100%	140 794		
Устройство монолитных ж/б перемычек																
131	Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	по проекту	**82,4**	14 000	1 153 880	6,34		6,34	88 760	76,08	1 065 120	100%	1 153 880		
132	Бетон В25 М350		по проекту	**69,7**			-			-						
133			1,015	70,8	21 000	1 486 508	-			-	70,79	1 486 508	100%	1 486 508		
134	Бетон В30 М400		по проекту	**12,7**			6,34			-						
135			1,015	12,9	21 500	276 709	6,44			138 355	6,44	138 355	100%	276 709		
136	Арматура Ø10 AI	тн	по проекту	**4,4**	-	-	0,34			-						
137			1,03	4,5	400 000	1 808 128	0,35			141 588	4,17	1 666 540	100%	1 808 128		
138	Арматура Ø14 AIII A500C	тн	по проекту	**0,83**	-	-	0,08			-						
139			1,03	0,85	354 000	302 372	0,08			28 907	0,77	273 465	100%	302 372		
140	Арматура Ø20 AIII A500C	тн	по проекту	**2,9**	-	-	0,23			-						
141			1,03	3,0	354 000	1 058 087	0,23			82 729	2,76	975 359	100%	1 058 087		
142	Арматура Ø22 AIII A500C	тн	по проекту	**5,1**	-	-	0,72			-						
143			1,03	5,2	354 000	1 852 124	0,75			264 204	4,49	1 587 920	100%	1 852 124		
144	Арматура Ø28 AIII A500C	тн	по проекту	**2,26**	-	-	0,21			-						
145			1,03	2,33	354 000	824 027	0,22			76 556	2,11	747 471	100%	824 027		
Устройство монолитных ж/б конструкций лестниц																
146	Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	по проекту	**12,1**	14 000	169 680	-		-	-	12,12	169 680	100%	169 680		
147	Бетон В20 М300		1,015	12,3	20 000	246 036	-			-	12,30	246 036	100%	246 036		
148	Арматура Ø8 AI	тн	по проекту	**0,16**	-	-	-			-						
149			1,03	0,161	390 000	62 979	-			-	0,16	62 979	100%	62 979		
150	Арматура Ø16 AIII A500C	тн	по проекту	**1,82**	-	-	-			-						
151			1,03	1,88	354 000	664 243	-			-	1,88	664 243	100%	664 243		
152	Арматура Ø20 AIII A500C	тн	по проекту	**1,0**	-	-	-			-						
153			1,03	1,033	354 000	365 648	-			-	1,03	365 648	100%	365 648		
154	Сетка Вр-I Ø5	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
155			1,03	-	418 000	-	-			-	-	-	0%	-		
Устройство монолитных ж/б конструкций СТм																
156	Устройство монолитных ж/б конструкций		по проекту	**83,2**	14 000	1 165 220	16,44		16,44	230 160	66,79	935 060	100%	1 165 220		

157	Бетон В25 М350	м3	по проекту	**75,9**			16,44			-						
158			1,015	77,0	21 000	1 618 022	16,69			350 419	60,36	1 267 603	100%	1 618 022		
159	Бетон В30 М400		по проекту	**7,32**			-			-						
160			1,015	7,43	21 500	159 741	-			-	7,43	159 741	100%	159 741		
161	Арматура Ø8 AI	тн	по проекту	**1,8**	-	-	0,21			-						
162			1,03	1,8	390 000	705 707	0,22			85 883	1,59	619 823	100%	705 707		
163	Арматура Ø8 AIII A500C	тн	по проекту	**1,0**	-	-	0,20			-						
164			1,03	1,1	389 000	411 785	0,21			80 030	0,85	331 755	100%	411 785		
165	Арматура Ø10 AIII A500C	тн	по проекту	**1,4**	-	-	0,07			-						
166			1,03	1,4	369 000	531 003	0,07			24 750	1,37	506 253	100%	531 003		
167	Арматура Ø12 AIII A500C	тн	по проекту	**4,9**	-	-	1,67			-						
168			1,03	5,1	359 000	1 829 038	1,72			618 411	3,37	1 210 627	100%	1 829 038		
169	Арматура Ø14 AIII A500C	тн	по проекту	**0,38**	-	-	-			-						
170			1,03	0,39	354 000	137 681	-			-	0,39	137 681	100%	137 681		
171	Арматура Ø16 AIII A500C	тн	по проекту	**1,7**	-	-	-			-						
172			1,03	1,72	354 000	610 035	-			-	1,72	610 035	100%	610 035		
173	Арматура Ø18 AIII A500C	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
174			1,03	-	354 000	-	-			-	-	-	0%	-		
175	Арматура Ø20 AIII A500C	тн	по проекту	**0,3**	-	-	-			-						
176			1,03	0,3	354 000	106 200	-			-	0,30	106 200	100%	106 200		
Устройство монолитных ж/б конструкций крылец																
177	Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	по проекту	**3,6**	14 000	50 400	-		-	-	3,60	50 400	100%	50 400		
178	Бетон В15 М200		1,015	3,7	19 500	71 253	-			-	3,65	71 253	100%	71 253		
179	Арматура Ø6 AI	тн	по проекту	-	-	-	-			-						
180			1,03	-	308 000	-	-			-	-	-	0%	-		
181	Арматура Ø12 AIII A500C	тн	по проекту	**0,148**	-	-	-			-						
182			1,03	0,153	359 000	54 756	-			-	0,15	54 756	100%	54 756		
183	***ВСЕГО В 25 В 30 Джм,Стм, перемычки***	м3	по проекту	**1 284,41**			176,42			-						
184	***ВСЕГО А1 А3 Джм,Стм, перемычки***	тн	по проекту	**259,9**			9,49			-						
185	***ВСЕГО В15 В20 В 25 В 30 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ, КРЫЛЬЦА, ПАРАПЕТЫ***	м3	по проекту	**1 260,42**			123,90			-						
186	***ВСЕГО А1 А3 ВР ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ, КРЫЛЬЦА, ПАРАПЕТЫ***	тн	по проекту	**215,96**			19,68			-						
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ				-	-										

187	Проволока ОК1,2 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ, КРЫЛЬЦА, ПАРАПЕТЫ(ОТ ВЕСА АРМАТУРЫ)	тн	0,020	4,3	440 000	1 900 466	0,39			173 217	3,93	1 727 249	100%	1 900 466		
188	Проволока ОК1,2 СМ, СТМ ДЕФ.ШВА, ПЕРЕМЫЧКИ (ОТ ВЕСА АРМАТУРЫ)	тн	0,040	10,4	440 000	4 574 240	0,38			166 969	10,02	4 407 271	100%	4 574 240		
189	Пиломатериал обр толщ 30 мм (ПП)	м3	0,0012	1,5	76 000	114 950	0,15			11 300	1,36	103 651	100%	114 950		
190	Пиломатериал обр толщ 30 мм (СМ)	м3	0,0033	3,7	76 000	280 585	0,51			38 533	3,18	242 052	100%	280 585		
191	Фанера на проемообразователи	м2	0,0343	41,2	4 000	164 913	5,83			23 335	35,39	141 578	100%	164 913		
192	Ветошь	пм	0,250	636,2	100	63 621	75,08			7 508	561,13	56 113	100%	63 621		
193	Пленка ПХВ	кг	0,30	763,4	530	404 628	90,10			47 751	673,35	356 877	100%	404 628		
194	Трубка ПХВ	пм	0,70	1 791,6	60	107 494	211,43			12 686	1 580,14	94 808	100%	107 494		
195	Конус ПХВ	шт	6,00	7 706,5	3	23 890	1 058,52			3 281	6 647,94	20 609	100%	23 890		
196	Сетка просечная	м2	0,20	509,0	130	66 166	60,06			7 808	448,90	58 357	100%	66 166		
197	Гвозди 50, 70, 100 мм	кг	0,06	142,5	150	21 377	16,82			2 523	125,69	18 854	100%	21 377		
198	Дюбеля	кг	0,0132	33,6	880	29 561	3,96			3 489	29,63	26 072	100%	29 561		
199	Скотч рул дл 45 м (6,7 пм на 1 м3)	рул	0,15	381,7	235	89 705	45,05			10 586	336,68	79 119	100%	89 705		
200	Фиксаторы для арматуры ("сухарики" ASK-20) для ПП	шт	7,00	8 822,9	4	35 292	867,30			3 469	7 955,64	31 823	100%	35 292		
201	Фиксаторы для арматуры ("звездочки " ASK-20) для СТМ,ДЖМ	шт	3,00	3 853,2	5	19 266	529,26			2 646	3 323,97	16 620	100%	19 266		
202	Электроды на ПП	кг	0,5	108,1	632	68 319	9,96			6 295	98,14	62 024	100%	68 319		
203	Электроды на арматуру свыше 22 мм	кг	15,0	540,4	632	341 530	15,15			9 578	525,24	331 952	100%	341 530		
204	Плита пенополистерольная некондиционная	м3	0,006	15,3	7 420	113 296	1,80			13 370	13,47	99 926	100%	113 296		
205	Смазка для опалубки Tira Lux	кг	0,4	1 017,9	500	508 966	120,13			60 064	897,80	448 902	100%	508 966		
206	Цементно-песчанный раствор М150	м3	0,001	3,1	13 100	40 005	0,36			4 721	2,69	35 284	100%	40 005		
207	Кислород	м3	0,17	0,4	300	119	0,04			11	0,36	108	100%	119		
208	Пропан	кг	0,042	0,5	142	72	0,01			48	0,17	23	100%	72		
209	**ИТОГО**					**274 902 203**				22 129 532	-	**252 772 672**	**100%**	**274 902 203**		
210	**Налоги**					**11 457 843**				1 352 161	-	**10 105 682**	**100%**	**11 457 843**		
211	**Зарплата с налогами**					**47 085 463**				5 556 641	-	**41 528 822**	**100%**	**47 085 463**		
212	**Материалы и зарплата**					**286 360 046**				23 481 692	-	**262 878 353**	**100%**	**286 360 046**		
213	**Транспорт и механизмы**		2%			**5 727 201**				469 634	-	**5 257 567**	**100%**	**5 727 201**		
214	*Субподряд*															
215	*Изготовление и монтаж закладных деталей (в т.ч. материал)*	тн		0,043		**26 505**	-			-	0,04	26 505	100%	26 505		
216	*Изготовление и монтаж закладных деталей (в т.ч. материал)*	тн		0,3		**203 001**	-			-	0,33	203 001	100%	203 001		
217	*Изготовление и монтаж закладных деталей (в т.ч. материал)*	тн		0,03		**14 823**	-			-	0,03	14 823	100%	14 823		
218	**Накладные расходы**		4%			**11 693 263**				958 053	-	**10 735 210**	**100%**	**11 693 263**		
219	**ИТОГО**					**304 024 839**				24 909 379	-	**279 115 460**	**100%**	**304 024 839**		
220	**Непредвиденные расходы**		**2%**			**6 080 497**				498 188	-	**5 582 309**	**100%**	**6 080 497**		
221	**ИТОГО**					**310 105 336**				25 407 567	-	**284 697 769**	**100%**	**310 105 335**		
222	стоимость за 1м3					**121 857**				84 602						
223	**Опалубка щитовая**	м3		2544,8		**10 179 320**	300,32			1 201 280	**2 244,51**	**8 978 040**	**100%**	**10 179 320**		
224	**Накладные расходы**		4%			**407 173**				48 051	-	**359 122**	**100%**	**407 173**		
225	**ИТОГО**					**10 586 493**				1 249 331	-	**9 337 162**	**100%**	**10 586 493**		
226	**Непредвиденные расходы**		**2%**			**211 730**				24 987	-	**186 743**	**100%**	**211 730**		
227	**ИТОГО**					**11 338 134**				1 338 034	-	**10 000 100**	**100%**	**11 338 134**		
Лестничные марши																
228	Каркас здания, конструкции из сборного ж/б	шт	по проекту	28	8 100	226 800	-			-	28,00	226 800	100%	226 800		
229	Сборные ж/б лестничные марши ЛМ 33-12	шт	по проекту	14	144 600	2 024 400	-			-	14,00	2 024 400	100%	2 024 400		

230	Сборные ж/б лестничные марши ЛМ 30-12	шт	по проекту	14	127 000	1 778 000	-			-	14,00	1 778 000	100%	1 778 000		
231	**ИТОГО**					4 029 200				-	-	4 029 200	100%	4 029 200		
232	**Зарплата с налогами**					299 739				-	-	299 739	100%	299 739		
233	**Материалы и зарплата**					4 102 139				-	-	4 102 139	100%	4 102 139		
234	**Транспорт**		2%			76 048				-	-	76 048	100%	76 048		
235	**Накладные расходы**		4%			167 127				-	-	167 127	100%	167 127		
236	**ИТОГО**					4 345 314				-	-	4 345 314	100%	4 345 314		
237	**Непредвиденные расходы**		2%			86 906				-	-	86 906	100%	86 906		
238	**ИТОГО ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ**					4 432 221				-	-	4 432 221	100%	4 432 221		
239	**стоимость за ед-цу**					158 294				-						
240	Разница по удорожанию бетона и арматуры					27 954 172				27 954 172	-	-	100%	27 954 172		
241	Доплата в графике	м3		2 544,8	5 286	13 452 989	300,32			1 587 612	2 244,51	11 865 378	100%	13 452 989		
242	**Всего, с учетом НДС:**															
	Всего по пятну №10					370 305 678				56 287 385		314 018 293		370 305 678		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

Наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:
1.Качество выполняемых работ
2.Сдача исполнительной документации
3.Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4.Соблюдение сроков выполнения работ по ГПР
5.Этапы работ: 5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____

ТБ _____

ОПП _____

Склад _____

Начальник участка _____

ОКК _____

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.