Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы
Объект: Административное здание (Отопление и теплоснабжение)
Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №3
о приемке выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление и теплоснабжение											
1	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	64	331,08	0,58	21189	37	1596	19184	43602
		НР - 98%; СП - 8%			305,56	0,30	19556	19		3230	
2	2304-1008-0111 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	64	6407,00	--	410048	--	410048	--	442852
		СП - 8%			--	--	--	--		32804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				431237	37	411644	19184	486454
							19556	19	--	36034	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				431237				
	Материалы		Тенге				1596				
	Всего заработная плата		Тенге					19575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410048				
		Накладные расходы	Тенге				19184				
		Сметная прибыль	Тенге				36034				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				486454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19575			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								486454
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19556				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						411644		
		- Накладные расходы	Тенге							19184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							36034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							**486 454**		
		Налог на добавленную стоимость 12%							58 374		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ							**544 828**		

Заказчик:
Финансовый директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Каймолдина Л.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы
Объект: Административное здание (Водопровод и канализация)
Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №4
о приемке выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	35		1332,45	2,47	46636	86	472	45164	99144
		НР - 98%; СП - 8%				1316,52	0,22	46078	8		7344	
2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	35		124,00	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
3	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	75		1329,01	2,06	99676	154	964	96611	211989
		НР - 98%; СП - 8%				1314,10	0,33	98558	25		15703	
4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	75		198,00	--	14850	--	14850	--	16038
		СП - 8%				--	--	--	--		1188	
5	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	41		1291,00	4,13	52931	169	503	51235	112499
		НР - 98%; СП - 8%				1274,62	0,51	52259	21		8333	
6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	41		339,00	--	13899	--	13899	--	15011
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
7	2304-0905-1103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		3285,00	--	6570	--	6570	--	7096
		СП - 8%				--	--	--	--		526	
8	2304-0905-1104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005**	шт.	13		5223,00	--	67899	--	67899	--	73331
		СП - 8%				--	--	--	--		5432	
9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	85		918,20	1,43	78047	121	239	76176	166560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			913,96	0,52	77687	44		12338	
10	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	85	279,00	--	23715	--	23715	--	25612
		СП - 8%			--	--	--	--		1897	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24,5	887,11	3,47	21734	85	177	21071	46229
		НР - 98%; СП - 8%			876,40	1,18	21472	29		3424	
12	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	24,5	850,00	--	20825	--	20825	--	22491
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
13	2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2190,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4380	--	158833	290257	805417
							--	--	--	59660	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4380				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4380				
		Сметная прибыль	Тенге				350				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				4730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4730				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1									
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24,5	887,11	3,47	21734	85	177	21071	46229
		НР - 98%; СП - 8%			876,40	1,18	21472	29		3424	
15	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	24,5	850,00	--	20825	--	20825	--	22491
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
16	2302-0401-3102 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	269,00	--	1883	--	1883	--	2034
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
17	2302-0401-3106 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	763,00	--	5341	--	5341	--	5768
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
18	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	431,00	--	1724	--	1724	--	1862
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
19	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1708,00	--	11956	--	11956	--	12912
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
20	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1326,00	--	1326	--	1326	--	1432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
21	2302-060, -0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**1**	**265,00**	**--**	**265**	**--**	**265**	**--**	**286**
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
22	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**3**	**546,00**	**--**	**1638**	**--**	**1638**	**--**	**1769**
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
23	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	**3018,00**	**--**	**18108**	**--**	**18108**	**--**	**19557**
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
24	2302-0301-1206 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**521,00**	**--**	**1042**	**--**	**1042**	**--**	**1125**
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
25	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3**	**1074,00**	**--**	**3222**	**--**	**3222**	**--**	**3480**
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
26	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**3255,00**	**--**	**6510**	**--**	**6510**	**--**	**7031**
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
27	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**1189,00**	**--**	**4756**	**--**	**4756**	**--**	**5136**
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
28	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	**2882,00**	**--**	**17292**	**--**	**17292**	**--**	**18675**
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
29	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**3255,00**	**--**	**13020**	**--**	**13020**	**--**	**14062**
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
30	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**2882,00**	**--**	**8646**	**--**	**8646**	**--**	**9338**
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
31	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**1189,00**	**--**	**3567**	**--**	**3567**	**--**	**3852**
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**28**	**538,00**	**--**	**15064**	**--**	**15064**	**--**	**16269**
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**157919**	**85**	**136362**	**21071**	**193308**
							21472	**29**	--	**14318**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**157919**				
		Материалы	Тенге				**177**				
		Всего заработная плата	Тенге					**21501**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**136185**				
		Накладные расходы	Тенге				**21071**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14319**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				193309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				193309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								998725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				317525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					702			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						295195		
		- Накладные расходы	Тенге							311328	
		- Сметная прибыль	Тенге							73978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							998 725		
		Налог на добавленную стоимость 12%							119 847		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ							**1 118 572**		

Заказчик:
Финансовый директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Каймолдина Л.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы
Объект: Административное здание (Электроосвещение)
Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №5
о приемке выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ										
1	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	10,1		268,27	36,46	2710	368	1016	1043	4052
		НР - 72%, СП - 8%				131,31	12,08	1326	122		300	
2	2306-1710-1706 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 500 мм**	м	10,1		5203,00	--	52550	--	52550	--	56754
		СП - 8%				--	--	--	--		4204	
3	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	26		1093,03	3,72	28419	97	24847	2532	33427
		НР - 72%, СП - 8%				133,65	1,61	3475	42		2476	
4	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	419,3		1033,36	28,72	433288	12043	152071	196568	680244
		НР - 72%, СП - 8%				641,96	9,15	269174	3837		50388	
5	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,147186		1009705,00	--	148614	--	148614	--	160504
		СП - 8%				--	--	--	--		11889	
6	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,22542		187366,00	--	42236	--	42236	--	45615
		СП - 8%				--	--	--	--		3379	
7	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05508		706942,00	--	38938	--	38938	--	42053
		СП - 8%				--	--	--	--		3115	
		РАЗДЕЛ 1.Электроустановочные оборудование										
8	ТПРАЙС	**Розетка 2К+З шт IP44 БЕЛ**	шт	4		870,64	--	3483	--	3483	--	3761
		СП - 8%				--	--	--	--		279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТПРАЙС	**Выключатель 10А IP44 СЛНК VLN**	**шт**	**7**	**1173,91**	**--**	**8217**	**--**	**8217**	**--**	**8875**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**657**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11700**	**--**	**471972**	**200143**	**1035285**
							--	**--**	**--**	**76687**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**11700**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11700**				
		Сметная прибыль	Тенге				**936**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				**12636**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12636**				

РАЗДЕЛ 2.Электроустановочные материалы монтаж

10	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4**	**574,45**	**4,53**	**2298**	**18**	**26**	**1627**	**4239**
		НР - 72%; СП - 8%			**563,40**	**1,46**	**2254**	**6**		**314**	
11	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**7**	**470,62**	**3,77**	**3294**	**26**	**91**	**2295**	**6036**
		НР - 72%; СП - 8%			**453,85**	**1,46**	**3177**	**10**		**447**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5592**	**44**	**117**	**3922**	**10275**
							5431	**16**	**--**	**761**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5592**				
	Материалы		Тенге				**117**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5447**			
		Накладные расходы	Тенге				**3922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**761**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				**10275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5447**			

РАЗДЕЛ 3.Светильники и лампы

12	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**66**	**957,72**	**278,96**	**63209**	**18412**	**13397**	**31243**	**102008**
		НР - 72%; СП - 8%			**475,76**	**181,70**	**31400**	**11992**		**7556**	
13	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**6,6**	**439,00**	**--**	**2897**	**--**	**2897**	**--**	**3129**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**232**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**66107**	**18412**	**16294**	**31243**	**105137**
							31400	**11992**	**--**	**7788**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**66107**				
	Материалы		Тенге				**13397**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43393**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2897**				
		Накладные расходы	Тенге				**31243**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7788**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				**105137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					43393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43393			

РАЗДЕЛ 4.Лотки

ЛОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

14	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	5,7	168,83 52,52	15,80 4,83	962 299	90 28	573	235 96	1294
		НР - 72%, СП - 8%									
15	2306-1710-1706 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 500 мм**	м	5,7	5203,00 --	-- --	29657 --	-- --	29657	-- 2373	32030
		СП - 8%									

прочее

16	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4,5	468,73 105,05	12,64 3,66	2109 473	57 16	1579	352 197	2658
		НР - 72%, СП - 8%									
17	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	20	355,85 75,87	27,66 8,05	7117 1517	553 161	5047	1208 666	8992
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				39846 2289	700 205	36856 --	1795 3332	44974
		Стоимость монтажных работ	Тенге				39846				
		Материалы	Тенге				7199				
		Всего заработная плата	Тенге					2495			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29657				
		Накладные расходы	Тенге				1796				
		Сметная прибыль	Тенге				3331				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				44973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2495			

РАЗДЕЛ 5.Трубы

18	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	74	96,27 89,86	1,04 0,05	7124 6650	77 3	397	4790 953	12867
		НР - 72%, СП - 8%									
19	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	74	45,00 --	-- --	3330 --	-- --	3330	-- 266	3596
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				10454 6650	77 3	3727 --	4790 1219	16463
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7124				
		Материалы	Тенге				397				
		Всего заработная плата	Тенге					6653			
		Накладные расходы	Тенге				4790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				953				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				12867				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6653			
		Сметная заработная плата	Тенге				3330				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3330				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266				
		Сметная прибыль	Тенге				3596				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				16463				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч					6653			5
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 6.Кабели и провода монтаж

20	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	273	631,93 256,78	12,47 3,66	172517 70102	3403 999	99012	51193 17897	241607
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				172517 70102	3403 999	99012 --	51193 17897	241607
		Стоимость монтажных работ	Тенге				172517				
		Материалы	Тенге				99012				
		Всего заработная плата	Тенге					71101			
		Накладные расходы	Тенге				51193				
		Сметная прибыль	Тенге				17897				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				241607				49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71101			
		Сметная заработная плата	Тенге				241607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71101			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 7.Кабели и провода

21	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0529413	469175,00 --	-- --	24839 --	-- --	24839	-- 1987	26826
		СП - 8%									
22	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2197562	290354,00 --	-- --	63807 --	-- --	63807	-- 5105	68912
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				88646 --	-- --	88646 --	-- 7092	95738
		Стоимость монтажных работ	Тенге				88646				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88646				
		Сметная прибыль	Тенге				7092				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				95737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				95737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1549479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				389847				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35144			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17217			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						716624		
		- Накладные расходы	Тенге							293086	
		- Сметная прибыль	Тенге							114776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							1 549 479		
		Налог на добавленную стоимость 12%							185 937		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ							1 735 416		

Заказчик:
Финансовый директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Каймолдина Л.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**