Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (Вентиляция и кондиционирование)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №4
о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
		РАЗДЕЛ 1. Система К1										
1	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	1		14753,69	4931,30	14754	4931	--	11715	28586
		НР - 98%, СП - 8%				9822,39	2131,76	9822	2132		2118	
2	TCVL	**Наружный блок ESVMO-SF140**	компл	1		760446,43	--	760446	--	760446	--	821282
		СП - 8%				--	--	--	--		60836	
3	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	4		13196,11	2541,99	52784	10168	--	45902	106581
		НР - 98%, СП - 8%				10654,11	1055,59	42616	4222		7895	
4	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл	4		170303,57	--	681214	--	681214	--	735711
		СП - 8%				--	--	--	--		54497	
5	TCVL	**Пульт проводной**	компл	4		15026,79	--	60107	--	60107	--	64916
		СП - 8%				--	--	--	--		4809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	TCVL	Разветвитель ARBLN01621	компл	3	10017,86	--	30054	--	30054	--	32458
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
7	TCVL	Азот	балл	0,3	9107,14	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
8	TCVL	Фреон	балл	0,3	31875,00	--	9563	--	9563	--	10328
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
9	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	98	435,36	56,02	42665	5490	--	27980	76296
		НР - 72%; СП - 8%			379,34	17,20	37175	1686		5652	
10	TCVL	Труба медная 6.35	м	16	482,68	--	7723	--	7723	--	8341
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
11	TCVL	Труба медная 9.52	м	33	760,45	--	25095	--	25095	--	27102
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
12	TCVL	Труба медная 12.7	м	16	1060,98	--	16976	--	16976	--	18334
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
13	TCVL	Труба медная 15.88	м	33	1320,54	--	43578	--	43578	--	47064
		СП - 8%			--	--	--	--		3486	
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	98	402,49	72,28	39444	7083	--	27400	72192
		НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	32361	3692		5348	
15	TCVL	Изоляция 6.35	м	16	100,18	--	1603	--	1603	--	1731
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
16	TCVL	Изоляция 9.52	м	33	104,73	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
17	TCVL	Изоляция 12.7	м	16	113,84	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
18	TCVL	Изоляция 15.88	м	33	124,77	--	4117	--	4117	--	4447
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1798132	27672	1648485	112997	2064020
							121975	11732	--	152892	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1691150				
	Всего заработная плата		Тенге					38861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1648485				
		Накладные расходы	Тенге				27980				
		Сметная прибыль	Тенге				137530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1856660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					38861			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					36053			
		Накладные расходы	Тенге				27400				
		Сметная прибыль	Тенге				5348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36053			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67538				
	Всего заработная плата		Тенге					58793			
	Сдача и испытание		Тенге				3216				
		Накладные расходы	Тенге				57617				
		Сметная прибыль	Тенге				10012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					58793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2064020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					133707			
				РАЗДЕЛ 2. Система К2							
19	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	1	14753,69	4931,30	14754	4931	--	11715	28586
		НР - 98%; СП - 80%			9822,39	2131,76	9822	2132		2118	
20	TCVL	**Наружный блок ESVMO-SF140**	компл	1	2008125,00	--	2008125	--	2008125	--	2168775
		СП - 80%			--	--	--	--		160650	
21	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	10	13196,11	2541,99	131961	25420	--	114755	266453
		НР - 98%; СП - 80%			10654,11	1055,59	106541	10556		19737	
22	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл	5	163928,57	--	819643	--	819643	--	885214
		СП - 80%			--	--	--	--		65571	
23	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл	1	154821,43	--	154821	--	154821	--	167207
		СП - 80%			--	--	--	--		12386	
24	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл	2	142071,43	--	284143	--	284143	--	306874
		СП - 80%			--	--	--	--		22731	
25	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл	1	133875,00	--	133875	--	133875	--	144585
		СП - 80%			--	--	--	--		10710	
26	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл	1	186696,43	--	186696	--	186696	--	201632
		СП - 80%			--	--	--	--		14936	
27	TCVL	**Пульт проводной**	компл	10	17303,57	--	173036	--	173036	--	186879
		СП - 80%			--	--	--	--		13843	
28	TCVL	**Обвязка внутренних блоков**	компл	9	63750,00	--	573750	--	573750	--	619650
		СП - 80%			--	--	--	--		45900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	TCVL	Разветвитель ARBLN01621	компл	1	24042,86	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	
30	TCVL	Разветвитель ARBLN01621	компл	3	13205,36	--	39616	--	39616	--	42785
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
31	TCVL	Разветвитель ARBLN01621	компл	5	10017,86	--	50089	--	50089	--	54096
		СП - 8%			--	--	--	--		4007	
32	TCVL	Азот	балл	0,7	9107,14	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
33	TCVL	Фреон	балл	0,7	31875,00	--	22313	--	22313	--	24098
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
34	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	194	435,36	56,02	84459	10867	--	55389	151036
		НР - 72%; СП - 8%			379,34	17,20	73592	3337		11188	
35	TCVL	Труба медная 6.35	м	26	482,68	--	12550	--	12550	--	13554
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
36	TCVL	Труба медная 9.52	м	56	760,45	--	42585	--	42585	--	45992
		СП - 8%			--	--	--	--		3407	
37	TCVL	Труба медная 12.7	м	31	1060,98	--	32890	--	32890	--	35522
		СП - 8%			--	--	--	--		2631	
38	TCVL	Труба медная 15.88	м	48	1320,54	--	63386	--	63386	--	68457
		СП - 8%			--	--	--	--		5071	
39	TCVL	Труба медная 19.00	м	14	1684,82	--	23588	--	23588	--	25475
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
40	TCVL	Труба медная 22.00	м	4	2905,18	--	11621	--	11621	--	12550
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
41	TCVL	Труба медная 28.00	м	5	3606,43	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
42	TCVL	Труба медная 34,93	м	10	6010,71	--	60107	--	60107	--	64916
		СП - 8%			--	--	--	--		4809	
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	194	402,49	72,28	78083	14021	--	54242	142911
		НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	64062	7309		10586	
44	TCVL	Изоляция 6.35	м	26	100,18	--	2605	--	2605	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
45	TCVL	Изоляция 9.52	м	56	104,73	--	5865	--	5865	--	6334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
46	TCVL	**Изоляция 12.7**	м	31	113,84	--	3529	--	3529	--	3811
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
47	TCVL	**Изоляция 15.88**	м	48	122,32	--	5871	--	5871	--	6341
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
48	TCVL	**Изоляция 19.00**	м	14	159,38	--	2231	--	2231	--	2410
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
49	TCVL	**Изоляция 22.00**	м	4	190,34	--	761	--	761	--	822
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
50	TCVL	**Изоляция 28.00**	м	5	250,45	--	1252	--	1252	--	1352
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
51	TCVL	**Изоляция 34.93**	м	10	282,32	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5075478	55240	4766221	236101	5736505
							254017	23334	--	424927	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4850680				
	Всего заработная плата		Тенге					76929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4766221				
		Накладные расходы	Тенге				55389				
		Сметная прибыль	Тенге				392486				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5298555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76929			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78083				
	Всего заработная плата		Тенге					71371			
		Накладные расходы	Тенге				54242				
		Сметная прибыль	Тенге				10586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					71371			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				146715				
	Всего заработная плата		Тенге					129051			
	Сдача и испытание		Тенге				6986				
		Накладные расходы	Тенге				126470				
		Сметная прибыль	Тенге				21855				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				295040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					129051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5736505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					277351			

РАЗДЕЛ 3. Система КЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	14753,69	4931,30	14754	4931	--	11715	28586
		НР - 98%; СП - 85%			9822,39	2131,76	9822	2132		2118	
53	TCVL	Наружный блок ESVMO-SF140	компл	1	2103750,00	--	2103750	--	2103750	--	2272050
		СП - 85%			--	--	--	--		168300	
54	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	2	13196,11	2541,99	26392	5084	--	22951	53291
		НР - 98%; СП - 85%			10654,11	1055,59	21308	2111		3947	
55	TCVL	Внутренний блок ESVMC4/C-SF22	компл	2	163928,57	--	327857	--	327857	--	354086
		СП - 85%			--	--	--	--		26229	
56	TCVL	Пульт проводной	компл	2	17303,57	--	34607	--	34607	--	37376
		СП - 85%			--	--	--	--		2769	
57	TCVL	Обвязка внутренних блоков	компл	2	63750,00	--	127500	--	127500	--	137700
		СП - 85%			--	--	--	--		10200	
58	TCVL	Разветвитель ARBLN01621	компл	1	24042,86	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 85%			--	--	--	--		1923	
59	TCVL	Разветвитель ARBLN01621	компл	2	13205,36	--	26411	--	26411	--	28524
		СП - 85%			--	--	--	--		2113	
60	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	232,6	435,36	56,02	101264	13029	--	66410	181087
		НР - 72%; СП - 85%			379,34	17,20	88234	4001		13414	
61	TCVL	Труба медная 6.35	м	28	482,68	--	13515	--	13515	--	14596
		СП - 85%			--	--	--	--		1081	
62	TCVL	Труба медная 9.52	м	63	760,45	--	47908	--	47908	--	51741
		СП - 85%			--	--	--	--		3833	
63	TCVL	Труба медная 12.7	м	32	1060,98	--	33951	--	33951	--	36668
		СП - 85%			--	--	--	--		2716	
64	TCVL	Труба медная 15.88	м	73	1320,54	--	96399	--	96399	--	104111
		СП - 85%			--	--	--	--		7712	
65	TCVL	Труба медная 19.00	м	6	1684,82	--	10109	--	10109	--	10918
		СП - 85%			--	--	--	--		809	
66	TCVL	Труба медная 22.00	м	5,6	2905,18	--	16269	--	16269	--	17571
		СП - 85%			--	--	--	--		1302	
67	TCVL	Труба медная 28.00	м	3	3606,43	--	10819	--	10819	--	11685
		СП - 85%			--	--	--	--		866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	TCVL	Труба медная 34,93	м	22	6010,71	--	132236	--	132236	--	142815
		СП - 8%			--	--	--	--		10579	
69	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	232,6	402,49	72,28	93619	16811	--	65034	171346
		НР - 76%, СП - 8%			330,22	37,68	76808	8763		12692	
70	TCVL	Изоляция 6.35	м	28	100,18	--	2805	--	2805	--	3029
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
71	TCVL	Изоляция 9.52	м	63	104,73	--	6598	--	6598	--	7126
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
72	TCVL	Изоляция 12.7	м	32	113,84	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
73	TCVL	Изоляция 15.88	м	73	124,77	--	9108	--	9108	--	9837
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
74	TCVL	Изоляция 19.00	м	6	159,38	--	956	--	956	--	1033
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
75	TCVL	Изоляция 22.00	м	5,6	190,34	--	1066	--	1066	--	1151
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
76	TCVL	Изоляция 28.00	м	3	250,45	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
77	TCVL	Изоляция 34.93	м	22	282,32	--	6211	--	6211	--	6708
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3272542	39856	3036512	166110	3713746
							196173	17007	--	275094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3137777				
	Всего заработная плата		Тенге					92236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3036513				
		Накладные расходы	Тенге				66410				
		Сметная прибыль	Тенге				256335				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3460521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					92236			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93619				
	Всего заработная плата		Тенге					85571			
		Накладные расходы	Тенге				65034				
		Сметная прибыль	Тенге				12692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					85571			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41146				
	Всего заработная плата		Тенге					35374			
	Сдача и испытание		Тенге				1959				
		Накладные расходы	Тенге				34666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6065				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3713744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					213180			
		РАЗДЕЛ 4. Система К4									
78	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	1	14753,69	4931,30	14754	4931	--	11715	28586
		НР - 98%, СП - 8%			9822,39	2131,76	9822	2132		2118	
79	TCVL	**Наружный блок ESVMO-SF140**	компл	1	2103750,00	--	2103750	--	2103750	--	2272050
		СП - 8%			--	--	--	--		168300	
80	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	230	435,36	56,02	100132	12884	--	65667	179063
		НР - 72%, СП - 8%			379,34	17,20	87248	3956		13264	
81	TCVL	**Труба медная 6.35**	м	32	482,68	--	15446	--	15446	--	16681
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
82	TCVL	**Труба медная 9.52**	м	36,8	760,45	--	27984	--	27984	--	30223
		СП - 8%			--	--	--	--		2239	
83	TCVL	**Труба медная 12.7**	м	35	1060,98	--	37134	--	37134	--	40105
		СП - 8%			--	--	--	--		2971	
84	TCVL	**Труба медная 15.88**	м	84	1320,54	--	110925	--	110925	--	119799
		СП - 8%			--	--	--	--		8874	
85	TCVL	**Труба медная 19.00**	м	6	1684,82	--	10109	--	10109	--	10918
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
86	TCVL	**Труба медная 22.00**	м	6	2905,18	--	17431	--	17431	--	18826
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
87	TCVL	**Труба медная 28.00**	м	4,2	3606,43	--	15147	--	15147	--	16359
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
88	TCVL	**Труба медная 34,93**	м	26	6010,71	--	156279	--	156279	--	168781
		СП - 8%			--	--	--	--		12502	
89	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	230	402,49	72,28	92573	16623	--	64307	169430
		НР - 76%, СП - 8%			330,22	37,68	75949	8665		12550	
90	TCVL	**Изоляция 6.35**	м	32	100,18	--	3206	--	3206	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	TCVL	**Изоляция 9.52**	м	36,8	104,73	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
92	TCVL	**Изоляция 12.7**	м	35	113,84	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
93	TCVL	**Изоляция 15.88**	м	84	124,77	--	10480	--	10480	--	11319
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
94	TCVL	**Изоляция 19.00**	м	6	159,38	--	956	--	956	--	1033
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
95	TCVL	**Изоляция 22.00**	м	6	190,34	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
96	TCVL	**Изоляция 28.00**	м	4,2	250,45	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
97	TCVL	**Изоляция 34.93**	м	26	282,32	--	7340	--	7340	--	7928
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2733678	34438	2526219	141689	3105397
							173020	14753	--	230029	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2626352				
	Всего заработная плата		Тенге					91205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2526220				
		Накладные расходы	Тенге				65667				
		Сметная прибыль	Тенге				215362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2907381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					91205			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92573				
	Всего заработная плата		Тенге					84615			
		Накладные расходы	Тенге				64307				
		Сметная прибыль	Тенге				12550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					84615			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14754				
	Всего заработная плата		Тенге					11954			
	Сдача и испытание		Тенге				703				
		Накладные расходы	Тенге				11715				
		Сметная прибыль	Тенге				2118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3105398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					187774			

РАЗДЕЛ 5. Система К5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	1	14753,69	4931,30	14754	4931	--	11715	28586
		НР - 98%; СП - 8%			9822,39	2131,76	9822	2132		2118	
99	TCVL	**Наружный блок ESVMO-SF140**	компл	1	2008125,00	--	2008125	--	2008125	--	2168775
		СП - 8%			--	--	--	--		160650	
100	TCVL	**Пульт проводной**	компл	14	17303,57	--	242250	--	242250	--	261630
		СП - 8%			--	--	--	--		19380	
101	TCVL	**Азот**	балл	1,5	9107,14	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
102	TCVL	**Фреон**	балл	1,5	31875,00	--	47813	--	47813	--	51638
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
103	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	31,8	435,36	56,02	13844	1781	--	9079	24757
		НР - 72%; СП - 8%			379,34	17,20	12063	547		1834	
104	TCVL	**Труба медная 15.88**	м	3,8	1320,54	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
105	TCVL	**Труба медная 34,93**	м	28	6010,71	--	168300	--	168300	--	181764
		СП - 8%			--	--	--	--		13464	
106	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	31,8	402,49	72,28	12799	2298	--	8891	23426
		НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	10501	1198		1735	
107	TCVL	**Изоляция 15.88**	м	3,8	124,77	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
108	TCVL	**Изоляция 34.93**	м	28	282,32	--	7905	--	7905	--	8537
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2534943	9011	2493546	29685	2769798
							32386	3877	--	205170	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2507390				
	Всего заработная плата		Тенге					12610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2493545				
		Накладные расходы	Тенге				9079				
		Сметная прибыль	Тенге				201318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2717786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12610			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12799				
	Всего заработная плата		Тенге					11699			
		Накладные расходы	Тенге				8891				
		Сметная прибыль	Тенге				1735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11699			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14754				
	Всего заработная плата		Тенге					11954			
	Сдача и испытание		Тенге				703				
		Накладные расходы	Тенге				11715				
		Сметная прибыль	Тенге				2118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2769798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36263			
				РАЗДЕЛ 6. Система ККБ1							
109	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	44901,02	1081,02	44901	1081	--	26998	77651
		НР - 24%, СП - 8%			43820,00	439,20	43820	439		5752	
110	TCVL	**Компрессорно-конденсаторный блок**	компл	1	250446,43	--	250446	--	250446	--	270482
		СП - 8%			--	--	--	--		20036	
111	TCVL	**Соединительный комплект**	компл	1	109285,71	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%			--	--	--	--		8743	
112	TCVL	**Азот**	балл	0,15	9107,14	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
113	TCVL	**Фреон**	балл	0,15	31875,00	--	4781	--	4781	--	5164
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
114	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	46,6	435,36	56,02	20288	2610	--	13305	36280
		НР - 72%, СП - 8%			379,34	17,20	17677	802		2687	
115	TCVL	**Труба медная 9.52**	м	29,8	760,45	--	22661	--	22661	--	24474
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
116	TCVL	**Труба медная 19.00**	м	16,8	1684,82	--	28305	--	28305	--	30569
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	46,6	402,49	72,28	18756	3368	--	13029	34328
		НР - 76%, СП - 8%			330,22	37,68	15388	1756		2543	
118	TCVL	**Изоляция 9.52**	м	29,8	104,73	--	3121	--	3121	--	3371
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
119	TCVL	**Изоляция 19.00**	м	16,8	159,38	--	2678	--	2678	--	2892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				506589	7059	422644	53332	604715
							76885	2996	--	44794	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				487833				
	Всего заработная плата		Тенге					62738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422644				
		Накладные расходы	Тенге				40303				
		Сметная прибыль	Тенге				42251				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				570387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					62738			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18756				
	Всего заработная плата		Тенге					17144			
		Накладные расходы	Тенге				13029				
		Сметная прибыль	Тенге				2543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				604715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					79882			
		РАЗДЕЛ 7. Система ККБ2-ККБ5									
120	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	44901,02	1081,02	44901	1081	--	26998	77651
		НР - 61%; СП - 8%			43820,00	439,20	43820	439		5752	
121	TCVL	**Компрессорно-конденсаторный блок**	**компл**	1	234964,29	--	234964	--	234964	--	253761
		СП - 8%			--	--	--	--		18797	
122	TCVL	**Соединительный комплект**	**компл**	1	91071,43	--	91071	--	91071	--	98357
		СП - 8%			--	--	--	--		7286	
123	TCVL	**Азот**	**балл**	0,1	8928,57	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
124	TCVL	**Фреон**	**балл**	0,1	31875,00	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				375017	1081	330116	26998	434176
							43820	439	--	32161	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				375017				
	Всего заработная плата		Тенге					44259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				330116				
		Накладные расходы	Тенге				26998				
		Сметная прибыль	Тенге				32161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				434176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					44259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				434176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					44259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				16296379	174356	15223743	766912	18428357
							898277	74139	--	1365067	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15676198				
	Всего заработная плата		Тенге					418838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15223745				
		Накладные расходы	Тенге				291826				
		Сметная прибыль	Тенге				1277442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17245467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					418838			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335274				
	Всего заработная плата		Тенге					306452			
		Накладные расходы	Тенге				232904				
		Сметная прибыль	Тенге				45454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					306452			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				284906				
	Всего заработная плата		Тенге					247126			
	Сдача и испытание		Тенге				13567				
		Накладные расходы	Тенге				242183				
		Сметная прибыль	Тенге				42167				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				569257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					247126			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				18428356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					972416			
				ОТДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ							
				РАЗДЕЛ 8.Система П1								
		П1									
125	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные /ПВ1/ типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	**камера**	1	88388,54	5776,64	88389	5777	--	83049	185152
		НР - 98%; СП - 8%			82611,90	2131,72	82612	2132		13715	
126	TCVL	**Приточная установка П1 ln=6685 м3/ч, VTS (Польша)**	**компл**	1	2158392,86	--	2158393	--	2158393	--	2331064
		СП - 8%			--	--	--	--		172671	
127	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка**	**глушитель шума**	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%; СП - 8%			2553,10	31,65	2553	32		414	
128	TCVL	**Шумоглушитель прямоугольный 800х400, L=1000мм**	**компл**	1	33696,43	--	33696	--	33696	--	36392
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
129	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	28	5255,26	43,99	147147	1232	91569	53778	217000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 85%			1940,94	18,92	54346	530		16074	
130	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	99	6604,22	41,00	653818	4059	483499	164643	883938
		НР - 98%; СП - 85%			1679,39	17,61	166260	1743		65477	
131	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	4	7737,39	221,42	30950	886	--	29737	65542
		НР - 98%; СП - 85%			7515,96	70,08	30064	280		4855	
132	TCVL	Противопожарный клапан 300x200	компл	1	5327,68	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
133	TCVL	Противопожарный клапан 700x250	компл	3	10245,54	--	30737	--	30737	--	33196
		СП - 8%			--	--	--	--		2459	
134	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	6	208,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3152344	12039	2804470	333740	3764972
							335835	4717	--	278887	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2228154				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2228154				
		Сметная прибыль	Тенге				178252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2406406				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				924191				
	Материалы		Тенге				575069				
	Всего заработная плата		Тенге					340552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1248				
	Сдача и испытание		Тенге				16565				
		Накладные расходы	Тенге				333741				
		Сметная прибыль	Тенге				100635				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1358566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					340552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3764972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					340552			
		РАЗДЕЛ 9.Система П2									
		П2									
135	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные /П2/ типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	88388,54	5776,64	88389	5777	--	83049	185152
		НР - 98%; СП - 85%			82611,90	2131,72	82612	2132		13715	
136	TCVL	Приточная установка П1 ln=3234 м3/ч, VTS (Польша)	компл	1	1124732,14	--	1124732	--	1124732	--	1214711
		СП - 8%			--	--	--	--		89979	
137	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка	глушитель шума	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 85%			2553,10	31,65	2553	32		414	
138	TCVL	Шумоглушитель прямоугольный 600х350, L=1000мм	компл	1	29142,86	--	29143	--	29143	--	31474
		СП - 85%			--	--	--	--		2331	
139	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50	5255,26	43,99	262763	2200	163516	96033	387500
		НР - 98%, СП - 85%			1940,94	18,92	97047	946		28704	
140	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	93	6604,22	41,00	614193	3813	454197	154665	830366
		НР - 98%, СП - 85%			1679,39	17,61	156183	1638		61509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2121859	11875	1771588	336280	2654789
	Стоимость монтажных работ		Тенге				338395	4747	--	196652	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1153875				
		Сметная прибыль	Тенге				1153875				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				92310				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1246185				
	Материалы		Тенге				967984				
	Всего заработная плата		Тенге				617713				
	Сдача и испытание		Тенге					343142			
		Накладные расходы	Тенге				16680				
		Сметная прибыль	Тенге				336279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				104341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1408604				
		Сметная заработная плата	Тенге								256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					343142			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2654789				
		Сметная заработная плата	Тенге								256
								343142			
		РАЗДЕЛ 10.Система ПЗ									
		ПЗ									
141	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные /ПЗ/ типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	88388,54	5776,64	88389	5777	--	83049	185152
		НР - 98%, СП - 85%			82611,90	2131,72	82612	2132		13715	
142	TCVL	Приточная установка П1 lп=3234 м3/ч, VTS (Польша)	компл	1	1156607,14	--	1156607	--	1156607	--	1249136
		СП - 85%			--	--	--	--		92529	
143	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка	глушитель шума	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%, СП - 85%			2553,10	31,65	2553	32		414	
144	TCVL	Шумоглушитель прямоугольный 600х350, L=1000мм	компл	1	29142,86	--	29143	--	29143	--	31474
		СП - 85%			--	--	--	--		2331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	5255,26	43,99	231231	1936	143894	84509	341000
		НР - 98%; СП - 8%			1940,94	18,92	85401	833		25259	
146	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58	6604,22	41,00	383045	2378	283262	96458	517863
		НР - 98%; СП - 8%			1679,39	17,61	97405	1021		38360	
147	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	107	439,34	28,08	47009	3004	--	34020	87512
		НР - 76%; СП - 8%			411,26	7,08	44005	758		6482	
148	2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	107	2755,00	--	294785	--	294785	--	318368
		СП - 8%			--	--	--	--		23583	
149	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	7737,39	221,42	15475	443	--	14869	32771
		НР - 98%; СП - 8%			7515,96	70,08	15032	140		2427	
150	TCVL	Противопожарный клапан 300x250	компл	1	5737,50	--	5738	--	5738	--	6197
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
151	TCVL	Противопожарный клапан 600x250	компл	1	9016,07	--	9016	--	9016	--	9737
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
152	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	5	208,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2264117	13623	1923485	315438	2785919
							327008	4915	--	206363	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1200504				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1200504				
		Сметная прибыль	Тенге				96040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1296544				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				341794				
	Всего заработная плата		Тенге					44763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294785				
		Накладные расходы	Тенге				34020				
		Сметная прибыль	Тенге				30065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					44763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				721819				
	Материалы		Тенге				427157				
	Всего заработная плата		Тенге					287160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1040				
	Сдача и испытание		Тенге				13982				
		Накладные расходы	Тенге				281417				
		Сметная прибыль	Тенге				80259				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1083495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					287160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2785918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					331923			
				РАЗДЕЛ 11.Система П4							
		П4									
153	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные /П4/ типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	камера	1	88388,54	5776,64	88389	5777	--	83049	185152
		НР - 98%, СП - 85%			82611,90	2131,72	82612	2132		13715	
154	TCVL	**Приточная установка П1 ln=3234 м3/ч, VTS (Польша)**	компл	1	1156607,14	--	1156607	--	1156607	--	1249136
		СП - 85%			--	--	--	--		92529	
155	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка**	глушитель шума	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%, СП - 85%			2553,10	31,65	2553	32		414	
156	TCVL	**Шумоглушитель прямоугольный 600х350, L=1000мм**	компл	1	29142,86	--	29143	--	29143	--	31474
		СП - 85%			--	--	--	--		2331	
157	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	75	5255,26	43,99	394144	3299	245275	144049	581249
		НР - 98%, СП - 85%			1940,94	18,92	145570	1419		43056	
158	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	81	6604,22	41,00	534942	3321	395590	134708	723222
		НР - 98%, СП - 85%			1679,39	17,61	136031	1426		53572	
159	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	165	439,34	28,08	72491	4633	--	52461	134948
		НР - 76%, СП - 85%			411,26	7,08	67858	1169		9996	
160	2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	165	2755,00	--	454575	--	454575	--	490941
		СП - 85%			--	--	--	--		36366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2732931	17116	2281190	416800	3401708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				434624	6178	--	251979	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1185750				
		Сметная прибыль	Тенге				1185750				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				94860				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1280610				
		Всего заработная плата	Тенге				527066				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					69027			
		Накладные расходы	Тенге				454575				
		Сметная прибыль	Тенге				52461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				625889				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					69027			
		Материалы	Тенге				1020115				
		Всего заработная плата	Тенге				640866				
		Сдача и испытание	Тенге					371775			
		Накладные расходы	Тенге				18059				
		Сметная прибыль	Тенге				364339				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				110756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1495210				
		Сметная заработная плата	Тенге								278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					371775			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3401709				
		Сметная заработная плата	Тенге								332
								440802			
		РАЗДЕЛ 12.Система П5									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 13.Система В1									
161	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%, СП - 8%			15048,15	314,21	15048	314		2469	
162	TCVL	**Канальный вентилятор L=1510м3/ч, VTS (Польша)**	**компл**	1	215839,29	--	215839	--	215839	--	233106
		СП - 8%			--	--	--	--		17267	
163	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	**заслонка**	1	2151,65	50,95	2152	51	--	2074	4564
		НР - 98%, СП - 8%			2100,70	15,82	2101	16		338	
164	TCVL	**Клапан воздушный с сервоприводом**	**компл**	1	65571,43	--	65571	--	65571	--	70817
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
165	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка**	**глушитель шума**	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%, СП - 8%			2553,10	31,65	2553	32		414	
166	TCVL	**Шумоглушитель прямоугольный 500х300, L=1000мм**	**компл**	1	20946,43	--	20946	--	20946	--	22622
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка НР - 98%, СП - 85%	решетка	6	1583,76 1529,08	54,67 15,82	9503 9175	328 95	-- 	9084 1487	20074
168	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм СП - 80%	шт.	2	1841,00 --	-- --	3682 --	-- --	3682 	-- 295	3977
169	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 100 мм СП - 85%	шт.	4	2104,00 --	-- --	8416 --	-- --	8416 	-- 673	9089
170	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	10	5255,26 1940,94	43,99 18,92	52553 19409	440 189	32704 	19207 5741	77500
171	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	43,14	6604,22 1679,39	41,00 17,61	284906 72449	1769 760	210688 	71744 28532	385183
172	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР - 98%, СП - 85%	зонт	1	6363,05 1290,58	64,07 15,82	6363 1291	64 16	5008 	1280 611	8255
173	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 СП - 85%	шт.	4	208,00 --	-- --	832 --	-- --	832 	-- 67	899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				689208 122025	3495 1421	563686 --	120977 64816	875001
	Стоимость монтажных работ		Тенге				302357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302357				
		Сметная прибыль	Тенге				24189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				326546				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				386851				
	Материалы		Тенге				248400				
	Всего заработная плата		Тенге					123447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12930				
	Сдача и испытание		Тенге				5977				
		Накладные расходы	Тенге				120978				
		Сметная прибыль	Тенге				40626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				548455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					123447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				875001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					123447			
		РАЗДЕЛ 14.Система В2									
174	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%, СП - 85%	вентилятор	1	15805,43 15048,15	757,28 314,21	15805 15048	757 314	-- 	15055 2469	33329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	TCVL	Канальный вентилятор L=1460м3/ч, VTS (Польша) *СП - 8%*	компл	1	215839,29 --	-- --	215839 --	-- --	215839	-- 17267	233106
176	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	2151,65 2100,70	50,95 15,82	2152 2101	51 16	--	2074 338	4564
177	TCVL	Клапан воздушный с сервоприводом *СП - 8%*	компл	1	65571,43 --	-- --	65571 --	-- --	65571	-- 5246	70817
178	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1	2639,41 2553,10	86,31 31,65	2639 2553	86 32	--	2533 414	5586
179	TCVL	Шумоглушитель прямоугольный 500x300, L=1000мм *СП - 8%*	компл	1	20946,43 --	-- --	20946 --	-- --	20946	-- 1676	22622
180	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	45	5255,26 1940,94	43,99 18,92	236487 87342	1980 851	147165	86430 25833	348750
181	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	--	7737,39 7515,96	221,42 70,08	-- --	-- --	--	-- --	--
182	TCVL	Противопожарный клапан 200x150 *СП - 8%*	компл	4	54642,86 --	-- --	218571 --	-- --	218571	-- 17486	236057
183	TCVL	Противопожарный клапан 200x100 *СП - 8%*	компл	1	53732,14 --	-- --	53732 --	-- --	53732	-- 4299	58031
184	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	--	2151,65 2100,70	50,95 15,82	-- --	-- --	--	-- --	--
185	TCVL	Клапан воздушный универсальный 200x150 *СП - 8%*	компл	4	4371,43 --	-- --	17486 --	-- --	17486	-- 1399	18885
186	TCVL	Клапан воздушный универсальный 200x200 *СП - 8%*	компл	1	4553,57 --	-- --	4554 --	-- --	4554	-- 364	4918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	1	1843,75	48,16	1844	48	--	1775	3908
		НР - 98%; СП - 80%			1795,58	15,82	1796	16		290	
188	TCVL	**Клапан обратный прямоугольный 300х300**	**компл**	1	10746,43	--	10746	--	10746	--	11606
		СП - 80%			--	--	--	--		860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				866373	2922	754610	107867	1052179
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108840	1229	--	77941	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				607446				
		Сметная прибыль	Тенге				607446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				48596				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				656042				
	Материалы		Тенге				258927				
	Всего заработная плата		Тенге				147165				
	Сдача и испытание		Тенге					110069			
		Накладные расходы	Тенге				5322				
		Сметная прибыль	Тенге				107867				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				396138				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					110069			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1052180				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
								110069			
				РАЗДЕЛ 15.Система В3							
189	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	3	5255,26	43,99	15766	132	9811	5762	23250
		НР - 98%; СП - 80%			1940,94	18,92	5823	57		1722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				15766	132	9811	5762	23250
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5823	57	--	1722	
	Материалы		Тенге				15766				
	Всего заработная плата		Тенге				9811				
	Сдача и испытание		Тенге					5880			
		Накладные расходы	Тенге				284				
		Сметная прибыль	Тенге				5762				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23250				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					5880			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23250				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								5880			
				РАЗДЕЛ 16.Система В4							
190	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%; СП - 80%			15048,15	314,21	15048	314		2469	
191	TCVL	**Канальный вентилятор L=2035м3/ч, VTS (Польша)**	**компл**	1	264107,14	--	264107	--	264107	--	285236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		21129	
192	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка** НР - 98%; СП - 8%;	глушитель шума	1	2639,41 2553,10	86,31 31,65	2639 2553	86 32	--	2533 414	5586
193	TCVL	**Шумоглушитель прямоугольный 600х300, L=1000мм** СП - 8%;	компл	1	24589,29 --	-- --	24589 --	-- --	24589	-- 1967	26556
194	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами** НР - 98%; СП - 8%;	зонт	2	6363,05 1290,58	64,07 15,82	12726 2581	128 32	10017	2561 1223	16510
195	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** НР - 98%; СП - 8%;	клапан	1	1489,71 1444,88	44,82 15,82	1490 1445	45 16	--	1431 234	3155
196	TCVL	**Клапан обратный д.350** СП - 8%;	компл	1	18942,86 --	-- --	18943 --	-- --	18943	-- 1515	20458
197	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** СП - 8%;	шт.	2	208,00 --	-- --	416 --	-- --	416	-- 33	449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				340716	1017	318072	21580	391279
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21627	393	--	28984	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307639				
		Сметная прибыль	Тенге				307639				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24611				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				332250				
	Материалы		Тенге				33077				
	Всего заработная плата		Тенге				10017				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22021			
	Сдача и испытание		Тенге				416				
		Накладные расходы	Тенге				1078				
		Сметная прибыль	Тенге				21580				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59029				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					22021			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				391280				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
								22021			
		РАЗДЕЛ 17.Система В5									
198	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка** НР - 98%; СП - 8%;	вентилятор	1	15805,43 15048,15	757,28 314,21	15805 15048	757 314	--	15055 2469	33329
199	TCVL	**Канальный вентилятор L=2035м3/ч, VTS (Польша)** СП - 8%;	компл	1	264107,14 --	-- --	264107 --	-- --	264107	-- 21129	285236
200	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка** НР - 98%; СП - 8%;	глушитель шума	1	2639,41 2553,10	86,31 31,65	2639 2553	86 32	--	2533 414	5586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	TCVL	Шумоглушитель прямоугольный 600х300, L=1000мм	компл	1	24589,29	--	24589	--	24589	--	26556
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
202	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6363,05	64,07	6363	64	5008	1280	8255
		НР - 98%, СП - 8%			1290,58	15,82	1291	16		611	
203	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1489,71	44,82	1490	45	--	1431	3155
		НР - 98%, СП - 8%			1444,88	15,82	1445	16		234	
204	TCVL	Клапан обратный д.300	компл	1	10473,21	--	10473	--	10473	--	11311
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
205	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				325883	952	304593	20299	373877
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20337	378	--	27695	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299170				
		Сметная прибыль	Тенге				299170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23934				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				323103				
	Материалы		Тенге				26714				
	Всего заработная плата		Тенге				5008				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20714			
	Сдача и испытание		Тенге				416				
		Накладные расходы	Тенге				1014				
		Сметная прибыль	Тенге				20300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50775				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					20714			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				373878				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
								20714			
		РАЗДЕЛ 18.Система В6									
206	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%, СП - 8%			15048,15	314,21	15048	314		2469	
207	TCVL	Канальный вентилятор L=1460м3/ч, VTS (Польша)	компл	1	215839,29	--	215839	--	215839	--	233106
		СП - 8%			--	--	--	--		17267	
208	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка	глушитель шума	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%, СП - 8%			2553,10	31,65	2553	32		414	
209	TCVL	Шумоглушитель прямоугольный 500х300, L=1000мм	компл	1	20946,43	--	20946	--	20946	--	22622
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
210	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1489,71	44,82	1490	45	--	1431	3155
		НР - 98%, СП - 8%			1444,88	15,82	1445	16		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	TCVL	**Клапан обратный д.200**	**компл**	**1**	**4462,50**	**--**	**4463**	**--**	**4463**	**--**	**4820**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**357**	
212	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	**шт.**	**7**	**208,00**	**--**	**1456**	**--**	**1456**	**--**	**1572**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**262639**	**888**	**242704**	**19019**	**304190**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**19046**	**362**	**--**	**22533**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**241248**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241248**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**19300**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**260548**				
	Всего заработная плата		Тенге				**21391**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**19408**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1456**				
		Накладные расходы	Тенге				**949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19020**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**43643**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					**19408**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**304191**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**13**
								19408			

РАЗДЕЛ 19.Система В7

213	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**15805,43**	**757,28**	**15805**	**757**	**--**	**15055**	**33329**
		НР - 98%; СП - 8%			**15048,15**	**314,21**	**15048**	**314**		**2469**	
214	TCVL	**Канальный вентилятор L=2035м3/ч, VTS (Польша)**	**компл**	**1**	**264107,14**	**--**	**264107**	**--**	**264107**	**--**	**285236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21129**	
215	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка**	**глушитель шума**	**1**	**2639,41**	**86,31**	**2639**	**86**	**--**	**2533**	**5586**
		НР - 98%; СП - 8%			**2553,10**	**31,65**	**2553**	**32**		**414**	
216	TCVL	**Шумоглушитель прямоугольный 600x300, L=1000мм**	**компл**	**1**	**24589,29**	**--**	**24589**	**--**	**24589**	**--**	**26556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1967**	
217	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**26**	**5255,26**	**43,99**	**136637**	**1144**	**85029**	**49937**	**201500**
		НР - 98%; СП - 8%			**1940,94**	**18,92**	**50464**	**492**		**14926**	
218	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	**заслонка**	**1**	**2860,84**	**50,95**	**2861**	**51**	**709**	**2074**	**5330**
		НР - 98%; СП - 8%			**2100,70**	**15,82**	**2101**	**16**		**395**	
219	TCVL	**Клапан воздушный универсальный 400x200**	**компл**	**1**	**7058,04**	**--**	**7058**	**--**	**7058**	**--**	**7623**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**565**	
220	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**1843,75**	**48,16**	**1844**	**48**	**--**	**1775**	**3908**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1795,58	15,82	1796	16		290	
221	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 500х350	компл	1	16028,57	--	16029	--	16029	--	17311
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
222	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				471985	2086	397937	71374	586828
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71962	869	--	43470	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311783				
		Сметная прибыль	Тенге				311783				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24943				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				336726				
	Материалы		Тенге				160202				
	Всего заработная плата		Тенге				85738				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72831			
	Сдача и испытание		Тенге				416				
		Накладные расходы	Тенге				3526				
		Сметная прибыль	Тенге				71375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250103				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					72831			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				586829				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
								72831			
		РАЗДЕЛ 20.Система В8									
223	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%, СП - 8%			15048,15	314,21	15048	314		2469	
224	TCVL	Канальный вентилятор L=2920м3/ч, VTS (Польша)	компл	1	264107,14	--	264107	--	264107	--	285236
		СП - 8%			--	--	--	--		21129	
225	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка	глушитель шума	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%, СП - 8%			2553,10	31,65	2553	32		414	
226	TCVL	Шумоглушитель прямоугольный 600х300, L=1000мм	компл	1	24589,29	--	24589	--	24589	--	26556
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
227	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	2151,65	50,95	4303	102	--	4148	9128
		НР - 95%, СП - 8%			2100,70	15,82	4201	32		676	
228	TCVL	Клапан воздушный универсальный 500х250	компл	2	8378,57	--	16757	--	16757	--	18098
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
229	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1843,75	48,16	1844	48	--	1775	3908
		НР - 98%, СП - 8%			1795,58	15,82	1796	16		290	
230	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 500х350	компл	1	16028,57	--	16029	--	16029	--	17311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
231	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	**шт.**	3	208,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				346698	994	322106	23511	399826
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23598	393	--	29618	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321482				
		Сметная прибыль	Тенге				321482				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25719				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				347201				
	Всего заработная плата		Тенге				25216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23992			
	Сдача и испытание		Тенге				624				
		Накладные расходы	Тенге				1171				
		Сметная прибыль	Тенге				23512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52626				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					23992			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				399827				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
								23992			

РАЗДЕЛ 21.Система В9

232	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%; СП - 8%			15048,15	314,21	15048	314		2469	
233	TCVL	**Канальный вентилятор L=2920м3/ч, VTS (Польша)**	**компл**	1	264107,14	--	264107	--	264107	--	285236
		СП - 8%			--	--	--	--		21129	
234	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка**	**глушитель шума**	1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%; СП - 8%			2553,10	31,65	2553	32		414	
235	TCVL	**Шумоглушитель прямоугольный 600х300, L=1000мм**	**компл**	1	24589,29	--	24589	--	24589	--	26556
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
236	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	29	5255,26	43,99	152403	1276	94840	55699	224750
		НР - 98%; СП - 8%			1940,94	18,92	56287	549		16648	
237	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	**заслонка**	2	2151,65	50,95	4303	102	--	4148	9128
		НР - 98%; СП - 8%			2100,70	15,82	4201	32		676	
238	TCVL	**Клапан воздушный универсальный 500х250**	**компл**	2	8378,57	--	16757	--	16757	--	18098
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
239	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	1	1843,75	48,16	1844	48	--	1775	3908
		НР - 98%; СП - 8%			1795,58	15,82	1796	16		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 500х350	компл	1	16028,57	--	16029	--	16029	--	17311
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
241	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	208,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				499101	2269	416946	79210	624576
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79885	942	--	46266	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321482				
		Сметная прибыль	Тенге				321482				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25719				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				347201				
	Материалы		Тенге				177618				
	Всего заработная плата		Тенге				94840				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					80827			
	Сдача и испытание		Тенге				624				
		Накладные расходы	Тенге				3912				
		Сметная прибыль	Тенге				79211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				277376				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					80827			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				624576				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
								80827			
		РАЗДЕЛ 22.Система В10									
242	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	5255,26	43,99	120871	1012	75217	44175	178250
		НР - 98%, СП - 82%			1940,94	18,92	44642	435		13204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				120871	1012	75217	44175	178250
							44642	435	--	13204	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				120871				
	Материалы		Тенге				75218				
	Всего заработная плата		Тенге					45077			
	Сдача и испытание		Тенге				2174				
		Накладные расходы	Тенге				44175				
		Сметная прибыль	Тенге				13204				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				178250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					45077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				178250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					45077			
		РАЗДЕЛ 23.Система ПД1									
243	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%, СП - 82%			15048,15	314,21	15048	314		2469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	TCVL	Канальный вентилятор L=160м3/ч, РОВЕН (Россия)	компл	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
245	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	5255,26	43,99	89339	748	55595	32651	131750
		НР - 98%; СП - 8%			1940,94	18,92	32996	322		9759	
246	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1843,75	48,16	1844	48	--	1775	3908
		НР - 98%; СП - 8%			1795,58	15,82	1796	16		290	
247	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 200x100	компл	1	4462,50	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
248	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	--	7737,39	221,42	--	--	--	--	--
					7515,96	70,08	--	--		--	
249	TCVL	Противопожарный клапан 200x100	компл	1	53732,14	--	53732	--	53732	--	58031
		СП - 8%			--	--	--	--		4299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				187951	1553	136558	49481	256427
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49840	652	--	18995	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80963				
		Сметная прибыль	Тенге				80963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6477				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				87440				
	Материалы		Тенге				106989				
	Всего заработная плата		Тенге				55596				
	Сдача и испытание		Тенге					50491			
		Накладные расходы	Тенге				2447				
		Сметная прибыль	Тенге				49482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				168988				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					50491			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				256427				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
								50491			
		РАЗДЕЛ 24.Система ДУ1									
250	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%; СП - 8%			15048,15	314,21	15048	314		2469	
251	TCVL	Канальный вентилятор L=160м3/ч, РОВЕН (Россия)	компл	1	525482,14	--	525482	--	525482	--	567521
		СП - 8%			--	--	--	--		42039	
252	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1843,75	48,16	1844	48	--	1775	3908
		НР - 98%; СП - 8%			1795,58	15,82	1796	16		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 900х400	компл	1	27139,29	--	27139	--	27139	--	29310
		СП - 8%			--	--	--	--		2171	
254	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	--	7737,39	221,42	--	--	--	--	--
					7515,96	70,08	--	--		--	
255	TCVL	Противопожарный клапан 1300х400	компл	1	84423,21	--	84423	--	84423	--	91177
		СП - 8%			--	--	--	--		6754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				654694	805	637044	16830	725245
		Стоимость монтажных работ	Тенге				16844	330	--	53723	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				637045				
		Сметная прибыль	Тенге				637045				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				50964				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				688008				
		Всего заработная плата	Тенге				17649				
		Сдача и испытание	Тенге					17174			
		Накладные расходы	Тенге				840				
		Сметная прибыль	Тенге				16830				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37238				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					17174			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				725246				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					17174			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15053136	72780	12960017	1982343	18398316
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2020330	28018	--	1362848	
		Сметная прибыль	Тенге				9198897				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9198897				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				735912				
		Всего заработная плата	Тенге				9934809				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				868861				
		Накладные расходы	Тенге					113790			
		Сметная прибыль	Тенге				749360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76427				
		Сметная заработная плата	Тенге				1031768				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					113790			88
		Материалы	Тенге				4985378				
		Всего заработная плата	Тенге				2992598				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1934558			
		Сдача и испытание	Тенге				19170				
		Накладные расходы	Тенге				93981				
		Сметная прибыль	Тенге				1895867				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				550500				
							7431744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437
		Сметная заработная плата	Тенге					1934558			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				18398322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525
		Сметная заработная плата	Тенге					2048348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36826673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2918607				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					247136			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28183760		
		- Накладные расходы	Тенге							2749255	
		- Сметная прибыль	Тенге							2727915	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**36 826 673**
Налог на добавленную стоимость 12%	4 419 201
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**41 245 874**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Расценки проверены
Дарига 22.12.20

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Global Construction Development

ЖК/ИП ОЛАН

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №134 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №12

о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля.Парапет (Акт2/1)										
1	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. Парапет** НР - 80%, СП - 85%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,1		1300,69 987,38	36,64 32,47	28745 21821	810 718	6114	18031 3742	50518
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Парапет** НР - 93%, СП - 85%	м2 поверхности	22,1		929,85 337,50	20,28 3,23	20550 7459	448 71	12643	7003 2204	29757
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49295	1258	18757	25034	80275
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29280	789	--	5946	
	Материалы		Тенге					49295				
	Всего заработная плата		Тенге					18757				
		Накладные расходы	Тенге						30069			
		Сметная прибыль	Тенге					25034				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					5946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					80275				
		Сметная заработная плата	Тенге									20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						30069			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					80275				
		Сметная заработная плата	Тенге									20
									30069			
		РАЗДЕЛ 2.Надстройка. Отделка помещений. Стены										
3	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,82		1300,69	36,64	211778	5966	45047	132842	372189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			987,38	32,47	160765	5287		27570	
4	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	394,32	126,04	789	252	162	404	1289
		НР - 92%; СП - 8%			187,46	32,32	375	65		95	
5	прайс	Воронка кровельная с электрообогревом (HL62.1 H/7)	шт	2	30598,21	--	61196	--	61196	--	66092
		СП - 8%			--	--	--	--		4896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				273763	6218	106405	133246	439570
	Стоимость монтажных работ		Тенге				161140	5352	--	32561	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61196				
		Сметная прибыль	Тенге				61196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4896				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66092				
	Материалы		Тенге				212567				
	Всего заработная плата		Тенге				45209				
		Накладные расходы	Тенге					166492			
		Сметная прибыль	Тенге				133246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				373478				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					166492			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				439570				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
								166492			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление									
6	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Разборка теплообменника массой до 100 кг. Демонтаж	теплообменник	1	2721,21	65,65	2721	66	--	2619	5767
		НР - 98%; СП - 8%			2655,56	16,64	2656	17		427	
7	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	42	2819,69	164,13	118427	6894	--	111015	247798
		НР - 98%; СП - 8%			2655,56	41,61	111533	1748		18355	
8	прайсТОО"МАРИЯ"	Пластины промежуточные с прокладками для теплообменника S20a-42	шт	42	17200,89	--	722437	--	722437	--	780232
		СП - 8%			--	--	--	--		57795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				843585	6960	722437	113634	1033797
	Стоимость монтажных работ		Тенге				114189	1765	--	76577	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				722437				
		Сметная прибыль	Тенге				722437				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57795				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				780232				
	Всего заработная плата		Тенге				121148				
	Сдача и испытание		Тенге					115954			
		Накладные расходы	Тенге				3528				
		Сметная прибыль	Тенге				113634				
							18782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				253564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					115954			78
		Сметная заработная плата	Тенге				1033796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					115954			78
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Отопление надстройки

9	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	34	1366,09 826,07	17,42 6,77	46447 28086	592 230	17769	27750 5936	80133
10	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	17	2857,00 --	-- --	48569 --	-- --	48569	-- 3886	52455
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	561,05 543,54	0,60 0,32	2244 2174	2 1	68	2132 350	4726
12	2305-1314-0403 РСНБ РК 2015	**Головка ручная для термостатических клапанов, модели HR K, типа Watts ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	2	521,00 --	-- --	1042 --	-- --	1042	-- 83	1125
13	2304-1008-0210 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический типа Herz, M30x1.5, проходной, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	2	5604,00 --	-- --	11208 --	-- --	11208	-- 897	12105
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2570,37 2184,42	88,94 16,16	5141 4369	178 32	594	4313 756	10210
15	2304-0602-0210 РСНБ РК 2015	**Термостатический кран** *СП - 8%*	шт.	2	6674,00 --	-- --	13348 --	-- --	13348	-- 1068	14416
16	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16** *СП - 8%*	шт.	8	438,00 --	-- --	3504 --	-- --	3504	-- 280	3784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				131503 34629	772 263	96102 --	34195 13256	178954
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				131503				
	Материалы		Тенге				18430				
	Всего заработная плата		Тенге					34892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77671				
	Сдача и испытание		Тенге				835				
		Накладные расходы	Тенге				34195				
		Сметная прибыль	Тенге				13256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				178954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					34892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				178954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					34892			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж смесителей и сифонов на встроенных раковинах в кафетериях									
17	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	1153,30	0,12	4613	--	88	4434	9771
		НР - 98%, СП - 8%			1131,20	--	4525	--		724	
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб /сифон/**	шт.	4	504,54	4,53	2018	18	25	1938	4272
		НР - 98%, СП - 8%			493,87	0,48	1975	2		316	
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2570,37	88,94	20563	711	2377	17253	40841
		НР - 98%, СП - 8%			2184,42	16,16	17475	129		3025	
20	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	5586,00	--	44688	--	44688	--	48263
		СП - 8%			--	--	--	--		3575	
21	2302-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	8	82,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
22	2302-0302-6108 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16**	шт.	4	817,00	--	3268	--	3268	--	3529
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				75806	729	51102	23625	107384
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23975	131	--	7953	
		Материалы	Тенге				75806				
		Всего заработная плата	Тенге				2489				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24106			
		Накладные расходы	Тенге				48612				
		Сметная прибыль	Тенге				23625				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				7953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107384				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					24106			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107384				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
								24106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка труб водопровода горячей и холодной воды на надстройку									
23	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18,5	1427,00 1411,74	2,49 0,24	26400 26117	46 4	237	25599 4160	56159
24	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	1422,21 1409,15	2,08 0,35	12800 12682	19 3	99	12432 2019	27250
25	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	9,09	134,00 --	-- --	1218 --	-- --	1218	-- 97	1315
26	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	18,685	103,00 --	-- --	1925 --	-- --	1925	-- 154	2079
27	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	35	438,00 --	-- --	15330 --	-- --	15330	-- 1226	16556
28	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 *СП - 8%*	шт.	10	498,00 --	-- --	4980 --	-- --	4980	-- 398	5378
29	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	8	673,00 --	-- --	5384 --	-- --	5384	-- 431	5815
30	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	956,00 --	-- --	1912 --	-- --	1912	-- 153	2065
31	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	570,00 --	-- --	1140 --	-- --	1140	-- 91	1231
32	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 *СП - 8%*	шт.	2	499,00 --	-- --	998 --	-- --	998	-- 80	1078
33	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 *СП - 8%*	шт.	2	15,00 --	-- --	30 --	-- --	30	-- 2	32
34	2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый PB обжимной DN 20x16 *СП - 8%*	шт.	10	476,00 --	-- --	4760 --	-- --	4760	-- 381	5141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	688,70	30,14	1377	60	34	1289	2880
		НР - 98%; СП - 8%			641,65	16,16	1283	32		213	
36	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23102,00	--	23102	--	23102	--	24950
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
37	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	7002,00	--	7002	--	7002	--	7562
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
38	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	504,54	4,53	1009	9	12	969	2136
		НР - 98%; СП - 8%			493,87	0,48	988	1		158	
39	2304-0902-1614 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6819,00	--	13638	--	13638	--	14729
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
40	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	28	695,64	75,35	19478	2110	7448	8399	30107
		НР - 76%; СП - 8%			354,27	40,40	9920	1131		2230	
41	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	30,8	325,00	--	10010	--	10010	--	10811
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
42	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	62,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				152555	2244	99321	48688	217341
Стоимость общестроительных работ			Тенге				50990	1171	--	16098	
Материалы			Тенге				29488				
Всего заработная плата			Тенге				7449				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					11051			
	Накладные расходы		Тенге				10010				
	Сметная прибыль		Тенге				8399				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3031				
							40918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11051			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123067				
	Материалы		Тенге				381				
	Всего заработная плата		Тенге					41110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81481				
		Накладные расходы	Тенге				40289				
		Сметная прибыль	Тенге				13067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				176423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				217341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52161			
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка труб канализационных на надстройке									
43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	13	948,80	3,57	12334	47	64	11995	26275
		НР - 98%; СП - 8%			940,24	1,27	12223	17		1946	
44	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	984,26	1,47	3937	6	9	3846	8406
		НР - 98%; СП - 8%			980,54	0,55	3922	2		623	
45	2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	13	1186,00	--	15418	--	15418	--	16651
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
46	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
47	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10**	шт.	2	2430,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
48	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10**	шт.	3	2637,00	--	7911	--	7911	--	8544
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
49	2302-0401-2534 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x90x110 /косой/**	шт.	1	3140,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
50	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16**	шт.	1	987,00	--	987	--	987	--	1066
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП - 8%	шт.	4	1873,00	--	7492	--	7492	--	8091
					--	--	--	--		599	
52	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СП - 8%	шт.	3	2001,00	--	6003	--	6003	--	6483
					--	--	--	--		480	
53	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	1	707,00	--	707	--	707	--	764
					--	--	--	--		57	
54	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10/50x50/ СП - 8%	шт.	1	1224,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
55	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СП - 8%	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
56	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СП - 8%	шт.	6	363,00	--	2178	--	2178	--	2352
					--	--	--	--		174	
57	2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СП - 8%	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
58	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка ЗР - 98% / П - 8%	шт.	1	4666,56	283,02	4667	283	520	3856	9205
					3863,60	71,57	3864	72		682	
59	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
					--	--	--	--		349	
60	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	14	8835,00	--	123690	--	123690	--	133585
					--	--	--	--		9895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				202643	336	182298	19697	240127
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20009	91	--	17787	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123690				
		Сметная прибыль	Тенге				123690				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9895				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				133585				
		Материалы	Тенге				78953				
		Всего заработная плата	Тенге				594				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20100			
		Накладные расходы	Тенге				58015				
		Сметная прибыль	Тенге				19697				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7892				
			Тенге				106542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				240127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20100			
		РАЗДЕЛ 8.Установка сен-тех приборов в сан.узле 4 этаж (кабинет учредителя)									
61	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**912,39**	**37,39**	**912**	**37**	**132**	**748**	**1793**
		НР - 98%; СП - 8%			743,36	20,22	743	20		133	
62	ТПРАЙС	**Водоотводящий желоб с решеткой AlcaPlast Simple**	**шт**	**1**	**41672,46**	--	**41672**	--	**41672**	--	**45006**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3334**	
63	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1**	**1162,20**	**0,12**	**1162**	--	**31**	**1109**	**2452**
		НР - 98%; СП - 8%			1131,20	--	1131	--		182	
64	ТПРАЙС	**Сет с душевой стойкой System Rain и Flo S**	**шт**	**1**	**78375,16**	--	**78375**	--	**78375**	--	**84645**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6270**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**122121**	**37**	**120210**	**1857**	**133896**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1874	20	--	9919	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				120047				
		Сметная прибыль	Тенге				120047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9604				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				129651				
		Материалы	Тенге				2074				
		Всего заработная плата	Тенге				163				
		Накладные расходы	Тенге					1894			
		Сметная прибыль	Тенге				1857				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4246				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1894			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133897				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		РАЗДЕЛ 9.Покрытие ковровое стен						1894			
65	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка ковровым покрытием по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**8,22**	**404,58**	**0,77**	**3326**	**6**	**143**	**2545**	**6340**
		НР - 80%; СП - 8%			386,54	0,42	3177	3		470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3326**	**6**	**143**	**2545**	**6340**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3177	3	--	470	
		Материалы	Тенге				3326				
		Всего заработная плата	Тенге				142				
		Накладные расходы	Тенге					3180			
		Сметная прибыль	Тенге				2545				
							470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3180			
		РАЗДЕЛ 10.Кабель для приточной системы									
66	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	607,5	1071,06	27,16	650669	16500	215845	305485	1032646
		НР - 729%; СП - 80%			688,60	9,81	418324	5960		76492	
67	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,26112	1030567,00	--	269102	--	269102	--	290630
		СП - 80%			--	--	--	--		21528	
68	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,35853	713909,00	--	255958	--	255958	--	276435
		СП - 80%			--	--	--	--		20477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1175729	16500	740905	305485	1599711
							418324	5960	--	118497	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1175729				
	Материалы		Тенге				215845				
	Всего заработная плата		Тенге					424284			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				525060				
		Накладные расходы	Тенге				305485				
		Сметная прибыль	Тенге				118497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1599711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					424284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1599711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					424284			
		РАЗДЕЛ 11.ГП Устройство отмостки									
		Бетонная отмостка									
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,45	3066,15	1126,13	1380	507	795	225	1734
		НР - 109%; СП - 80%			172,51	290,89	78	131		128	
70	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,45	18057,61	1763,74	8126	793	6243	1185	10056
		НР - 91%; СП - 80%			2421,87	471,88	1090	212		745	
71	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00999	273644,00	--	2734	--	2734	--	2953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
72	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** НР - 108%, СП - 8%	м2 тротуара	4,5	615,04	41,05	2768	184	26	2852	6070
					568,38	18,52	2558	83		450	
73	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** СП - 8%	м3	0,1749825	1670,00	--	292	--	292	--	315
					--	--	--	--		23	
74	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85** СП - 8%	т	0,0886275	22578,00	--	2001	--	2001	--	2161
					--	--	--	--		160	
75	2104-0509-0410 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** СП - 8%	м2	4,5	1982,00	--	8919	--	8919	--	9633
					--	--	--	--		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				26220	1484	21010	4262	32922
							3726	426	--	2439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26220				
	Материалы		Тенге				7062				
	Всего заработная плата		Тенге					4152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4735				
	Местные материалы		Тенге				9211				
		Накладные расходы	Тенге				4262				
		Сметная прибыль	Тенге				2439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				32921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4152			
		РАЗДЕЛ 12.Подвесные конструкции									
76	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** НР - 90%, СП - 8%	м2 потолка	534,295	2817,80	15,42	1505536	8239	707299	714205	2397321
					1478,58	6,67	789998	3564		177579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1505536	8239	707299	714205	2397321
							789998	3564	--	177579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505536				
	Материалы		Тенге				707300				
	Всего заработная плата		Тенге					793562			
		Накладные расходы	Тенге				714205				
		Сметная прибыль	Тенге				177579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2397320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					793562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2397320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					793562			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6467638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1651311				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44783			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19535			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2865989		
		- Накладные расходы	Тенге							1426473	
		- Сметная прибыль	Тенге							479082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							6 467 638		
		Временное ограждение							1 500 000		
		Зимнее удорожание							680 804		
		Итого с прочими затратами							8 648 442		
		Налог на добавленную стоимость 12%							1 037 813		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ							9 686 255		

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Работы выполнены
Расценки приняты
Необходимо принятие
решения правления
Дарниц 23.12.20

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЖК / ИП
ОЛАН
ЖСН/ИИН 630721301069

23.12.20