Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (Вентиляция, кондиционирование)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №3
о приемке выполненных работ за январь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ												
РАЗДЕЛ 1. Система К1												
1	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м		7,5	435,36	56,02	3265	420	--	2141	5839
		НР - 72%; СП - 8%				379,34	17,20	2845	129		433	
2	TCVL	**Труба медная 6.35**	м		2	482,68	--	965	--	965	--	1043
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
3	TCVL	**Труба медная 9.52**	м		1	-760,45	--	-760	--	-760	--	-821
		СП - 8%				--	--	--	--		-61	
4	TCVL	**Труба медная 12.7**	м		3	1060,98	--	3183	--	3183	--	3438
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
5	TCVL	**Труба медная 15.88**	м		3,5	1320,54	--	4622	--	4622	--	4992
		СП - 8%				--	--	--	--		370	
6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода		7,5	402,49	72,28	3019	542	--	2097	5525
		НР - 76%; СП - 8%				330,22	37,68	2477	283		409	
7	TCVL	**Изоляция 6.35**	м		2	100,18	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
8	TCVL	**Изоляция 9.52**	м		1	-104,73	--	-105	--	-105	--	-113

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		-8	
9	TCVL	**Изоляция 12.7**	м		3	113,84	--	342	--	342	--	369
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
10	TCVL	**Изоляция 15.88**	м		3,5	124,77	--	437	--	437	--	472
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля		80	150,70	--	12056	--	--	8680	22395
		НР - 72%, СП - 8%				150,70	--	12056	--		1659	
12	TCVL	**Кабель межблочный экранированный 3х0,75мм2**	м		80	300,54	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 8%				--	--	--	--		1923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					51266	962	32927	12918	69321
								17378	412	--	5135	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					48248				
	Всего заработная плата		Тенге						15030			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32926				
		Накладные расходы	Тенге					10822				
		Сметная прибыль	Тенге					4726				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					63795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						15030			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3019				
	Всего заработная плата		Тенге						2759			
		Накладные расходы	Тенге					2097				
		Сметная прибыль	Тенге					409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					69320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						17789			
		РАЗДЕЛ 2. Система К2										
13	TCVL	**Обвязка внутренних блоков**	компл		9	-63750,00	--	-573750	--	-573750	--	-619650
		СП - 8%				--	--	--	--		-45900	
14	TCVL	**Разветвитель ARBLN01621**	компл		1	24042,86	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 8%				--	--	--	--		1923	
15	TCVL	**Разветвитель ARBLN01621**	компл		1	13205,36	--	13205	--	13205	--	14262
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	
16	TCVL	**Разветвитель ARBLN01621**	компл		2	-10017,86	--	-20036	--	-20036	--	-21639
		СП - 8%				--	--	--	--		-1603	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		38,05	435,36	56,02	16565	2131	--	10864	29623
		НР - 72%; СП - 8%				379,34	17,20	14434	655		2194	
18	TCVL	Труба медная 6.35	м		5,05	482,68	--	2438	--	2438	--	2633
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
19	TCVL	Труба медная 9.52	м		9,8	-760,45	--	-7452	--	-7452	--	-8049
		СП - 8%				--	--	--	--		-596	
20	TCVL	Труба медная 12.7	м		5,5	1060,98	--	5835	--	5835	--	6302
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
21	TCVL	Труба медная 15.88	м		22	1320,54	--	29052	--	29052	--	31376
		СП - 8%				--	--	--	--		2324	
22	TCVL	Труба медная 19.00	м		5	-1684,82	--	-8424	--	-8424	--	-9098
		СП - 8%				--	--	--	--		-674	
23	TCVL	Труба медная 22.00	м		3,3	-2905,18	--	-9587	--	-9587	--	-10354
		СП - 8%				--	--	--	--		-767	
24	TCVL	Труба медная 28.00	м		7,2	3606,43	--	25966	--	25966	--	28044
		СП - 8%				--	--	--	--		2077	
25	TCVL	Труба медная 34,93	м		16,4	6010,71	--	98576	--	98576	--	106462
		СП - 8%				--	--	--	--		7886	
26	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		38,05	402,49	72,28	15315	2750	--	10639	28030
		НР - 76%; СП - 8%				330,22	37,68	12565	1434		2076	
27	TCVL	Изоляция 6.35	м		5,05	100,18	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
28	TCVL	Изоляция 9.52	м		9,8	-104,73	--	-1026	--	-1026	--	-1108
		СП - 8%				--	--	--	--		-82	
29	TCVL	Изоляция 12.7	м		5,5	113,84	--	626	--	626	--	676
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
30	TCVL	Изоляция 15.88	м		22	122,32	--	2691	--	2691	--	2906
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
31	TCVL	Изоляция 19.00	м		5	-159,38	--	-797	--	-797	--	-861
		СП - 8%				--	--	--	--		-64	
32	TCVL	Изоляция 22.00	м		3,3	-190,34	--	-628	--	-628	--	-678
		СП - 8%				--	--	--	--		-50	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	TCVL	**Изоляция 28.00**	м		7,2	250,45	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
34	TCVL	**Изоляция 34.93**	м		16,4	282,32	--	4630	--	4630	--	5000
		СП - 8%				--	--	--	--		370	
35	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля		175	150,70	--	26373	--	--	18988	48990
		НР - 72%; СП - 8%				150,70	--	26373	--		3629	
36	TCVL	**Кабель межблочный экранированный 3х0,75мм2**	м		175	300,54	--	52594	--	52594	--	56801
		СП - 8%				--	--	--	--		4207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					-301483	4881	-359735	40491	-281873
	Стоимость монтажных работ		Тенге					53371	2088	--	-20883	
	Всего заработная плата		Тенге					-316798				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						41461			
		Накладные расходы	Тенге					-359736				
		Сметная прибыль	Тенге					29852				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-22956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-309902				
		Сметная заработная плата	Тенге									33
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						41461			
	Всего заработная плата		Тенге					15315				
		Накладные расходы	Тенге						13998			
		Сметная прибыль	Тенге					10639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28030				
		Сметная заработная плата	Тенге									9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						13998			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-281872				
		Сметная заработная плата	Тенге									42
									55459			

РАЗДЕЛ 3. Система К3

37	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок		10	13196,11	2541,99	131961	25420	--	114755	266453
		НР - 98%; СП - 8%				10654,11	1055,59	106541	10556		19737	
38	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл		4	163928,57	--	655714	--	655714	--	708171
		СП - 8%				--	--	--	--		52457	
39	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл		1	142071,43	--	142071	--	142071	--	153437
		СП - 8%				--	--	--	--		11366	
40	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл		1	133875,00	--	133875	--	133875	--	144585
		СП - 8%				--	--	--	--		10710	
41	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл		3	129321,43	--	387964	--	387964	--	419001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31037	
42	TCVL	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	компл	1	186696,43	--	186696	--	186696	--	201632
		СП - 8%			--	--	--	--		14936	
43	TCVL	**Пульт проводной**	компл	10	17303,57	--	173036	--	173036	--	186879
		СП - 8%			--	--	--	--		13843	
44	TCVL	**Обвязка внутренних блоков**	компл	2	-63750,00	--	-127500	--	-127500	--	-137700
		СП - 8%			--	--	--	--		-10200	
45	TCVL	**Разветвитель ARBLN01621**	компл	1	24042,86	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	
46	TCVL	**Разветвитель ARBLN01621**	компл	2	13205,36	--	26411	--	26411	--	28524
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
47	TCVL	**Разветвитель ARBLN01621**	компл	5	10017,86	--	50089	--	50089	--	54096
		СП - 8%			--	--	--	--		4007	
48	TCVL	**Азот**	балл	1	9107,14	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
49	TCVL	**Фреон**	балл	1	31875,00	--	31875	--	31875	--	34425
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
50	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	1,5	-435,36	-56,02	-653	-84	--	-428	-1168
		НР - 72% СП - 8%			-379,34	-17,20	-569	-26		-87	
51	TCVL	**Труба медная 6.35**	м	3,1	482,68	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
52	TCVL	**Труба медная 9.52**	м	12,9	-760,45	--	-9810	--	-9810	--	-10595
		СП - 8%			--	--	--	--		-785	
53	TCVL	**Труба медная 12.7**	м	4,7	1060,98	--	4987	--	4987	--	5386
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
54	TCVL	**Труба медная 15.88**	м	13	-1320,54	--	-17167	--	-17167	--	-18540
		СП - 8%			--	--	--	--		-1373	
55	TCVL	**Труба медная 19.00**	м	9,5	1684,82	--	16006	--	16006	--	17286
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
56	TCVL	**Труба медная 22.00**	м	3,5	2905,18	--	10168	--	10168	--	10982
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
57	TCVL	**Труба медная 28.00**	м	3	-3606,43	--	-10819	--	-10819	--	-11685
		СП - 8%			--	--	--	--		-866	
58	TCVL	**Труба медная 34,93**	м	6,6	6010,71	--	39671	--	39671	--	42844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3174	
59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1,5	-402,49	-72,28	-604	-108	--	-419	-1105
		НР - 76%; СП - 8%			-330,22	-37,68	-495	-57		-82	
60	TCVL	**Изоляция 6.35**	м	3,1	100,18	--	311	--	311	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
61	TCVL	**Изоляция 9.52**	м	12,9	-104,73	--	-1351	--	-1351	--	-1459
		СП - 8%			--	--	--	--		-108	
62	TCVL	**Изоляция 12.7**	м	4,7	113,84	--	535	--	535	--	578
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
63	TCVL	**Изоляция 15.88**	м	13	-124,77	--	-1622	--	-1622	--	-1752
		СП - 8%			--	--	--	--		-130	
64	TCVL	**Изоляция 19.00**	м	9,5	159,38	--	1514	--	1514	--	1635
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
65	TCVL	**Изоляция 22.00**	м	3,5	190,34	--	666	--	666	--	719
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
66	TCVL	**Изоляция 28.00**	м	3	-250,45	--	-751	--	-751	--	-811
		СП - 8%			--	--	--	--		-60	
67	TCVL	**Изоляция 34.93**	м	6,6	282,32	--	1863	--	1863	--	2012
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
68	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	175	150,70	--	26373	--	--	18988	48990
		НР - 72%; СП - 8%			150,70	--	26373	--		3629	
69	TCVL	**Кабель межблочный экранированный 3х0,75мм2**	м	175	300,54	--	52594	--	52594	--	56801
		СП - 8%			--	--	--	--		4207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1938749	25227	1781672	132896	2237374
	Стоимость монтажных работ		Тенге				131849	10474	--	165730	
	Всего заработная плата		Тенге				1807392				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25778			
		Накладные расходы	Тенге				1781672				
		Сметная прибыль	Тенге				18560				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				146076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1972028				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25778			
	Всего заработная плата		Тенге				-604				
		Накладные расходы	Тенге					-552			
		Сметная прибыль	Тенге				-419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-82				
							-1105				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-552			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					131961				
	Всего заработная плата		Тенге						117097			
	Сдача и испытание		Тенге					6284				
		Накладные расходы	Тенге					114755				
		Сметная прибыль	Тенге					19737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					266453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						117097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2237376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						142323			
						РАЗДЕЛ 4. Система К4						
70	**1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	**1 блок**		**13**	**13196,11**	**2541,99**	**171549**	**33046**	**--**	**149182**	**346389**
		НР - 98%; СП - 83%				10654,11	1055,59	138503	13723		25658	
71	**TCVL**	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	**компл**		**6**	**163928,57**	**--**	**983571**	**--**	**983571**	**--**	**1062257**
		СП - 8%				--	--	--	--		78686	
72	**TCVL**	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	**компл**		**1**	**142071,43**	**--**	**142071**	**--**	**142071**	**--**	**153437**
		СП - 8%				--	--	--	--		11366	
73	**TCVL**	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	**компл**		**2**	**133875,00**	**--**	**267750**	**--**	**267750**	**--**	**289170**
		СП - 8%				--	--	--	--		21420	
74	**TCVL**	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	**компл**		**3**	**129321,43**	**--**	**387964**	**--**	**387964**	**--**	**419001**
		СП - 8%				--	--	--	--		31037	
75	**TCVL**	**Внутренний блок ESVMC4/C-SF22**	**компл**		**1**	**186696,43**	**--**	**186696**	**--**	**186696**	**--**	**201632**
		СП - 8%				--	--	--	--		14936	
76	**TCVL**	**Пульт проводной**	**компл**		**13**	**17303,57**	**--**	**224946**	**--**	**224946**	**--**	**242942**
		СП - 8%				--	--	--	--		17996	
77	**TCVL**	**Разветвитель ARBLN01621**	**компл**		**2**	**24042,86**	**--**	**48086**	**--**	**48086**	**--**	**51933**
		СП - 8%				--	--	--	--		3847	
78	**TCVL**	**Разветвитель ARBLN01621**	**компл**		**4**	**13205,36**	**--**	**52821**	**--**	**52821**	**--**	**57047**
		СП - 8%				--	--	--	--		4226	
79	**TCVL**	**Разветвитель ARBLN01621**	**компл**		**6**	**10017,86**	**--**	**60107**	**--**	**60107**	**--**	**64916**
		СП - 8%				--	--	--	--		4809	
80	**TCVL**	**Азот**	**балл**		**1**	**9107,14**	**--**	**9107**	**--**	**9107**	**--**	**9836**
		СП - 8%				--	--	--	--		729	
81	**TCVL**	**Фреон**	**балл**		**1**	**31875,00**	**--**	**31875**	**--**	**31875**	**--**	**34425**
		СП - 8%				--	--	--	--		2550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	48	435,36	56,02	20897	2689	–	13704	37370
		НР - 72%; СП - 8%			379,34	17,20	18208	826		2768	
83	TCVL	**Труба медная 6.35**	м	4,9	-482,68	–	-2365	–	-2365	–	-2554
		СП - 8%			–	–	–	–		-189	
84	TCVL	**Труба медная 9.52**	м	53	760,45	–	40304	–	40304	–	43528
		СП - 8%			–	–	–	–		3224	
85	TCVL	**Труба медная 12.7**	м	0,4	1060,98	–	424	–	424	–	458
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
86	TCVL	**Труба медная 15.88**	м	8,7	-1320,54	–	-11489	–	-11489	–	-12408
		СП - 8%			–	–	–	–		-919	
87	TCVL	**Труба медная 19.00**	м	0,7	-1684,82	–	-1179	–	-1179	–	-1274
		СП - 8%			–	–	–	–		-94	
88	TCVL	**Труба медная 22.00**	м	0,2	-2905,18	–	-581	–	-581	–	-628
		СП - 8%			–	–	–	–		-46	
89	TCVL	**Труба медная 28.00**	м	4,1	3606,43	–	14786	–	14786	–	15969
		СП - 8%			–	–	–	–		1183	
90	TCVL	**Труба медная 34,93**	м	5	6010,71	–	30054	–	30054	–	32458
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
91	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	48	402,49	72,28	19320	3469	–	13421	35359
		НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	15850	1808		2619	
92	TCVL	**Изоляция 6.35**	м	4,9	-100,18	–	-491	–	-491	–	-530
		СП - 8%			–	–	–	–		-39	
93	TCVL	**Изоляция 9.52**	м	53	104,73	–	5551	–	5551	–	5995
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
94	TCVL	**Изоляция 12.7**	м	0,4	113,84	–	46	–	46	–	49
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
95	TCVL	**Изоляция 15.88**	м	8,7	-124,77	–	-1085	–	-1085	–	-1172
		СП - 8%			–	–	–	–		-87	
96	TCVL	**Изоляция 19.00**	м	0,7	-159,38	–	-112	–	-112	–	-120
		СП - 8%			–	–	–	–		-9	
97	TCVL	**Изоляция 22.00**	м	0,2	-190,34	–	-38	–	-38	–	-41
		СП - 8%			–	–	–	–		-3	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	TCVL	**Изоляция 28.00**	м		4,1	250,45	--	1027	--	1027	--	1109
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
99	TCVL	**Изоляция 34.93**	м		5	282,32	--	1412	--	1412	--	1525
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
100	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля		210	150,70	--	31647	--	--	22786	58787
		НР - 72%; СП - 8%				150,70	--	31647	--		4355	
101	TCVL	**Кабель межблочный экранированный 3х0,75мм2**	м		210	300,54	--	63112	--	63112	--	68161
		СП - 8%				--	--	--	--		5049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					2777784	39204	2534370	199093	3215026
								204209	16357	--	238153	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2586916				
	Всего заработная плата		Тенге						50681			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2534372				
		Накладные расходы	Тенге					36490				
		Сметная прибыль	Тенге					209872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2833278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						50681			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19320				
	Всего заработная плата		Тенге						17659			
		Накладные расходы	Тенге					13421				
		Сметная прибыль	Тенге					2619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						17659			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					171549				
	Всего заработная плата		Тенге						152226			
	Сдача и испытание		Тенге					8169				
		Накладные расходы	Тенге					149182				
		Сметная прибыль	Тенге					25658				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					346389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						152226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3215027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						220566			
		РАЗДЕЛ 5. Система К5										
102	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля		240	150,70	--	36168	--	--	26041	67186
		НР - 72%; СП - 8%				150,70	--	36168	--		4977	
103	TCVL	**Кабель межблочный экранированный 3х0,75мм2**	м		240	300,54	--	72129	--	72129	--	77899
		СП - 8%				--	--	--	--		5770	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					108297	--	72129	26041	145085
								36168	--	--	10747	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					108297				
	Всего заработная плата		Тенге						36168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72129				
		Накладные расходы	Тенге					26041				
		Сметная прибыль	Тенге					10747				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					145085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						36168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					145085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						36168			
		РАЗДЕЛ 6. Система ККБ1										
104	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м		20,6	-435,36	-56,02	-8968	-1154	--	-5882	-16038
		НР - 72%; СП - 8%				-379,34	-17,20	-7814	-354		-1188	
105	TCVL	**Труба медная 9.52**	м		16,8	-760,45	--	-12776	--	-12776	--	-13798
		СП - 8%				--	--	--	--		-1022	
106	TCVL	**Труба медная 19.00**	м		3,8	-1684,82	--	-6402	--	-6402	--	-6915
		СП - 8%				--	--	--	--		-512	
107	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода		20,6	-402,49	-72,28	-8291	-1489	--	-5760	-15175
		НР - 76%; СП - 8%				-330,22	-37,68	-6802	-776		-1124	
108	TCVL	**Изоляция 9.52**	м		16,8	-104,73	--	-1760	--	-1760	--	-1900
		СП - 8%				--	--	--	--		-141	
109	TCVL	**Изоляция 19.00**	м		3,8	-159,38	--	-606	--	-606	--	-654
		СП - 8%				--	--	--	--		-48	
110	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля		16	150,70	--	2411	--	--	1736	4479
		НР - 72%; СП - 8%				150,70	--	2411	--		332	
111	TCVL	**Кабель межблочный экранированный 3х0,75мм2**	м		16	300,54	--	4809	--	4809	--	5193
		СП - 8%				--	--	--	--		385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					-31583	-2643	-16735	-9906	-44808
								-12206	-1130	--	-3318	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-23291				
	Всего заработная плата		Тенге						-5758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-16734				
		Накладные расходы	Тенге					-4145				
		Сметная прибыль	Тенге					-2195				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-29632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	Тенге						-5758			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-8291				
	Всего заработная плата		Тенге						-7579			
		Накладные расходы	Тенге					-5760				
		Сметная прибыль	Тенге					-1124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-15175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5
		Сметная заработная плата	Тенге						-7579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-44807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-8
		Сметная заработная плата	Тенге						-13336			
		РАЗДЕЛ 7. Система ККБ2-ККБ5										
112	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования**	шт.		2	44901,02	1081,02	89802	2162	--	53996	155302
		НР - 61%; СП - 8%				43820,00	439,20	87640	878		11504	
113	TCVL	**Компрессорно-конденсаторный блок**	компл		2	234964,29	--	469929	--	469929	--	507523
		СП - 8%				--	--	--	--		37594	
114	TCVL	**Соединительный комплект**	компл		2	91071,43	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%				--	--	--	--		14571	
115	TCVL	**Азот**	балл		0,3	8928,57	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
116	TCVL	**Фреон**	балл		0,3	31875,00	--	9563	--	9563	--	10328
		СП - 8%				--	--	--	--		765	
117	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба медная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м		66	435,36	56,02	28733	3697	--	18844	51383
		НР - 72%; СП - 8%				379,34	17,20	25036	1135		3806	
118	TCVL	**Труба медная 9.52**	м		33	760,45	--	25095	--	25095	--	27102
		СП - 8%				--	--	--	--		2008	
119	TCVL	**Труба медная 19.00**	м		33	1684,82	--	55599	--	55599	--	60047
		СП - 8%				--	--	--	--		4448	
120	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода		66	402,49	72,28	26564	4770	--	18453	48619
		НР - 76%; СП - 8%				330,22	37,68	21794	2487		3601	
121	TCVL	**Изоляция 9.52**	м		33	104,73	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%				--	--	--	--		276	
122	TCVL	**Изоляция 19.00**	м		33	159,38	--	5259	--	5259	--	5680

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		421	
123	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**		33	150,70	--	4973	--	--	3581	9238
		НР - 72%, СП - 8%				150,70	--	4973	--		684	
124	TCVL	**Кабель межблочный экранированный 3х0,75мм2**	**м**		33	300,54	--	9918	--	9918	--	10711
		СП - 8%				--	--	--	--		793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					913712	10629	763641	94874	1089273
								139444	4500	--	80685	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					887148				
	Всего заработная плата		Тенге						119663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					763640				
		Накладные расходы	Тенге					76421				
		Сметная прибыль	Тенге					77085				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1040654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						119663			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26564				
	Всего заработная плата		Тенге						24281			
		Накладные расходы	Тенге					18453				
		Сметная прибыль	Тенге					3601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						24281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1089273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						143944			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					5456743	78261	4808269	496407	6429398
								570213	32700	--	476249	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5097910				
	Всего заработная плата		Тенге						283023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4808268				
		Накладные расходы	Тенге					194040				
		Сметная прибыль	Тенге					423356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5715306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	Тенге						283023			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55322				
	Всего заработная плата		Тенге						50566			
		Накладные расходы	Тенге					38431				
		Сметная прибыль	Тенге					7500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					101253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						50566			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					303510				
	Всего заработная плата		Тенге						269323			
	Сдача и испытание		Тенге					14453				
		Накладные расходы	Тенге					263937				
		Сметная прибыль	Тенге					45396				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					612843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	Тенге						269323			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6429402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									408
		Сметная заработная плата	Тенге						602913			
		ОТДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 8.Система П1										
		П1										
125	**1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		**4,4**	**5255,26**	**43,99**	**23123**	**194**	**14389**	**8451**	**34100**
		НР - 98%; СП - 8%				**1940,94**	**18,92**	**8540**	**83**		**2526**	
126	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		**44,6**	**-6604,22**	**-41,00**	**-294548**	**-1828**	**-217819**	**-74173**	**-398219**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1679,39**	**-17,61**	**-74901**	**-785**		**-29498**	
127	**1120-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**		**4**	**-7737,39**	**-221,42**	**-30950**	**-886**	**--**	**-29737**	**-65542**
		НР - 98%; СП - 8%				**-7515,96**	**-70,08**	**-30064**	**-280**		**-4855**	
128	**TCVL**	**Противопожарный клапан 300x200**	**компл**		**1**	**-5327,68**	**--**	**-5328**	**--**	**-5328**	**--**	**-5754**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-426**	
129	**TCVL**	**Противопожарный клапан 700x250**	**компл**		**3**	**-10245,54**	**--**	**-30737**	**--**	**-30737**	**--**	**-33196**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-2459**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**-338439**	**-2521**	**-239495**	**-95459**	**-468611**
								-96425	**-982**	**--**	**-34712**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-36064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-36064				
		Сметная прибыль	Тенге					-2885				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-38949				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-302375				
	Материалы		Тенге					-203430				
	Всего заработная плата		Тенге						-97407			
	Сдача и испытание		Тенге					-4712				
		Накладные расходы	Тенге					-95459				
		Сметная прибыль	Тенге					-31827				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-429660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-74
		Сметная заработная плата	Тенге						-97407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					-468610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-74
		Сметная заработная плата	Тенге						-97407			
		РАЗДЕЛ 9.Система П2										
		П2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	31	1583,76	54,67	49096	1695	--	46934	103713
		НР - 98%; СП - 8%			1529,08	15,82	47402	491		7682	
131	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	1841,00	--	3682	--	3682	--	3977
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
132	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	7	2104,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
133	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	18	3155,00	--	56790	--	56790	--	61333
		СП - 8%			--	--	--	--		4543	
134	прайс	Диффузор линейный щелевой регулиремый	шт	3	24133,93	--	72402	--	72402	--	78194
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
135	прайс	Диффузор линейный щелевой регулиремый	шт	1	34151,79	--	34152	--	34152	--	36884
		СП - 8%			--	--	--	--		2732	
136	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	-5255,26	-43,99	-5255	-44	-3270	-1921	-7750
		НР - 98%; СП - 8%			-1940,94	-18,92	-1941	-19		-574	
137	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	-6604,22	-41,00	-151897	-943	-112328	-38250	-205359
		НР - 98%; СП - 8%			-1679,39	-17,61	-38626	-405		-15212	
138	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м	10	1235,00	--	12350	--	12350	--	13338
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
139	2301-0503-0404 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м	12	2201,00	--	26412	--	26412	--	28525
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				112460	708	104918	6763	128761
							6835	67	--	9537	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				106554				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106554				
		Сметная прибыль	Тенге				8524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				115078				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5906				
	Материалы		Тенге				-115599				
	Всего заработная плата		Тенге					6901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113962				
	Сдача и испытание		Тенге				359				
		Накладные расходы	Тенге				6763				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					128761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6901			
		РАЗДЕЛ 10.Система ПЗ										
		ПЗ										
140	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные регулирующие. Установка**	решетка		36	1583,76	54,67	57015	1968	--	54504	120441
		НР - 98%; СП - 8%				1529,08	15,82	55047	570		8922	
141	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.		1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
142	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 100 мм**	шт.		12	2104,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%				--	--	--	--		2020	
143	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 200 мм**	шт.		18	3155,00	--	56790	--	56790	--	61333
		СП - 8%				--	--	--	--		4543	
144	прайс	**Диффузор линейный щелевой регулиремый**	шт		4	24133,93	--	96536	--	96536	--	104259
		СП - 8%				--	--	--	--		7723	
145	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	**Решетка вентиляционная круглая д160мм**	шт.		1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
146	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		24,5	5255,26	43,99	128754	1078	80123	47056	189875
		НР - 98%; СП - 8%				1940,94	18,92	47553	464		14065	
147	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		5,5	-6604,22	-41,00	-36323	-225	-26861	-9147	-49108
		НР - 98%; СП - 8%				-1679,39	-17,61	-9237	-97		-3638	
148	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/**	м		8	1235,00	--	9880	--	9880	--	10670
		СП - 8%				--	--	--	--		790	
149	2301-0503-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/**	м		12	2201,00	--	26412	--	26412	--	28525
		СП - 8%				--	--	--	--		2113	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		17,63	439,34	28,08	7746	495	--	5605	14419
		НР - 76%; СП - 8%				411,26	7,08	7251	125		1068	
151	2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2		17,63	2755,00	--	48571	--	48571	--	52456
		СП - 8%				--	--	--	--		3886	
152	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан		2	-7737,39	-221,42	-15475	-443	--	-14869	-32771
		НР - 98%; СП - 8%				-7515,96	-70,08	-15032	-140		-2427	
153	TCVL	Противопожарный клапан 300х250	компл		1	-5737,50	--	-5738	--	-5738	--	-6197
		СП - 8%				--	--	--	--		-459	
154	TCVL	Противопожарный клапан 600х250	компл		1	-9016,07	--	-9016	--	-9016	--	-9737
		СП - 8%				--	--	--	--		-721	
155	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.		5	-208,00	--	-1040	--	-1040	--	-1123
		СП - 8%				--	--	--	--		-83	
156	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка		1	-1583,76	-54,67	-1584	-55	--	-1514	-3346
		НР - 98%; СП - 8%				-1529,08	-15,82	-1529	-16		-248	
157	2305-0306-2065 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 350 мм	шт.		1	-13202,00	--	-13202	--	-13202	--	-14258
		СП - 8%				--	--	--	--		-1056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					378672	2818	291801	81635	497132
								84053	905	--	36826	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					81782				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81782				
		Сметная прибыль	Тенге					6543				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					88325				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					56316				
	Всего заработная плата		Тенге						7375			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48571				
		Накладные расходы	Тенге					5605				
		Сметная прибыль	Тенге					4954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7375			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					240573				
	Материалы		Тенге					53262				
	Всего заработная плата		Тенге						77583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					108186				
	Сдача и испытание		Тенге					3768				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					76031				
		Сметная прибыль	Тенге					25328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					341933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						77583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					497133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						84958			
		РАЗДЕЛ 11.Система П4										
		П4										
158	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные регулирующие. Установка**	**решетка**		30	1583,76	54,67	47513	1640	--	45420	100368
		НР - 98%; СП - 8%				1529,08	15,82	45873	475		7435	
159	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**		1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
160	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 100 мм**	**шт.**		6	2104,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
161	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 200 мм**	**шт.**		18	3155,00	--	56790	--	56790	--	61333
		СП - 8%				--	--	--	--		4543	
162	прайс	**Диффузор линейный щелевой регулиремый**	**шт**		5	24133,93	--	120670	--	120670	--	130323
		СП - 8%				--	--	--	--		9654	
163	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		3,5	-5255,26	-43,99	-18393	-154	-11446	-6722	-27125
		НР - 98%; СП - 8%				-1940,94	-18,92	-6793	-66		-2009	
164	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		31,5	-6604,22	-41,00	-208033	-1291	-153841	-52386	-281253
		НР - 98%; СП - 8%				-1679,39	-17,61	-52901	-555		-20834	
165	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/**	**м**		8	1235,00	--	9880	--	9880	--	10670
		СП - 8%				--	--	--	--		790	
166	2301-0503-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/**	**м**		12	2201,00	--	26412	--	26412	--	28525
		СП - 8%				--	--	--	--		2113	
167	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**		40,37	-439,34	-28,08	-17736	-1133	--	-12835	-33017

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				-411,26	-7,08	-16603	-286		-2446	
168	2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2		40,37	-2755,00	–	-111219	–	-111219	–	-120117
		СП - 8%				–	–	–	–		-8898	
169	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	шт.		5	-208,00	–	-1040	–	-1040	–	-1123
		СП - 8%				–	–	–	–		-83	
170	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка**	решетка		1	-1583,76	-54,67	-1584	-55	–	-1514	-3346
		НР - 98%; СП - 8%				-1529,08	-15,82	-1529	-16		-248	
171	2305-0306-2065 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 350 мм**	шт.		1	-13202,00	–	-13202	–	-13202	–	-14258
		СП - 8%				–	–	–	–		-1056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					-95478	-993	-62531	-28037	-133398
								-31953	-448	–	-9882	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					120670				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					120670				
		Сметная прибыль	Тенге					9654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					130323				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-128956				
	Всего заработная плата		Тенге						-16889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-111219				
		Накладные расходы	Тенге					-12835				
		Сметная прибыль	Тенге					-11343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-153134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-13
		Сметная заработная плата	Тенге						-16889			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-87193				
	Материалы		Тенге					-165287				
	Всего заработная плата		Тенге						-15513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					93305				
	Сдача и испытание		Тенге					-724				
		Накладные расходы	Тенге					-15202				
		Сметная прибыль	Тенге					-8192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-110587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-13
		Сметная заработная плата	Тенге						-15513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					-133397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-26
		Сметная заработная плата	Тенге						-32401			
		РАЗДЕЛ 12.Система П5										
		П5										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					–	–	–	–	–
								–	–	–	–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 13.Система В1										
172	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные регулирующие. Установка**	решетка		2	1583,76	54,67	3168	109	--	3028	6691
		НР - 98%; СП - 8%				1529,08	15,82	3058	32		496	
173	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.		2	1841,00	--	3682	--	3682	--	3977
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
174	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		8,2	-5255,26	-43,99	-43093	-361	-26816	-15749	-63550
		НР - 98%; СП - 8%				-1940,94	-18,92	-15916	-155		-4707	
175	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		31,4	-6604,22	-41,00	-207373	-1287	-153353	-52220	-280360
		НР - 98%; СП - 8%				-1679,39	-17,61	-52733	-553		-20767	
176	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	зонт		1	-6363,05	-64,07	-6363	-64	-5008	-1280	-8255
		НР - 98%; СП - 8%				-1290,58	-15,82	-1291	-16		-611	
177	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	шт.		4	-208,00	--	-832	--	-832	--	-899
		СП - 8%				--	--	--	--		-67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-250811	-1603	-182327	-66221	-342396
								-66881	-692	--	-25361	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-250811				
	Материалы		Тенге					-185178				
	Всего заработная плата		Тенге						-67573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2850				
	Сдача и испытание		Тенге					-3261				
		Накладные расходы	Тенге					-66222				
		Сметная прибыль	Тенге					-25363				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-342396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-51
		Сметная заработная плата	Тенге						-67573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-342396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-51
		Сметная заработная плата	Тенге						-67573			
		РАЗДЕЛ 14.Система В2										
178	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	заслонка		1	-2151,65	-50,95	-2152	-51	--	-2074	-4564
		НР - 98%; СП - 8%				-2100,70	-15,82	-2101	-16		-338	
179	TCVL	**Клапан воздушный с сервоприводом**	компл		1	-65571,43	--	-65571	--	-65571	--	-70817
		СП - 8%				--	--	--	--		-5246	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180	Прайс	Решетка вентиляционная круглая диам.125мм	шт		19	2276,79	--	43259	--	43259	--	46720
		СП - 8%				--	--	--	--		3461	
181	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		14,6	-5255,26	-43,99	-76727	-642	-47747	-28042	-113150
		НР - 98%; СП - 8%				-1940,94	-18,92	-28338	-276		-8381	
182	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		26	6604,22	41,00	171710	1066	126980	43240	232145
		НР - 98%; СП - 8%				1679,39	17,61	43664	458		17196	
183	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м		18	1235,00	--	22230	--	22230	--	24008
		СП - 8%				--	--	--	--		1778	
184	2301-0503-0404 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м		2	2201,00	--	4402	--	4402	--	4754
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
185	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан		5	7737,39	221,42	38687	1107	--	37172	81927
		НР - 98%; СП - 8%				7515,96	70,08	37580	350		6069	
186	TCVL	Клапан воздушный универсальный 200x150	компл		4	-4371,43	--	-17486	--	-17486	--	-18885
		СП - 8%				--	--	--	--		-1399	
187	TCVL	Клапан воздушный универсальный 200x200	компл		1	-4553,57	--	-4554	--	-4554	--	-4918
		СП - 8%				--	--	--	--		-364	
188	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	-1843,75	-48,16	-1844	-48	--	-1775	-3908
		НР - 98%; СП - 8%				-1795,58	-15,82	-1796	-16		-290	
189	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 300x300	компл		1	-10746,43	--	-10746	--	-10746	--	-11606
		СП - 8%				--	--	--	--		-860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					101208	1432	50767	48521	161706
								49010	500	--	11978	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-55098				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-55098				
		Сметная прибыль	Тенге					-4408				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-59506				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					156307				
	Материалы		Тенге					79233				
	Всего заработная плата		Тенге						49510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26632				
	Сдача и испытание		Тенге					2402				
		Накладные расходы	Тенге					48520				
		Сметная прибыль	Тенге					16386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехническ.х работ		Тенге					221213				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						49510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					161707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						49510			
		РАЗДЕЛ 15.Система В3										
190	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор		1	15805,43	757,28	15805	757	--	15055	33329
		НР - 98%; СП - 8%				15048,15	314,21	15048	314		2469	
191	TCVL	**Канальный вентилятор L=160м3/ч, РОВЕН (Россия)**	компл		1	19853,57	--	19854	--	19854	--	21442
		СП - 8%				--	--	--	--		1588	
192	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4. Установка**	глушитель шума		1	2639,41	86,31	2639	86	--	2533	5586
		НР - 98%; СП - 8%				2553,10	31,65	2553	32		414	
193	TCVL	**Шумоглушитель круглый д.125, L=600мм**	компл		1	8196,43	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
194	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные регулирующие. Установка**	решетка		2	1583,76	54,67	3168	109	--	3028	6691
		НР - 98%; СП - 8%				1529,08	15,82	3058	32		496	
195	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.		2	1841,00	--	3682	--	3682	--	3977
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
196	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/**	м		2	1235,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					55814	953	34202	20616	82545
								20659	378	--	6116	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					28050				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28050				
		Сметная прибыль	Тенге					2244				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					30294				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					27764				
	Всего заработная плата		Тенге						21037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6152				
	Сдача и испытание		Тенге					1029				
		Накладные расходы	Тенге					20616				
		Сметная прибыль	Тенге					3870				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					52251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						21037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					82545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						21037			
		РАЗДЕЛ 16.Система В4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
197	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		12	6604,22	41,00	79251	492	58606	19957	107144
		НР - 98%; СП - 8%				1679,39	17,61	20153	211		7937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					79251	492	58606	19957	107144
								20153	211	–	7937	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					79251				
	Материалы		Тенге					58606				
	Всего заработная плата		Тенге						20364			
	Сдача и испытание		Тенге					983				
		Накладные расходы	Тенге					19957				
		Сметная прибыль	Тенге					7937				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					107144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					107144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20364			
		РАЗДЕЛ 17.Система В5										
198	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		14	6604,22	41,00	92459	574	68374	23283	125001
		НР - 98%; СП - 8%				1679,39	17,61	23511	247		9259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					92459	574	68374	23283	125001
								23511	247	–	9259	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					92459				
	Материалы		Тенге					68374				
	Всего заработная плата		Тенге						23758			
	Сдача и испытание		Тенге					1147				
		Накладные расходы	Тенге					23283				
		Сметная прибыль	Тенге					9259				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					125001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						23758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					125001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						23758			
		РАЗДЕЛ 18.Система В6										
199	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		20	6604,22	41,00	132084	820	97676	33261	178573
		НР - 98%; СП - 8%				1679,39	17,61	33588	352		13228	
200	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	зонт		1	6363,05	64,07	6363	64	5008	1280	8255
		НР - 98%; СП - 8%				1290,58	15,82	1291	16		611	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					138448	884	102684	34541	186828
								34878	368	--	13839	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					138448				
	Материалы		Тенге					102685				
	Всего заработная плата		Тенге						35246			
	Сдача и испытание		Тенге					1703				
		Накладные расходы	Тенге					34541				
		Сметная прибыль	Тенге					13839				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					186828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						35246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					186828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						35246			
		РАЗДЕЛ 19.Система В7										
201	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные регулирующие. Установка**	**решетка**		8	1583,76	54,67	12670	437	--	12112	26765
		НР - 98%; СП - 8%				1529,08	15,82	12233	127		1983	
202	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 100 мм**	**шт.**		2	2104,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
203	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 200 мм**	**шт.**		2	3155,00	--	6310	--	6310	--	6815
		СП - 8%				--	--	--	--		505	
204	прайс	**Диффузор линейный щелевой регулиремыйSD/D2500/2**	**шт**		3	24133,93	--	72402	--	72402	--	78194
		СП - 8%				--	--	--	--		5792	
205	прайс	**Диффузор линейный щелевой регулиремый SD/D2500/3**	**шт**		1	34151,79	--	34152	--	34152	--	36884
		СП - 8%				--	--	--	--		2732	
206	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		12	-5255,26	-43,99	-63063	-528	-39244	-23048	-93000
		НР - 98%; СП - 8%				-1940,94	-18,92	-23291	-227		-6889	
207	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		16,6	6604,22	41,00	109630	681	81071	27607	148216
		НР - 98%; СП - 8%				1679,39	17,61	27878	292		10979	
208	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	**заслонка**		1	-2860,84	-50,95	-2861	-51	-709	-2074	-5330
		НР - 98%; СП - 8%				-2100,70	-15,82	-2101	-16		-395	
209	TCVL	**Клапан воздушный универсальный 400x200**	**компл**		1	-7058,04	--	-7058	--	-7058	--	-7623
		СП - 8%				--	--	--	--		-565	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	-1843,75	-48,16	-1844	-48	–	-1775	-3908
		НР - 98%; СП - 8%				-1795,58	-15,82	-1796	-16		-290	
211	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 500x350	компл		1	-16028,57	–	-16029	–	-16029	–	-17311
		СП - 8%				–	–	–	–		-1282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					148517	491	135103	12822	174247
								12923	160	–	12907	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					83467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					83467				
		Сметная прибыль	Тенге					6677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					90144				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					65050				
	Материалы		Тенге					41119				
	Всего заработная плата		Тенге						13083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10518				
	Сдача и испытание		Тенге					639				
		Накладные расходы	Тенге					12822				
		Сметная прибыль	Тенге					6230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					84102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					174246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13083			
		РАЗДЕЛ 20.Система В8										
212	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка		17	1583,76	54,67	26924	929	–	25738	56875
		НР - 98%; СП - 8%				1529,08	15,82	25994	269		4213	
213	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм x 100 мм	шт.		1	1841,00	–	1841	–	1841	–	1988
		СП - 8%				–	–	–	–		147	
214	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм x 100 мм	шт.		9	2104,00	–	18936	–	18936	–	20451
		СП - 8%				–	–	–	–		1515	
215	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 150 мм x 150 мм	шт.		1	1841,00	–	1841	–	1841	–	1988
		СП - 8%				–	–	–	–		147	
216	прайс	Диффузор линейный щелевой регулиремыйSD/D2500/2	шт		4	24133,93	–	96536	–	96536	–	104259
		СП - 8%				–	–	–	–		7723	
217	прайс	Решетка вентиляционная круглая ДПУ160	шт		2	2641,07	–	5282	–	5282	–	5705
		СП - 8%				–	–	–	–		423	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
218	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м		8	1235,00	–	9880	–	9880	–	10670
		СП - 8%				–	–	–	–		790	
219	2301-0503-0404 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м		12	2201,00	–	26412	–	26412	–	28525
		СП - 8%				–	–	–	–		2113	
220	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		21,6	439,34	28,08	9490	606	–	6868	17666
		НР - 76%; СП - 8%				411,26	7,08	8883	153		1309	
221	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		1,08	12750,00	–	13770	–	13770	–	14872
		СП - 8%				–	–	–	–		1102	
222	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка		2	-2151,65	-50,95	-4303	-102	–	-4148	-9128
		НР - 98%; СП - 8%				-2100,70	-15,82	-4201	-32		-676	
223	TCVL	Клапан воздушный универсальный 500x250	компл		2	-8378,57	–	-16757	–	-16757	–	-18098
		СП - 8%				–	–	–	–		-1341	
224	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	-1843,75	-48,16	-1844	-48	–	-1775	-3908
		НР - 98%; СП - 8%				-1795,58	-15,82	-1796	-16		-290	
225	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 500x350	компл		1	-16028,57	–	-16029	–	-16029	–	-17311
		СП - 8%				–	–	–	–		-1282	
226	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.		3	-208,00	–	-624	–	-624	–	-674
		СП - 8%				–	–	–	–		-50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					171355	1386	141088	26683	213880
								28881	375	–	15843	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					69032				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69032				
		Сметная прибыль	Тенге					5523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					74555				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23260				
	Всего заработная плата		Тенге						9036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13770				
		Накладные расходы	Тенге					6868				
		Сметная прибыль	Тенге					2410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						9036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					79063				
	Всего заработная плата		Тенге						20219			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					58286				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге					989				
		Накладные расходы	Тенге					19815				
		Сметная прибыль	Тенге					7910				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					106788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					213880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						29255			
		РАЗДЕЛ 21.Система В9										
227	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка		11	1583,76	54,67	17421	601	--	16654	36801
		НР - 98%; СП - 8%				1529,08	15,82	16820	174		2726	
228	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.		1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
229	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 300 мм х 100 мм	шт.		5	2104,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%				--	--	--	--		842	
230	прайс	Диффузор линейный щелевой регулируемыйSD/D2500/2	шт		5	24133,93	--	120670	--	120670	--	130323
		СП - 8%				--	--	--	--		9654	
231	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,3	-5255,26	-43,99	-1577	-13	-982	-576	-2325
		НР - 98%; СП - 8%				-1940,94	-18,92	-582	-6		-172	
232	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		39,2	6604,22	41,00	258886	1607	191447	65192	350004
		НР - 98%; СП - 8%				1679,39	17,61	65832	690		25926	
233	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м		8	1235,00	--	9880	--	9880	--	10670
		СП - 8%				--	--	--	--		790	
234	2301-0503-0404 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/гибкий воздуховод/	м		12	2201,00	--	26412	--	26412	--	28525
		СП - 8%				--	--	--	--		2113	
235	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		14	439,34	28,08	6151	393	--	4451	11450
		НР - 76%; СП - 8%				411,26	7,08	5758	99		848	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		0,7	12750,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%				--	--	--	--		714	
237	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка		2	-2151,65	-50,95	-4303	-102	--	-4148	-9128
		НР - 98%, СП - 8%				-2100,70	-15,82	-4201	-32		-676	
238	TCVL	Клапан воздушный универсальный 500х250	компл		2	-8378,57	--	-16757	--	-16757	--	-18098
		СП - 8%				--	--	--	--		-1341	
239	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	1843,75	48,16	1844	48	--	1775	3908
		НР - 98%, СП - 8%				1795,58	15,82	1796	16		290	
240	TCVL	Клапан обратный прямоугольный 500х350	компл		1	-16028,57	--	-16029	--	-16029	--	-17311
		СП - 8%				--	--	--	--		-1282	
241	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.		3	-208,00	--	-624	--	-624	--	-674
		СП - 8%				--	--	--	--		-50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					423259	2535	335303	83348	547134
								85422	942	--	40529	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					87884				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					87884				
		Сметная прибыль	Тенге					7031				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					94915				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15076				
	Всего заработная плата		Тенге						5857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8925				
		Накладные расходы	Тенге					4451				
		Сметная прибыль	Тенге					1562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5857			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					320300				
	Материалы		Тенге					190465				
	Всего заработная плата		Тенге						80507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48029				
	Сдача и испытание		Тенге					3895				
		Накладные расходы	Тенге					78897				
		Сметная прибыль	Тенге					31936				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					431132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						80507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					547136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						86364			
						РАЗДЕЛ 22.Система В10						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 23.Система ПД1										
242	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные регулирующие. Установка**	решетка		1	-1583,76	-54,67	-1584	-55	--	-1514	-3346
		НР - 98%; СП - 8%				-1529,08	-15,82	-1529	-16		-248	
243	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые жалюзийные, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.		1	-1841,00	--	-1841	--	-1841	--	-1988
		СП - 8%				--	--	--	--		-147	
244	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		9,6	5255,26	43,99	50450	422	31395	18438	74400
		НР - 98%; СП - 8%				1940,94	18,92	18633	182		5511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**					47026	368	29554	16924	69066
								17104	166	--	5116	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					47026				
	Материалы		Тенге					31395				
	Всего заработная плата		Тенге						17270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1841				
	Сдача и испытание		Тенге					832				
		Накладные расходы	Тенге					16924				
		Сметная прибыль	Тенге					5116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					69066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						17270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					69066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						17270			
		РАЗДЕЛ 24.Система ДУ1										
245	1120-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		48,1	7047,34	35,84	338977	1724	295937	41120	410504
		НР - 98%; СП - 8%				858,97	13,36	41316	643		30408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**					338977	1724	295937	41120	410504
								41316	643	--	30408	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					338977				
	Материалы		Тенге					295937				
	Всего заработная плата		Тенге						41959			
	Сдача и испытание		Тенге					2050				
		Накладные расходы	Тенге					41120				
		Сметная прибыль	Тенге					30408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					410504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						41959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					410504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						41959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 25.Воздушно-тепловая завеса									
246	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	агрегат	1	11755,77	837,13	11756	837	595	10368	23894
		НР - 98%; СП - 8%			10324,13	255,44	10324	255		1770	
247	TCVL	**Воздушно-тепловая завеса VTS (Польша)**	компл	1	259189,29	–	259189	–	259189	–	279924
		СП - 8%			–	–	–	–		20735	
248	TCVL	**Пульт управления**	компл	1	33696,43	–	33696	–	33696	–	36392
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				304641	837	293480	10368	340210
							10324	255	–	25201	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				292886				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292886				
		Сметная прибыль	Тенге				23431				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				316317				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11756				
	Материалы		Тенге				595				
	Всего заработная плата		Тенге					10580			
	Сдача и испытание		Тенге				531				
		Накладные расходы	Тенге				10368				
		Сметная прибыль	Тенге				1770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				340210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10580			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1707358	10084	1457464	236864	2099753
							239810	3093	–	155541	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				779162				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				779162				
		Сметная прибыль	Тенге				62333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				841495				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-34304				
	Всего заработная плата		Тенге					5380			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-39954				
		Накладные расходы	Тенге				4089				
		Сметная прибыль	Тенге				-2417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-32632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5380			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				962501				
	Материалы		Тенге				252177				
	Всего заработная плата		Тенге					237524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466079				
	Сдача и испытание		Тенге				11631				
		Накладные расходы	Тенге				232773				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					95622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1290896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						237524			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2099758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						242904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8529151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					810024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						88345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						35793			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6265733		
		- Накладные расходы	Тенге								733271	
		- Сметная прибыль	Тенге								631790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ								8 529 151		
		Налог на добавленную стоимость 12%								1 023 498		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ								9 552 649		

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Global Construction Development
БСН 050240015445

9.02.21г

ЖК / ИП ОЛАН

Объем выполненных работ
подтверждаю
09.02.21г

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС П БОС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ № 10
о приемке выполненных работ за январь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений. Стены										
		стены отм.-3,650										
					тип 1							
1	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской Tikkurila по грунтовке Euro Primer Tikkurila составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		231,66	692,78	6,51	160489	1508	2828	125571	308945
		НР - 80% СП - 50%				674,06	3,50	156153	811		22885	
2	ТПРАЙС лист	Грунтовка Euro Primer Tikkurila /в/р - 1л=7м2/	л		99,2828571	701,79	--	69676	--	69676	--	75250
		СП - 8%				--	--	--	--		5574	
3	ТПРАЙС лист	Euro Extra 20 A п/матовая краска для влажных помещений Tikkurila, в/р - 1л=9м2, цена 28870тг/шт + 850тг/шт пигмент	л		53,2818	3623,21	--	193051	--	193051	--	208495
		СП - 8%				--	--	--	--		15444	
		стены отм.0,000										
					тип 1							
4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской Tikkurila по грунтовке Euro Primer Tikkurila составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		51,83	692,78	6,51	35907	337	633	28094	69121
		НР - 80% СП - 50%				674,06	3,50	34937	181		5120	
5	ТПРАЙС лист	Грунтовка Euro Primer Tikkurila /в/р - 1л=7м2/	л		22,2128571	701,79	--	15589	--	15589	--	16836
		СП - 8%				--	--	--	--		1247	
6	ТПРАЙС лист	Euro Extra 20 A п/матовая краска для влажных помещений Tikkurila, в/р - 1л=9м2, цена 28870тг/шт + 850тг/шт пигмент	л		11,9209	3623,21	--	43192	--	43192	--	46647
		СП - 8%				--	--	--	--		3455	
					тип 2							
7	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской Tikkurila по грунтовке Euro Primer Tikkurila составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		11,04	692,78	6,51	7648	72	134	5984	14723
		НР - 80% СП - 5...				674,06	3,50	7442	39		1091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТПРАЙС лист	Грунтовка Euro [illegible] Tikkurila /н/р - 1л=7м2/	л	4,7314286	701,79	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
9	ТПРАЙС лист	Euro Extra 20 А п/матовая краска для влажных помещений Tikkurila, н/р - 1л=9м2, цена 28870тг/шт + 850тг/шт пигмент	л	2,5392	3623,21	--	9200	--	9200	--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
		Окраска откосов									
10	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	131,58	1197,58	6,51	157578	857	68028	71323	247213
		НР - 50% СП - 8%			674,06	3,50	88693	461		18312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				695650	2774	405651	230972	1000752
							287225	1492	--	74130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				695650				
	Материалы		Тенге				71625				
	Всего заработная плата		Тенге					288717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334028				
		Накладные расходы	Тенге				230972				
		Сметная прибыль	Тенге				74130				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1000752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					288717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1000752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					288717			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство короба для дымовой трубы по фасаду здания									
11	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,104355	288431,00	--	30099	--	30099	--	32507
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
12	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00847	326867,00	--	2769	--	2769	--	2990
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
13	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759,0-87	т	0,000528	235375,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
14	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	504	3,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34504	--	34504	--	37264
							--	--	--	2760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34504				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34504				
		Сметная прибыль	Тенге				2760				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				37264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37264				
		РАЗДЕЛ 3.Светильник монтаж.									
15	прайс	Светильник LED ПОДВЕСНОЙ IP40 200LM 25W	шт	10	23080,36	--	230804	--	230804	--	249268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18464	
16	прайс	Светильник уличный настенный	шт	8	13320,54	--	106564	--	106564	--	115089
		СП - 8%			--	--	--	--		8525	
17	прайс	Светильник 3200LM 40W 4000k	шт	4	19196,43	--	76786	--	76786	--	82929
		СП - 8%			--	--	--	--		6143	
18	прайс	Светильник 1500мм LED 2200 im 40Вт	шт	29	19196,43	--	556696	--	556696	--	601232
		СП - 8%			--	--	--	--		44536	
19	прайс	Светильник уличный на кровлю	шт	15	18025,00	--	270375	--	270375	--	292005
		СП - 8%			--	--	--	--		21630	
20	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	5958,94	120,63	11918	241	3497	5966	19315
		НР - 72%; СП - 8%			4089,97	53,38	8180	107		1431	
21	2307-0201-0909 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	26711,00	--	26711	--	26711	--	28848
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
22	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201,00	--	5201	--	5201	--	5617
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
23	2307-0204-1709 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	7361,00	--	88332	--	88332	--	95399
		СП - 8%			--	--	--	--		7067	
24	прайс	Автомат DPX250 250A 3P 25кА	шт	1	95469,64	--	95470	--	95470	--	103108
		СП - 8%			--	--	--	--		7638	
25	прайс	Автомат DPX250 250A 3P 25кА с расцепителем 220В	шт	1	109808,04	--	109808	--	109808	--	118593
		СП - 8%			--	--	--	--		8785	
26	прайс	Автомат DPX160 25A 3P 16кА	шт	8	33002,68	--	264021	--	264021	--	285143
		СП - 8%			--	--	--	--		21122	
27	прайс	Автомат DPX160 16A 3P 16кА	шт	5	42315,18	--	211576	--	211576	--	228502
		СП - 8%			--	--	--	--		16926	
28	прайс	Автомат DPX250 250A 3P 25кА	шт	4	33026,79	--	132107	--	132107	--	142676
		СП - 8%			--	--	--	--		10569	
29	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	42	88,91	0,84	3734	35	408	2374	6596
		НР - 72%; СП - 8%			78,35	0,14	3291	6		489	
30	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	186046,00	--	23721	--	23721	--	25619
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2213824	276	2202077	8340	2399939
							11471	113	--	177776	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2198172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2198172				
		Сметная прибыль	Тенге				175856				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				2374028				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15652				
	Материалы		Тенге				3905				
	Всего заработная плата		Тенге					11584			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		...ные расходы	Тенге					9340				
		Сметная прибыль	Тенге					1020				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					25912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						11584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2399940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						11584			
		РАЗДЕЛ 4.Система кондиционирования										
31	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система		1	9372,80	12,48	9373	12	145	9031	19877
		НР - 98% СП - 80%				9215,64	--	9216	--		1472	
32	прайс	**Кондиционер сплит-система настенного типа**	компл		1	186801,79	--	186802	--	186802	--	201746
		СП - 80%				--	--	--	--		14944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					196175	12	186947	9031	221623
								9216	--	--	16416	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					186802				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					186802				
		Сметная прибыль	Тенге					14944				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					201746				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9373				
	Материалы		Тенге					145				
	Всего заработная плата		Тенге						9216			
		Накладные расходы	Тенге					9031				
		Сметная прибыль	Тенге					1472				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					19876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						9216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					221622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						9216			
		РАЗДЕЛ 5.Дополнительный гранит по фасаду										
33	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	м2 поверхности облицовки		69,1	32686,78	124,36	2258656	8594	18194	1788797	4371250
		НР - 80% СП - 80%				32299,10	59,75	2231868	4129		323796	
34	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2		66,1929	13021,00	--	861898	--	861898	--	930850
		СП - 80%				--	--	--	--		68952	
35	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т		0,752	37700,67	3983,63	28351	2995	338	23598	56105
		НР - 91% СП - 80%				33269,04	1214,58	25018	913		4156	
36	СТ121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,692	353032,14	--	244298	--	244298	--	263842
		СП - 80%				--	--	--	--		19544	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0165	226837,00	--	3743	--	3743	--	4042
		НР - 80%				--	--	--	--		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352181	220708,00	--	7773	--	7773	--	8395
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
39	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,025	262932,00	--	6573	--	6573	--	7099
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3411292	11589	1142817	1812395	5641583
							2256886	5042	--	417895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3411292				
	Материалы		Тенге				18532				
	Всего заработная плата		Тенге					2261928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262387				
	Местные материалы		Тенге				861898				
		Накладные расходы	Тенге				1812395				
		Сметная прибыль	Тенге				417895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5641582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1220
		Сметная заработная плата	Тенге					2261928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5641582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1220
		Сметная заработная плата	Тенге					2261928			
		РАЗДЕЛ 6.Наружные сети электроснабжения									
40	2306-0137-0832 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04794	5357191,00	--	256824	--	256824	--	277370
		СП - 8%			--	--	--	--		20546	
41	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02244	253912,00	--	5698	--	5698	--	6154
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
42	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09894	324438,00	--	32100	--	32100	--	34668
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
43	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15402	314129,00	--	48382	--	48382	--	52253
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
44	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05049	1030567,00	--	52033	--	52033	--	56196
		СП - 8%			--	--	--	--		4163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				395037	--	395037	--	426641
							--	--	--	31604	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				395037				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				395037				
		Сметная прибыль	Тенге				31604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				426641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				426641				
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ НАДСТРОЙКИ									
45	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная ЭПП. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	3,52	4518,85	53,90	15906	189	14009	1604	18910
		НР - 90% СП - 8%			485,16	10,02	1708	35		1401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1112-0104-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная ЭКП. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2.32	2545.43	26.95	5905	63	5279	528	6948
		НР - 92%, СП - 8%			242.58	5.01	563	12		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21811	252	19288	2132	25858
							2271	47	--	1916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21811				
	Материалы		Тенге				19289				
	Всего заработная плата		Тенге					2318			
		Накладные расходы	Тенге				2132				
		Сметная прибыль	Тенге				1916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2318			
				РАЗДЕЛ 8.Надстройка							
47	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса для кладки и облицовки. Устновка и разборка	м2 вертикальной проекции	116.36	860.79	44.61	100162	5190	25282	67401	180967
		НР - 93%, СП - 8%			598.92	23.92	69690	2783		13405	
48	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	116.36	1300.69	36.64	151348	4263	32193	94936	265987
		НР - 200%, СП - 8%			987.38	32.47	114892	3778		19703	
49	ТПРАЙС	Стоимость жидкого травертина	кг	450	545.56	--	245502	--	245502	--	265142
		СП - 8%			--	--	--	--		19640	
50	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8	1922.20	84.13	15378	673	3735	10174	27596
		НР - 100%, СП - 8%			1371.27	41.74	10970	334		2044	
51	ТПРАЙС	Двери металлические	шт	4	175892.86	--	703571	--	703571	--	759857
		СП - 8%			--	--	--	--		56286	
		Монтаж раковин в надстройке									
52	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3464.52	97.96	10394	293	647	9421	21400
		НР - 98%, СП - 8%			3151.20	53.14	9454	159		1585	
53	прайс	Раковина фарфоровая Ромашка в комплекте с пьедесталом и сифоном	компл	3	16651.79	--	49955	--	49955	--	53951
		СП - 8%			--	--	--	--		3996	
54	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1162.20	0.12	3487	--	93	3326	7358
		НР - 98%, СП - 8%			1131.20	--	3394	--		545	
55	прайс	Смесители для раковин	компл	3	9486.61	--	28460	--	28460	--	30737
		СП - 8%			--	--	--	--		2277	
56	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2570.37	88.94	15422	534	1781	12939	30630
		НР - 98%, СП - 8%			2184.42	16.16	13107	97		2269	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	2304-0902-3212 ГСНБ РК 2015	Краны шаровые	шт.		6	2993,00	--	17958	--	17958	--	193"5
		СП - 8%				--	--	--	--		1437	
58	2302-0101-2101 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.		6	82,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
		Стены надстройки										
59	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		45	293,30	2,41	13198	108	8400	4453	19063
		НР - 94%, СП - 8%				104,23	1,05	4690	47		1412	
60	прайс	Аквапанель			30	4604,46	--	138134	--	138134	--	149185
		СП - 8%				--	--	--	--		11051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1493461	11061	1256203	202650	1831799
								226197	7198	--	135689	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					78415				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78415				
		Сметная прибыль	Тенге					6273				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					84688				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1229159				
	Материалы		Тенге					69607				
	Всего заработная плата		Тенге						207184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					949073				
		Накладные расходы	Тенге					176964				
		Сметная прибыль	Тенге					112490				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1518613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						207184			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					138134				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					138134				
		Сметная прибыль	Тенге					11051				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					149185				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					47753				
	Материалы		Тенге					2521				
	Всего заработная плата		Тенге						26211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18450				
		Накладные расходы	Тенге					25686				
		Сметная прибыль	Тенге					5875				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					79314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						26211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1831800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						233395			
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки, лист 1.2										
61	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки /С 111, ГКЛВ, зашивка с одной стороны/ с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		46	2427,19	30,31	38835	485	14465	21689	65366
						1492,84	13,34	23885	213		4842	

1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12
62	СТ121-060902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м		20,1	140,00	--	2814	--	--	--	2814
						--	--	--	--		--	
63	СТ121-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		32,82	240,00	--	7877	--	--	--	7877
						--	--	--	--		--	
64	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		0,827	7127,00	--	5894	--	5894	--	6366
		СП=8%				--	--	--	--		472	
65	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		16,805	624,00	--	10486	--	10486	--	11325
		СП=8%				--	--	--	--		839	
66	СТ121-060902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м		2,83	140,00	--	396	--	--	--	396
						--	--	--	--		--	
		ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ЛЕСТНИЦ 1.2										
67	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки /СТ12. ГКЛ/ с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		6,36	3030,52	55,77	19274	354	5739	12009	33786
		НР=90%, СП=80%				2072,52	25,51	13181	162		2503	
68	СТ121-060902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м		4,41	140,00	--	617	--	--	--	617
						--	--	--	--		--	
69	СТ121-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		13,04	240,00	--	3130	--	--	--	3130
						--	--	--	--		--	
70	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		0,3315	7127,00	--	2363	--	2363	--	2552
		СП=8%				--	--	--	--		189	
71	2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		26,78	624,00	--	16711	--	16711	--	18048
		СП=8%				--	--	--	--		1337	
72	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		10,542	690,06	3,34	7275	36	2231	4017	12195
		НР=80%, СП=80%				475,07	1,19	5008	13		903	
73	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		10,542	1197,58	6,51	12625	69	5450	5714	19806
		НР=80%, СП=80%				674,06	3,50	7106	37		1467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					128297	944	63339	43429	184278
								49180	425	--	12552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					113463				
	Материалы		Тенге					27884				
	Всего заработная плата		Тенге						49605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				43429				
		Сметная прибыль	Тенге				12552				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				169444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					49605			
	Стоимость прочих работ		Тенге				14834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14834				
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ		Тенге				14834				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				184278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					49605			
		РАЗДЕЛ 10.Подвесные конструкции									
74	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	361,03	2817,80	15,42	1017310	5567	477931	482598	1619900
		НР - 90% СП - 8%			1478,58	6,67	533812	2408		119993	
75	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	361,03	1389,47	7,85	501640	2834	150098	279807	843963
		НР - 80% СП - 8%			965,87	2,91	348708	1051		62516	
76	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	361,03	665,58	3,26	240294	1177	102164	110068	378391
		НР - 80% СП - 8%			379,34	1,75	136953	632		28029	
		Лестничный марш Л2									
77	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,25	2304,69	38,17	21318	353	4881	13014	37079
		НР - 80% СП - 8%			1738,80	19,85	16084	184		2747	
78	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м2	9,99	1348,00	--	13467	--	13467	--	14544
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
79	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	9,25	1247,69	7,85	11541	73	3775	6176	19134
		НР - 80% СП - 8%			831,64	2,91	7693	27		1417	
80	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	9,25	1197,58	6,51	11078	60	4783	5014	17379
		НР - 80% СП - 8%			674,06	3,50	6235	32		1287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1816648	10064	757099	896677	2930390
							1049485	4334	--	217066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816648				
	Материалы		Тенге				743633				
	Всего заработная плата		Тенге					1053819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13467				
		Накладные расходы	Тенге				896677				
		Сметная прибыль	Тенге				217066				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2930391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	Страниц - 21							688
		Сметная заработная плата	Тенге					1053819			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ	Тенге				2930391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
		Сметная заработная плата	Тенге					1053819			
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ									
81	1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия типа "Брекчия". Устройство**	м2 покрытия	35,55	2522,79	203,62	89685	7239	15018	66144	168295
		НР - 94%, СП - 88%			1896,70	82,64	67428	2938		12466	
82		**Покрытие керамогранит**	м2	35,55	6773,95	--	240814	--	240814	--	260079
		СП - 80%			--	--	--	--		19265	
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	104,34	451,78	32,04	47139	3343	113	42747	97077
		НР - 94%, СП - 88%			418,66	17,18	43683	1793		7191	
84	прайс	**Bergauf BODEN STREET** ровнитель для устройства пола	м2	104,34	3480,00	--	363103	--	363103	--	392151
		СП - 8%			--	--	--	--		29048	
		Светильники, электроустановочные материалы									
85	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	1,35	18306,48	22,80	24714	31	21980	2163	29027
		НР - 80%, СП - 8%			2002,44	--	2703	--		2150	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,8	929,85	20,28	4463	98	2745	1521	6463
		НР - 95%, СП - 8%			337,50	3,23	1620	16		479	
		приборы освещения									
87	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	опора	9	28164,99	10020,99	253485	90189	--	161667	448364
		НР - 80%, СП - 8%			18144,00	4309,77	163296	38788		33212	
88	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка вне зданий**	шт.	9	10132,99	4246,86	91197	38221	14984	38379	139942
		НР - 2%, СП - 8%			4221,36	1701,38	37992	15312		10366	
89	ТПРАЙС	**Светильники уличные шар**	компл	9	3482,14	--	31339	--	31339	--	33846
		СП - 8%			--	--	--	--		2507	
90	ТПРАЙС	**Опора для светильников высотой 1 м**	шт	9	40991,07	--	368920	--	368920	--	398434
		СП - 8%			--	--	--	--		29514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1514859	139121	1059016	312621	1973678
							316722	58847	--	146198	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91197				
	Материалы		Тенге				14983				
	Всего заработная плата		Тенге					53304			
		Накладные расходы	Тенге				38379				
		Сметная прибыль	Тенге				10366				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				139942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					53304			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1060559				
	Материалы		Тенге				39858				
	Всего заработная плата		Тенге					322765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				274242				
		Сметная прибыль	Тенге				106784				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					322265			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				363103				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				363103				
		Сметная прибыль	Тенге				29048				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				392151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1973678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					375569			
		РАЗДЕЛ 12.Монтаж металлокаркаса и обшивка листами каркаса ШД-3									
91	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	40	860,79	44,61	34432	1785	8690	23170	62210
		НР - 93%, СП - 8%			598,92	23,92	23957	957		4608	
92	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	1,432	47440,67	7850,11	67935	11241	6577	36643	112944
		НР - 69%, СП - 8%			34997,60	2087,21	50117	2989		8366	
93	СТ121-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	1,43226	558711,61	--	800220	--	800220	--	864238
		СП - 8%			--	--	--	--		64018	
94	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0339	293998,00	--	9967	--	9967	--	10764
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
95	2105-0111-0108 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-310, толщиной 3 мм из углеродистой стали	т	0,04555	301886,00	--	13751	--	13751	--	14851
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
96	СТ121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	м	41,6	563,52	--	23442	--	23442	--	25317
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
97	СТ121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20х40 мм ГОСТ 13663-86	2	20,8	661,96	--	13769	--	13769	--	14871
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	107,361	167,91	3,52	18027	378	10853	4737	24586
		НР - 69%, СП - 8%			63,30	0,65	6796	70		1821	
99	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,66	2246,85	14,86	5977	39	3122	2554	9213
		НР - 90%, СП - 8%			1058,72	7,92	2816	21		682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				987520	13443	890391	67104	1138994
							83686	4037	--	84369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				919585				
	Материалы		Тенге				22664				
	Всего заработная плата		Тенге					34617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				861149				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					30461				
		Сметная прибыль	Тенге					76002				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1026049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						34617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					67935				
	Материалы		Тенге					6577				
	Всего заработная плата		Тенге						53106			
		Накладные расходы	Тенге					36643				
		Сметная прибыль	Тенге					8366				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					112944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						53106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1138993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						87723			
		РАЗДЕЛ 13.Надстройка										
		Облицовка										
100	1115-0107-ч.105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен - керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки		28,32	4023,90	37,75	113957	1069	62468	40795	167132
		НР - 50% СП - 30%				1780,38	20,23	50420	573		12380	
101		**Покрытие керамогранит /белый матовый 60х60/**	м2		28,32	6866,44	--	194458	--	194458	--	210015
		СП - 30%				--	--	--	--		15557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					308415	1069	256926	40795	377147
								50420	573	--	27937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					308415				
	Материалы		Тенге					62467				
	Всего заработная плата		Тенге						50993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					194458				
		Накладные расходы	Тенге					40795				
		Сметная прибыль	Тенге					27937				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					377147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						50993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					377147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						50993			
		РАЗДЕЛ 14.Окраска воздуховодов,лотков										
102	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		640,69	665,58	3,26	426430	2088	181303	195328	671499
		НР - 50% СП - 30%				379,34	1,75	243039	1121		49741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					426430	2088	181303	195328	671499
								243039	1121	--	49741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					426430				
	Материалы		Тенге					181302				
	Всего заработная плата		Тенге						244160			
		Накладные расходы	Тенге					195328				
		Сметная прибыль	Тенге					49741				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					671499				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге						244160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					671499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге						244160			
		РАЗДЕЛ 15.Устройство фундамента под ДГУ и кондиционеры										
103	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		4.17	2012,78	--	8393	--	--	6043	15591
		НР - 27% СП - 8%				2012,78	--	8393	--		1155	
104	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		6.88	22281,28	685,92	153295	4719	111573	35424	203817
		НР - 94% СП - 8%				5378,40	279,72	37003	1924		15098	
105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		5.44	929,85	20,28	5058	111	3111	1724	7324
		НР - 94% СП - 8%				337,50	3,23	1836	18		543	
106	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		1.61	185,47	83,19	299	134	--	168	504
		НР - 27% СП - 8%				102,28	42,42	165	68		37	
107	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1.61	955,80	--	1539	--	--	1108	2859
		НР - 27% СП - 8%				955,80	--	1539	--		212	
108	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0,287	24187,24	1060,60	6942	305	82	6067	14050
		НР - 97% СП - 8%				22838,64	392,53	6555	113		1041	
109	СТ121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,287	353032,14	--	101320	--	101320	--	109426
		СП - 8%				--	--	--	--		8106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					276846	5269	216086	50534	353571
								55491	2123	--	26192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					276846				
	Материалы		Тенге					114768				
	Всего заработная плата		Тенге						57614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					101320				
		Накладные расходы	Тенге					50534				
		Сметная прибыль	Тенге					26192				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					353572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						57614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					353572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						57614			
		РАЗДЕЛ 16.Установка ревизионных люков										
110	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Изделия штучные. Установка**	изделие		13	1002,94	116,24	13038	1511	983	10230	25130
		НР - 98% СП - 8%				811,05	63,32	10544	823		1861	
111	прайс	**Стоимость люк-творпы ревизионной пластиковой**	шт		13	3000,00	-	29000	--	39000	--	42120

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					52038	1511	39983	10230	67250
								10544	823	--	4981	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					52038				
	Материалы		Тенге					983				
	Всего заработная плата		Тенге						11367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39000				
		Накладные расходы	Тенге					10230				
		Сметная прибыль	Тенге					4981				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					67249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					67249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11367			
		РАЗДЕЛ 17.Котельная										
		стены наружные, лист 30										
112	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные,толщ.50мм. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		3,236	75271,01	2632,40	243577	8518	130262	82388	352042
		НР - 76% СП - 8%				32384,64	1115,04	104797	3608		26077	
		Дверь наружная металлическая в котельную										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					243577	8518	130262	82388	352042
								104797	3608	--	26077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					243577				
	Материалы		Тенге					130262				
	Всего заработная плата		Тенге						108405			
		Накладные расходы	Тенге					82388				
		Сметная прибыль	Тенге					26077				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					352042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						108405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					352042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						108405			
		РАЗДЕЛ 18.Армирование кладки в VIP санузле										
113	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т		0,08188	37700,67	3983,63	3087	326	37	2569	6109
		НР - 91% СП - 8%				33269,04	1214,58	2724	99		453	
114	СТ121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08188	353032,14	--	28906	--	28906	--	31219
		СП - 8%				--	--	--	--		2313	
115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0229114	273644,00	--	6270	--	6270	--	6772
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
116	2102-0401-2822 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М250 ГОСТ 28013-98	м3		1,2564	15632,00	--	19640	--	19640	--	21211
		СП - 8%				--	--	--	--		1571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					57903	326	54853	2569	65311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2724	99	--	4839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57903				
	Материалы		Тенге				37				
	Всего заработная плата		Тенге					2823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35176				
	Местные материалы		Тенге				19640				
		Накладные расходы	Тенге				2569				
		Сметная прибыль	Тенге				4839				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				65311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				65311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2823			
		РАЗДЕЛ 19.Монтаж металлических дверей в насосной эл.щитовой под лестничным маршем Л1, серверной									
117	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	5,7	3006,06	573,28	17135	3267	6120	7853	26987
		[illegible]			1359,29	171,46	7748	977		1999	
118	прайс	**Блок дверной противопожарный /серверная/**	шт	1	245892,86	--	245893	--	245893	--	265564
		[illegible]			--	--	--	--		19671	
119	прайс	**Блок дверной противопожарный двустворчатый**	шт	2	165920,30	--	331841	--	331841	--	358388
		[illegible]			--	--	--	--		26547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				594869	3267	583854	7853	650939
							7748	977	--	48217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				594869				
	Материалы		Тенге				6119				
	Всего заработная плата		Тенге					8725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				577734				
		Накладные расходы	Тенге				7853				
		Сметная прибыль	Тенге				48217				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				650939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				650939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8725			
		РАЗДЕЛ 20.Устройство дренажных приямков П-1 и П-2									
120	1106-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	0,5	36705,76	2910,55	18353	1455	10227	6438	26774
		[illegible]			13342,94	805,66	6671	403		1983	
121	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00634	273644,00	--	1735	--	1735	--	1874
		[illegible]			--	--	--	--		139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				20088	1455	11962	6438	28648
							6671	403	--	2122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20088				
	Материалы		Тенге				10226				
	Всего заработная плата		Тенге					7074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6438				
		Сметная прибыль	Тенге				2122				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				28648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				28648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7074			
		РАЗДЕЛ 21.Окна									
		Оконные решетки									
122	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оконные решетки. Монтаж**	т конструкций	0,27	135995,63	1642,82	36719	444	2807	23202	64714
		НР - 69%, СП - 8%			123954,50	584,12	33468	158		4794	
123	прайс	**Кованные решетки**	м2	4,5	40000,00	--	180000	--	180000	--	194400
		СП - 8%			--	--	--	--		14400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				216719	444	182807	23202	259114
							33468	158	--	19194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				180000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180000				
		Сметная прибыль	Тенге				14400				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				194400				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36719				
	Материалы		Тенге				2808				
	Всего заработная плата		Тенге					33626			
		Накладные расходы	Тенге				23202				
		Сметная прибыль	Тенге				4794				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				259115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33626			
		РАЗДЕЛ 22.Армирование сейсмопоясов, сердечников и перемычек									
124	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1519424	24187,24	1060,60	3675	162	43	3212	7438
		НР - 91%, СП - 8%			22838,64	392,53	3470	60		551	
125	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	0,1519424	37700,67	3983,63	5728	606	67	4768	11336
		НР - 91%, СП - 8%			33269,04	1214,58	5055	185		840	
126	СТ121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1139556	263746,43	--	30055	--	30055	--	32459
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
127	СТ121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0379868	272675,00	--	10358	--	10358	--	11187
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				49816	768	40523	7980	62420
							8525	245	--	4624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49816				
	Материалы		Тенге				112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								8770			
	Всего заработная плата		Тенге				40413				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7980				
		Накладные расходы	Тенге				4624				
		Сметная прибыль	Тенге				62420				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге								7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8770			
		Сметная заработная плата	Тенге				62420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге								7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8770			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 23.Конструкции для утепления и облицовки керамогранитом шахты лифта									
128	2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	39,55	6697,00	--	264866	--	264866	--	286055
					--	--	--	--		21189	
		СП-8%									
							264866	--	264866	--	286055
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				--	--	--	21189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264866				
		Сметная прибыль	Тенге				21189				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				286055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				286055				
		РАЗДЕЛ 24.Монтаж санитарно-технических приборов									
		Установка сантехнических приборов в сан.узлах на отм -3.65 до +11.76									
129	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2918,77	73,84	5838	147	649	5020	11726
					2520,96	40,21	5042	80		869	
		НР-...; СП-8%									
130	прайс	Мойка кухон.хромированная с сифоном	компл	2	15257,14	--	30514	--	30514	--	32955
					--	--	--	--		2441	
		СП-8%									
131	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	4275,92	272,41	4276	273	351	3726	8642
					3652,16	149,62	3652	150		640	
		НР-...; СП-8%									
132	прайс	Мойка на два отделения кухон.хромированная в компл с сифоном	компл	2	24955,36	--	49911	--	49911	--	53904
					--	--	--	--		3993	
		СП-8%									
133	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1153,30	0,12	3460	--	66	3326	7329
					1131,20	--	3394	--		543	
		НР-...; СП-8%									
134	прайс	Смеситель для кухонной мойки	шт	2	11126,79	--	22254	--	22254	--	24034
					--	--	--	--		1780	
		СП-8%									
135	прайс	Смеситель для сдвоенной кухонной мойки	шт	1	17075,89	--	17076	--	17076	--	18442
					--	--	--	--		1366	
		СП-8%									
136	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2570,37	88,94	15422	534	1781	12939	30630
					2184,42	16,16	13107	97		2269	
		НР-...; СП-8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2304-0902-1515 РСНБ РК 20[illegible]5	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст2[illegible] PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5586,00	--	33516	--	33516	--	36197
		СП -80%			--	--	--	--		2681	
138	2302-0101-2101 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	6	82,00	--	492	--	492	--	531
		СП -80%			--	--	--	--		39	
		Монтаж раковин в санузлах на отм -3,65									
139	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	3464,52	97,96	13858	392	861	12561	28533
		НР -98%, СП -85%			3151,20	53,14	12605	213		2114	
140	прайс	Раковина фарфоровая Ромашка в комплекте с пьедесталом и сифоном	компл	4	16651,79	--	66607	--	66607	--	71936
		СП -80%			--	--	--	--		5329	
141	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смеситель. Установка	шт.	7	1162,20	0,12	8135	1	216	7760	17167
		НР -98%, СП -85%			1131,20	--	7918	--		1272	
142	прайс	Смеситель для раковин	шт	4	9486,61	--	37946	--	37946	--	40982
		СП -80%			--	--	--	--		3036	
143	1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	7275,83	160,74	7276	160	6	7053	15475
		НР -98%, СП -85%			7110,40	86,44	7110	86		1146	
144	прайс	Душевая кабина.Стоимость	шт	1	167379,46	--	167379	--	167379	--	180769
		СП -80%			--	--	--	--		13390	
145	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	4260,13	195,10	12780	585	1592	10703	25362
		НР -98%, СП -85%			3534,24	106,32	10603	319		1879	
146	ТПРАЙС	Скрытая система смыва на 3/6 л.	шт	2	23487,32	--	46975	--	46975	--	50733
		СП -80%			--	--	--	--		3758	
147	ТПРАЙС	Клавиша смыва для 740-XXXX, глянец хром	шт	2	10546,07	--	21092	--	21092	--	22779
		СП -80%			--	--	--	--		1687	
148	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический	комплект	3	20733,00	--	62199	--	62199	--	67175
		СП -80%			--	--	--	--		4976	
149	2303-0102-0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	3	1393,00	--	4179	--	4179	--	4513
		СП -80%			--	--	--	--		334	
150	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2570,37	88,94	28274	979	3266	23722	56156
		НР -98%, СП -85%			2184,42	16,16	24029	178		4160	
151	2304-0902-3212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые	шт.	11	2993,00	--	32923	--	32923	--	35557
		СП -80%			--	--	--	--		2634	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	2302-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Бочонок (бочата) из водогазопрово... трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 м..., на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.		11	82,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					693284	3071	602753	86810	842501
								87460	1123	--	62408	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					459754				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					459754				
		Сметная прибыль	Тенге					36780				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					496534				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					233530				
	Материалы		Тенге					8788				
	Всего заработная плата		Тенге						88583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					134211				
		Накладные расходы	Тенге					86810				
		Сметная прибыль	Тенге					25628				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					345968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						88583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					842502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						88583			
		РАЗДЕЛ 25.Ремонт потолочной части балкона второго этажа										
153	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции		9,8	860,79	44,61	8436	437	2130	5677	15242
		НР - 97%, СП - 8%				598,92	23,92	5869	234		1129	
154	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		9,8	1389,47	7,85	13617	77	4074	7595	22909
		НР - 80%, СП - 8%				965,87	2,91	9466	29		1697	
155	1115-0406-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Отделка декоративная под мрамор клеевая**	м2 отделываемой поверхности		9,8	1553,66	4,10	15226	41	706	11600	28973
		НР - 80%, СП - 8%				1477,44	2,21	14479	22		2146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					37279	555	6910	24872	67124
								29814	285	--	4972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37279				
	Материалы		Тенге					6910				
	Всего заработная плата		Тенге						30099			
		Накладные расходы	Тенге					24872				
		Сметная прибыль	Тенге					4972				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					67123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						30099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					67123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						30099			
		РАЗДЕЛ 26.Допработы по слаботочным сетям										
		Оборудование										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	ТПРАЙС	Hikvision DS-2CD2743G1-IZS (2 8-12 мм) IP видеокамера купольная 4МП	шт.	1	100331,57	--	100332	--	100332	--	108359
		СП - 8%			--	--	--	--		8027	
157	ТПРАЙС	Настенное крепление для купольной видеокамеры с распределительной коробкой	шт.	1	18257,09	--	18257	--	18257	--	19718
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
158	ТПРАЙС	Кабельный органайзер с пласт.кольцом 1U	шт.	9	29335,02	--	264015	--	264015	--	285136
		СП - 8%			--	--	--	--		21121	
159	ТПРАЙС	ПАТЧ-ПАН. UTP 24RJ45 KAT6 LCS3	шт.	1	70152,32	--	70152	--	70152	--	75764
		СП - 8%			--	--	--	--		5612	
160	ТПРАЙС	Рамка Mosaic 2x2M	шт.	5	1967,14	--	9836	--	9836	--	10623
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
161	ТПРАЙС	Рамка Mosaic 3x2модуля гор.	шт.	8	2101,93	--	16815	--	16815	--	18160
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
162	ТПРАЙС	Заглушка для панели Mosaic-1м	шт.	12	591,05	--	7093	--	7093	--	7660
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
163	ТПРАЙС	RJ-45 UTP (1мод) LCS	шт.	14	2813,20	--	39385	--	39385	--	42536
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
164	ТПРАЙС	Mosaic Розетка 2К+3 нем.ст	шт.	16	2588,25	--	41412	--	41412	--	44725
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
165	ТПРАЙС	Суппорт Mosaic 1П	шт.	8	230,41	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
166	ТПРАЙС	Розетка 2К+3 немецкий стандарт 16А-250 В Etika -белый	шт.	1	7308,48	--	7308	--	7308	--	7893
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
167	ТПРАЙС	PKR62-016-2-K02-РБ32-1-ом Розетка (колодка) двухместная с защитными крышками ОМЕГА IP44	шт.	10	1876,07	--	18761	--	18761	--	20262
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
168	ТПРАЙС	Преобразователь интерфейсов PS 485	шт.	1	20802,54	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
169	ТПРАЙС	Кабель U/UTP6e	м	305	182,14	--	55553	--	55553	--	59997
		СП - 8%			--	--	--	--		4444	
170	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4743	276400,00	--	131097	--	131097	--	141585
		СП - 8%			--	--	--	--		10488	
		Монтаж									
171	ком.предложение	Стоимость монтажных и наладочных работ дополнительной системы видеонаблюдения	компл	1	312500,00	--	312500	--	312500	--	337500
		СП - 8%			--	--	--	--		25000	
		Монтаж дополнительного оборудования									
172	ТПРАЙС	Резервированный источник питания РИП-12 Болид	шт	2	33696,43	--	67393	--	67393	--	72784
		СП - 8%			--	--	--	--		5391	
173	ТПРАЙС	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
174	ТПРАЙС	Считыватель матух И К Болид	шт	2	13205,36	--	26411	--	26411	--	28524
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
175	ТПРАЙС	Электромагнитный замок AX180KGD	шт	2	12750,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
176	ТПРАЙС	Кнопка EXIT iButton	шт	2	2641,07	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
177	ТПРАЙС	Аварийная зеленая кнопка ПОПР 513-101-1	м	2	3187,50	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
178	ТПРАЙС	Кабель U/UTP 5	м	20	118,39	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
179	ТПРАЙС	Кабель ШВВП 2х0,75	м	20	91,07	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
180	ТПРАЙС	Кабельный канал 15х10	м	8	100,18	--	801	--	801	--	865
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
181	ком.предложение	Стоимость монтажных и наладочных работ	компл	1	98776,07	--	98776	--	98776	--	106678
		СП - 8%			--	--	--	--		7902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1360453	--	1360453	--	1469289
							--	--	--	108836	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				949177				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				949177				
		Сметная прибыль	Тенге				75934				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1025111				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411276				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411276				
		Сметная прибыль	Тенге				32902				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				444178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1469289				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23365711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4933040				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					217877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93073			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12360745		
		- Накладные расходы	Тенге							4124350	
		- Сметная прибыль	Тенге							2297700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							23 365 711		
		Налог на добавленную стоимость 12%							2 803 885		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ							26 169 596		

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ Жулкашев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ Седов Д.А.

Global Construction Development