Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктурыжилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный плани сети телефонизации»

ф3

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		152	23.09.2021г.						

Доп.соглашение

1	7.02.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	225 942 510,98									
В отчётном месяце:	22 210 273	19 830 601							2 379 672	22 210 273

Заказчик_____Әнуар А.С.
акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Нұрадин Қ.Е
Директор ТОО "SM ORDA GRUPP"

Авторский надзор: _____Кусбаева К.К.
Директор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры
жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план
за АВГУСТ месяц 2023 года
Договор №152 от 23.09.2 Доп.согл. №1 от 7.02.2022г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
05-01.	**НАРУЖНЫЕ**	**84,418**	**0,000**	**0,000**	**84,418**
Р1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	84,418			84,418
07-01.	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ**	**6 739,969**	**0,000**	**0,000**	**6 739,969**
Р1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ	6 739,969			6 739,969
07-02.	**БЛАГОУСТРОЙСТВО**	**12 106,225**	**0,000**	**0,000**	**12 106,225**
Р1	БЛАГОУСТРОЙСТВО	12 106,225			12 106,225
	ИТОГО	**18 930,612**	**0,000**	**0,000**	**18 930,612**
	Временные здания	189,306			189,306
	ИТОГО	**19 119,918**	**0,000**	**0,000**	**19 119,918**
	Удорожание строительства в	195,023			195,023
	Дополнительная оплата труда в			1 173,077	1 173,077
	Итого по сметному расчету в текущих	**19 314,941**	0,000	**1 173,077**	**20 488,018**
	Налоги,сборы,обязательные платежи	**386,299**			**386,299**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ	**19 701,240**	**0,000**	**1 173,077**	**20 874,317**
	С понижающим коэффициентом К= 0.95	**18716,178**	**0,000**	**1114,423**	**19830,601**
	НДС 12%			2379,672	2379,672
	ВСЕГО с НДС	**18716,178**	**0,000**	**3494,095**	**22210,273**

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____Нурадин К.Е.
Директор ТОО "SM ORDA GRUPP"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Кусбаева К.К.
Директор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

Ф2

А К Т №4
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
23	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт	18	1730,33	–	31146	–	5641	19384	54572
		НР - 76%; СП - 8%			1416,96	–	25505	–		4042	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	62,856	245,20	245,20	15412	15412	–	4255	21240
		НР - 72%; СП - 8%			–	94,01	–	5909		1573	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,944	2383,37	–	4633	–	–	3336	8606
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	–	4633	–		638	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84418**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15412			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5641		
		- Накладные расходы	Тенге							26975	
		- Сметная прибыль	Тенге							6253	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	180,48	65,79	65,79	11874	11874	–	2420	15438
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,62	–	3361		1144	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	(Нарезка корыта под газон) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	65,79	65,79	1316	1315	–	268	1711

		НР - 72%; СП - 8%			–	18,62	–	372		127	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	96,61	96,61	1932	1932	–	394	2512
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,35	–	547		186	
6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	96,61	96,61	1932	1932	–	394	2512
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,35	–	547		186	
7	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3590,56	160,85	152,58	577542	547848	–	113426	746262
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	35,60	29694	127824		55295	
8	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	118488,48	27,00	–	3199189	–		–	3455124
		СП - 8%			–	–	–	–		255935	
9	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	3590,56	332,22	327,09	1192856	1174436	–	227462	1533959
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	82,86	18420	297514		113641	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3590,56	39,88	35,23	143192	126495	719	37414	195040
		НР - 72%; СП - 8%			4,45	10,02	15978	35977		14434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,143622	5041,00				724	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	3590,56	132,00	132,00	473954	473954	–	97448	617110
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,70	–	135364		45708	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3590,56	35,68	35,68	128111	128111	–	29586	170300
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,44	–	41076		12603	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6739969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64092				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2467897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					642582			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						718		
		- Перевозка грузов	Тенге				3199189				
		- Накладные расходы	Тенге							508812	
		- Сметная прибыль	Тенге							499259	

БЛАГОУСТРОЙСТВО

		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 4195 М2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	419,5	7465,93	1381,08	3131958	579363	2466933	248596	3650997
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	85662	144518		270443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	511,79	4819,00				2466316	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	467,2	2847,41	43,15	1330310	20160	797356	562621	2044364
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	512794	8153		151434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	27,5648	26341,00				726084	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 1996 М2									
10	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	860	2115,13	43,15	1819012	37109	837976	1035646	3083031
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	943927	15007		228373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0312	26,832	26341,00				706782	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 1067 М2									
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	106,7	7557,38	1331,83	806372	142107	642477	61620	937432
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	21788	35268		69439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	117,37	5473,00				642366	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	106,7	3993,81	1381,08	426140	147361	256991	63230	528520
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	21788	36758		39149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,22	130,174	1973,00				256833	
16	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	74,69	5476,00	–	409002	–	409002	–	441722
		СП - 8%			–	–	–	–		32720	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (за участком)- 304 М2									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,8	7465,93	1381,08	453929	83970	357544	36030	529156
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	12415	20946		39197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	74,176	4819,00				357454	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	110	2847,41	43,15	313215	4747	187733	132466	481336
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	120735	1920		35654	

21.1	212-101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	6,49	26341,00				170953	
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	4,95	76631,00	–	379323	–	379323	–	409669
		СП - 8%			–	–	–	–		30346	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12106225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1719109				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1014817			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6335335		
		- Накладные расходы	Тенге							2140209	
		- Сметная прибыль	Тенге							896755	

СПМК70-3. Генплан и сети телефонизации	18 930 612		
ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	18 930 612	**в т.ч оборудов**	
Оборудование	-	0	
Временные здания и сооружения - 1%	189 306		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,02 %)	195 023		
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 173 077	2724400	
Итого по сметному расчету	20 488 018		
Непредвиденные работы и затраты-2%	386 299		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	20 874 317		
С понижающим коэффициентом К=0,94999999622	19 830 601		
НДС 12%	2 379 672		
Всего к оплате с НДС	**22 210 273**		

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Нұрадин Қ.Е
Директор ТОО "SM ORDA GRUPP"

Авторский надзор: _____ Кусбасва К.К.
Директор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг