Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490**	**050240007370**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №120 от 12.08.2021г.(Жас Оркен)

Номер документа	Дата составления
13	**01.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"			Работа	1	35 823 021,78	35 823 021,78	3 838 180,91
				Итого	1	x	35 823 021,78	3 838 180,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика - _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2023

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	978 363 914,99	31 984 840,88							3 838 180,91	35 823 021,78
К оплате	**978 363 914,99**	**31 984 840,88**							**3 838 180,91**	

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
И.О. Руководителя Конгужинов Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС Сапа"
Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер (№ аттестата), подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 120** от **12.08.2021**

Акт выполненных работ №16

за **Август 2023** (месяц, год) на **02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			ОТМОСТКА										
1	108	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (М1000 фр.20-40)		7,28	940,61	145,62	6848	1060	3818,4	2464	10056,8	
				м2 покрытия		270,46	42,98	1968,8	312,8		744,8		
2	109	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщ.4см)(тип Б МП)		7,28	1405,62	2,93	10232,8	21,6	8860	1468	12636,8	
				м2 покрытия		185,62	1,06	1351,2	8		936		
3	110	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101		7,28	447,65	0	3259,2	0	2823,2	470,4	4028	
				м2 покрытия		59,8	0	435,2	0		298,4		
			ОТМОСТКА										
4	120	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (М1000 фр.20-40)		92,208	940,61	145,62	86731,42	13427,42	48366,29	31213,41	127380,42	
				м2 покрытия		270,46	42,98	24938,65	3962,76		9435,59		
5	121	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщ.4см)(тип Б МП)		92,208	1405,62	2,93	129609,88	270,12	112223,45	18590,73	160057	
				м2 покрытия		185,62	1,06	17115,37	97,54		11856,39		
6	122	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101		92,208	447,65	0	41276,47	0	35763,31	5954,92	51010,31	
				м2 покрытия		59,8	0	5514,1	0		3778,92		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					277957,77	14779,14	211854,65	60161,46	365169,33	
								51323,32	4381,1	0	27050,1		
			Раздел 4: СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ										
7	212	1124-0108-0503 РСНБ РК 2015	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля		2	567,21	0,55	1134,5	1	19	1103,5	2417	
				терминал		557,1	0,27	1114,25	0,5		179		
8	213	2305-1204-1203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-12/Ш системы ОДК		2	17211		34422		34422		37175,75	
				шт.							2753,75		
9	216	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК		2	15934,75	128,44	31869,5	257	27829	3770,75	38491,5	
				комплект		1891,75	12,73	3783,5	25,5		2851,25		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	217	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015	Конверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		2	31716,74	604,12	63433,56	1208,23	56627,11	6130,89	75129,56	
				конвер		2799,06	297,34	5598,22	594,67		5565,11		
11	218	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		6	705,48	84,74	4232,89	508,45	578	2394,67	7157,78	
				м		524,4	29,93	3146,44	179,56		530,22		
12	219	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		6	1878		11268		11268		12169,33	Казахстан
				м							901,33		
			Итого по разделу 4: СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ					146360,45	1974,67	130743,11	13399,81	172540,92	
								13642,41	800,23	0	12780,66		
			Раздел 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.314-СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ S=1625М2										
13	244	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		117	2926,49	1258,69	342399,2	147267,2		278228	670277,6	
				м3 конструкции		1667,8	534,07	195132,8	62486,4		49650,4		
14	245	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		208	368,41	257,38	76629,6	53535,2		37562,4	123327,2	
				м3 конструкции		111,03	56,18	23094,4	11685,6		9135,2		
15	246	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		162,5	3089,27	1046,89	502006	170120	308417	66393	613871	
				м в плотном теле		144,43	233,88	23470	38006		45472		
16	247	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		1625	947,36	249,92	1539460	406120	1077570	188505	1866202	
				м2 основания		34,32	73,09	55770	118771		138237		
17	248	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		1625	48,16	9,93	78260	16136	62124	5230	90169	
				м2 основания		0	2,98	0	4842		6679		
18	249	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1625	1808,82	126,52	2939332	205595	2659816	134451	3319686	
				м2 покрытия		45,49	31,12	73921	50570		245903		
19	250	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		3250	203,51	0,02	661408	65	660952	421	714775	
				м2 покрытия		0,12	0	390	0		52946		
20	251	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1625	1726,71	126,76	2805904	205984	2525998	134626	3175772	
				м2 покрытия		45,49	31,22	73921	50732		235242		
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.ТРУДА S=1396М2										
21	252	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		11,4983	2926,49	1258,69	33649,64	14472,81		27343,15	65872,25	
				м3 конструкции		1667,8	534,07	19176,83	6140,94		4879,46		
22	253	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		20,4492	368,41	257,38	7533,68	5263,18		3692,87	12124,68	
				м3 конструкции		111,03	56,18	2270,51	1148,8		898,13		
23	254	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		12,777	3089,27	1046,89	39471,59	13376,13	24250,12	5220,36	48267,31	
				м в плотном теле		144,43	233,88	1845,34	2988,32		3575,36		
24	255	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		127,8	947,36	249,92	121072,65	31939,83	84746,78	14825,17	146769,61	
				м2 основания		34,32	73,09	4386,12	9340,93		10871,79		
25	256	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше		127,8	48,16	9,93	6154,82	1269,03	4885,79	411,32	7091,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		0	2,98	0	380,84		525,3		
26	257	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		127,8	1808,82	126,52	231167,22	16169,26	209184,34	10573,99	261080,48	
				м2 покрытия		45,49	31,12	5813,62	3977,18		19339,27		
27	258	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		255,6	203,51	0,02	52017,16	5,13	51981,37	33,14	56214,33	
				м2 покрытия		0,12	0	30,67	0		4164,03		
28	259	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		127,8	1726,71	126,76	220673,52	16199,94	198659,97	10587,81	249762,21	
				м2 покрытия		45,49	31,22	5813,62	3989,91		18500,88		
			Итого по разделу 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					9657139,08	1303517,71	7868585,37	918104,21	11421262,11	
								485035,91	365059,92	0	846018,82		
			ИТОГО по акту					10081457,3	1320271,53	8211183,13	991665,48	11958972,36	
								550001,64	370241,25	0	885849,58		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3										
1	3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		71164,275	51		3629378				3919728	
				т-км							290350		
2	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1481,1076	1175,61	1031,18	1741204,78	1527288,21		601240,02	2529840,41	
				а в плотном теле		144,43	231,44	213916,58	342787,29		187395,61		
3	5	С Коммерческое предложение ТОО "Arrive Trans"	Дресва		1481,1076	6890		10204831,47		10204831,47		11021217,86	
				м3							816386,39		
4	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,85304	161248,35	1806,41	298800	3347	295452	1879	324733	
				т		0	939,02	0	1740		24054		
			ИТОГО по акту					15874214,25	1530635,21	10500283,47	603119,02	17795519,27	
								213916,58	344527,29	0	1318186		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4										
			Раздел 1: Устройство щебёночного покрытия										
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		138,98	3089,27	1046,89	429347	145497	263777	56784	525021	
				а в плотном теле		144,43	233,88	20073	32505		38890		
2	2	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т.12см)		694,9	654,14	165,65	454562	115110	318785	58846	554481	
				м2 основания		29,74	48,67	20666	33821		41073		
3	3	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фр.20-40,т.12см)		694,9	784,47	251,35	545128	174663	346616	79004	674063	
				м2 основания		34,32	70,95	23849	49303		49931		
			Итого по разделу 1: Устройство щебёночного покрытия					1429037	435270	929178	194634	1753565	
								64588	115629	0	129894		
			ИТОГО по акту					27384708,55	3286176,74	19640644,6	1789418,5	31508056,63	
								828506,22	830397,54	0	2333929,58	0	
			Временные здания и сооружения			1,30%		409 604,74					
			Итого с временными									31 917 661,37	
			Зимние удорожания			3,96%		1 263 939,39					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**33 181 600,76**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**				**663 632,02**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 845 232,77**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1,050036**						**35 538 712,84**	
			НДС			**12%**		**4 264 645,54**					
			Итого с НДС									**39 803 358,38**	
			с Понижающим коэффициентом			**0,90**						**35 823 021,78**	
			Итого по АКТУ:									**35 823 021,78**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипоеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя

Конгужинов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Ахметов С.Д (аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)