к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	942 540 893,21	28 194 642,86							3 383 357,14	31 578 000,00
К оплате	**942 540 893,21**	**28 194 642,86**							**3 383 357,14**	

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
И.О. Руководителя Конгужинов Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**
Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 120 от 12.08.2021

Акт выполненных работ №15

за Май 2023 (месяц, год) на 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА СО1(13шт)(АС2,АСТ26)										
1	39	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,35	1705,57	0	2302,62	0		1657,85	4277,32	
						1705,57	0	2302,62	0		316,85		
2	40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	7	2873,3	152,34	20113,1	1066,34	17098,9	2171,63	24067,4	
						278,25	51,77	1947,87	362,37		1782,67		
3	41	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	ых конструкций	3	2873,31	1295,51	8619,92	3886,62	2580,46	3697,85	13303,15	
						717,68	326,92	2153,08	980,77		985,38		
4	42	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС16.6.6-т V=1,6x0,6x0,6=0,576м3)	м3	1,728	27297		47169,23		47169,23	3773,54	50942,77	
5	43	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,728	270		466,62		466,62	37,38	504	
6	44	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на морозостойкость F75 к бетону кл.В7,5(22049,2%=440,98)	м3	1,728	440,98		762		762	60,92	822,92	
7	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0168	763833,38	6297,28	12832,38	105,92	11679,92	1262,77	15222,69	
						62299,3	1394,62	1046,54	23,54		1127,54		
8	46	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,4536	114,6	2,4	51,92	1,15	29,54	14,77	72	
						46,9	0,27	21,23	0,23		5,31		
9	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,4536	161,19	3,41	73,15	1,61	47,54	16,85	97,15	
						53,04	0,54	24	0,23		7,15		
			ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОМПЕНСАТОР К12(1шт)(АС2,АСТ32-35)										
10	91	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка МС-1)	т конструкций	0,045	74825,94	25952,81	3367	1168	494	1441	5193	
						37887,9	8526,58	1705	384		385		
11	92	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,045	581947		26188		26188	2095	28283	Казахстан
12	93	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	16,1686	114,6	2,4	1853	38	1056	526	2569	
						46,9	0,27	758	4		190		
13	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	16,1686	161,19	3,41	2606	55	1693	598	3460	
						53,04	0,54	858	9		256		
			ЛОТОК ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ (2ШТ)(АСТ-48)										
14	123	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	5,3333333	2873,3	152,34	15324	812	13028	1655	18337	
						278,25	51,77	1484	276		1358		
15	124	1106-0101-0119 РСНБ	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,6	31445,87	1340,31	18868	804	16107	1948	22481	
						3259,92	308,41	1956	185		1665		

	смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	125	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	ых конструкций	4	1932,42	57,89	7730	232	2369	6114	14951	
						1282,35	13	5129	52		1107		
17	126	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (ПД75.150.12-3)	м3	0,52	49869		25932		25932	2075	28007	
18	127	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,52	270		140		140	11	151	
19	128	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В25(28349х0,01=283,49)	м3	0,52	283,49		147		147	12	159	
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					194545,94	8170,65	166988,21	21103,72	232900,4	
								19385,34	2277,14	0	17250,74		
			Раздел 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.КРЫЛОВА (S=502мХ6м=3012м2)										
20	263	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	в плотном теле	602,4	3089,27	1046,89	1860976	630646	1143325	246125	2275669	
						144,43	233,88	87005	140889		168568		
21	264	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т.12см)	м2 основания	3012	654,14	165,65	1970270	498938	1381755	255065	2403362	
						29,74	48,67	89577	146594		178027		
22	265	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фр.20-40,т.12см)	м2 основания	3012	784,47	251,35	2362824	757066	1502386	342439	2921684	
						34,32	70,95	103372	213701		216421		
			УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.АУЭЗОВА (S=338мХ6м=2028м2)										
23	266	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	в плотном теле	405,6	3089,27	1046,89	1253008	424619	769809	165718	1532224	
						144,43	233,88	58581	94862		113498		
24	267	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т.12см)	м2 основания	2028	654,14	165,65	1326596	335938	930345	171737	1618200	
						29,74	48,67	60313	98703		119867		
25	268	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фр.20-40,т.12см)	м2 основания	2028	784,47	251,35	1590905	509738	1011566	230567	1967190	
						34,32	70,95	69601	143887		145718		
			УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.ТАШТИТОВА (S=143мХ6м=858м2)										
26	269	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	в плотном теле	171,6	3089,27	1046,89	530119	179647	325688	70111	648248	
						144,43	233,88	24784	40134		48018		
27	270	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т.12см)	м2 основания	858	654,14	165,65	561252	142128	393608	72658	684623	
						29,74	48,67	25517	41759		50713		
28	271	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фр.20-40,т.12см)	м2 основания	858	784,47	251,35	673075	215658	427970	97547	832272	
						34,32	70,95	29447	60875		61650		
29	272	4104-0104-0501 РСНБ [illegible]	Мусор строительный. Погрузка	т	2,1751	107		233			19	252	
30	273	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	32,6265	51		1664			133	1797	
			Итого по разделу 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					12130922	3694378	7886452	1651967	14885521	
								548197	981404	0	1102632		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3										

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2629,6894	304,46	292,99	800640	770473	316	173021	1051554	
						11,35	80,03	29852	210454		77893		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	81,3306	2327,09	0	189264	0		136270	351577	
						2327,09	0	189264	0		26043		
3	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	в плотном теле	1229,9124	1175,61	1031,18	1445897,22	1268260,79		499269,98	2100780,59	
						144,43	231,44	177636,42	284650,71		155613,39		
4	5	С Коммерческое предложение ТОО "Arrive Trans"	Дресва	м3	1229,9124	6890		8474096,53		8474096,53		9152024,14	
											677927,61		
			ИТОГО по акту					10909897,75	2038733,79	8474412,53	808560,98	12655935,73	
								396752,42	495104,71	0	937477		
			ИТОГО по акту					23235365,69	5741282,44	16527852,74	2481631,7	27774357,13	
								964334,76	1478785,85	0	2057359,74	0	
			Временные здания и сооружения			1,30%		361 066,64					
			Итого с временными									28 135 423,77	
			Зимние удорожания			3,96%		1 114 162,78					
			Итого с зимними удорожаниями									29 249 586,55	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				584 991,73			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 834 578,29	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						31 327 381,24	
			НДС			12%		3 759 285,75					
			Итого с НДС									35 086 666,99	
			с Понижающим коэффициентом			0,90						31 578 000,00	
			Итого по АКТУ:									31 578 000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джаксыбеков А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя

Конгужинов Б.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Ахметов С.Д (аттестат KZ40VJE00052091 от 31.12.2019 года, KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года, KZ72VJE00063018 от 26.02.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Сентраждан проект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490 — 050240007370

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19 — 051040005224

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках №120 от 12.08.2021г.(Жас Оркен)

Номер документа	Дата составления
2	05.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"			Работа	1	31 578 000,00	31 578 000,00	3 383 357,14
				Итого	1	x	31 578 000,00	3 383 357,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2023

М.П.