Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АзияСтройПроект-777"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети 100 мм по ул. Жанкожа батыра от ул.Г.Иляева до ул.Тауке хана ,Енбекшинского района г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети 100 мм по ул. Жанкожа батыра от ул.Г.Иляева до ул.Тауке хана ,Енбекшинского района г.Шымкент**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 12.01.2022

от " 31 " Июля

Акт выполненных работ

2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ		50,05	1513,75	0,00	75763,00	0,00		54549,00	140737,00
				м3 грунта		1513,75	0,00	75763,00	0,00		10425,00	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3	174,62	79,80	524,00	239,00		290,00	879,00
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	284,00	118,00		65,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		50,05	885,88	0,00	44338,00	0,00		31924,00	82363,00
				м3 грунта		885,88	0,00	44338,00	0,00		6101,00	
			ГНБ									
4	4	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		132	7086,78	3552,20	935455,00	468891,00	364172,00	202293,00	1228768,00
				м		775,70	772,30	102392,00	101944,00		91020,00	
5	5	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 273 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп/ФУТЛЯР/		15	19112,61	7199,90	286689,00	107999,00	159196,00	38798,00	351526,00
				м		1299,61	1313,05	19494,00	19696,00		26039,00	
6	6	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		15	1438,09	8,47	21571,00	127,00	2480,00	18813,00	43615,00
				м трубы, уложенной в футляре		1264,31	2,55	18965,00	38,00		3231,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	3878543,39	279521,01	58178,00	4193,00	46960,00	7760,00	71213,00
				км трубопровода		468350,00	54204,70	7025,00	813,00		5275,00	
8	8	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		93	22930,21	8335,15	2132510,00	775169,00	1229356,00	264820,00	2589116,00
				м		1376,18	1500,11	127985,00	139510,00		191786,00	
9	9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		93	1438,09	8,47	133742,00	788,00	15374,00	116640,00	270413,00
				м трубы, уложенной в футляре		1264,31	2,55	117581,00	237,00		20031,00	
10	10	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,093	1587459,08	37829,40	147634,00	3518,00	116471,00	27393,00	189029,00
				км трубопровода		297250,00	269,64	27644,00	25,00		14002,00	
11	11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		227,25	1590,00		361328,00		361328,00		390234,00
				м							28906,00	
12	12	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/ФУТЛЯР/		93,93	12461,00		1170462,00		1170462,00		1264099,00
				м							93637,00	
13	13	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/ФУТЛЯР/		15,06	16701,00		251517,00		251517,00		271638,00
				м							20121,00	
14	14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		225	97,79	1,48	22003,00	333,00	308,00	20934,00	46372,00
				м трубопровода		94,94	0,00	21362,00	0,00		3435,00	
			ТРУБЫ									
15	15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,025	324671,08	76525,00	8117,00	1913,00	36,00	6692,00	15994,00
				км трубопровода		246698,00	23699,82	6167,00	592,00		1185,00	
16	16	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		25,25	340,00		8585,00		8585,00		9272,00
				м							687,00	
17	17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,225	78683,58	0,00	17704,00	0,00	3173,00	14385,00	34656,00
				км трубопровода		64581,00	0,00	14531,00	0,00		2567,00	
18	18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,025	68121,65	0,00	1703,00	0,00	89,00	1598,00	3565,00
				км трубопровода		64581,00	0,00	1615,00	0,00		264,00	
19	19	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	8152,07	4399,23	8152,00	4399,00	336,00	4876,00	14070,00
				врезка		3417,00	1508,04	3417,00	1508,00		1042,00	
20	20	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Переключение 100 мм.		1	9852,47	4399,23	9852,00	4399,00	2036,00	4876,00	15906,00
				врезка		3417,00	1508,04	3417,00	1508,00		1178,00	
21	21	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Переключение 50 мм.		1	5546,32	2437,27	5546,00	2437,00	899,00	3007,00	9237,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				врезка		2210,00	827,08	2210,00	827,00		684,00	
			ЗАПОРНАЯ АПМАТУРА									
22	22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2244,73	94,29	4489,00	189,00	585,00	3767,00	8917,00
				задвижка или клапан		1857,80	44,94	3716,00	90,00		661,00	
23	23	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	28962,00		57924,00		57924,00		62558,00
				шт.							4634,00	
24	24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
25	25	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	12865,00		12865,00		12865,00		13894,00
				шт.							1029,00	
26	26	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 100 мм. Установка на резьбовом соединении		1	867,44	2,54	867,00	3,00	111,00	740,00	1736,00
				шт.		754,06	0,66	754,00	1,00		129,00	
27	27	242-401-3004 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100		1	1472304,00		1472304,00		1472304,00		1590088,00
				шт.							117784,00	
28	28	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		1	2970,62	198,57	2971,00	199,00	490,00	2346,00	5742,00
				шт.		2282,28	87,72	2282,00	88,00		425,00	
29	29	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм		1	43327,00		43327,00		43327,00		46793,00
				шт.							3466,00	
30	30	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./+для колодца		1	969,04	0,00	969,00	0,00	104,00	934,00	2055,00
				шт.		865,26	0,00	865,00	0,00		152,00	
31	31	251-101-0124 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		1	1642,90		1643,00		1643,00		1774,00
				шт.							131,00	
32	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ,ТРОЙНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ/		0,01455	1445627,51	526936,23	21034,00	7667,00	5223,00	10485,00	34041,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	8144,00	2447,00		2522,00	
33	33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		10	1512,59	942,51	15126,00	9425,00		8457,00	25470,00
				шт.		570,08	284,18	5701,00	2842,00		1887,00	
34	34	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1772,00		1772,00		1772,00		1914,00
				шт.							142,00	
35	35	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		8	1401,00		11208,00		11208,00		12105,00
				шт.							897,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1	662,00		662,00		662,00		715,00
				шт.							53,00	
37	37	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		15	1218,41	83,16	18276,00	1247,00	919,00	15949,00	36963,00
				фланец		1074,00	0,00	16110,00	0,00		2738,00	
38	38	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		23	2590,00		59570,00		59570,00		64336,00
				шт.							4766,00	
39	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	635,50	41,58	1906,00	125,00	63,00	1701,00	3896,00
				фланец		572,80	0,00	1718,00	0,00		289,00	
40	40	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	1406,00		5624,00		5624,00		6074,00
				шт.							450,00	
41	41	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,029781	647579,00		19286,00		19286,00		20829,00
				т							1543,00	
42	42	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0012	515278,08	155590,36	618,00	187,00	16,00	469,00	1174,00
				км трубопровода		346047,00	49066,16	415,00	59,00		87,00	
43	43	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		1,212	3280,00		3975,00		3975,00		4293,00
				м							318,00	
44	44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0002	391547,28	109722,56	78,00	22,00	1,00	62,00	151,00
				км трубопровода		276644,00	34282,38	55,00	7,00		11,00	
45	45	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		0,202	1590,00		321,00		321,00		347,00
				м							26,00	
46	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /		0,00731	1105388,51	526936,23	8080,00	3852,00	137,00	5268,00	14416,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	4092,00	1229,00		1068,00	
47	47	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,6	4504,00		2702,00		2702,00		2918,00
				м							216,00	
48	48	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,2	1631,00		326,00		326,00		352,00
				м							26,00	
49	49	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0006	1587459,08	37829,40	952,00	23,00	751,00	177,00	1219,00
				км трубопровода		297250,00	269,64	178,00	0,00		90,00	
50	50	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	990937,36	35804,40	198,00	7,00	132,00	58,00	277,00
				км трубопровода		294350,00	149,80	59,00	0,00		21,00	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д1500-3 ШТ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,285	21962,09	9911,29	94108,00	42470,00	2169,00	66876,00	173863,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	49469,00	18083,00		12879,00	
52	52	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/15-9а		5	16998,00		84990,00		169980,00		91789,00
				шт.							6799,00	
53	53	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	12329,00		12329,00		24658,00		13315,00
				шт.							986,00	
54	54	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		2	9419,00		18838,00		37676,00		20345,00
				шт.							1507,00	
55	55	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	4834,00		14502,00		29004,00		15662,00
				шт.							1160,00	
56	56	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		3	22910,00		68730,00		137460,00		74228,00
				шт.							5498,00	
57	57	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	20191,00		60573,00		121146,00		65419,00
				шт.							4846,00	
58	58	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	18935,00		37870,00		37870,00		40900,00
				комплект							3030,00	
59	59	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	30272,00		30272,00		30272,00		32694,00
				комплект							2422,00	
60	60	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2		0,03416	887579,00		30320,00		30320,00		32746,00
				т							2426,00	
61	61	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		0,99064	630,13	1,19	624,00	2,00	138,00	389,00	1094,00
				м2		489,66	0,57	485,00	1,00		81,00	
62	62	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые		6	595,00		3570,00		3570,00		3856,00
				шт.							286,00	
63	63	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		0,2	24128,69	1049,72	4826,00	209,00	3646,00	957,00	6246,00
				м3		4850,14	407,42	970,00	81,00		463,00	
64	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		40	910,68	20,17	36427,00	807,00	23112,00	11744,00	52025,00
				м2		312,70	3,00	12508,00	120,00		3854,00	
65	65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0832	992695,52	8146,04	82592,00	677,00	76181,00	6918,00	96671,00
				т		68917,80	1542,94	5734,00	128,00		7161,00	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д1000-1 ШТ									
66	66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,23	21962,09	9911,29	27013,00	12191,00	623,00	19196,00	49906,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	14200,00	5191,00		3697,00	
67	67	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		3	12719,00		38157,00		76314,00		41210,00
				шт.							3053,00	
68	68	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		2	9419,00		18838,00		37676,00		20345,00
				шт.							1507,00	
69	69	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	5371,00		5371,00		10742,00		5801,00
				шт.							430,00	
70	70	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	4834,00		4834,00		9668,00		5221,00
				шт.							387,00	
71	71	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	12562,00		12562,00		25124,00		13567,00
				шт.							1005,00	
72	72	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	10529,00		10529,00		21058,00		11371,00
				шт.							842,00	
73	73	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	30272,00		30272,00		30272,00		32694,00
				комплект							2422,00	
74	74	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые		11	595,00		6545,00		6545,00		7069,00
				шт.							524,00	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ									
75	75	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		3,64	3145,78	1301,28	11451,00	4737,00		9574,00	22707,00
				м3 конструкции		1844,50	590,84	6714,00	2151,00		1682,00	
76	76	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные.Разборка		7,42	385,59	262,86	2861,00	1950,00		1481,00	4689,00
				м3 конструкции		122,73	62,13	911,00	461,00		347,00	
77	77	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12см. Устройство		61,833333	202,96	152,58	12550,00	9435,00		6335,00	20396,00
				м2 основания или покрытия		50,38	44,49	3115,00	2751,00		1511,00	
78	78	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,303168	2810,00		6472,00		12944,00		6990,00
				м3							518,00	
79	79	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая		0,162498	25,00		4,00		4,00		4,00
				м3								
80	80	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		45,5	1395,26	198,07	63484,00	9013,00	53325,00	2577,00	71346,00
				м2 покрытия		25,22	27,22	1148,00	1239,00		5285,00	
81	81	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		45,5	1706,37	209,54	77640,00	9534,00	66958,00	2544,00	86599,00
				м2 покрытия		25,22	26,55	1148,00	1208,00		6415,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		22	37,00		814,00				879,00
				т·км							65,00	
83	83	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		22	891,00		19602,00				21170,00
				т							1568,00	
			ИТОГО по акту					8401370,00	1488407,00	6513429,00	999823,00	10153293,00
								735849,00	305008,00	0,00	752100,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			105594,25				10258887,25
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,91			93355,87				10352243,12
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			207044,86				10559287,98
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 536 825,00
			Итого к оплате с понижающим коэффициентом, К=0,99787268									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АзияСтройПроект-777"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор: Таласова Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Казыгарзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турдыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Вода-Канализация": Оспанов М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction": Аширов У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

дата подписания "31" июля 2022г.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: