Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АзияСтройПроект-777"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети диам.100 мм по ул.Торекулова от ул.Рыскулбекова до ул. Байтурсынова Абайского района, инв.№ 900102818**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети диам.100 мм по ул.Торекулова от ул.Рыскулбекова до ул. Байтурсынова Абайского района, инв.№ 900102818**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **12.01.2022**

Акт выполненных работ

от "30" сентября **2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		210,78	1513,75	0,00	319068,00	0,00		229729,00	592701,00
				м3 грунта		1513,75	0,00	319068,00	0,00		43904,00	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3	174,62	79,80	524,00	239,00		290,00	879,00
				м3 уплотненного грунта/ДНИЩА/		94,82	39,32	284,00	118,00		65,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//		10,78	885,88	0,00	9550,00	0,00		6876,00	17740,00
				м3 грунта		885,88	0,00	9550,00	0,00		1314,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ		27,9955	885,88	0,00	24801,00	0,00		17856,00	46070,00
				м3 грунта		885,88	0,00	24801,00	0,00		3413,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		156,0645	885,88	0,00	138254,00	0,00		99543,00	256821,00
				м3 грунта		885,88	0,00	138254,00	0,00		19024,00	
			ГНБ									
6	6	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж		5	18452,42	16806,42	92262,00	84033,00		14739,00	115561,00
				установка		1646,00	1331,50	8230,00	6658,00		8560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		364	7086,78	3552,20	2579588,00	1293001,00	1004232,00	557837,00	3388419,00
				м		775,70	772,30	282355,00	281117,00		250994,00	
8	8	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		119	22930,21	8335,15	2728695,00	991883,00	1573047,00	338856,00	3312955,00
				м		1376,18	1500,11	163765,00	178513,00		245404,00	
9	9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		119	1438,09	8,47	171133,00	1007,00	19672,00	149249,00	346013,00
			м трубы, уложенной в футляре			1264,31	2,55	150453,00	303,00		25631,00	
10	10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		371,28	1590,00		590335,00		590335,00		637562,00
				м							47227,00	
11	11	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ФУТЛЯР/		121,38	12461,00		1512516,00		1512516,00		1633517,00
				м							121001,00	
12	12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		364	97,79	1,48	35596,00	539,00	499,00	33867,00	75020,00
			м трубопровода			94,94	0,00	34558,00	0,00		5557,00	
			ТРУБЫ									
13	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,101	391547,28	109722,56	39546,00	11082,00	523,00	31090,00	76287,00
			км трубопровода			276644,00	34282,38	27941,00	3463,00		5651,00	
14	14	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		39,39	1590,00		62630,00		62630,00		67640,00
				м							5010,00	
15	15	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		62,62	745,00		46652,00		46652,00		50384,00
				м							3732,00	
16	16	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,053	324671,08	76525,00	17208,00	4056,00	77,00	14188,00	33908,00
			км трубопровода			246698,00	23699,82	13075,00	1256,00		2512,00	
17	17	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		53,53	340,00		18200,00		18200,00		19656,00
				м							1456,00	
18	18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,403	78683,58	0,00	31709,00	0,00	5683,00	25766,00	62073,00
			км трубопровода			64581,00	0,00	26026,00	0,00		4598,00	
19	19	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,062	72534,26	0,00	4497,00	0,00	493,00	3964,00	9138,00
			км трубопровода			64581,00	0,00	4004,00	0,00		677,00	
20	20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,053	68121,65	0,00	3610,00	0,00	188,00	3389,00	7559,00
			км трубопровода			64581,00	0,00	3423,00	0,00		560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	9852,47	4399,23	9852,00	4399,00	2036,00	4876,00	15906,00
				врезка		3417,00	1508,04	3417,00	1508,00		1178,00	
22	22	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Переврезка диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	9852,47	4399,23	9852,00	4399,00	2036,00	4876,00	15906,00
				врезка		3417,00	1508,04	3417,00	1508,00		1178,00	
23	23	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Переврезка диаметр 75 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	7964,68	3467,47	7965,00	3467,00	1335,00	4292,00	13238,00
				переврезка		3162,00	1173,40	3162,00	1173,00		981,00	
24	24	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Переврезка 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	5609,52	2437,27	11219,00	4874,00	1924,00	6013,00	18611,00
				врезка		2210,00	827,08	4420,00	1654,00		1379,00	
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
25	25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	2244,73	94,29	8979,00	377,00	1171,00	7535,00	17835,00
				задвижка или клапан		1857,80	44,94	7431,00	180,00		1321,00	
26	26	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		4	28962,00		115848,00		115848,00		125116,00
				шт.							9268,00	
27	27	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	2191,65	94,29	2192,00	94,00	293,00	1831,00	4345,00
				задвижка или клапан		1804,72	44,94	1805,00	45,00		322,00	
28	28	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		1	20265,00		20265,00		20265,00		21886,00
				шт.							1621,00	
29	29	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1353,78	31,43	4061,00	94,00	464,00	3513,00	8180,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	3503,00	45,00		606,00	
30	30	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		3	12865,00		38595,00		38595,00		41683,00
				шт.							3088,00	
31	31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		1	2970,62	198,57	2971,00	199,00	490,00	2346,00	5742,00
				шт.		2282,28	87,72	2282,00	88,00		425,00	
32	32	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85		1	45508,00		45508,00		45508,00		49149,00
				шт.							3641,00	
33	33	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		1	969,04	0,00	969,00	0,00	104,00	934,00	2055,00
				шт.		865,26	0,00	865,00	0,00		152,00	
34	34	251-101-0124 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./		1	1642,90		1643,00		1643,00		1774,00
				шт.							131,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ КРЕСТОВИНЫ/		0,0113	1445627,51	526936,23	16336,00	5954,00	4056,00	8143,00	26437,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	6325,00	1900,00		1958,00	
36	36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0317	1105388,51	526936,23	35041,00	16704,00	593,00	22843,00	62515,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	17744,00	5331,00		4631,00	
37	37	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2376,00		4752,00		4752,00		5132,00
				шт.							380,00	
38	38	241-113-0222 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	4332,00		4332,00		4332,00		4679,00
				шт.							347,00	
39	39	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	3208,00		6416,00		6416,00		6929,00
				шт.							513,00	
40	40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка		22	1512,59	942,51	33277,00	20735,00		18606,00	56034,00
				шт.		570,08	284,18	12542,00	6252,00		4151,00	
41	41	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		11	1401,00		15411,00		15411,00		16644,00
				шт.							1233,00	
42	42	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	890,00		890,00		890,00		961,00
				шт.							71,00	
43	43	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10		3	662,00		1986,00		1986,00		2145,00
				шт.							159,00	
44	44	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		4	1772,00		7088,00		7088,00		7655,00
				шт.							567,00	
45	45	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		2	1842,00		3684,00		3684,00		3979,00
				шт.							295,00	
46	46	241-208-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10		1	1093,00		1093,00		1093,00		1180,00
				шт.							87,00	
47	47	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0022	600488,21	198985,87	1321,00	438,00	2,00	1012,00	2520,00
				км трубопровода		400686,00	63992,14	882,00	141,00		187,00	
48	48	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,222	6452,00		14336,00		14336,00		15483,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1147,00	
49	49	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0008	499762,08	153610,36	400,00	123,00		313,00	770,00
				км трубопровода		346047,00	49066,16	277,00	39,00		57,00	
50	50	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,808	3280,00		2650,00		2650,00		2862,00
				м							212,00	
51	51	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0006	385283,28	108534,56	231,00	66,00		185,00	449,00
				км трубопровода		276644,00	34282,38	166,00	21,00		33,00	
52	52	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,606	745,00		451,00		451,00		487,00
				м							36,00	
53	53	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		22	1218,41	83,16	26805,00	1830,00	1348,00	23392,00	54213,00
				фланец		1074,00	0,00	23628,00	0,00		4016,00	
54	54	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		33	2590,00		85470,00		85470,00		92308,00
				шт.							6838,00	
55	55	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		3	932,24	62,37	2797,00	187,00	139,00	2445,00	5661,00
				фланец		823,40	0,00	2470,00	0,00		419,00	
56	56	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2030,00		8120,00		8120,00		8770,00
				шт.							650,00	
57	57	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		9	635,50	41,58	5720,00	374,00	190,00	5104,00	11690,00
				фланец		572,80	0,00	5155,00	0,00		866,00	
58	58	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		12	1406,00		16872,00		16872,00		18222,00
				шт.							1350,00	
59	59	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,050731	647579,00		32852,00		32852,00		35480,00
				т							2628,00	
60	60	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /		0,010586	1445627,51	526936,23	15303,00	5578,00	3800,00	7628,00	24766,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	5925,00	1780,00		1835,00	
61	61	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,6	4504,00		2702,00		2702,00		2918,00
				м							216,00	
62	62	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,2	3394,00		679,00		679,00		733,00
				м							54,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,6	1631,00		979,00		979,00		1057,00
				м							78,00	
64	64	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0006	1587459,08	37829,40	952,00	23,00	751,00	177,00	1219,00
				км трубопровода		297250,00	269,64	178,00	0,00		90,00	
65	65	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	1587459,08	37829,40	317,00	8,00	250,00	59,00	406,00
				км трубопровода		297250,00	269,64	59,00	0,00		30,00	
66	66	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0004	990937,36	35804,40	396,00	14,00	264,00	117,00	554,00
				км трубопровода		294350,00	149,80	118,00	0,00		41,00	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-4ШТ									
67	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,7	24135,18	9911,29	137571,00	56495,00	15272,00	88959,00	244652,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	65804,00	24054,00		18122,00	
68	68	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	16998,00		135984,00		271968,00		146863,00
				шт.							10879,00	
69	69	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	4834,00		24170,00		48340,00		26104,00
				шт.							1934,00	
70	70	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	22910,00		91640,00		183280,00		98971,00
				шт.							7331,00	
71	71	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	20191,00		80764,00		161528,00		87225,00
				шт.							6461,00	
72	72	222-503-0201 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ		0,06832	887579,00		60639,00		60639,00		65490,00
				т							4851,00	
73	73	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,98128	630,13	1,19	1248,00	2,00	276,00	777,00	2187,00
				м2		489,66	0,57	970,00	1,00		162,00	
74	74	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	30272,00		30272,00		30272,00		32694,00
				комплект							2422,00	
75	75	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	18935,00		56805,00		56805,00		61349,00
				комплект							4544,00	
76	76	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		0,2	24128,69	1049,72	4826,00	209,00	3646,00	957,00	6246,00
				м3		4850,14	407,42	970,00	81,00		463,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		59,08	910,68	20,17	53803,00	1191,00	34137,00	17346,00	76841,00
				м2		312,70	3,00	18474,00	177,00		5692,00	
78	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0832	992695,52	8146,04	82592,00	677,00	76181,00	6918,00	96671,00
				т		68917,80	1542,94	5734,00	128,00		7161,00	
79	79	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ОТМОСТКА/		3,204	24128,69	1049,72	77308,00	3363,00	58405,00	15329,00	100048,00
				м3		4850,14	407,42	15540,00	1305,00		7411,00	
			Восстановление дорог									
80	80	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		7,14	3145,78	1301,28	22461,00	9292,00		18779,00	44539,00
				м3 конструкции		1844,50	590,84	13170,00	4219,00		3299,00	
81	81	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные.Разборка		10,378	385,59	262,86	4002,00	2728,00		2072,00	6560,00
				м3 конструкции		122,73	62,13	1274,00	645,00		486,00	
82	82	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12см. Устройство		86,483333	202,96	152,58	17553,00	13196,00		8861,00	28527,00
				м2 основания или покрытия		50,38	44,49	4357,00	3848,00		2113,00	
83	83	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014		3,221331	2810,00		9052,00		18104,00		9776,00
				м3							724,00	
84	84	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая		0,227278	25,00		6,00		6,00		6,00
				м3								
85	85	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		89,25	1395,26	198,07	124527,00	17677,00	104598,00	5055,00	139949,00
				м2 покрытия		25,22	27,22	2251,00	2429,00		10367,00	
86	86	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		89,25	1706,37	209,54	152294,00	18702,00	131341,00	4990,00	169867,00
				м2 покрытия		25,22	26,55	2251,00	2370,00		12583,00	
87	87	411-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		33,68	72,00		2425,00				2619,00
				т·км							194,00	
88	88	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка		33,68	891,00		30009,00				32410,00
				т							2401,00	
			ИТОГО по акту					10255903,00	2579309,00	6543413,00	1823522,00	13045781,00
								1442353,00	532350,00	0,00	966356,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			135676,12				
			Итого с временными									13181457,12
			Зимние удорожания	%	0,91			119951,26				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**13301408,38**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**266028,17**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13567436,55**
			Итого к оплате с понижающим коэффициентом, К=0,992452108									**13 465 031,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АзияСтройПроект-777"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Таласова Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Великие ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Вода-Канал-3": Даштиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction": Аширов У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

АШИРОВУ
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
SAYAN CONSTRUCTION

дата подписания "30" сентября 2022г.