Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2021г.

Заказчик *Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы – Маркетинг» , Заместитель генерального директора Б.Калмырзаев*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Генподрядная организация: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АзияСтройПроект-777» директор Таласова Л.К. Гослицензия № 15021001 от 02.12.2015 г.*
(наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *Товарищество с ограниченной ответственностью «Саян construction» директор Аширова Ж.У. аттестат № KZ 68VJE00021865 дата выдачи от 23.12.2016 года*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *Товарищество с ограниченной ответственностью «Сым-Тас Проект» директор Турсынбаев М.Б. , лицензия № 140111142 от 04.08.2014 год*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора

Эксплуатационный участок *Товарищество с ограниченной ответственностью «Вода-Канал-1» директор Оспанов М. , лицензия № 16017413 от 11.11.2016 год*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксплуатационного подразделения

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент*
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *город Шымкент по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)Рабочего проекта *Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент*

2) наименование органа вынесшего решение талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы – Маркетинг»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сым-Тас Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы – Маркетинг»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2021:
месяц, год

окончание работ август 2021:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *5 месяцев*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5 месяцев*

фактически, месяц: *5 месяцев*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей	п/м	**d–200x11,9 мм** L=868 п. м. **d–110x6,6 мм** L=30 п. м. **d–40x2,4 мм** L=10 п. м **d–20x2 мм** L=78 п. м.		**d–200x11,9 мм** L=868 п. м. **d–110x6,6 мм** L=30 п. м. **d–40x2,4 мм** L=10 п. м **d–20x2 мм** L=78 п. м.	
Диаметр водопроводной трубы	мм	200мм		200м	
Годовое водоснабжение	тыс м3/год				
Водопроводная сеть	км	0,986		0,986	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *21 230,012* тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ *18 955,368* тысяч тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *18 200,699* тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *185 200,699* тысяч тенге без НДС; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Реконструкция водопроводной сети общ. 200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент* принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Калмырзаев Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Аширов У.
фамилия, имя, отчество (при наличии). подпись эксперта Место печати (при наличии)

АШИРОВ У
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
ТОО "KAM CONSTRUCTION"

Авторский надзор Турсынбаев М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта Место печати (при наличии)

Эксплуатационный участок Осмонов М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик Таласова Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя Место печати (при наличии)

АКТ

гидростатического или манометрического испытания

на герметичность

(Форма)

Система водоснабжении

Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент

г.Шымкент «12» сентября 2021 г.

Комиссия в составе представителей:

представитель ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» **Н.Тулебаев**

эксплуатационной организации **М.Оспанов**

инженер-эксперт ТОО«Саян construction» **У.Аширов**

представитель подрядной организации **Д.Таласова.**

произвели осмотр и проверку реконструкцию выполненного водопроводной сети ***диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района, ТОО «АзияСтройПроект-777»***

(наименование организации)

составили настоящий акт в том, что ***Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент***, *диам.200х11,9мм – 868 п.м., диам.110х6.6 мм – 30 п.м., диам.40х2.4 мм – 10 п.м., диам.20х2мм – 78п п.м. – (н/э) - выполнены по рабочему проекту*

Проведение испытания и его результаты

1. Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса.
2. Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм по контрольному манометру. По истечении последующих 30 мин давление не допускалось снижении более чем на 0.1 Мпа.

Решение комиссии:

Реконструкция выполнена в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

На основании изложенного результата испытания признается удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращается.

Представитель ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» Н.Тулебаев

Представитель эксплуатационной организации М.Оспанов

Инженер-эксперт ТОО«Саян construction» У.Аширов

Представитель ТОО «АзияСтройПроект-777» Д.Таласова

А К Т

Освидетельствования скрытых работ

Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент

(наименование работы)

выполненных работ по ***Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент***

(наименование место расположение объекта)

«30» 08 2021г

Комиссия в составе:
Представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» *Тулебаев Н.*
Представитель эксплуатационного участка *М.Оспанов*
Инженер-эксперт ТОО«Саян construction» *Аширов У.*
Представитель подрядной организации *Таласова Д.*
Произвели осмотр работ выполненных подрядной организации ***ТОО «АзияСтройПроект-777»***
(наименование строительно - монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующие работы:
1. Работы выполнены по проектно- сметной документации *ТОО «Сым-Тос Проект»*
(наименование проектной)

2 .Описание выполненных работ:
- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 762,52 м3
- укладка в/п трубопроводов: диам.200х11,9мм – 868 п.м., диам.110х6,6 мм – 30 п.м., диам.40х2,4 мм – 10 п.м., диам.20х2мм – 78п п.м. – (п/э)
- укладка футляров: диам.400х23,7мм – 38 п.м.-(п-э), диам.426х6мм – 52 п.м. диам.325х7мм – 7 п.м., диам.114х4мм – 22п.м. (сталь).
- установка задвижек: диам.200мм – 3 шт. диам.100мм – 7шт. с приваркой фасонных частей.
монтаж пожарных гидрантов в к-ве – 6 шт;
- ЖБ колодцы диам.1500мм в количестве – 8 шт., диам.1000мм в количестве -1 шт;
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 54м2
(виды работ)

3.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

4.Соблюдение требованиям СН и11 *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» *Тулебаев Н.*

Представитель эксплуатационного уч-ка *Оспанов М.*

Инженер-эксперт ТОО«Саян construction» *Аширов У.*

АШИРОВ У
ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "САЯН КОНСТРАКШЕН"

Представитель подрядной организации ТОО «АзияСтройПроект-777» *Таласова Д.*

Акт на промывку

г.Шымкент «22» 09 2021 г.
№664

Мы, нижеподписавшиеся
Нач. лаборатории ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» Г.Жауылбаева
Представитель ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаев
Начальник эксплуатационного участка М.Оспанов
Инженер-эксперт ТОО«Саян construction» У.Аширов
Представитель подрядной организации Д.Таласова.

составили настоящий акт в том, что после завершения. *Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент*

произведена промывка водопровода:

d –200 мм L–108 п.м (п/э)
d –110 мм L–30 п.м (п/э)
d –40 мм L–10 п.м (п/э)
d –20 мм L–78 п.м (п/э)

Расчет длиной водопровода на 100 п.м:

ΠR^2 * L = 3,14.0, 1.0,1.100=3,14 м3
ΠR^2 * L = 3,14.0, 055.0,055.100=0,95 м3
ΠR^2 * L = 3,14.0, 02.0,02.100=0,13 м3
ΠR^2 * L = 3,14.0,01.0,01.100=0,0314 м3,

Наполнением водовода водой с хлором выдержкой 24 часа.
Расход хлора на:

4,25 м3 х 100 г/л х 100 п.м /36 = 1181 г/л или 11,81 кг

на 100 п.м. трубы расход гипохлорида натрия составляет 11,81 кг :

(L* 11,81 кг)/100 =(986 х 11,81)/100 = 117 кг

В чем подтверждаем и расписываемся.

Нач. лаборатории ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Г.Жауылбаева
Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаев
Начальник эксплуатационного участка М.Оспанов
Инженер-эксперт ТОО«Саян construction» У.Аширов
Представитель подрядной организации ТОО«АзияСтройПроект-777» Д.Таласова.

АКТ

на подключение объектам к сетям водоснабжения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент «20» сентября 2021г.

Мы нижеподписавшиеся: Начальник участка М.Оспанов представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаев, инженер-эксперт У.Аширов и представитель подрядной организации ТОО «АзияСтройПроект-777» Таласова Д. произвели обследование ***водопроводных сетей d–200х11,9 мм L=868п. м., d–110х6,6 мм L=30п. м., d–40х2,4 мм L=10 п. м., d–20х29 мм L=78п. м. - (п/э). Реконструкция водопроводной сети диам.200 мм по ул.Койкелды Батыра, Енбекшинского района г.Шымкент***

1. Подключение к сетям произведено: *работниками участка во главе начальника М.Оспановым, представителем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаевым, инженером-эксперта У.Ашировым и работниками ТОО «АзияСтройПроект-777» во главе директора Таласова Д.*
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Время подключение объекта 11 час 00 минут 2021 год.

Работу принял:
Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Н.Тулебаев
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Представитель эксплуатационного подразделения М.Оспанов
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Инженер-эксперт ТОО«Саян construction» У.Аширов
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации Д.Таласова
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проведенная линия d–200х11,9 мм L=868п. м., d–110х6,6 мм L=30п. м., d–40х2,4 мм L=10 п. м., d–20х29 мм L=78п. м. - (п/э) подключены в существующий водопроводной сеть диам.200мм /чугун/ по ул.Койкелды Батыра врезкой диам.200мм , Енбекшинского района.