Форма по КНД 0-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"

(полное наименование, почтовый индекс, фактический адрес, банковские реквизиты, телефон, адрес электронной почты)

Подрядчик: ТОО "АлмаСтройПроект-777"

(полное наименование, почтовый индекс, фактический адрес, банковские реквизиты, телефон, адрес электронной почты)

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ В=200 ПО УЛ.КОЙКЕЛДИ БАТЫРА ТЮЕКИНИНСКОГО РАЙОНА г.ШЫМКЕНТ

(наименование, адрес)

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ В=200 ПО УЛ.КОЙКЕЛДИ БАТЫРА ТЮЕКИНИНСКОГО РАЙОНА, инв. № 9030083133

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 05.03.2021

Акт выполненных работ

от "30" - сентября 2021 (число, год)

Составлен для текущих цен на 01.01.2008

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр и № норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц, тенге: Всего затрат на единицу	в т.ч. эксплуатация машин на единицу	Общая стоимость, тенге: Всего затрат на единицу	в т.ч. эксплуатация машин на единицу	в т.ч. материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Итого стоимость в НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	5-11-010-01-1(1)	Группа 1 грунта. Разработка траншей экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом емкостью 0,4 м3 вместимость		655,3144	331,32	126,22	83923	82494	0	26033	115252
				м3 грунта		5,24	38,99	3242	29474		5339	
2	2	5-11-020-01-1(1) 1119 01 мин.1 11 к.3 ПЗ Коэф=1,2, Коэф=1,2	Группа 1 грунта. Разработка грунта с откосами в отвалы глубиной до 2 м, свыше до 2 м. Прочистка откосов и дна в ручную. Засыпка с послойным уплотнением грунтовых, песчаных, гравийных, шлаковых с укладкой вручную - 1,2 и с ручным уплотнением - 1,2		20,2956	1673,5	0	33963	0	0	21896	60963
				м3 грунта		1921,5	0	38963	0		4505	
3	3	С21-010201-0001	Группа 1 грунта. Разработка вручную с откосами глубиной до 2 м без крепления с выгрузкой в ПЕРЕЛЕЧИЕ		83	1273,58	0	111327	0	0	21720	210887
				м3 грунта		1273,58	0	111327	0		35621	
4	4	С21-010202-0001	То же, что и в п.1, но грунты 1,2 группы механическим способом (ЛОПАТА)		8,66	465,37	35,86	4029	305	0	374	5775
				м3		84,67	35,4	364	224		313	
5	5	С21-010203-0300	Земляные, подземные работы в мокрых. Земляные сооружения. Группа грунтов: СУГЛИНКА МЕГКИЙ ГРУНТОВ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ		33,96	700,33	0	31592	0	0	23738	38604
				м3 грунта		700,33	0	31592	0		4343	
6	6	С21-010203-0300	Земляные, подземные работы в мокрых. Земляные сооружения. Группа грунтов: СУГЛИНКА МЕГКИЙ ГРУНТОВ ПОД ТРУБОЙ 20 СМ		339,292	700,33	0	110993	0	0	79288	264490
				м3 грунта		700,33	0	110993	0		15437	
7	7	С21-010101-0061	Грунты в отвалы. Земляные бурильно-крановые экскаваторы 39 кВт (0,5 м3) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		517,948	30,66	30,66	16179	16179	0	4277	25983
				м3 грунта		31	31,04	16	5986		3655	
			ТРУБЫ									
8	8	С21-221401-0002 Изм.и доп. изм. 16	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. Прокладка полиэтиленовых напорных трубопроводов в траншеях с грунтом 1-2 групп		593	3665,83	2379,49	2200466	1095859	51886	499734	2942748
				м		867,09	870,3	230921	207981		136498	
	8.1	2109-0102-0201	Стоимость основных фондов строительных работ (ПФС)	%	0,2595	225,03				32535,51		
	8.2	2109-0102-1306	Накладные расходы строительных работ	%	0,0735	63,74				35814,71		
9	9	С21-221401-0004 Изм.и доп. изм. 16	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 420 мм. Прокладка полиэтиленовых напорных трубопроводов в траншеях с грунтом 1-2 групп ПОТЕРИ		51	9037	7546,22	461064	392406	20560	125936	616974
				м		1649,83	1496,23	84071	73151		47929	
	9.1	2109-0102-0201	Стоимость основных фондов строительных работ (ПФС)	%	0,2621	432,53				22395,35		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин затраты машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего затрат на рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин затраты машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Восстановительная с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9.2	2403-0701-1702	Подсыпка с уплотнением песчаным грунтом вручную	м3	0,0262	284,11				7,45		
10	10	E11-221401-0604 Пер.к.коэф. коэф. 16	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм. Прокладка бесканальная полиэтиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбом с уплотнением РТУ 2006		39	3007	7540,27	341640	206758	13414	92941	472743
	10.1	2309-0603-0303	Трубы полиэтиленовые безнапорные гладкие марки ПЭ80	м	0,0067	4519,83	1400,75	30,514	33,127		15,018	
	10.2	2403-0401-1701	Песок для подсыпки и обсыпки труб	м3	0,0206	414,11				8,575,76		
				м3						9,275,95		
11	11	E11-221402-0605	Трубы стальные диаметром 200 мм. Прокладка в футляр		50	1450,29	0,03	72500	775	24500	167226	350836
			Итого по, длительная в футляре			1200,61	2,03	360054	253		19250	
12	12	E11-220601-0310 Пер.к.коэф. коэф. 16	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Наружная изоляция усиленной полимерно-мастичной или битумно-полимерной изоляции		0,012	6900210,73	825598,22	216485	42334	240192	35190	378007
				км трубопровода		408394	235109,21	24360	13186		28134	
	12.1	2310-0303-0001	Мастика полимерно-мастичная для бесканальных трубопроводов ГОСТ 30693-2000	т	0,05	563				177088		
	12.2	2311-0203-0001	Лента полиэтиленовая марки ПВ-2	100 м2	17,16	2633				43195,6		
13	13	C121-010301-1210	Трубы электросварные для водопроводных ВГ 108×108 17 – 406×21,8 ГОСТ 10704-2001		492,66	5413		2666709		2666709		2600018
				т							21310	
14	14	C121-010301-1214	Трубы электросварные для водопроводных ВГ 108×108 17 – 406×21,8 ГОСТ 10704-2001		35,76	21432		836701		836701		897161
				т							96436	
15	15	C121-010201-0256	Трубы электросварные прямошовные. Ø 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		53,04	21900		1162000		1162000		1254960
				т							92960	
16	16	E11-161101-0203 Пер.к.коэф. коэф. 17	Трубопроводы стальные стыковые, электросварные с наружным изолированием диаметром до 200 мм. Подземная прокладка		400	90,32	1,38	12720	605	2160	40125	56556
				м трубопровода		84,22	8	30744	0		6708	
	16.1	2312-0702-1403	Лента изоляционная	м2	28,226	24				1008,22		
17	17	E11-221401-0205 Пер.к.коэф. коэф. 5	Трубы стальные диаметром 325 мм. Прокладка без разработки грунта трубы в футляр до 30 м		7	11321,65	2609,41	79212	33006	409	33000	145792
				м трубопровода		3383,82	4300,98	23787	30667		18931	
	17.1	2111-0012-2001	Асфальтовая лента ГОСТ 2142-75 ГОСТ 9386-75	м	0,0013	211167				266,3		
18	18	E11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Прокладка в футляр		7	1290,91	7,32	9037	51	1803	7836	18227
				м трубопровода в футляре		1128,43	2,27	7899	16		1350	
19	19	C123-010201-0245	Трубы электросварные прямошовные. Ø 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		7	19223		134547		134547		145531
				т							10784	
20	20	E11-221601-0308 Пер.к.коэф. коэф. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Наружная изоляция усиленной полимерно-мастичной или битумно-полимерной изоляции		0,007	4384469,16	360580,49	30703	2546	23179	3577	37003
				км трубопровода		402505	51022,17	3216	377		2797	
	20.1	2310-0303-0003	Мастика полимерно-полимерная или битумно-полимерная ГОСТ 30693-2000	т	0,016	563				10400,99		
	20.2	2311-0203-0001	Лента полиэтиленовая марки ПВ-2	100 м2	2,75	1635				6501,25		
21	21	E11-161101-0102 Пер.к.коэф. коэф. 17	Трубопроводы стальные стыковые, электросварные в условиях плотной застройки диаметром до 100 мм. Подземная прокладка		7	870,4	1,28	6092	9	9	582	7289
				м трубопровода		86,77	0	595	0		95	
	21.1	2312-0702-1403	Лента изоляционная	м2	0,266	21				6,65		
22	22	E11-221401-0203 Пер.к.коэф. коэф. 5	Трубы диаметром 100 мм. Прокладка без разработки грунта трубы в футляр до 30 м		22	9925,55	6410,96	190348	141217	227	131871	336751
				м трубопровода		2491,29	3656,93	54824	80452		26421	
	22.1	2113-0012-0001	Лента полиэтиленовая ГОСТ 2142-75 ГОСТ 9386-75	м2	0,0559	2111,67				126,33		
23	23	C123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные. Ø 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 обыкновенные		22,800	2919		66558		66558		69933
				т							5158	
24	24	E11-221401-0201	Трубы стальные диаметром 100 мм. Прокладка в футляр		22	1290,95	7,52	28400	165	1410	24027	52226
			Итого по, длительная в футляре			1128,43	2,27	24824	50		4242	

№ п/п	Установ по смете	Шифр норм, расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на единицу продукции	Стоимость единицы: в том числе возвратных материалов	Общая стоимость, тенге: Всего затрат на единицу продукции	Общая стоимость: в том числе возвратных материалов	Общая стоимость: в том числе материалы оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-220601-0107 Изол. в 4слоя, изол. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Наклеивание изоляции рулонной битумно-резиновой бескаркасной или полимерно-модифицированной		0,022	192612,63	38848,42	2256,3	855	24000	8787	42333
				100 м трубопроводов		265475	240,66	5840	5		3449	
	25.1	2101-0351-0001	Бинты бинтовые из стеклянных или базальтовых волокон ГОСТ 30693-2000	м2	21,03	268				15259,32		
	25.2	2311-0351-0001	Клей синтетический, марка ПК-7	10 кг	1,302	1611				6557,14		
26	26	Е11-220501-0106 Изол. в 4слоя, изол. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,385	874155,82	195739,21	221659	75367	7935	190136	469120
				100 м трубопроводов		357366	57104,63	137748	21085		50333	
27	27	С123-010501-1326	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		355,85	5413		1926845		2160825		2275231
28	28	С11-220501-0102 Изол. в 4слоя, изол. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,022	338323,62	196435,74	8243	2444	315	168188	177126
				100 м трубопроводов		249962	50592,43	5456	764		1183	
29	29	С123-010501-1315	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		30,3	1486		45074		45074		53964
30	30	Е11-220501-0101 Изол. в 4слоя, изол. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,057	209044,85	74349,56	24009	4237	58	3000	32933
				100 м трубопроводов		210229	21148,56	12351	1205		2439	
31	31	С123-010501-1306	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		10,3	212		2183		2183		2511
				10							182	
32	32	С123-010501-1301	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		79,78	91		7257		7257		7913
				1							386	
33	33	Е11-220701-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Прокладка с антикоррозийной		0,008	322062,72	0	166400	0	40700	39426	170129
				100 м трубопроводов		691542	0	69926	0		13288	
34	34	Е11-220701-0101	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Прокладка с антикоррозийной		0,01	710973,37	0	7132	0	865	1712	8132
				100 м трубопроводов		359226,3	0	3729	0		709	
35	35	Е11-220701-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50-65 мм. Прокладка с антикоррозийной		0,055	61694	0	3168	0	297	1021	33220
				100 м трубопроводов		576038,3	0	5671	0		832	
36	36	Е11-221101-0109 Изол. в 4слоя, изол. 1	Шиберные (запорные) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	62104,92	28514,34	62104	28514	19531	21839	30893
				100 м		13665,1	8397,11	13665	8397		6749	
	36.1	2302-0201-0502	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,5 мм ГОСТ 10705-80	т	0,5	27327				19031,5		
37	37	Е11-221101-0103 Изол. в 4слоя, изол. 4	Шиберные (запорные) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		6	8053,52	4207,66	32209	25246	8548	24129	84479
				100 м		5051,18	2346,21	15607	5677		6255	
	37.1	2302-0201-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	т	3,2	2721				6725,2		
38	38	Е11-221101-0101	Шиберные дисковые стальные, диаметр 40,200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		12	4700,27	2336,6	56519	28012	4388	12215	95023
				100 м		7975,4	598,33	21601	6660		7009	
	38.1	2304-0203-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	т	1,6	635				1016		
			ЗАБОРНАЯ АРМАТУРА									
39	39	Е11-220501-0106	Задвижки для холодной обратной промывки диаметром 200 мм. Установка		5	4402,23	2627,24	19267	6052	1719	12150	34945
				задвижка или клапан		3601,94	626,37	11498	1874		2589	
40	40	С123-060501-1306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, диаметр условного прохода и перед. Т до 225°С, Ру 1,6 Мпа, Ду 200 мм ГОСТ 5762-2002		1	11293		337205		337205		364244
				100м							2592	
41	41	Е11-220501-0103	Задвижки для холодной обратной промывки диаметром 100 мм. Установка		2	2068,27	92,05	14479	378	2252	11775	28354
				задвижка или клапан		1439	46,11	11923	281		2100	

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин механизмов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата		заработная плата		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	С123-020102-0103	Зонт вытяжной из оцинкованной стали с выкружками диаметром 500 мм, для вентиляции, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 по ГОСТ 5762-2002		7	2624		18368		18368		18368
				чел.							14691	
43	43	С123-010501-0102	Воздухораспределитель перфорированный 1Выбр2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		8	950		7600		7600		7600
				чел.							912	
44	44	Е11-222001-0103	Гибкие вставки разные. Установка		9	2772,91	682,93	36027	8873	3327	12960	31536
				чел.		2636,55	59,13	32219	479		2316	
45	45	С123-010103-8901	Гибкие вставки резиновые II 100В по ГОСТ 8220-85		3	38569		115707		115707		124700
				чел.							9282	
46	46	С123-010103-8900	Гибкие вставки резиновые II 125В по ГОСТ 8220-85		1	44969		132204		132204		142209
				чел.							10576	
47	47	Е11-220302-0201 Прим. к пос. табл. 11	Шкафы электроизоляции. Установка фундаментов, конструкций, рабочих мест с Ал клеммы		6	836,1	8	5217	9	624	5001	11091
				чел.		722,11	8	4633	9		821	
48	48	С123-010201-0130	Заслонка дроссельная конструктивные прямоугольные I-32,1-1-32,3, размером мм до 1 800 кв., для вентиляционных и аспирационных систем ГСП РК 1.02-105-2002 (заслонка из оцинкованного стального листа)		6	1492,5		8715		8715		9332
				чел.							697	
49	49	Е11-222001-0101	Вилка на шкафчик. Установка		1	2239,7	54,7	4519	109	428	3995	9196
				чел.		2000,99	26,74	3992	53		681	
50	50	С123-051209-8104	Выгрузка из склада в зону 1000 Ал вибратора в кол-ве до 1 МВа (10 кА/кА), а=50 кг		2	1995,9		3991,6		3991,6		42169
				компрессор							2105	
51	51	Е11-220002-0105 Прим. к пос. табл. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,12511	1172630,60	512226,21	777967	64127	45003	90627	232535
				м.куб.измер. мех.мас.		498691,6	150119,81	62427	18825		20203	
	51.1	2302-1125-5970	Фасонные части стальные сварные, Ду до 300 мм	т	0,12127	340999		41337,4		41337,4		
52	52	Е11-220002-0209	Фасонные части стальные сварные, заглушки, переходы, переходы, Установка		37	1424,79	919,39	47150	30439	8	24000	77622
				чел.		588,81	253,39	21791	8369		5265	
53	53	С123-020102-1015	Воздухонагреватель водяной 45° ВО 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2003		3	6858		20574		20574		24669
				чел.							2135	
54	54	С123-020102-1019	Воздухонагреватель водяной 45° ВО 100 SDR 17, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2003		9	1776		16056		16056		21100
				чел.							832	
55	55	С123-020102-1015	Воздухонагреватель водяной 45° ВО 100 SDR 17, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2003		27	3041		82214		82214		97274
				чел.							6457	
56	56	С123-020102-1010	Воздухонагреватель водяной 45° ВО 100 SDR 17, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2003		7	1444		10108		10108		10917
				чел.							803	
57	57	Е11-220101-0108 Прим. к пос. табл. 4	Труба стальная электросварная прямошовная, диаметром 300 мм. Установка ГЕОБЭАС		0,0021	626708,63	243101,81	2351	822	3	1534	3959
				кг.перемещения		302006	72016,62	1302	246		281	
58	58	С123-010101-1522	Труба из углеродистой стали электросварная РС 100 SDR 17 - 125x10,7 толщина ГОСТ 10705-2001		3,454	13269		45866		45866		49783
				ч							3617	
59	59	Е11-220101-0106 Прим. к пос. табл. 4	Труба стальная электросварная прямошовная, диаметром 225 мм. Установка ГЕОБЭАС		0,0015	552346,82	132704,21	582	197	3	637	2662
				кг.перемещения		392706	57164,62	372	91		127	
60	60	С123-010501-1319	Труба стальная электросварная для водоснабжения РС 100 SDR 17 - 225x13,4 толщина ГОСТ 10705-2001		1,6	5831		10410		10410		11630
				ч							874	
61	61	Е11-220101-0105 Прим. к пос. табл. 4	Труба стальная электросварная прямошовная, диаметром 200 мм. Установка ГЕОБЭАС		0,0021	352478,62	30548,74	740	231	9	577	1423

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего: заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, руб. Всего: эксплуатация машин машинистов	Общая стоимость, руб. Всего: заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, руб. Всего: эксплуатация машин машинистов	Общая стоимость, руб. Всего: материалы, оборудование, запасные части	Накладные расходы, руб. Сметная прибыль, руб.	Полная стоимость с НР и СП, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг груз конструкции		240002	30502,47	319	59		191	
62	62	С123-020201-0311	Трубы стальные электросварные прямошовные ГК 106 ЭПВ 17 - 75х4,5 ГОСТ 10705-2004		2,121	226		1633		1633		1364
				т							131	
63	63	Б11-229009-0204	Фасонные части стальные сварные: отводы, тройники, переходы, заглушки		23	1423,79	919,99	32862	21160	0	17356	51246
				шт.		508,03	251,59	11701	5793		4918	
64	64	С122-025103-0204	Муфты стальные сгонные с внутренней резьбой ДУ 25, РУ 16 СТ РК ГОСТ Р 52130-2010		9	90		810		810		873
				шт.							65	
65	65	С122-025102-0402	Ниппели стальные сгонные с наружной резьбой ДУ 20, РУ 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		9	196		1764		1764		1903
				шт.							343	
66	66	С122-020301-0202	Муфты стальные соединительные ДУ 20, РУ 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	292		1016		1016		1097
				шт.							91	
67	67	Е11-221201-0106	Фланцы стальные к трубопроводам Ду условным 200 мм. Приварные		34	2622,98	215,13	89181	7322	4163	22368	179973
				фланцы		2285,14	13,17	77695	455		13324	
	67.1	21-1-3032-0030	Электроды d = 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	5,0612	151187				475436		
68	68	С123-020102-0213	Фланцы стальные приварные на плоскую по фаске из углеродистых и низколегированных сталей ВСт 20, ДУ 200 ГОСТ 12836-88		51	6009		306459		216538		338162
				шт.							20844	
69	69	Е11-221201-0105	Фланцы стальные к трубопроводам Ду условным 100 мм. Приварные		31	1002,04	72	32533	1512	1206	19933	46295
				фланцы		958,2	6	24115	0		3429	
	69.1	21-1-3032-0025	Электроды d = 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0961	211157				1386,17		
70	70	С123-020201-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистых и низколегированных сталей ВСт 20, ДУ 100 ГОСТ 12836-88		28	2514		70392		70392		70422
				шт.							3631	
71	71	Е11-221201-0101	Фланцы стальные к трубопроводам Ду условным 50 мм. Приварные		7	564,89	26	3955	182	63	1339	5482
				фланцы		511,36	0	3554	0		258	
	71.1	21-1-3032-0035	Электроды d = 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0051	211167				11,35		
72	72	С123-020101-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистых и низколегированных сталей ВСт 20, ДУ 50 ГОСТ 12836-88		4	1580		6320		6320		6526
				шт.							504	
73	73	С321-030209-0004	Болты стержневые с гайками и шайбами ГОСТ 7798-67		0,219211	496537		75112		50502		85594
				т							6363	
74	74	С11-229001-0105 Изм. в лок. смет. 1	Фасонные части стальные сварные массой свыше 100 до 250 кг Усиленная 20010-1.820-18 ВСТ.СПСА		0,616002	137170,66	512226,21	45675	17078	32155	22452	75052
				т фасонных частей		999004,8	138135,81	17446	3239		3626	
	74.1	21-1-3102-0330	Фасонные части стальные сварные массой свыше 0,5 до 100 кг	т	0,5140	539555				11546,21		
75	75	С123-010202-0212	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10704-88		8,6	5216		5216		5216		5637
				т							439	
76	76	С123-010201-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-88		1,1	2919		4087		4087		4434
				т							327	
77	77	С123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10704-88		0,2	1064		212		212		229
				т							17	
78	78	Б11-229009-0309 Изм. в лок. смет. 16	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Приварные полным проваром неповоротных стыков из углеродистой или низкоуглеродистой стали		0,0006	369004,17	218155,93	221	143	1464	238	2227
				км трубопроводов		380010	417109,35	216	25		165	
	78.1	21-10-3703-0003	Пикеты опознавательные на трубопроводах ГОСТ 19192-2005	кг	3,978	202				1545,21		
	78.2	21-11-3703-0002	Краска синяя масляная, марка МА-1	20 кг	0,0005	1033				386,21		
79	79	Б11-229009-0305 Изм. в лок. смет. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Приварные полным проваром неповоротных стыков из углеродистой или низкоуглеродистой стали		0,0014	132035,93	30949,32	2137	34	3711	368	2585

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего (прямые затраты строительных организаций)	Стоимость единицы, руб. эксплуатация машин (прямые затраты машиностроительных организаций)	Общая стоимость, руб. Всего (прямые затраты строительных организаций)	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин (прямые затраты машиностроительных организаций)	Общая стоимость, руб. материалы (стоимость материалов, изделий, конструкций)	Накладные расходы, руб. (Сметная прибыль, руб.)	Всего стоимость с НР и СП, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				100 м² поверхности								
	90.1	2310-0502-0002	Насосы вакуумные поршневые или роторно-пластинчатые СВС 5, 10000 л/мин	м	3,640	283475	240,66	322	0		200	
	90.2	2111-0203-0001	Электроэнергия (на технологические цели)	100 кВт	0,3140	2611				1222,72		
90	60	Е11-2-0001-0102 Нов. в дан. сост. 15	Трубопроводы системы водоснабжения 57 х 6 мм. Подвесные или на опорах для неизолированных вертикальных или вертикально-горизонтальных участков		0,0002	949910,73	36934,22	189	7	125	52	201
				100 м² поверхности								
	90.1	2310-0502-0002	Насосы вакуумные поршневые или роторно-пластинчатые СВС 5, 10000 л/мин	м	5,36	262085	1,33,7	93	0		19	
	90.2	2111-0203-0001	Электроэнергия (на технологические цели)	100 кВт	0,0056	2611				26		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ПЗ 1006/020-ИОУ							31,26		
91	61	Е11-223-001-0201 Нов. в дан. сост. 15	Колодцы чугунные на сборном железобетонном. Утяжелителе с крышкой тип 1		11,49	26000,5	9256,56	217277	110855	5276	105843	417500
			Итого по разделу 2 Водоснабжение и канализация наружные сети			10193,18	3767,62	122317	44795		22261	
92	92	С12-1-0030-0412	Клапаны обратные поворотные для воды из чугуна КС15.6 по ГОСТ 9.071-2010, ГОСТ 5020-90		13	24752		321800		221800		239639
				шт.							17250	
93	93	С12-1-0030-0416	Клапаны обратные поворотные для воды из чугуна КС15.6 по ГОСТ 9.071-2010, ГОСТ 5020-90		2	19310		21020		21020		22702
				шт.							1982	
94	94	С12-1-0030-0201	Колодцы чугунные водопроводные для воды из чугуна КОВ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 5020-90		8	2478		19760		19760		21143
				шт.							1581	
95	95	С12-1-0030-0102	Пожарные гидранты водопроводные для воды из чугуна ПГВ13 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8220-90		8	34291		146328		146328		158034
				шт.							11706	
96	96	С12-1-0030-0203	Пожарные гидранты водопроводные для воды из чугуна ПГВ13-2, ПГВ13-3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8220-90		8	19324		124024		124024		134006
				шт.							9962	
97	97	С12-1-0030-0101	СТРСЧ00000		0,21664	582136		79542		79542		85907
				т							6365	
98	98	Е11-1-0005-0303 Нов. в дан. сост. 15	Мостики переход из стальных балок, труб. Настилы из досок 50 мм и для бетонных с деревянными косоурами, деревянными перилами 2		3,00254	572,66	3,04	2245	4	324	1328	3945
				м2		127,27	0,51	1723	2		292	
	99.1	2301-0202-0216	Бруски сосновые, обрезные, разнорозмерные 2Б1-45 ГОСТ 8486-86	м3	0,0710	3,01				216,43		
99	99	С12-1-0030-0104	Лестницы чугунные ЛЧС250 ГОСТ 3634-99		4	20564		89456		89456		107412
				100 м.п.							7956	
100	100	С12-1-0030-0303	Лестницы чугунные ЛЧ130 ГОСТ 3634-99		4	20535		82020		82020		92342
				100 м.п.							8982	
101	101	Е11-1-0002-0101 Нов. в дан. сост. 16	Фундаменты сборные железобетонные ленточные сборные до 5 т.п. Устройство ФЛ 10-30-9		9,04	23423,77	1095,77	137116	934	26161	2734	177967
				м2		4110,96	968,72	2771	233		1316	
	99.1	2302-0101-0201	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6129	4521,1				2771,3		
102	102	Е11-1-0004-0107 Нов. в дан. сост. 8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки стены, фундаментов		325,57	974,29	39,22	317193	2477	72276	32897	154153
				м2		278,99	2,67	38933	316		11419	
	32.1	2103-5301-1101	Мастика горячая кровельная битумно-резиновая БР-90 ГОСТ 30693-2000	т	0,1395	2247				67596,13		
103	103	Е11-1-0007-0103	Гидроизоляция оклеечная: однослойная, наклеиваемая в горячем способе до 20 м: МС-1, МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8		0,32032	70395,61	2067,01	144351	1133	132366	34014	171933
				м2		6140,6	1372,11	31616	266		12668	
	99.1	2306-0103-1106	Листы асбестоцементные плоские прокладочные толщиной свыше 30 мм для изоляции фундаментов, стен подвалов и бетонных поверхностей по ГОСТ 21119-2012	т	0,5150	60726				129600,13		
104	104	Е11-1-0020-0101 Нов. в дан. сост. 16	Фундаменты сборные железобетонные ленточные сборные до 5 т.п. Устройство ФЛ10-30-12		7,248	21433,73	1005,77	155316	7251	116050	30392	200012

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе: заработная плата	материалы	Нормативы накладных расходов, тенге	Всего стоимости с НР и СП, тенге
						оплата рабочих-строителей	эксплуатация машин-механизмов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		4510,66	360,72	31215	2622		14025	
	94.1	2403-0200-0351	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1312	13353				95207,24		
95	95	E11-000201-0169 Изм. в дос. кол. 3	Бетонная смесь приготовленная в бетоносмесителях		0,1	24033,26	2500,96	2403	219	1632	633	3066
				м3		6324,93	481,32	632	48		249	
	95.1	2402-0006-0012	Смесь бетонная тяжелая на песке крупностью заполнителя 20(40) ГОСТ 26633-99	м3	0,024	14585				349,55		
	95.2	2401-0101-0171	Бетонная смесь мелкозернистая марки по морозостойкости марки F150 по марке 250 на у 120 по в 65 по ГОСТ 26633-2012	1000 кг	0,04	32500				1243,33		
			ИТОГО ЗА ПОЗИЦИЮ 1-1000020-100									
96	96	E11-221201-0102 Изм. в дос. кол. 16	Бетонная прочая на сборных железобетонных. Конструктивных крупных покрытий		1,02	42746,43	9566,3	43601	9759	15999	21809	70115
			из железобетонных и бетонных монолитных на месте			13604,7	3705,93	13876	3781		5223	
	96.1	2302-0102-0109	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,103	12026				13257,34		
97	97	C721-000102-0106	Бетон сборных железобетонных для колонн КСТ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 26020-90		3	26400		79200		54326		73926
				куб.м							2508	
98	98	C721-000301-0201	Бетон сборных железобетонных для балок БПА СТ РК 1971-2020, ГОСТ 26020-90		1	2470		2470		2470		2608
				куб.м							298	
99	99	C721-000302-0102	Бетон сборных железобетонных для балок БПБ СТ РК 1971-2020, ГОСТ 26020-90		1	9070		9070		9070		9804
				куб.м							726	
100	100	C721-000302-0103	Бетон сборных железобетонных для балок БПА СТ РК 1971-2020, ГОСТ 26020-90		1	6555		6555		6555		7436
				куб.м							331	
101	101	C721-000103-A101	Бетон тяжелый, марки А (ВЗ), ГОСТ 26020-90		3	20505		20505		20505		22149
				100 кв.м				1			1640	
102	102	C721-10014-2206	Сетка кладочная		4	589		2360		2360		2976
				1кг							100	
103	103	E11-000201-0169 Изм. в дос. кол. 3	Бетонная смесь приготовленная в бетоносмесителях		0,1	24033,26	2500,96	2403	219	1632	633	3066
				м3		6324,93	481,32	632	48		249	
	103.1	2402-0006-0012	Смесь бетонная тяжелая на песке крупностью заполнителя 20(40) ГОСТ 26633-99	м3	0,024	14585				349,55		
	103.2	2401-0101-0171	Бетон мелкозернистый марки по морозостойкости марки F150 по марке 250 на у 120 по в 65 по ГОСТ 26633-2012	1000 кг	0,04	32500				1243,33		
			ИТОГО ЗА ПОЗИЦИЮ 1-1000020-100									
104	104	E11-250302-0104	Покрытие асфальтобетонное: Ребордюр		4,22	2009,16	1240,71	12482	5262	8	10148	22446
				м3 асфальтобетона		3047,65	525,33	7318	2278		3080	
105	105	C11-250102-0102	Покрытие асфальтобетонное: Ребордюр		4,48	704,66	255,24	2265	1033	8	1155	3788
				м3 асфальтобетона		168,51	55,47	718	358		281	
106	106	C11-270402-0101 Изм. в дос. кол. 17	Установка и покрытие из асфальтобетонной смеси подземных частей стоек и колонн высотой до 12 см. Ребордюрное		54	326,39	145,1	17629	7841	3636	4939	24017
				м2 основания или покрытия		44,97	39,72	2429	2143		1278	
	106.1	2401-5000-0152	Смесь асфальтобетонная дорожная ГОСТ 9128-2014	т	0,545	673				366,71		
	106.2	2111-1700-1303	Вода техническая	т	0,597	23				13,75		
107	107	E11-270402-0101	Покрытие площадей 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотностью свыше 2,5-2,9 т/м3. Ребордюрное		54	1336,81	125,91	83286	6799	83563	4417	100003
				м2покрытия		44,82	30,83	2420	1664		2816	
	107.1	2103-0501-5107	Смесь асфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая, типа II марки II СТ РК 1225-2013	т	5,2164	1612				8410,51		
	107.2	2111-0101-0202	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1373-2004, марки МГ 70/130	т	0,0006	144579				84,87		
108	108	E11-270402-0503	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотностью свыше 2,5-2,9 т/м3. Ребордюрное		54	1200,94	125,91	64713	6799	60488	4417	80060

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего (прямые расходы + накладные расходы)	Сметная стоимость, тенге: в том числе эксплуатация машин (прямые расходы + накладные расходы)	Общая стоимость, тенге: Всего (прямые расходы + накладные расходы)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (прямые расходы + накладные расходы)	Общая стоимость, тенге: материалы (прямые расходы + накладные расходы)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				из показателя		44,92	30,92	2426	2464		5836	
	299.1	2202-0501-3.204	Сборка каркаса из брусьев сечением 150х150 мм, высота до 5 м, брус по СТБ 1223-2004	м3	3,1731	33633				69120,3		
	299.2	2103-0000-0002	Доски обрезные хвойных пород длиной 75 мм СТБ 1153-2000, толщина 50 мм	м3	3,0000	21137				64,32		
301	301	С241-0200-2-015	Перекрытие сборное из ж/б пустотных плит перекрытия. Существующие 15 кв. Конструкция 15 кв.		21,16	339		6730				7198
				м								
330	330	С241-0200-0-0502	Монтаж сборных плит. Покрытие		21,26	97		2061			340	
				м							143	2203
			ИТОГО:					2438606	2598674	1965661,6	2277031	18225349
								2461318	698516		1256108	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование, требующее монтажа							0		
			Прочие общие и косвенные			6,00 %		185556				
			Итого с прочими									18410607
			Зимние удорожания			0,91 %		167587				
			Итого с зимними удорожаниями									18578194
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		371634				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18953168
			Итого с инвестиционным коэффициентом, К=0,2961/1,2056									18 200 000,00

Заказ (Подрядчик)

ТОО "АзияСтройПроект-777"

Директор

Аскаров Д.К.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Проект (Исполнитель)

ТОО "Волна ресурс - Мерген"

Директор Б.

Главный инженер Б.

Мамутов С.

Гарифулла Б.

Главный инженер ТОО

Технолог ТОО "Волна-Бизнес-1"

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт ТОО "Азия-Строй-Проект"

Аскаров Д.

АШИРОВ С.

ТОО "CAM CONSTRUCTION"