Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ Д=160 ММ ПО УЛ.ВОЛОДАРСКОГО ОТ УЛ. ЕРМАНОВА ДО УЛ. КЕЗДЕМЕ АЛЬ ФАРАБИЙСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ Д=160 ММ ПО УЛ.ВОЛОДАРСКОГО ОТ УЛ. ЕРМАНОВА ДО УЛ. КЕЗДЕМЕ АЛЬ ФАРАБИЙСКОГО РАЙОНА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

от "31" декабря 2020 года
на 2-1 Наружные сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-13шт									
1	*Е11-010101-0401*	*Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет*	*м3 грунта*	*16,3208589*	*127,97*	*123,05*	*2089*	*2008*	*0*	*487*	*2782*
2	*Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	*Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	*м3 грунта*	*3,4947139*	*4,93 / 1519,5*	*36,55 / 0*	*80 / 5310*	*597 / 0*	*0*	*206 / 3823*	*9864*
3	*Е11-010205-0301*	*Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/+ПЕРЕСЕЧКИ/*	*м3 грунта*	*97,04*	*1519,5 / 1195,34*	*0 / 0*	*5310 / 115996*	*0 / 0*	*0*	*731 / 83517*	*215474*
4	*Е11-010201-0501*	*Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /*	*м3 грунта*	*20,16*	*1195,34 / 151,99*	*0 / 72,61*	*115996 / 3064*	*0 / 1464*	*0*	*15961 / 1630*	*5070*
5	*Е11-010205-0501*	*Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/*	*м3*	*79,76*	*79,38 / 741,63*	*32,92 / 0*	*1600 / 59152*	*664 / 0*	*0*	*376 / 42590*	*109882*
6	*Е11-010205-0501*	*Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/*	*м3 грунта*	*221,264*	*741,63 / 741,63*	*0 / 0*	*59152 / 164096*	*0 / 0*	*0*	*8139 / 118149*	*304825*
7	*Е11-010104-0401*	*Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1*	*м3 грунта*	*99,2198*	*741,63 / 29,17*	*0 / 29,17*	*164096 / 2894*	*0 / 2894*	*0*	*22580 / 739*	*3924*
8	*Е11-010205-0501*	*Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1*	*м3 грунта*	*547,04*	*0 / 741,63*	*10,35 / 0*	*0 / 405701*	*1027 / 0*	*0*	*291 / 292105*	*753631*
			м3 грунта		*741,63*	*0*	*405701*	*0*		*55824*	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-221401-0206 Изм. и доп. вып. 1#ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кзм=0,85	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	53	10263,87	7106,46	543985	376643	4239	364875	981568
10	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м продавливания	0,053	3077,42 5228881,08	3876,54 732440,96	163103 277131	205457 38819	218521	72709 29376	331027
11	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1#ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кзм=0,85	Трубы диаметром 325 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85	км трубопровода	30	373409 9186,95	186457,17 6392,04	19791 275609	9882 191761	1746	24521 184992	497449
12	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м продавливания	0,03	2736,71 4279633,32	3491,98 299860,09	82101 128389	104759 8996	106391	36848 14418	154231
13	Е11-221401-0204 Изм. и доп. вып. 1#ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кзм=0,85	Трубы диаметром 273 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85	км трубопровода	35	433398 9049,97	52054,47 6345,28	13002 316749	1562 222085	1572	11425 212819	571934
14	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м продавливания	0,035	2659,77 3642736,58	3482,19 270846	93092 127496	121877 9480	104292	42365 15209	154121
15	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1#ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кзм=0,85	Трубы диаметром 114 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85	км трубопровода	17	392122 7231,78	46817,76 5210,19	13724 122940	1639 88573	175	11416 82907	222315
16	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м продавливания	0,017	2011,32 1478395,73	2914,85 38045,1	34192 25133	49552 647	20255	16468 4202	31681
17	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода	83	248870 1342,62	788,04 7,87	4231 111437	13 653	17423	2347 92624	220386
18	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	1124,84 1219,49	2,38 7,34	93362 63413	198 382	7996	16325 54595	127449
19	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубы, уложенной в футляре	83	1058,38 85,9	2,13 1,25	55036 7130	111 103	427	9441 6467	14685
20	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	79,51 82,27	0 1,25	6599 4278	0 65	79	1088 4052	8996
21	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/ФУТЛЯР/	м трубопровода	0,064	79,51 333459,78	0 5728,62	4134 21341	0 367	705	666 20284	44956
22	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода	64	316710 1219,49	3430,44 7,34	20269 78047	220 470	9841	3330 67194	156860

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м трубы, уложенной в футляре			1058,38	2,13	67736	136		11619	
23	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка		0,032	450986,68	146131,8	14432	4676	484	10479	26904
		км трубопровода			289731	41048,34	9271	1314		1993	
24	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100-75 мм. Укладка		0,14	340434,88	103259	47661	14456	803	36053	90411
		км трубопровода			231442	28679,9	32402	4015		6697	
25	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,035	297690,94	81590	10419	2856	89	8175	20081
		км трубопровода			213547	22374,3	7474	783		1488	
26	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,417	280154,12	72163,8	116824	30092	668	93389	227030
		км трубопровода			206389	19826,44	86064	8268		16817	
27	E11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией		0,258	100508,81	0	25931	0	9206	16558	45889
		км трубопровода			64828,2	0	16726	0		3399	
28	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией		0,158	69551,17	0	10989	0	2453	8450	20995
		км трубопровода			54023,5	0	8536	0		1555	
29	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,147	62780,2	0	9229	0	1287	7862	18458
		км трубопровода			54023,5	0	7941	0		1367	
30	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,469	57921,94	0	27165	0	1828	25084	56429
		км трубопровода			54023,5	0	25337	0		4180	
31	E11-221101-0109 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	64778,94	27751,04	64779	27751	24030	20578	92186
		врезка			12997,76	7788,14	12998	7788		6829	
32	E11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 75-63 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб		4	6721,72	3230,2	26887	12921	3372	14377	44566
		переврезка			2648,64	982,04	10595	3928		3301	
33	E11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50-40-32 мм. Переключение в существующие сети из стальных труб		17	4547,03	2268,92	77299	38572	7257	42805	129713
		переключение			1851,2	692,2	31470	11767		9608	
		Итого по разделу: 2. МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-13шт									5695769
		Раздел: 3. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
34	E11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	2876,61	184,1	5753	368	938	4576	11156
		задвижка или клапан			2223,36	87,78	4447	176		826	
35	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	1961,62	78,9	7846	316	1309	6308	15287
		задвижка или клапан			1555,4	37,62	6222	150		1132	
36	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		4	1917,18	78,9	7669	316	1309	6132	14905
		задвижка или клапан			1510,96	37,62	6044	150		1104	
37	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		11	1177,06	26,3	12948	289	1904	10783	25630
		задвижка или клапан			977,68	12,54	10754	138		1898	
38	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		4	2638,94	175,26	10556	701	2218	7851	19880
		шт.			1909,18	73,44	7637	294		1473	
39	E11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		4	827,8	0	3311	0	416	3127	6953
		шт.			723,81	0	2895	0		515	
40	C124-010201-0130	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./		4	1392,65		5571		5571		6016
		шт.								446	

...ий	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ТРОИНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ,ТРОИНИК/		0,10993	1326135,99	497995,54	145782	54745	39544	66294	229043
			т фасонных частей		468424,6	140727,04	51494	15470		16966	
42	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК,ПЕРЕХОД, /		0,05652	985136,99	497995,54	55680	28147	1058	34085	96946
			т фасонных частей		468424,6	140727,04	26475	7954		7181	
43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,04062	985136,99	497995,54	40016	20229	760	24496	69674
			т фасонных частей		468424,6	140727,04	19027	5716		5161	
44	Е11-220601-0405 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0004	162704,13	35287,74	65	14	26	29	102
			км трубопровода		61714,8	12592,35	25	5		8	
45	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114/89 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	134377,35	32325,96	403	97	138	201	652
			км трубопровода		55986	11585,7	168	35		48	
46	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0008	1119152,15	36188,6	895	29	668	197	1179
			км трубопровода		247656	700,14	198	1		87	
47	Е11-220601-0401 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 57 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0008	112163,38	31963,22	90	26	19	53	155
			км трубопровода		55855,8	11497,92	45	9		11	
48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка		45	1370,93	894	61692	40230	0	31838	101012
			шт.		476,93	237,73	21462	10698		7482	
49	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,0024	558643,77	210657,16	1341	506	2	970	2495
			км трубопровода/гильза/		347208	60844,2	833	146		185	
50	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,002	523392,62	187136,01	1047	374	2	770	1962
			км трубопровода		335478	53535,7	671	107		145	
51	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0022	434469,6	144638,72	956	318	0	720	1810
			км трубопровода		289731	41048,34	637	90		134	
52	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0034	333907,6	102365,72	1135	348	0	876	2172
			км трубопровода		231442	28679,9	787	98		161	
53	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		11	1568,4	127,28	17252	1400	1022	14818	34637
			фланец		1348,2	12,54	14830	138		2566	
54	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		14	1031,32	71,28	14439	998	857	12457	29048
			фланец		898,8	0	12583	0		2152	
55	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		17	789	53,46	13413	909	790	11597	27011
			фланец		689,08	0	11714	0		2001	
56	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка		12	789	53,46	9468	642	558	8186	19067
			фланец		689,08	0	8269	0		1412	
		Итого по разделу: 3. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									716786
		Раздел: 4. МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-13шт									
57	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		15,055	19377,79	8932,99	291733	134486	11721	196730	527540
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	145526	53192		39077	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-060208-0501	СТРЕМЯНКИ		0,23264	544501		126673		126673		136807
			т							10134	
59	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		0,23264	545,56	1	127	0	31	76	220
			м2		409,96	0,48	95	0		16	
60	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/НА УПОРЫ И ПОДУШКУ/		0,83	17744,71	1089,24	14728	904	12840	1067	17059
			м3		1185,3	227,35	984	189		1264	
61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		147,8	854,63	21,09	126315	3118	84500	36333	175660
			м2		261,82	2,51	38697	371		13012	
62	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,285	712121,7	6916,4	202955	1971	184543	19835	240613
			т		57687,7	1291,62	16441	368		17823	
63	Е11-060101-0101	Отмостка. Устройство		3,204	17092,93	1089,24	54766	3490	47478	4119	63595
			м3		1185,3	227,35	3798	728		4711	
64	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных		0,91	40564,08	9051,72	36913	8237	13586	18137	59454
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			16582,7	3549,47	15090	3230		4404	
65	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		1,84	2737,15	1191,8	5036	2193	0	4054	9817
			м3 конструкции		1545,35	494,61	2843	910		727	
66	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка		4,92	352,4	249,67	1734	1228	0	822	2761
			м3 конструкции		102,73	52,02	505	256		204	
67	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30 см. Устройство		41	169,21	126,77	6938	5198	12	3515	11289
		м2 основания или покрытия			42,14	37,24	1728	1527		836	
68	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		4,92	1438		7075		7075		7641
			м3							566	
69	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		23	1567,76	96,94	36059	2230	32860	1764	40849
			м2 покрытия		42,13	28,89	969	665		3026	
70	Е11-270602-0401 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		23	1427,59	0,17	32835	4	32810	22	35486
			м2 покрытия		0,9	0	21	0		2629	
71	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		12,89	701		9036				9759
			т							723	
72	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		12,89	94		1212				1309
			т							97	
		Итого по разделу: 4. МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-13шт									1339858
		ИТОГО:					4664458	1390791	1158377	2513702	7752423
		В том числе :					2105035	638368		574253	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		80625				
		Итого с временными									7833042
		Зимние удорожания			0,91 %		71281				
		Итого с зимними удорожаниями									7904323
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				158086		

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									*8062410,42*
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,96									*7 739 914,00*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АзияСтройПроект-777"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Таласова Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-2": Кошенов С
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Представитель ТОО "Достар Строй Групп": Ержанов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

дата подписания "31" Декабрь 2020г.