Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 150 ММ ПО ПРОСПЕКТУ РЕСПУБЛИКИ, ДОМА №25,25А,25Г,25,27,29, АЛЬ-ФАРАБИЙСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 150 ММ ПО ПРОСПЕКТУ РЕСПУБЛИКИ, ДОМА №25,25А,25Г,25,27,29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164 от 27.05.2020

Акт выполненных работ

от " 31 " декабря 2020 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м3 грунта	413,977	1914,57	0	792588	0	0	570663	1472311
2	2	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	м3	4,41	151,99	72,61	670	320	0	357	1109
3	3	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/	м3 грунта	25,375	814,54	0	20669	0	0	14882	38394
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	м3 грунта	70,9754	814,54	0	57812	0	0	41625	107392
5	5	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	293,0166	814,54	0	238673	0	0	171844	443358
			ТРУБЫ /ГНБ/									
6	6	E11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	15	8872,4	7431,94	133086	111479	6982	34067	180525
7	7	C123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	15,3	974,99	1319,07	14625	19786		13372	
						23147		354149		354149		382481
8	8	E11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	42	2960,58	2226,71	124344	93522	6898	28332	
											50069	188367
9	9	C123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,14	569,63	634,54	23924	26651		13953	
						3207		186455		186455		201371
											14916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57	85,9	1,25	4896	71	293	4441	10085
11	11	Е11-221401-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	21,5	79,51 12018,93	0 8360,55	4532 258407	0 179752	1720	747 173239	466178
12	12	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	21,586	3578,4 23147	4560,64	76936 499651	98054	499651	34532	539623
13	13	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0365	5228927,88	732440,96	190856	26734	150492	39972 20231	227974
14	14	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,5	373409 1342,62	186457,17 7,87	13629 49005	6806 287	7662	16887 40732	96917
15	15	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 114 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	41	1124,84 8478,65	2,38 6129,64	41057 347625	87 251315	421	7179 234122	628286
16	16	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	41	2338,74 2732	3429,23	95888 112012	140599	112012	46540	120973
17	17	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41	1219,49 1058,38	7,34 2,13	49999 43393	301 87	6305	8961 43046	100489
18	18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	1478442,53	38045,1	60616	1560	48853	7444 10134	76410
19	19	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1055	248870 451153,6	788,04 146298,72	10204 47597	32 15435	1596	5660 34548	88717
20	20	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	128,27	289731 3207	41048,34	30567 411362	4331	411362	6572	444271
21	21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	м	0,005	340537,6	103361,72	1703	517	29	32909 1288	3230
22	22	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	5,05	231442 1500	28679,9	1157 7575	143	7575	239	8181
23	23	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	м	0,234	297739,09	81638,15	69671	19103	598	606 54654	134270
24	24	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	277,75	213547 498	22374,3	49970 138320	5236	138320	9946	149385
25	25	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	м	0,018	280189,43	72199,11	5043	1300	29	11066 4031	9801
26	26	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	18,18	206389 101	19826,44	3715 1836	357	1836	726	1983
27	27	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	м	0,184	100508,81	0	18494	0	6565	147	32727
28	28	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	64828,2 69551,17	0 0	11928 348	0 0	78	11809 2424 267	664
				км трубопровода		54023,5	0	270	0		49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,293	57921,94	0	16971	0	1142	15671	35253
30	30	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13500,12	6978,18	13500	6978	2453	6099	21167
31	31	Е11-221101-0101	Переключение (патрубки) стальные, диаметр 63-20мм. Переключение в существующие сети из стальных труб	врезка	9	4547,03	2268,92	40923	20420	3842	22662	68672
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА			1851,2	692,2	16661	6230		5087	
32	32	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2876,61	184,1	8630	552	1407	6864	16733
33	33	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	2223,36 46603	87,78	6670 139809	263	139809	1240	150994
34	34	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1961,62	78,9	5885	237	982	11185	11465
35	35	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	1555,4 20586	37,62	4666 61758	113	61758	4731 849	66699
36	36	С123-040702-0106	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	6412		51296		51296	4941	55400
37	37	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3211		3211		3211	4104	3468
38	38	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1320		6600		6600	257	7128
39	39	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2638,94	175,26	2639	175	555	528	4970
40	40	С123-030103-0902	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	1909,18 34956	73,44	1909 34956	73	34956	1963 368	37752
41	41	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	827,8	0	828	0	104	2796	1738
42	42	С124-010201-0130	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	723,81 1392,65	0	724 1393	0	1393	782 129	1504
43	43	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2132,86	52,6	2133	53	214	111	4326
44	44	С123-051206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм	шт.	1	1866,24 19931	25,08	1866 19931	25	19931	1872 320	21525
45	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ТРОИНИК С ПОЖ. ПОДСТАВКОЙ/	комплект	0,067398	1326135,99	497995,54	89379	33564	24244	1594 40645	140426
46	46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/,ТРОИНИКИ,ОТВОДЫ/	т фасонных частей	0,05405	468424,6 985136,99	140727,04 497995,54	31571 53247	9485 26917	1012	10402 32595	92709
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	25318	7606		6867	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578		11578		12504
48	48	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5956		5956		5956	926	6432
49	49	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	6306		6306		6306	476	6810
50	50	С123-020103-2707	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1837		3674		3674	504	3968
51	51	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	746		2238		2238	294	2417
52	52	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА,ПАТРУБОК/	т фасонных частей	0,038866	985136,99	497995,54	38288	19355	727	179	66665
53	53	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/Монтажная вставка/	м	2,4	468424,6	140727,04	18206	5469	9365	23439	10114
54	54	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/Монтажная вставка/	м	0,2	3902		9365		9365	4938	590
55	55	Е11-220601-0405 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	2732		546		546	749	612
56	56	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	162727,53	35287,74	391	85	158	44	43
57	57	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулки, муфта.Установка	шт.	27	61714,8	12592,35	148	30		177	60607
58	58	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1370,93	894	37015	24138	0	45	41187
59	59	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	476,93	237,73	12877	6419		19103	1550
60	60	С123-020301-0724	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3178		38136		38136	4489	6998
61	61	С123-020301-0704	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1435		1435		1435	3051	758
62	62	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0024	810		6480		6480	115	2355
63	63	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	117		702		702	518	16598
						523392,62	187136,01	1256	449	2	56	
						335478	53535,7	805	128		924	
						6340		15368		15368	174	
											1229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.		0,0002	434469,6	144638,72	87	29	0	65	165
		Изм. и доп. вып. 4	Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		289731	41048,34	58	8		12	
65	65	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,202	3207		648		648		700
				м							52	
66	66	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм.		0,0016	333907,6	102365,72	534	164	0	412	1022
		Изм. и доп. вып. 4	Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		231442	28679,9	370	46		76	
67	67	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,616	1009		1631		1631		1761
				м							130	
68	68	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.		0,0012	277960,43	71535,11	334	86	0	269	650
		Изм. и доп. вып. 4	Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		206389	19826,44	248	24		48	
69	69	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,212	315		382		382		412
				м							31	
70	70	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		24	1568,4	127,28	37642	3055	2230	32331	75571
				фланец		1348,2	12,54	32357	301		5598	
71	71	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		36	4471		160956		160956		173832
				шт.							12876	
72	72	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1031,32	71,28	2063	143	122	1780	4150
				фланец		898,8	0	1798	0		307	
73	73	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		3	2623		7869		7869		8499
				шт.							630	
74	74	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,080898	499537		40412		40412		43644
				т							3233	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-6 ШТ									
75	75	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах		8,38	19370,83	8932,99	162328	74858	6466	109505	293579
		Изм. и доп. вып. 16	сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	81003	29608		21747	
76	76	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	14215		127935		127935		138170
				шт.							10235	
77	77	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	9197		36788		36788		39731
				шт.							2943	
78	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2177		6531		6531		7053
				шт.							522	
79	79	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	4496		8992		8992		9711
				шт.							719	
80	80	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	16016		96096		96096		103784
				шт.							7688	
81	81	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	13899		83394		83394		90066
				шт.							6672	
82	82	С121-060208-0501	СТРЕМЯНКИ		0,12824	544501		69827		69827		75413
				т							5586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,71896	545,56	1	2029	4	501	1221	3510
84	84	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	409,96	0,48	1525	2		260	
						28299		28299		28299		30563
85	85	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20134		120804		120804	2264	
												130468
86	86	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/НА УПОР/	м3	0,53	17744,71	1089,24	9405	577	8199	9664	
						1185,3	227,35	628	120		681	10893
87	87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	70,86	854,63	21,09	60559	1495	40512	807	
											17419	84217
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-1 ШТ			261,82	2,51	18553	178		6238	
88	88	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,21	40557,12	9051,72	49074	10953	18056	24116	79046
89	89	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16582,7	3549,47	20065	4295		5855	
						9845		9845		9845		10633
90	90	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6279		12558		12558	788	
												13563
91	91	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3413		3413		3413	1005	
												3686
92	92	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4496		8992		8992	273	
												9711
93	93	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2177		2177		2177	719	
												2351
94	94	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8518		8518		8518	174	
												9199
95	95	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6820		6820		6820	681	
												7366
			Восстановление дорог								546	
96	96	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,76	2737,15	1191,8	2080	906	0	1674	4055
97	97	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	26,04	1545,35	494,61	1174	376		300	
						352,4	249,67	9176	6501	0	4352	14611
98	98	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	217	102,73	52,02	2675	1354		1082	
						169,21	126,77	36719	27509	66	18605	59750
99	99	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,04	42,14	37,24	9145	8082		4426	
						1438		37446		37446		40441
100	100	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9,5	1567,76	96,94	14894	921	13573	2996	
						42,13	28,89	400	275		729	16872
											1250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	101	Е11-270602-0401 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	9,5	1427,59	0,17	13562	2	13552	9	14657
102	102	С341-020101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	48,54	458	0,9	22231	0	9	1086	24010
103	103	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	48,54	94		4563			1779	4928
			ИТОГО:					6222925	961827	3391080	1906757	8780052
			В том числе :					1843225	384917		650371	
			Стоимость оборудования, всего							0	365	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		91313				8871365
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,91 %		80729				8952094
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		179042				9131136
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,96									***8 765 891,00***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АзияСтройПроект-777"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таласова Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.

Главный специалист ОКС: Дяникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-2": Кошенов С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "Достар Строй Группа" Ержанов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

дата подписания 31 "Декабря" 2020г.