Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=160 ПО УЛ.ИЛЯЕВА ,ПИСАРЕВА ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА

(наименование, адрес)

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=160 ПО УЛ.ИЛЯЕВА ,ПИСАРЕВА ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 219 от 20.07.2020

Акт выполненных работ

от " 31 " декабря 2020 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	126,078	1351,25	0	170363	0	0	122661	316466
2	2	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта/днища/	8,07	160,53	75,86	1296	612	0	696	2151
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//	м3 грунта	3,6	790,31	0	2845	0	0	2048	5285
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ	м3 грунта	9,0592	790,31	0	7160	0	0	5155	13300
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	74,2668	790,31	0	58693	0	0	42259	109029
			ГНБ									
6	6	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	813	3069,89	2279,49	2495819	1853224	148546	1033842	3812034
	6.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,565	607,69	676,8	494050	550235		282373	
	6.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,1565	43539				68139,62		
7	7	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	150	2733,92	2099,06	410087	314859	15556	171627	628252
	7.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,1613	531,15	624,59	79673	93688		46537	
	7.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0161	43539				7020,66		
8	8	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 75 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	3	2733,92	2099,06	8202	6297	311	3433	12565
	8.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,0032	531,15	624,59	1593	1874		931	
	8.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0003	43539				140,41		
9	9	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	19	9103,89	7546,27	172974	143379	156,13 / 9838	46020	236514

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	м		1039,83	1406,75	19757	26728		17520	
	9.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,1045	43539				4549,83		
10	10	**Е11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	т	0,0105	484111				5058,96		
					19	1418,86	8,07	26958	153	4019	22606	53530
			м трубы, уложенной в футляре			1199,29	2,54	22786	48		3965	
11	11	**Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,019	5364554,48	750946,99	101927	14268	80088	11209	122186
	11.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	218,5	263		7571	3752		9051	
	11.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,51	3635				57465,5		
12	12	**Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 355 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	53	6562,46	5521,25	347810	292626	20028,85	95566	478846
	12.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,1378	791,09	1030,26	41928	54604		35470	
	12.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0142	43539				5999,67		
13	13	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м	53	484111				6863,48		
						1290,95	7,52	68420	398	8215	59328	137968
			м трубы, уложенной в футляре			1128,43	2,27	59807	120		10220	
14	14	**Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 280 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	10	6562,46	5521,25	65625	55212	2501	18031	90348
	14.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,026	791,09	1030,26	7911	10303		6692	
	14.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0027	43539				1132,01		
15	15	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м	10	484111				1295		
						1290,95	7,52	12909	75	1550	11194	26032
			м трубы, уложенной в футляре			1128,43	2,27	11284	23		1928	
16	16	**С123-010501-1316**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	883,32	3451		3048337		3048337		3292204
17	17	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	172,38	1646		283737		283737	243867	306436
18	18	**С123-010501-1311**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	13,26	770		10210		10210	22699	11027
19	19	**С123-010201-0253**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	19,38	26359		510837		510837	817	551704
20	20	**С123-010501-1323**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	54,06	16687		902099		902099	40867	974267
21	21	**С123-010501-1321**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	10,2	10424		106325		106325	72168	114831
22	22	**Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м	866	130,13	1,28	112695	1104	38181	8506	199408
	22.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м трубопровода		84,77	0	73410	0		71942	
23	23	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м3	141,158	268				37830,34	14771	
				м трубопровода	182	96,63	1,28	17587	232	1927	15119	35323
	23.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,916	84,77	0	15428	0		2617	
						268				1853,49		
			ТРУБЫ									
24	24	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	км трубопровода	0,005	358323,62	106437,74	1792	532	25	1374	3419
25	25	**С123-010501-1311**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,05	246962	30592,43	1235	153		253	
						770		3889		3889		4200

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
						7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	м	0,023	314115,06	84054,12	7225	1933	50	311	13993
27	27	С123-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	км трубопровода	23,23	227867	23866,6	5241	549		5732	13999
28	28	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	м	0,032	558		12962		12962	1037	18486
29	29	С123-010501-1308	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	км трубопровода	28,28	295944,88	74339,56	9470	2379	44	1037	10415
30	30	С123-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,04	220229	21148,76	7047	677		7647	668
31	31	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,866	341		9643		9643	1369	157605
32	32	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,169	153		618		618	771	23385
33	33	Е11-220701-0102	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,018	100048,57	0	86642	0	26755	49	2377
34	34	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,055	69154,2	0	59888	0	2272	59289	7013
35	35	Е11-221101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	км трубопровода	1	71073,27	0	12011	0	136	11674	22256
	35.1	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	врезка м	0,4	57628,5	0	9739	0	186	9642	34275
36	36	Е11-221101-0102	**Переключение диаметр 75 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	перевязка	3	65210,87	0	1174	0	1840,8	1732	7013
	36.1	2301-0201-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	57628,5	0	1037	0	1789	1027	2377
37	37	Е11-221101-0101	**Переключение ДО 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	7	61004	0	3355	0	4445	176	57681
	37.1	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	57628,5	0	3170	0	3430	3138	57681
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА			14104,14	7184,97	14104	7185	2581	519	57681
38	38	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	4338,64	2230,65	4339	2231		6504	11823
39	39	С123-040101-0305	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	2371,97	93,59	4744	187		1649	11823
40	40	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	61244		122488		122488	876	132287
41	41	С123-040101-0303	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	2068,37	82,05	6205	246	982	9799	12152
42	42	Е11-220901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1659	40,11	4977	120		5046	84998
43	43	С123-040101-0302	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	26234		78702		78702	900	59716
				задвижка или клапан	3	2020,97	82,05	6063	246	982	6296	11846
				шт.	3	1611,6	40,11	4835	120		4906	
						18431		55293		55293	877	
											4423	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1243,23	27,35	7459	164	1039	6274	14832
45	45	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	1042,8 11417	13,37	6257 68502	80	68502	1099	73982
46	46	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916		1916		1916	5480	2069
47	47	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	2772,91	181,83	13865	909	2773	153	26280
48	48	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	2036,58 41943	78,31	10183 83886	392	83886	10469 1947	90597
49	49	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	39406		39406		39406	6711	42558
50	50	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	38509		77018		77018	3152	83179
51	51	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	5	876,1	0	4381	0	520	6161 4169	9234
52	52	С124-010201-0130	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	5	772,11 1452,5	0	3861 7263	0	7263	684	7844
53	53	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2259,7	54,7	4519	109	428	581	9196
54	54	С123-051206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	шт.	2	1990,98 19958	26,74	3982 39916	53	39916	3995 681	43109
55	55	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ /	комплект	0,05229	1371636,66	512226,21	71723	26784	18810	3193	113791
	55.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т фасонных частей т	0,0523	499694,6 340999	150119,81	26129	7850	17830,84	33639 8429	
56	56	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ПЕРЕХОДЫ/	т фасонных частей	0,09942	1030637,66	512226,21	102466	50926	1861	63959	179738
57	57	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	499694,6 5842	150119,81	49680 11684	14925	11684	13314	12619
58	58	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5842		23368		23368	935	25237
59	59	С123-020101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4382		8764		8764	1869	9465
60	60	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2627		2627		2627	701	2837
61	61	С123-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1228		1228		1228	210	1326
											98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	С123-020101-0233	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	4245		4245		4245		4585
63	63	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /**	т фасонных частей	0,021686	1030637,66	512226,21	22350	11108	406	340	39205
64	64	С123-010201-0221	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	м	0,4	499694,6	150119,81	10836	3255	2422	13951	2615
65	65	С123-010201-0192	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	м	0,6	6054		2422		2422	2904	1892
66	66	С123-010201-0162	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	м	0,6	2919		1751		1751	194	1220
67	67	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	м	1,2	1883		1130		1130	140	1375
68	68	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0004	1061		1273		1273	90	1159
	68.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,932	2315779,93	211689,23	926	85	709	102	
	68.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,048	331520	38152,25	133	15	508,12	146	
69	69	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0006	263				174,48	86	
	69.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,992	1526136,91	38848,42	916	23	733	158	1159
	69.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0492	265475	240,66	159	0	523,9	86	
70	70	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 76 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0006	263				178,84	157	921
	70.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,386	1159780,58	36950,72	696	22	515	68	
	70.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0348	264180	173,81	159	0	364,52		
71	71	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0012	263				126,5		
	71.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2,076	945910,73	36814,22	1135	44	775	312	1563
	71.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0516	262885	133,7	315	0	545,99	116	
72	72	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка**	шт.	32	263				187,57		
73	73	С123-020302-8013	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16	1428,79	919,98	45721	29439	0	24153	75464
74	74	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	4	508,81	253,59	16282	8115		5590	
75	75	С123-020302-8008	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	3032		48512		48512		52393
						1444		5776		5776	3881	6238
						943		2829		2829	462	3055
											226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818		818		818	65	883
77	77	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	622		3110		3110	249	3359
78	78	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4775		9550		9550	764	10314
79	79	С123-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	726		726		726	58	784
80	80	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0032	551348,82	192784,21	1764	617	2	1314	3325
81	81	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	3,232	357786 6831	57104,64	1145	183		246	
82	82	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	м	0,0018	551348,82	192784,21	22078		22078	1766	23844
83	83	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	1,818	357786 4287	57104,64	992	347	1	739	1870
84	84	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	м	0,0012	352479,62	105417,74	644	103		139	
85	85	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	1,212	246962 1646	30592,43	7794		7794	624	8417
86	86	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	м	0,0002	352479,62	105417,74	423	127	0	330	813
87	87	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	0,202	246962 770	30592,43	296	37		60	
88	88	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	м	28	1660,47	129,35	1995		1995	160	2155
	88.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	фланец т	0,0123	1438,2 211187	13,37	46493 40270	3622 374	2602	40238 6938	93669
89	89	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	44	4271		187924		187924	15034	202958
90	90	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1092,04	72	17473	1152	980	15187	35273
	90.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	958,8 211187	0	15341	0		2613	
91	91	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2514		50280		979,91 50280		54302
92	92	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	9	835,54	54	7520	486	418	4022	
	92.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	735,08 211187	0	6616	0		6550 1126	15195
93	93	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1978		23736		418,15 23736		25635
94	94	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	568,48	36	10233	648	380	1899	
	94.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	511,36 211187	0	9204	0		9112 1548	20893
95	95	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	1379		33096		380,14 33096		35744
											2648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	96	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,130879	499537		65379		65379		70609
				т							5230	
			2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-9ШТ									
97	97	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		13,04	20006,5	9258,58	260885	120732	5786	181662	477950
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	134367	49130		35404	
98	98	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		16	14792		236672		236672		255606
				шт.							18934	
99	99	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		4	10510		42040		42040		45403
				шт.							3363	
100	100	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		9	2470		22230		22230		24008
				шт.							1778	
101	101	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		9	18291		164619		164619		177789
				шт.							13170	
102	102	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		9	15128		136152		136152		147044
				шт.							10892	
103	103	С121-060208-0501	**СТРЕМЯНКИ**		0,16016	582138		93235		93235		100694
				т							7459	
104	104	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**		4,64464	571,66	1,04	2655	5	619	1627	4624
				м2		437,27	0,51	2031	2		343	
	104.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1426	458				523,3		
105	105	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		4	24864		99456		99456		107412
				комплект							7956	
106	106	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		5	20505		102525		102525		110727
				комплект							8202	
107	107	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/**		0,66	21433,73	1005,77	14146	664	10625	2819	18323
				м3		4330,06	363,72	2858	240		1357	
	107.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6732	14305				9630,13		
108	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		132,93	874,74	19,72	116279	2622	76571	34821	163188
				м2		278,99	2,67	37086	355		12088	
	108.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	319,032	224				71463,17		
109	109	Е11-070107-0103	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-7/**		0,2288	763981,65	7067,05	174799	1617	159114	16973	207113
				т		61488	1377,11	14068	315		15342	
	109.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2288	687108				157210,31		
110	110	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов**		0,105	24833,18	2190,96	2607	230	1713	665	3534
				м3		6324,85	481,32	664	51		262	
	110.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0252	14098				355,27		
	110.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,042	31086				1305,61		
			МОНТАЖ КОЛОЦЫ 1000 -2 ШТ									
111	111	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		1,84	20006,5	9258,58	36812	17036	816	25633	67441
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	18960	6933		4996	
112	112	С121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		4	10440		41760		41760		45101

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7523		15046		15046	3341	16250
114	114	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2470		4940		4940	1204	5335
115	115	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9078		18156		18156	395	19608
116	116	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	6885		13770		13770	1452	14872
117	117	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	шт.	2	20505		41010		41010	1102	44291
118	118	С121-130814-2208	Скобы ходовые	комплект	17	595		10115		10115	3281	10924
119	119	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ОТМОСТКА/	шт.	7,209	21433,73	1005,77	154516	7251	116050	809	200132
	119.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,3532	4330,06	363,72	31215	2622	105187,24	30792	
				м3		14305					14825	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ									
120	120	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,42	2889,36	1241,71	6992	3005	0	5685	13691
121	121	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	1,64	1647,65	527,35	3987	1276	0	1014	961
122	122	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	13,6666667	364,66	255,14	598	418	0	292	
	122.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,0363	109,51	55,47	180	91		71	
	122.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1435	320,36	145,2	4378	1984	1779	1250	6078
123	123	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30,25	44,97	39,72	615	543		450	
	123.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,9222	1736,81	125,91	52539	3809	1775,68		
	123.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003	16142				3,59		
124	124	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30,25	144578				47,23		
	124.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,898	1290,98	125,91	39052	3809	33884	2474	44849
	124.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003	44,92	30,82	1359	932		3322	
125	125	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	8,27	144578				33682,87		
126	126	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	8,27	319		2638		47,23		2849
			ИТОГО:			97		802			211	
			В том числе :					12548177	3011495	7879479	64	866
			Стоимость оборудования, всего					1653768	852815		2414286	16159459
			в том числе, оборудование поставки заказчика								1196994	
			Временные здания и сооружения							0		
					1,04 %			168058		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**148580**				**16327524**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**329522**				**16476104**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9613									**16805626**
												16 154 821,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АзияСтройПроект-777"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Таласова Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.специалист ОКС: Дяникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-1": Оспанов М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "Достар Строй Группа": Ержанов Е.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

дата подписания "31" Декабря 2020г.