Подрядчик:ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО «Умирзак»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Ушбулак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Выполненные объемы"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17-19	15.11.2019				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 826 345,00**									
За отчестный период		**1 630 665**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 680**	**1 826 345**

Подрядчик:
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик:
Директор ТОО «Умирзак»

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019г.

Подрядчик:ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Умирзак"
Наименование строительства: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Ушбулак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Выполненные объемы"
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	497	27,84	26,18	13836	13011	4271	0,0115	6
		м3 грунта		1,66	7,2	825	3578	97	0,025	12
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14,9	262,72	–	3915	–	4424	1,848	28
		м3 грунта		262,72	–	3915	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	198,2	32,57	30,98	6455	6140	2026	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	303	1786	97	0,0308	6
4	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	356,76	45	45	16054	16054	3211	–	–
		т		–	9	–	3211	100	0,0189	7
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	135	3011,1	–	406499	–	88173	3,24	437
		м3 подстилающего слоя								

			531	–	71685	–	123	–	–
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	298,8	6,48	6,48	1936	1936	608	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	627	97	0,00806	2
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	298,8	21,55	4,52	6439	1351	4936	0,108	32
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5089	–	97	–	–
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9	122,18	–	1100	–	1243	0,885	8
	м3 грунта		122,18	–	1100	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**456234**	**38492**			**513**
					82917	**9202**			**27**
	Стоимость: материалов, тенге				334825				
	Накладные расходы, тенге				108892				
	- заработная плата, тенге				16334				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33908				
	Всего по смете, тенге				**599034**				
	Сметная заработная плата, тенге				108453				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				594				

	ИТОГО:	599,034			599,034
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-0	Временные здания и сооружения (1,1 %)	6,589			6,589
	Итого по главе 8	6,589			6,589
	Итого	605,623			605,623
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	11,119			11,119
СН РК 8.02-0	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6,06	6,06

СН РК 8.02-0	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2,422	2,422
	Итого по главе 9	11,119		8,479	19,598
	Итого	616,743		8,479	625,221
	Итого по сметному расчету:				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**616,743**		**8,479**	**625,221**
	- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1577,011**		**21,680**	**1598,691**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			31,974	31,974
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	1577,011		53,654	1630,665
	НДС (12 %)			195,680	195,680
	Стоимость строительства	**1577,011**		**249,334**	**1826,345**

Подрядчик:
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик:
Директор ТОО «Умирзак»